Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик _____
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фагот и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Ремонт бетонного пола в помещении щелочных насосов и компрессорной УДН.**
наименование, адрес

Объект **Ремонт бетонного пола в помещении щелочных насосов и компрессорной УДН.**

Договор подряда

номер	
дата	

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	Е0111-15-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж бетонных покрытий толщиной 30 мм	35	72,27	17,75	2529	621	2595	0,14	15		
				м2	54,53	5,76	1909	201,6	123	0,01	1		
2	2	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменений толщины бетонных покрытий	140	46,55	2,02	6517	283	868	0,01	4		
				м2	4,39	0,65	615	91	123	0	1		
3	3	Е0101-169-1	Выборка грунта и щебня пропитанного щелочью	11	359,16	85,96	3951	946	3859	0,76	24		
				м3	273,21	37,24	3005	409,64	113	0,07	2		
4	4	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	6	167,7	157,59	1006	946	352	0,03	1		
				м3	10,11	50,35	61	302,1	97	0,08	2		
6	6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) квт (л.с.), при перемещения грунтов 2 группы до 5 м	6	10,14	10,14	61	61	18	0	0		
				м3	0	3,02	0	18,12	97	0	0		
7	7	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35	129,61	7,87	4536	275	1287	0,07	7		
				м2	27,33	2,57	957	89,95	123	0	0		
8	8	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,5	3852,5	0	13484	0	5943	3,24	34		
				м3	1380,6	0	4832	0	123	0	0		