Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 050140000903 Код12, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК ККМFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова,111, БИН 051240002371, ИИК KZ378560000000004468
АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Средний ремон ул. Новорабочая-ул. Рабочая
Договор № 146 от 07 ноября 2014 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.11.2014 года
Средний ремонт ул. Новорабочая - ул. Рабочая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Средний ремонт ул. Ново-Рабочая (от ул. Рабочая до ул. Свинцовая)								
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см / *м2*	636.855	111.84 / 6.04	105.64 / 8.35	71226 / 3847	67277 / 5318	12189 / 133	0.0349 / 0.0336	22 / 21
2	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания / *га*	0.126	2448.6 / –	2448.6 / 393.53	309 / –	309 / 50	35 / 70	– / 1.89	– / –
3	Е27-15-4	Планировка автогрейдером / *м2 площади основания*	2019.75	10.71 / 4.68	6.03 / 0.86	21632 / 9452	12179 / 1737	14881 / 133	0.0309 / 0.0157	62 / 32

4	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	28	45.44	45.44	1272	1272	521	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19.19	–	537	97	0.02908	1
5	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1.2	39539.77	122.77	47448	147	137	0.29	–
		т битума		45	40.5	54	49	133	0.44	1
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1.2	339.59	339.59	408	408	225	0.58	1
		т		–	140.94	–	169	133	0.58	1
7	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	145.652	4208.3	167.93	612947	24459	17439	0.191	28
		т смеси		34.65	55.37	5047	8065	133	0.1905	28
8	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1	39539.77	122.77	39540	123	114	0.29	–
		т битума		45	40.5	45	41	133	0.44	–
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1	339.59	339.59	340	340	188	0.58	1
		т		–	140.94	–	141	133	0.58	1
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2500.99	24.52	15.35	61324	38390	36590	0.0336	84
		м2 покрытия		5.94	5.06	14856	12655	133	0.01766	44
11	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	10003.96	0.02	–	200	–	133	0.00009	1
		м2 покрытия		0.01	–	100	–	133	–	–
12	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	423.168	4990		2111608				
		т								
13	Е27-14-4	Устройство подстилающих слоев оснований из щебня	5	1721.75	227.62	8609	1138	689	0.216	1
		м3 материала основания в плотном теле		32.18	71.4	161	357	133	0.2734	1

14	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	519.84	169.03	20.36	87869	10584	7032	0.0317	16
		м2 покрытия полосы и обочин		4.79	5.38	2490	2797	133	0.02033	11

Раздел 2. Средний ремонт ул. Рабочая (от ул. Бажова до ул. Ново-Рабочая)

15	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	680.48	111.84	105.64	76105	71886	13023	0.0349	24
		м2		6.04	8.35	4110	5682	133	0.0336	23
16	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=-1,000;	-680.48	14.75	13.93	-10037	-9479	-1720	0.0046	-3
		м2		0.8	1.1	-544	-749	133	0.0044	-3
17	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	20	159.75	36.9	3195	738	3268	0.767	15
		м		122.85	–	2457	–	133	–	–
18	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1.62	152.8	152.8	248	248	173	–	–
		т		–	106.96	–	173	100	0.22462	–
19	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1.62	108.2	108.2	175	175	35	–	–
		т		–	21.64	–	35	100	0.04544	–
20	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	146	530.04	–	77386	–	21103	0.698	102
		м бортового камня		108.68	–	15867	–	133	0.0061	1
21	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	6.57	23200		152424				
		м3								
22	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0.29	39539.77	122.77	11467	36	33	0.29	–
		т битума		45	40.5	13	12	133	0.44	–
23	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0.29	339.59	339.59	98	98	55	0.58	–
		т								

24	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона		–	140.94	–	41	133	0.58	–
		т смеси	34.52	4208.3	167.93	145271	5797	4132	0.191	7
25	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		34.65	55.37	1196	1911	133	0.1905	7
		т битума	0.479	39539.77	122.77	18940	59	55	0.29	–
26	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		45	40.5	22	19	133	0.44	–
		т	0.479	339.59	339.59	163	163	90	0.58	–
27	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		–	140.94	–	68	133	0.58	–
		м2 покрытия	1198.63	24.52	15.35	29390	18399	17536	0.0336	40
28	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;		5.94	5.06	7120	6065	133	0.01766	21
		м2 покрытия	4794.52	0.02	–	96	–	64	0.00009	–
29	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I		0.01	–	48	–	133	–	–
		т	202.808	4990		1012012				
30	Е99-3-2	Подъем колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций								
		шт	3	4033.14	105.44	12099	316	2351	–	–
31	Е27-20-1	Разборка поребриков		596.75	40.17	1790	121	123	–	–
		м	45	159.75	36.9	7189	1661	7352	0.767	35
32	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=1,800;		122.85	–	5528	–	133	–	–
		т	1.296	152.8	152.8	198	198	139	–	–
33	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,800;		–	106.96	–	139	100	0.22462	–
		т	1.296	108.2	108.2	140	140	28	–	–

			–	21.64	–	28	100	0.04544	–
34 Е27-21-1	Устройство оснований толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	63	186.04	6.74	11721	425	622	0.0416	3
	м2 основания или покрытий								
			6.41	1.01	404	64	133	0.01827	1
35 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 12 см одним проходом по одному следу катка массой 3 т	7.56	25.43	25.43	192	192	66	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	8.94	–	68	97	0.02908	–
36 Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка массой 3 т при толщине слоя 12 смК=2,000;	15.12	3.56	3.56	54	54	19	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1.35	–	20	97	0.00428	–
37 Е27-34-2	Установка поребриков	126	493.76	6.63	62214	835	18508	0.698	88
	м бортового камня								
			108.68	1.76	13694	222	133	0.0061	1
38 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2.016	22600		45562				
	м3								
39 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	206.995	197.13	17.83	40805	3691	3160	0.0416	9
	м2 основания или покрытий								
			6.41	5.07	1327	1049	133	0.01827	4
40 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0.1	39539.77	122.77	3954	12	12	0.29	–
	т битума								
			45	40.5	5	4	133	0.44	–
41 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0.1	339.59	339.59	34	34	19	0.58	–
	т								
			–	140.94	–	14	133	0.58	–
42 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	245	53.16	–	13024	–	8065	0.144	35
	м2 покрытия								
			24.75	–	6064	–	133	–	–
43 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	490	3.98	–	1950	–	2594	0.0232	11
	м2 покрытия								
			3.98	–	1950	–	133	–	–

44	30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	23.422	4590	107507	
		т				
		Всего прямые затраты			**4888308**	**252304**	**582**
					97103	**46902**	**196**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4538899		
		Накладные расходы, тенге			190955		
		- заработная плата, тенге			28643		
		- трудоемкость, чел-ч			95		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			304756		
		Всего			**5384019**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			53840		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			21536		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5459395**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**13047954**		
		- материалы, тенге			10847969		
		- сметная заработная плата, тенге			592777		
		Налог(2%)			260959		
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**13308913**		
		НДС(12%)			1597070		
		Всего по акту с учетом НДС(12%)			**14905983**		

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"

_____ А.К. Курумбаев

Технадзор:
Директор ТОО "БМВ и В"

_____ В.В. Бурмистров

Подрядчик
Директор
ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"

_____ Н.В. Воробьев