1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	35	464,78	44,37	16267	1553	6488	0,36	38
				м2	136,32	14,4	4771	504	123	0,03	3
10	10	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменений толщины бетонных покрытий	140	46,55	2,02	6517	283	868	0,01	4
				м2	4,39	0,65	615	91	123	0	1
11	11	Е0111-27-2	Устройство покрытий из кислотоупорных плиток	210	2273,07	35,24	477345	7400	118245	1,06	223
				м2	446,37	11,41	93738	2396,1	123	0,02	4
12	12	С11011-550	Плитки кислотоупорные толщиной 30 мм	0	1490	0	0	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0	0
13	13	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	70	27,1	0	1897	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0	0
14	14	С01031-А1-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	70	111,4		7798	0	0		
				т			0	0			
15	15	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов, растояние перевозки 10 км, класс груза 1	37,2	107,58	0	4002	0	1577	0,34	13
				т	42,38	0	1577	0	100	0	0
16	16	Е0122-8-9	Укладка стальных желобов из труб диам. 350 мм	0,033	631988,15	306629,15	20856	10119	17175	615	20
				км	300105	100239,75	9903	3308	130	188,29	6
19	19	Е0107-31-1	Демонтаж ж/б крышек на колодцах диаметром до 1000 мм	0,121	7897,38	5628,46	956	681	621	4,93	1
				м3	2113,62	1554,72	256	188	140	2,37	0
20	20	Е0107-31-1	Установка ж/б крышек на колодцах диаметром до 1000 мм	0,12	7897,38	5628,46	948	675	616	4,93	1
				м2	2113,62	1554,72	254	187	140	2,37	0
21	21	С143018-42	ж/б крышки колодцев марки К-7-10	6	3600		21600	0	0		
				шт			0	0			
	32	Е0111-27-2	Устройство покрытий из кислотоупорных плиток	71	2273,07	35,24	161388	2502	39978	1,06	75
				м2	446,37	11,41	31692	810,11	123	0,02	2
	33	С11011-550	Плитки кислотоупорные толщиной 30 мм	0	1490	0	0	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0	0
	34	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	27	27,1	0	732	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0	0
	35	С01031-А1-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	27	111,4		3008	0	0		
				т			0	0			
	36	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов, растояние перевозки 10 км, класс груза 1	37,2	107,58	0	4002	0	1577	0,34	13
				т	42,38	0	1577	0	100	0	0
			ИТОГО:				759399	26345	162089		3144
							155759	7786			79
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				162089				
			Всего накладных расходов:				162089				
			Итого с накладными				921488				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			55289				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				976777				