Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес:: Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль месяц 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	21.05.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».		13188059,35							1582567,12	14770626,47
Итого										**14770626,47**

«Заказчик»
Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»
Руководитель _____ Бимагамбетова М.И.

Технадзор _____ Маканов М.
К24NJE00028179 от28.06.2017г.

«Подрядчик»
ТОО «ЖилСтройСервис-98»
Директор _____ Сахаутдинов Х.Р.

Авторский надзор _____ Куркин Е.С.
00569 от 28.11.2016г.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"

Подрядчик ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25"

Объект Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25".

Договор подряда (контракт) № 109 от 21.05.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль месяц 2019 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
КРОВЛЯ СТРОПИЛЬНАЯ							
1	1	11-100105-0101	Стропила.Установка /стропила, мауэрлаты/	м3 древесины в конструкции	19,655	69592,25	1367836
2	2	11-100115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,1	6101,71	134848
3	3	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев.Установка /стойка, подкос, связи, лежень0 упоорный брус, подкладная доска, затяжка, карнизная обрешетка/	м3 древесины в конструкции	16,838	56301,91	948012
4	4	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,23	53406,49	65690
5	5	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,068	6774,86	122408
6	6	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработан поверхности	1266	212,77	269365
7	8	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	696	4854,75	3456579
8	20	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета /АС, лист 7, примеч/	м3 кладки	45,5	21738,59	989106

9	21	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета	т металлических изделий	0,88	240831,82	211932
			ВОДОСТОК				
10	61	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей В-1	м труб	41,99	8751,47	367474
			ВЕНТШАХТЫ				
11	63	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт	м3 кладки	5,4	25698,06	138770
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
12	88	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий с примыканиями	м2 кровли	1164	118,41	137832
13	89	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2	1164	294,780	343128
14	90	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	1355,5	196,43	266258
15	91	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо, демонтаж /476м3 /0,25м=1904 м2/ Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2	1904	126,64	241120
16	92	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /вентшахты, карниз/	м3 кладки	15	17287,87	259318
17	93	11-070512-0111	Конструкции мелкие /парапеты/, массой до 0,5 т. Демонтаж Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	шт сборных конструкций	18	782,83	14091
18	94	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	177	61,78	10935
19	95	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1355,5	169,53	229794
20	96	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка примыканий	м	98,5	61,78	6085
21	97	12-0820101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	88	76,97	6773
22	98	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	5,4	1174,07	6340
23	99	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15	422	6330
24	100	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /мусор/	т	15	405,91	6089

	Всего прямые затраты, тенге		9528437
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2073742	11602179
	Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге	417678	12019857
	Итого со сметной прибылью (8%), тенге	961588	**12981445**
	Итого с затратами на временные здания и сооружения, 1,2%	155777,34	13137222,34
	Итого с затратами в зимнее время, 2,2%	289018,89	13426241,23
	Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07		14366078,12
	Итого со скидкой, коэф.к=0,9179999965		13188059,35
	Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге	1582567,12	14770626,47

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района"

БИН 921240000605

Рукрводитель Бимагамбетова Майра Ильясовна

(подпись)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственность ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт - Маканов Максат Кунспаевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

KZ4NJE00028171 от 28.06.2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта Главный инженер - Куркин Евгений Сергеевич, 00569 от 28.11.2016г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Фирма АМБ" Государственная лицензия № 14001831 от 10.02.2014г.

(подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес:: Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август месяц 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	21.05.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».	14770626,47	19513962,61							2342675,51	21855638,12
Итого	**14770626,47**	**19513962,61**							**2342675,51**	**21855638,12**

«Заказчик»
Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»
Руководитель _____ Бимагамбетова М.И.

Технадзор _____ Маканов М.К.
KZ4NJE00028171 от28.06.2013

«Подрядчик»
ТОО «ЖилСтройСервис-98»
Директор _____ Сахаутдинов Х.Р.

Авторский надзор _____ Курсин Е.С.
00569 от 28.11.2016г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25"

Объект Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25".

Договор подряда (контракт) № 109 от 21.05.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за август месяц 2019 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КРОВЛЯ СТРОПИЛЬНАЯ				
1	1	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,913	69592,25	341907
			Накладные расходы			*14158,95*	*69563*
			Сметная прибыль			*6700,10*	*32918*
2	2	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,469	6101,71	15065
			Накладные расходы			*649,09*	*1603*
			Сметная прибыль			*540,06*	*1333*
3	3	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /стойка, подкос, связи, лежень, упорный брус, подкладная доска, затяжка, карнизная обрешетка, диагональная нога, брус/	м3 древесины в конструкцин	4,208	56301,91	236998
			Накладные расходы			*13946,99*	*58689*
			Сметная прибыль			*5619,91*	*23649*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,310	53406,49	16556
			Накладные расходы			*10420,60*	*3230*
			Сметная прибыль			*5106,17*	*1583*
5	5	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,518	6774,86	30609
			Накладные расходы			*1271,76*	*5746*
			Сметная прибыль			*643,73*	*2908*
6	6	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1265,000	212,77	269153
			Накладные расходы			*23,94*	*30290*
			Сметная прибыль			*18,94*	*23955*
7	7	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /ветровая, лобовая доски, кобылки/	м2	245,775	2280,10	560392
			Накладные расходы			*843,41*	*207289*
			Сметная прибыль			*249,88*	*61414*
8	8	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1666,300	4854,75	8089463
			Накладные расходы			*1050,13*	*1749836*
			Сметная прибыль			*472,39*	*787144*
9	9	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	227,500	1004,99	228635
			Накладные расходы			*36,18*	*8231*
			Сметная прибыль			*83,29*	*18949*
10	10	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,000	1548,04	46441
			Накладные расходы			*55,73*	*1672*
			Сметная прибыль			*128,30*	*3849*
11	11	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровлн, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	412,500	739,75	305147
			Накладные расходы			*26,63*	*10985*
			Сметная прибыль			*61,31*	*25291*
12	12	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,000	1056,97	95127

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*38,05*	*3425*
			Сметная прибыль			*87,60*	*7884*
13	13	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой шир.1,5 м	м2 изолируемой поверхности	564,000	296,36	167145
			Накладные расходы			*47,54*	*26814*
			Сметная прибыль			*27,51*	*15517*
14	14	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1863,000	296,36	552112
			Накладные расходы			*47,54*	*88571*
			Сметная прибыль			*27,51*	*51255*
15	17	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж продухов	т конструкций	0,97956	45349,95	44423
			Накладные расходы			*26936,69*	*26386*
			Сметная прибыль			*5782,93*	*5665*
16	18	21-050309-0122 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволокн Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012 к 108	м2	1,5552	200,26	311
			Накладные расходы			*7,21*	*11*
			Сметная прибыль			*16,60*	*26*
17	19	21-130210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 к 108	т	0,9072	129916,38	117860
			Накладные расходы			*4676,99*	*4243*
			Сметная прибыль			*10767,47*	*9768*
18	22	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	362,000	488,20	176727
			Накладные расходы			*50,97*	*18452*
			Сметная прибыль			*43,13*	*15614*
19	23	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам /ходовые мостики/	м2 покрытия	122,400	1385,74	169615
			Накладные расходы			*204,63*	*25046*
			Сметная прибыль			*127,23*	*15573*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	24	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	4,000	6469,86	25879
			Накладные расходы			*232,91*	*932*
			Сметная прибыль			*536,22*	*2145*
21	25	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,500	2822,67	4234
			Накладные расходы			*891,44*	*1337*
			Сметная прибыль			*297,13*	*446*
22	26	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,500	14305,86	21459
			Накладные расходы			*515,01*	*773*
			Сметная прибыль			*1185,67*	*1779*
23	27	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3,200	2427,81	7769
			Накладные расходы			*200,55*	*642*
			Сметная прибыль			*210,27*	*673*
24	28	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	32,000	751,72	24055
			Накладные расходы			*146,08*	*4675*
			Сметная прибыль			*71,82*	*2298*
25	29	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,220	27229,86	114910
			Накладные расходы			*6449,14*	*27215*
			Сметная прибыль			*2694,32*	*11370*
26	30	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,600	887,88	5860
			Накладные расходы			*395,09*	*2608*
			Сметная прибыль			*102,64*	*677*
27	31	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,600	511,06	3373

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*221,30*	*1461*
			Сметная прибыль			*58,59*	*387*
28	32	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,600	199,85	1319
			Накладные расходы			*77,97*	*515*
			Сметная прибыль			*22,23*	*147*
29	33	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Оштукатуривание внутреннних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое по стекло сетке	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,600	1043,03	6884
			Накладные расходы			*474,01*	*3128*
			Сметная прибыль			*121,36*	*801*
30	34	12-120102-0601 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	м2	6,600	587,58	3878
			Накладные расходы			*208,70*	*1377*
			Сметная прибыль			*63,70*	*420*
			Раздел: СЛУХОВЫЕ ОКНА /10 ШТ/				
31	39	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	10,000	11103,40	111034
			Накладные расходы			*3778,86*	*37789*
			Сметная прибыль			*1190,58*	*11906*
32	40	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей К=10	м2 кровли	50,000	4240,62	212031
			Накладные расходы			*911,97*	*45599*
			Сметная прибыль			*412,21*	*20610*
33	41	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	200,000	856,04	171208
			Накладные расходы			*30,82*	*6163*
			Сметная прибыль			*70,95*	*14190*
34	42	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р-1	т конструкций	0,6642	45349,29	30121
			Накладные расходы			*26936,67*	*17891*
			Сметная прибыль			*5782,88*	*3841*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	43	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзнйные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб /Р-1/	т	0,6642	403949,15	268303
			Накладные расходы			*14542,17*	*9659*
			Сметная прибыль			*33479,31*	*22237*
36	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	33,220	60,42	2007
			Накладные расходы			*13,15*	*437*
			Сметная прибыль			*5,89*	*196*
			Раздел: СОПРЯЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА С ЧЕРДАЧНОЙ КРОВЛЕЙ /2ШТ/				
37	48	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка канлизационного стояка	узел	2,000	2357,50	4715
			Накладные расходы			*1462,68*	*2925*
			Сметная прибыль			*305,61*	*611*
38	49	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,200	848,81	1867
			Накладные расходы			*30,56*	*67*
			Сметная прибыль			*70,35*	*155*
39	50	23-010301-0251 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщнна стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74 /кожух//к 2/	м	1,600	10451,89	16723
			Накладные расходы			*376,27*	*602*
			Сметная прибыль			*866,25*	*1386*
40	51	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка клиньев из брусков /к=2/	м3 древесины в конструкции	0,0014	65000,00	91
			Накладные расходы			*14260,12*	*20*
			Сметная прибыль			*6340,81*	*9*
41	52	11-070516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором /чеканка раструбка/	м шва	0,628	71,66	45
			Накладные расходы			*47,17*	*30*
			Сметная прибыль			*9,51*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	53	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой /обмазка стояка битумной мастикой/	м2 изолируемой поверхности	0,700	225,71	158
			Накладные расходы			*56,29*	*39*
			Сметная прибыль			*22,56*	*16*
43	54	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой /утепление по п.2 п.6 примечаний/	м3 изоляции	0,080	21725,00	1738
			Накладные расходы			*11664,59*	*933*
			Сметная прибыль			*2671,17*	*214*
44	55	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты иа синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0992	14577,25	1446
			Накладные расходы			*524,78*	*52*
			Сметная прибыль			*1208,16*	*120*
45	56	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым нли цементным раствором по камню и бетону простое /штукатурка стояка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,060	900,94	955
			Накладные расходы			*395,56*	*419*
			Сметная прибыль			*103,72*	*110*
46	57	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляцин. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов /пергамент/	м2 поверхности покрытия изоляции	1,060	498,11	528
			Накладные расходы			*178,97*	*190*
			Сметная прибыль			*54,17*	*57*
47	58	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной /монтаж защитного короба/	м2 поверхности покрытия изоляцни	1,120	1633,93	1830
			Накладные расходы			*896,75*	*1004*
			Сметная прибыль			*202,45*	*227*
			Раздел: ВОДОСТОК				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	61	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей В-1	м труб	168,970	8751,47	1478737
			Накладные расходы			*911,67*	*154045*
			Сметная прибыль			*773,05*	*130623*
49	62	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей В-2	м труб	75,880	2036,29	154514
			Накладные расходы			*669,92*	*50834*
			Сметная прибыль			*216,50*	*16428*
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ				
50	63	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков н каналов. Кладка	м3 кладки	5,400	25698,06	138770
			Накладные расходы			*3726,26*	*20122*
			Сметная прибыль			*2353,95*	*12711*
51	69	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкне и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам /воротник/	м	96,000	937,53	90003
			Накладные расходы			*100,20*	*9619*
			Сметная прибыль			*83,02*	*7970*
52	70	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатиыми прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани нли металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем /вентшахты/	м3 изоляцин	4,500	16896,44	76034
			Накладные расходы			*8797,16*	*39587*
			Сметная прибыль			*2055,49*	*9250*
53	71	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 /ПП-60/ ГОСТ 9573-2012	м3	5,580	14577,25	81341
			Накладные расходы			*524,78*	*2928*
			Сметная прибыль			*1208,16*	*6742*
			Раздел: КРОВЛЯ /ФРАГМЕНТ 2/				
54	72	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка /стропила, мауэрлаты/	м3 древесины в конструкции	0,733	69592,09	51011

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14158,94*	*10379*
			Сметная прибыль			*6700,08*	*4911*
55	73	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,733	6102,32	4473
			Накладные расходы			*649,11*	*476*
			Сметная прибыль			*540,11*	*396*
56	74	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /стойка, подкос, связи, лежень, упорный брус, подкладная доска, затяжка, карнизная обрешетка, днагональная нога, брус/	м3 древесины в конструкции	0,981	56301,73	55232
			Накладные расходы			*13946,99*	*13682*
			Сметная прибыль			*5619,90*	*5513*
57	75	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,048	53395,83	2563
			Накладные расходы			*10420,22*	*500*
			Сметная прибыль			*5105,28*	*245*
58	76	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад.Огнезащита	м3 древесиины в конструкции	1,029	6774,54	6971
			Накладные расходы			*1271,75*	*1309*
			Сметная прибыль			*643,70*	*662*
59	77	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /ветровая, лобовая доски, кобылки/	м2	14,250	2280,07	32491
			Накладные расходы			*843,41*	*12019*
			Сметная прибыль			*249,88*	*3561*
60	78	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета	м3 кладки	1,700	21738,24	36955
			Накладные расходы			*2988,93*	*5081*
			Сметная прибыль			*1978,17*	*3363*
61	79	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка брандмауэра	м3 кладки	5,320	21738,35	115648
			Накладные расходы			*2988,93*	*15901*
			Сметная прибыль			*1978,18*	*10524*
62	80	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армированиие кладки брандмауэра	т металлических изделий	0,200	240830,00	48166
			Накладные расходы			*35261,86*	*7052*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22087,35*	*4417*
63	81	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,000	348,00	348
			Накладные расходы			*124,80*	*125*
			Сметная прибыль			*37,82*	*38*
64	82	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,029	54636,56	1584
			Накладные расходы			*1966,92*	*57*
			Сметная прибыль			*4528,28*	*131*
65	83	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,200	1927,50	2313
			Накладные расходы			*649,31*	*779*
			Сметная прибыль			*206,14*	*247*
66	84	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,200	31522,70	37827
			Накладные расходы			*1134,82*	*1362*
			Сметная прибыль			*2612,61*	*3135*
67	85	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	428,37	857
			Накладные расходы			*15,42*	*31*
			Сметная прибыль			*35,50*	*71*
68	86	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	2690,73	2691
			Накладные расходы			*96,87*	*97*
			Сметная прибыль			*223,01*	*223*
69	87	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1,000	4072,22	4072
			Накладные расходы			*146,60*	*147*
			Сметная прибыль			*337,51*	*338*
			Всего прямые затраты, тенге				**14930710**
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			**2236672**	**17167382**
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			**618026**	**17785408**
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			**1422833**	**19208241**
			Итого с затратами на временные здания и сооружения, 1,2%			**230498,89**	**19438739,89**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами в зимнее время, 2,2%			**427652,28**	**19866392,17**
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**21257039,62**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,9179999965				**19513962,61**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге			**2341675,51**	**21855638,12**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района"
БИН 921240000605

Руководитель Бимагамбетова Майра Ильясовна

(подпись)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственность ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт - Маканов Максат Куспаевич

(подпись)

KZ4NJE00028171 от 28.06.2017г.

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Главный инженер - Куркин Евгений Сергеевич, 00569 от 28.11.2016г.

(подпись)

ТОО "Фирма АМБ" Государственная лицензия № 14001831 от 10.02.2014г.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес:: Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за сентябрь месяц 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	21.05.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».	36626264,59	15274380,63							1832925,68	17107306,31
Итого	**36626264,59**	**15274380,63**							**1832925,68**	**17107306,31**

«Заказчик»
Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»
Руководитель _____ Бимагамбетова М.И.

«Подрядчик»
ТОО «ЖилСтройСервис-98»
Директор _____ Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор _____ Макашов М.Ж.
KZ4NJE00028171 от28.06.2017г.

Авторский надзор _____ Куркин Е.С.
00569 от 28.11.2016г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25"

Объект Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25".

Договор подряда (контракт) № 109 от 21.05.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 3

за сентябрь месяц 2019 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КРОВЛЯ СТРОПИЛЬНАЯ				
1	16	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости ГОСТ 9573-2012 марки П 175 /ПЖ-120/**	**м3**	**383,778**	**28517,82**	**10944512**
			Накладные расходы			***1026,64***	***394002***
			Сметная прибыль			***2363,56***	***907081***
2	35	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,24956**	**57127,40**	**14259**
			Накладные расходы			***23207,49***	***5793***
			Сметная прибыль			***6426,79***	***1604***
3	36	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,24956**	**299952,62**	**74868**
			Накладные расходы			***10798,29***	***2695***
			Сметная прибыль			***24860,07***	***6205***
4	37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**12,480**	**60,34**	**753**
			Накладные расходы			***13,15***	***164***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,88*	*73*
5	38	29-00000-0000	Надбавка за сталь С245	т	0,0762	4756,00	362
			Накладные расходы			*171,22*	*13*
			Сметная прибыль			*394,18*	*30*
			Раздел: СЛУХОВЫЕ ОКНА /10 ШТ/				
6	45	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажЛВ-6.27	т конструкций	0,185	57135,14	10570
			Накладные расходы			*23207,77*	*4293*
			Сметная прибыль			*6427,43*	*1189*
7	46	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,185	299952,62	55491
			Накладные расходы			*10798,29*	*1998*
			Сметная прибыль			*24860,07*	*4599*
8	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	9,260	60,48	560
			Накладные расходы			*13,16*	*122*
			Сметная прибыль			*5,89*	*55*
			Раздел: СОПРЯЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА С ЧЕРДАЧНОЙ КРОВЛЕЙ /2ШТ/				
9	59	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,600	2366,88	3787
			Накладные расходы			*571,18*	*914*
			Сметная прибыль			*235,05*	*376*
10	60	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	3187,50	6375
			Накладные расходы			*328,59*	*657*
			Сметная прибыль			*281,29*	*563*
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ				
11	64	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами /ВШ-4/ периметр 4800	зонт	2,400	12910,00	30984
			Накладные расходы			*2177,84*	*5227*
			Сметная прибыль			*1207,03*	*2897*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	65	11-200701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами /ВШ-3/ периметр 3800	зонт	3,150	12682,54	39950
			Накладные расходы			*1859,58*	*5858*
			Сметная прибыль			*1163,37*	*3665*
13	66	11-200701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами /ВШ-2/ периметр 2400	зонт	2,760	7493,48	20682
			Накладные расходы			*1241,41*	*3426*
			Сметная прибыль			*698,79*	*1929*
14	67	11-200701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами /ВШ-1/ периметр 1800	зонт	15,750	5510,16	86785
			Накладные расходы			*647,71*	*10201*
			Сметная прибыль			*492,63*	*7759*
15	68	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,376	511,02	33408
			Накладные расходы			*18,40*	*1203*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2769*
			Раздел: РАБОТЫ ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ				
16	6	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1863,000	359,96	670608
			Накладные расходы			*181,45*	*338045*
			Сметная прибыль			*43,31*	*80692*
17	7	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (обшивка карниза) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	156,000	867,86	135386
			Накладные расходы			*517,22*	*80686*
			Сметная прибыль			*110,81*	*17286*
18	8	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	171,600	1965,54	337287
			Накладные расходы			*70,76*	*12142*
			Сметная прибыль			*162,90*	*27954*
19	9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета /АС.лист7, примеч/	м3 кладки	16,500	21738,59	358687

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2988,94*	*49318*
			Сметная прибыль			*1978,20*	*32640*
20	10	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,319	240831,82	76825
			Накладные расходы			*35261,92*	*11249*
			Сметная прибыль			*22087,50*	*7046*
21	11	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окио	1,000	11103,40	11103
			Накладные расходы			*3778,86*	*3779*
			Сметная прибыль			*1190,58*	*1191*
22	12	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,000	4240,62	21203
			Накладные расходы			*911,97*	*4560*
			Сметная прибыль			*412,21*	*2061*
23	13	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,000	856,04	17121
			Накладные расходы			*30,82*	*616*
			Сметная прибыль			*70,95*	*1419*
24	14	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р-1	т конструкций	0,06642	45349,29	3012
			Накладные расходы			*26936,67*	*1789*
			Сметная прибыль			*5782,88*	*384*
25	15	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногиутых профилей и труб /Р-1/	т	0,06642	403949,15	26830
			Накладные расходы			*14542,17*	*966*
			Сметная прибыль			*33479,31*	*2224*
26	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	3,322	60,42	201
			Накладные расходы			*13,15*	*44*
			Сметная прибыль			*5,89*	*20*
			Всего прямые затраты, тенге				**12981610**
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			**456006**	**13437616**
			Итого с накладиыми расходами II уровня (3,6%), тенге			**483754,00**	**13921370**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			**1113710**	**15035080**
			Итого с затратами на временные здания и сооружения, 1,2%			**180420,96**	**15215500,96**
			Итого с затратами в зимнее время, 2,2%			**334741,02**	**15550241,98**
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**16638758,92**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,9179999965				**15274380,63**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге			**1832925,68**	**17107306,31**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района"
БИН 921240000605

Руководитель Бимагамбетова Майра Ильясовна

(подпись)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственность ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт - Маканов Максат Кунспаевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

KZ4NJE00028171 от 28.06.2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта Главный инженер - Куркин Евгений Сергеевич, 00569 от 28.11.2016г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Фирма АМБ" Государственная лицензия № 14001831 от 10.02.2014г.

(подпись)