Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта:
Текущий ремонт элементов благоустройства

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	139	04.04.2017	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	17 610 795	5 130 775							615 693	5 746 468

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима
района "Есиль" г.Астаны _____ **Е.Ахитов**

м.п.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К. Солсанов**

м.п.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны"

Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Договор № 139 от 4 апреля 2017г

Акт
приемки выполненных работ за июль 2017г

Текущий ремонт элементов благоустройства.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 14 Ремонтные работы								
1	12-130103-0102	Разборка покрытий из плит гранитных ktpp1=0,5; *м2*	380	2253,33	–	856266	–	434127	2,6615	1011,37
				2253,33	–	856266	–	50,7	0,0867	32,946
2	11-150101-0101	Поверхности облицовка гранитными плитами ktpp1=0,2; *м2 поверхности облицовки*	380	3137,35	–	1192193	–	502684	2,08	790,4
				2413,97	–	917307	–	54,8	0,0427	16,226
3	11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка *м3 конструкции*	27,2	1554,71	30,77	42288	837	25172	1,8	48,96
				1523,93	10,77	41451	293	60,3	0,0104	0,28288
4	11-270701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство *м2 покрытия*	340	389,61	99,98	132468	33992	51916	0,243	82,62
				220,95	32,27	75124	10972	60,3	0,0292	9,928
5	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	340	1022,66	101,96	347703	34667	195326	0,948	322,32
				914,03	29,3	310771	9962	60,9	0,0283	9,622
6	11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка *м*	24	487,08	–	11690	–	7049	0,565	13,56
				487,08	–	11690	–	60,3	–	–
7	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,96	3886,46	1250	3731	1200	643	0,85	0,816

		м3 основания								
8	11-270201-1003	Поребрик. Установка при цементно-бетонных покрытиях		746,88	571,88	717	549	50,8	0,54	0,5184
		м бортового камня	40	1565,05	21,53	62602	861	21773	1	40
9	12-120102-0307	Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски более 35 %, с земли и лесов		893,8	8,9	35752	356	60,3	0,0065	0,26
		м2	294,145	599,05	–	176207	–	77167	0,466	137,07157
10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т		443,9	–	130570	–	59,1	0,002	0,58829
		маш.-ч	60	1988,72	1988,72	119323	119323	39942	–	–
11	31-050310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т		–	1035,3	–	62118	64,3	1	60
		маш.-ч	48	4868,15	4868,15	233671	233671	42859	–	–
				–	1388,65	–	66655	64,3	1	48
	Всего прямые затраты					**3178142**				**2447**
										178

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 379 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	424 551
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	373 943
Накладные расходы I уровня, тенге	1 398 658
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 576 800
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	173 918
Итого, тенге	4 750 718
Сметная прибыль (8 %), тенге	380 057
Всего	**5 130 775**
НДС (12 %)	615 693
Всего по акту с учетом НДС	**5 746 468**

Заместитель акима района "Есиль" Е.Уахитов

Руководитель ПТО Ж.Айтжанов

Глав.спец ПТО Д. Елеусизов

Глав.спец.ПТО А.Аяшева

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" К. Б. Солсанов

Начальник ТН Н. М. Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

Согласовано:
Директор
ТОО"Акмолаводсервис и К"
_____ К.Б.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель Акима
района "Есиль"
_____ Е.Уахитов

Дефектный акт за июль 2017года

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе: руководитель ПТО Ж. Айтжанов, главный специалист ПТО Д. Елеусизов, Начальник ТН ТОО "Акмолаводсервис и К" Н. Пулова составили настоящий дефектный акт по следующим видам работ:
Договор № 139 от 4 апреля 2017г "Текущий ремонт элементов благоустройства"

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Ремонтные работы: Набережная р. Есиль, ж/м Каз.маш аппаратура, ул. Сарайшик, пр. Кабанбайбатыра, шоссе Коргалжын.		
1	Разборка покрытий из плит гранитных	м2	380
2	Поверхности облицовка гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	380
3	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка	м3 конструкции	27,2
4	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	340
5	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	340
6	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	24
7	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,96
8	Поребрик. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	40
9	Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски более 35 %, с земли и лесов	м2	294,145
10	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	60
11	Краны-манипуляторы, 16 т	маш.-ч	48

Руководитель ПТО_____Ж.Айтжанов

Главный специалист ПТО_____Д.Елеусизов

НачальникТН
ТОО "Акмолаводсервис"_____Н.М.Пулова