Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Утверждаю
Директор ТОО «Астык Логистик»
Переверзев И.Н.
«11» декабря 2014г.

Акт
приемочной комиссии о приемке объекта «Железнодорожный подъездной путь на территорию производственной базы ТОО «Астык Логистик» в районе Промыщленной зоны г.Астана по станции «Сороковая», в эксплуатацию

г. Астана «11» декабря 2014 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом ТОО «Астык Логистик» от 10 декабря 2014 года № _____ в составе:

Председателя комиссии – Переверзева И.Н., директора ТОО «Астык Логистик»

Членов комиссии - представителей:

Подрядных организаций - Ахметова М.Х., директора ТОО «АсСнабСервис»

Проектной организации - Катенкарь К.С., главный инженер проекта ТОО«АсСнабСервис»

Эксплуатирующей организации - Баймбетова Т.К., ревизора ТОО «Астанинское железнодорожное хозяйство»

Представителей АО «НК Қазақстан Темір жолы» согласно факсограмме АО «НК «КТЖ» от 09 декабря 2014 года №4205-И:

Мусабаева М.Х. – главный инженер Астанинской дистанции пути

Тойбаева Д.Д. – заместителя директора Астанинской дистанции сигнализации и связи

Науменко В.Н. – заместителя директора Астанинской дистанции электроснабжения

Ермекова К.А. – начальника станции Сороковая

УСТАНОВИЛА:

1. **Подрядной организацией** ТОО «АсСнабСервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию железнодорожный подъездной путь ТОО «Астык Логистик» от места примыкания до упора в районе Промышленной зоны г.Астана

2. **Строительство произведено на основании** постановления акимата г.Астаны о предоставлении соответствующего права на землю_____

3. Строительство осуществлялось подрядной организацией ТОО «АсСнабСервис», выполнившей строительно-монтажные работы железнодорожного подъездного пути.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями: ТОО «АсСнабСервис».

5. Строительство осуществлялось по проекту Разработка проектно-сметной документации на строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Астык Логистик» для погрузки-выгрузки тарно-штучных в промышленном районе г. Астаны по ст. Сороковая, исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом директора ТОО «Астык Логистик»

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01 сентября 2014 года
(месяц и год)
окончание работ 30 ноября 2014 года
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3 мес.
фактически 3 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Астык Логистик» для погрузки-выгрузки тарно-штучных в промышленном районе г. Астаны по ст. Сороковая», исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: полная длина ж.д.пути составляет 350,00 м, полезная длина ж.д.пути 300,00 м.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рельсошпальная решетка: тип рельс Р-65 на деревянных шпалах, балласт щебеночный, стрелочные переводы типа Р-65 с маркой крестовины 1/9

11. Оборудование установлено согласно акту о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: согласно рабочего проекта

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими

эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. **Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией** от 19 ноября 2014 года устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 29179,54 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 29179,54 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Железнодорожный подъездной путь ТОО «Астык Логистик» в районе Промышленной зоны г.Астаны принять в эксплуатацию с замечанием в частности отсутствия знака «Граница подъездного пути», отсутствие знаков «Негабаритность» на воротах и грузовой рампе. Замечание устранить до 11 января 2015 года, контроль за исполнением установить за начальником станции Сороковая Ермековым К.А.

Председатель приемочной комиссии: **Переверзев И.Н.**

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Членыприемочнойкомиссии: **Ахметов М.Х.**

Катенкарь К.С.

Баймбетов Т.К.

Мусабаев М.Х.

Тойбаев Д.Д.

Науменко В.Н.

Ермеков К.А.