Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Утверждаю
Ген.Директор ТОО «КСС-Астана»
Токмади М.Ш.
«_____» апреля 2014г.

Акт
приемочной комиссии о приемке объекта «Железнодорожный подъездной путь на территорию производственной базы ТОО «КСС-Астана» в районе Индустриального парка г.Астана (улица А185, зд 7) по станции «Сороковая», в эксплуатацию

г. Астана «23» апреля 2014 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом ТОО «КСС-Астана» от 22 апреля 2014 года № 1П в составе:

Председателя комиссии – Шепелевой Л.И., заместителя Генерального директора ТОО «КСС-Астана»

Членов комиссии - представителей:

Подрядных организаций - Ахметова М.Х., директора ТОО «АсСнабСервис»

Проектной организации - Катенкарь К.С., главный инженер проекта ТОО«АсСнабСервис»

Эксплуатирующей организации - Баймбетова Т.К., ревизора ТОО «Астанинское железнодорожное хозяйство»

Представителей АО «НК Қазақстан Темір жолы» согласно факсограмме АО «НК «КТЖ» от 15 апреля 2014 года №1430-И:

Искендирова А.С. – директора Производственно-технического центра АО «НК «КТЖ»

Сатликова В.Р. – начальника отдела примыканий и пересечений ж.д путей Производственно-технического центра АО «НК «КТЖ»

Сатликова Р.З. – заместителя директора укрупненной Астанинской дистанции пути

Койшибаева Д.С. – начальника станции Сороковая

УСТАНОВИЛА:

1. **Подрядной организацией** ТОО «АсСнабСервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию железнодорожный подъездной путь ТОО «КСС-Астана» от места примыкания до упора в районе Индустриального парка г.Астана (ул. А185, зд 7)

2. **Строительство произведено на основании** постановления акимата г.Астаны о предоставлении соответствующего права на землю № 197-1260 от « 22 » августа 2012 года.

3. Строительство осуществлялось подрядной организацией ТОО «АсСнабСервис», выполнившей строительно-монтажные работы железнодорожного подъездного пути.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями: ТОО «АсСнабСервис».

5. Строительство осуществлялось по проекту Разработка проектно-сметной документации на строительство железнодорожного подъездного пути на территорию производственной базы ТОО «КСС-Астана» в районе Индустриального парка г.Астаны по ст. «Сороковая», исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом директора ТОО «КСС-Астана» от «30» июня 2012 года № 2П.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15 января 2014 года
(месяц и год)
окончание работ 15 апреля 2014 года
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3 мес.
фактически 3 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство железнодорожного подъездного пути на территорию производственной базы ТОО «КСС-Астана» в районе Индустриального парка г.Астаны по ст. «Сороковая», исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: полная длина ж.д.пути составляет 189,20 м, полезная длина ж.д.пути 141,10 м.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рельсошпальная решетка: тип рельс Р-65 на деревянных шпалах, балласт щебеночный, стрелочные переводы типа Р-65 с маркой крестовины 1/9

11. Оборудование установлено согласно акту о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: согласно рабочего проекта

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают

...альную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими ...плуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных ...ганизаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией от 28 марта 2014 года устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 24672,44 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 24672,44 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Железнодорожный подъездной путь ТОО «КСС-Астана» в районе Индустриального парка г.Астаны принять в эксплуатацию с замечанием в частности отсутствия освещения подъездного пути. Замечание устранить до 25 мая 2014 года, контроль за исполнением установить за начальником станции Сороковая Койшибаевым Д.С.

Председатель приемочной комиссии: **Шепелева Л.И.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Ахметов М.Х.

Катенкарь К.С.

Баймбетов Т.К.

Искендиров А.С.

Сатликов В.Р.

Сатликов Р.З.

Койшибаев Д.С.