Счет-фактура № 106 от 30 Апреля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

БИН и адрес поставщика: БИН 031 040 004 862, РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017035 от 02.11.2012 года

ИИК поставщика: KZ98 8490 5KZ0 0028 6167, БИК NURS KZ KX, в АО "Нурбанк"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №154 от 30 марта 2016 года Ремонт элементов благоустройства

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН 031 040 004 862, ТОО "Акмолаводсервис и К", РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 080 840 019 073, ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана РК, г.Астана, Левый берег, ул.Сауран 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана

БИН и адрес получателя: БИН 080 840 019 073, РК, г.Астана, Левый берег, ул.Сауран 1

ИИК получателя: KZ23 0705 0212 3000 4001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.РК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт элементов благоустройства район "Есиль"	усл	1	7 087 347,00	7 087 347,00	12 %	850 482,00	7 937 829,00	-----	-----
Всего по счету:					**7 087 347,00**		**850 482,00**	**7 937 829,00**		-----

Руководитель (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12		17		154	30.03.2016	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	7 937 829	7 087 347							850 482	7 937 829

ЗАКАЗЧИК:
Аким
района "Есиль" г.Астаны _____ **С.Мустафина**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б.Солсанов**

м.п.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Договор № 154 от 30.03.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ
Текущий ремонт элементов благоустройства за апрель 2016 год

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пешеходный мост (Гор.парк) /Ремонт								
1	12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка								
		м2	1,8	3974,44	–	7154	–	3627	5,323	9,5814
				3974,44	–	7154	–	50,7	0,0867	0,15606
2	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм								
		м2	1,8	1856,67	–	3342	–	1318	1,74	3,132
				1443,89	–	2599	–	50,7	–	–
3	11-150203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8	1294,44	61,67	2330	111	836	0,888	1,5984
				792,22	55,56	1426	100	54,8	0,0768	0,13824
4	11-150101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2								
		м2 поверхности облицовки	1,8	11446,67	2,22	20604	4	10500	10,4	18,72
				10644,44	–	19160	–	54,8	0,0427	0,07686
5	11-130601-0207	Очистка щетками								
		м2	12	275	–	3300	–	1789	0,34	4,08
				275	–	3300	–	54,2	–	–
6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т								
		маш.-ч	6	1757	1757	10542	10542	3522	–	–
				–	913	–	5478	64,3	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**47 272**				

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге								0,37116
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				33 639				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 657				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 578				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 976				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 592				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				68 864				
	Итого, тенге				2 617				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				71 481				
	Итого по разделу на подряд, тенге				5 718				
					77 199				

Раздел 2 ул. Кунаева /брусчатки и поребрик

7	11-110101-2501 Покрытия из брусчатки. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	м2 покрытия	414	717,68	72,8	297120	30139	167802	0,7584	313,9776
8	11-010205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		644,88	20,67	266980	8557	60,9	0,02264	9,37296
	м3 грунта	41,4	1224,4	–	50690	–	29958	1,54	63,756
9	11-110101-0201 Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1224,4	–	50690	–	59,1	–	–
	м3 подстилающего слоя	41,4	3647,54	–	151008	–	58395	2,99	123,786
10	11-110101-2501 Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		2316,11	–	95887	–	60,9	0,3	12,42
	м2 покрытия	414	811,79	–	336083	–	203237	0,948	392,472
11	11-270302-0201 Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		806,09	–	333723	–	60,9	0,0283	11,7162
	м	16	583,13	–	9330	–	5626	0,767	12,272
12	11-010205-0102 Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		583,13	–	9330	–	60,3	–	–
	м3 грунта	1,36	1502,94	–	2044	–	1208	1,89	2,5704
13	11-110101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1502,94	–	2044	–	59,1	–	–
	м3 подстилающего слоя	0,66	6427,27	–	4242	–	1009	3,24	2,1384
14	11-270201-1001 Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		2509,09	–	1656	–	60,9	0,55	0,363
	м бортового камня	16	1238,5	–	19816	–	5400	0,698	11,168
15	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т		559,75	–	8956	–	60,3	0,0065	0,104
	маш.-ч	32	1756,94	1756,94	56222	56222	18787	–	–
			–	913,03	–	29217	64,3	–	–

	Итого прямые затраты по разделу 2				**926 555**				**922**
	в том числе								**33,97616**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				769 266				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				86 361				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 774				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				70 927				
	Накладные расходы I уровня, тенге				491 422				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 417 977				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				53 883				
	Итого, тенге				1 471 860				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				117 749				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 589 609**				
	Раздел 3 ул. Достык/Покрытие из брусчатки и поребрик								
16	11-110101-2501 Покрытия из брусчатки. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; *м2 покрытия*	893	717,68	72,8	640888	65010	361951	0,7584	677,2512
			644,88	20,67	575878	18458	60,9	0,02264	20,21752
17	11-010205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	89,3	1224,41	–	109340	–	64620	1,54	137,522
			1224,41	–	109340	–	59,1	–	–
18	11-110101-0201 Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	89,3	3647,55	–	325726	–	125959	2,99	267,007
			2316,11	–	206829	–	60,9	0,3	26,79
19	11-110101-2501 Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	893	811,8	–	724934	–	438384	0,948	846,564
			806,09	–	719842	–	60,9	0,0283	25,2719
20	11-270302-0201 Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *м*	39	583,15	–	22743	–	13714	0,767	29,913
			583,15	–	22743	–	60,3	–	–
21	11-010205-0102 Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *м3 грунта*	3,12	1502,56	–	4688	–	2771	1,89	5,8968
			1502,56	–	4688	–	59,1	–	–
22	11-110101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,56	6428,85	–	10029	–	2384	3,24	5,0544
			2509,62	–	3915	–	60,9	0,55	0,858
23	11-270201-1001 Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях *м бортового камня*	39	1238,44	–	48299	–	13163	0,698	27,222
			559,72	–	21829	–	60,3	0,0065	0,2535
24	12-160101-0801 Люки чугунные. Демонтаж	1	1695	–	1695	–	1002	2,27	2,27

		люк								
25	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1695	–	1695	–	59,1	–	–
		м3	0,03	17300	–	519	–	15	1,35	0,0405
26	11-231201-0101	Люки. Установка		1000	–	30	–	48,5	0,1813	0,00544
		шт	1	11955	123	11955	123	706	1,31	1,31
27	31-050310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т		1073	64	1073	64	62,1	0,07	0,07
		маш.-ч	16	4654,81	4654,81	74477	74477	12600	–	–
28	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т		–	1224,69	–	19595	64,3	–	–
		маш.-ч	32	1756,94	1756,94	56222	56222	18787	–	–
				–	913,03	–	29217	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 3					**2 031 515**				**2000**
	в том числе									**73,46636**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 667 862				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге					195 832				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 334				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					167 821				
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 056 056				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 087 571				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					117 328				
	Итого, тенге					3 204 899				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					256 392				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 461 291**				

Раздел 4 Кургальжинское шоссе/Покрытие из брусчатки и поребрик

29	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж ктрд1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		717,68	72,8	278460	28246	157264	0,7584	294,2592
		м2 покрытия	388	644,88	20,67	250213	8020	60,9	0,02264	8,78432
30	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1224,41	–	47507	–	28077	1,54	59,752
		м3 грунта	38,8	1224,41	–	47507	–	59,1	–	–
31	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		3647,55	–	141525	–	54728	2,99	116,012
		м3 подстилающего слоя	38,8	2316,11	–	89865	–	60,9	0,3	11,64
32	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		811,8	–	314977	–	190473	0,948	367,824
		м2 покрытия	388	806,09	–	312764	–	60,9	0,0283	10,9804
33	21-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	3,4536	2214,29		7647				

34	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	*м2*	16	583,13	–	9330	–	5626	0,767	12,272
			м		583,13	–	9330	–	60,3	–	–
35	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	*м3 грунта*	1,16	1502,59	–	1743	–	1030	1,89	2,1924
					1502,59	–	1743	–	59,1	–	–
36	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	*м3 подстилающего слоя*	0,56	6426,79	–	3599	–	856	3,24	1,8144
					2508,93	–	1405	–	60,9	0,55	0,308
37	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	*м бортового камня*	16	1238,5	–	19816	–	5400	0,698	11,168
					559,75	–	8956	–	60,3	0,0065	0,104
38	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	*маш.-ч*	46	1756,93	1756,93	80819	80819	27005	–	–
					–	913,02	–	41999	64,3	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**905 423**				**865**
		в том числе									**31,81672**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					721 783				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге					109 065				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 019				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					74 574				
		Накладные расходы I уровня, тенге					470 459				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 375 882				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					52 284				
		Итого, тенге					1 428 166				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					114 253				
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 542 419**				

Раздел 5 ул. Сарайшык /Покрытие из брусчатки и поребрик

39	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	*м3 грунта*	1,2	1224,17	–	1469	–	868	1,54	1,848
					1224,17	–	1469	–	59,1	–	–
40	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	*м3 подстилающего слоя*	0,61	3647,54	–	2225	–	861	2,99	1,8239
					2316,39	–	1413	–	60,9	0,3	0,183
41	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	6,3	811,75	–	5114	–	3093	0,948	5,9724
					806,03	–	5078	–	60,9	0,0283	0,17829

42	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,75	1502,67	–	1127	–	666	1,89	1,4175
		м3 грунта		1502,67	–	1127	–	59,1	–	–
43	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,37	6429,73	–	2379	–	566	3,24	1,1988
		м3 подстилающего слоя		2510,81	–	929	–	60,9	0,55	0,2035
44	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	8	1238,5	–	9908	–	2700	0,698	5,584
		м бортового камня		559,75	–	4478	–	60,3	0,0065	0,052
45	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	11	1756,91	1756,91	19326	19326	6458	–	–
		маш.-ч		–	913	–	10043	64,3	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				**41 548**				**18**
		в том числе								**0,61679**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 494				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				19 326				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 043				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 728				
		Накладные расходы I уровня, тенге				15 212				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				56 760				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				2 157				
		Итого, тенге				58 917				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 713				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**63 630**				
		Раздел 6 Покраска урн и скамеек								
46	11-130601-0207	Поверхности. Очистка щетками	187	274,96	–	51418	–	27869	0,34	63,58
		м2		274,96	–	51418	–	54,2	–	–
47	12-120103-0207	Решетки, лавки, скамейки, перила и урны. Окраска масляными составами за два раза	88	651,93	0,17	57370	15	26969	0,738	64,944
		м2		604,38	0,09	53185	8	50,7	0,0001	0,0088
48	12-120101-0504	Лавки и скамейки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	99	647,48	2,46	64101	244	31081	0,647	64,053
		м2		529,86	1,35	52456	134	59,1	0,0016	0,1584
49	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	24	1756,96	1756,96	42167	42167	14090	–	–
		маш.-ч		–	913,04	–	21913	64,3	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 6				**215 056**				**193**

в том числе		0,1672
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 059	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	42 426	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 055	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 571	
Накладные расходы I уровня, тенге	100 009	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	315 065	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	11 972	
Итого, тенге	327 037	
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 163	
Итого по разделу на подряд, тенге	**353 200**	
Итого прямые затраты по смете	**4 167 369**	**4035**
		140,41439
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 364 103	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	463 667	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 803	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 597	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 154 750	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 322 119	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	240 241	
Итого, тенге	6 562 360	
Сметная прибыль (8 %), тенге	524 987	
Итого в текущих ценах 1 кв. 2016 г.	**7 087 347**	
НДС (12 %)	850482	
Всего по акту с учетом НДС	**7937829**	

Заказчик:

Заместитель акима
района «Есиль» **Б. Ахметжанов**

Руководитель ПТО района «Есиль» А. Калиев

Гл.спец. района «Есиль» Д. Елеусизов

Гл.спец. района «Есиль» А. Аяшева

Подрядчик:

Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К» **К. Б. Солсанов**

Начальник ТН: Н. М. Пулова

Мастер участка: Б. Х. Солсанов

Сметчик: Н. А. Байтасова

Согласовано:
Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К»
_____К. Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима
района «Есиль»
_____ Б. Ахметжанов

Дефектный акт

Текущий ремонт элементов благоустройства

за апрель 2016 года

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Пешеходный мост (Гор.парк) /Ремонт		
1	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2	1,8
2	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1,8
3	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2	1,8
4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	1,8
5	Очистка щетками	м2	12
	ул. Кунаева /брусчатки и поребрик		
6	Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2	414
7	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	41,4
8	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	41,4
9	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	414
10	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	16
11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,36
12	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,66
13	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м	16
	ул. Достык/Покрытие из брусчатки и поребрик		
14	Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2	893
15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	89,3
16	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	89,3
17	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	893

18	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	39
19	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	3,12
20	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,56
21	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м	39
22	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1
23	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03
24	Люки. Установка	шт	1
	Кургальжинское шоссе/Покрытие из брусчатки и поребрик		
25	Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2	388
26	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	38,8
27	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	38,8
28	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	388
29	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	16
30	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,16
31	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,56
32	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м	16
	ул. Сарайшык /Покрытие из брусчатки и поребрик		
33	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,2
34	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,61
35	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	6,3
36	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,75
37	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,37
38	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м	8
	Покраска урн и скамеек		
39	Поверхности. Очистка щетками	м2	187
40	Решетки, лавки, скамейки, перила и урны. Окраска масляными составами за два раза	м2	88
41	Лавки и скамейки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	99

Руководитель ПТО района «Есиль» А. Калиев

Гл. спец. района «Есиль» Д. Елеусизов

Начальник ТН: Н. М. Пулова

ТОО «Акмолаводсервис и К»

Мастер участка: Б. Х. Солсанов