Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 050140000903 Код12, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова,111, БИН 051240002371, ИИК KZ378560000000004468
АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: лот №6 Средний ремон ул. Туркестанская в г. Усть-Каменогорске в 2015 году
Договор № 96 от 19 июня 2015 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.07.2015 года
Средний ремонт ул. Туркестанская

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Проезжая часть								
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см / *м2*	3283	202.84 / 6.04	196.64 / 8.35	665924 / 19829	645569 / 27413	62832 / 133	0.0349 / 0.0336	115 / 110
2	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=3,000; / *м2*	9849	26.75 / 0.8	25.93 / 1.1	263461 / 7879	255385 / 10834	24888 / 133	0.0046 / 0.0044	45 / 43
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка / *т*	603.96	27.1 / –	27.1 / 18.97	16367 / –	16367 / 11457	11457 / 100	– / 0.03984	– / 24

4 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	603.96	108.9	108.9	65771	65771	13154	–	–
	т		–	21.78	–	13154	100	0.04574	28
5 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	827.4	122.85	–	101646	–	135189	0.767	635
	м		122.85	–	101646	–	133	–	–
6 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	138.29	152.8	152.8	21131	21131	14791	–	–
	т		–	106.96	–	14791	100	0.22462	31
7 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	138.29	108.2	108.2	14963	14963	2993	–	–
	т		–	21.64	–	2993	100	0.04544	6
8 Е27-34-2	Установка бордюр	827.4	548.74	–	454027	–	119596	0.698	578
	м бортового камня		108.68	–	89922	–	133	0.0061	5
9 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	35.57	23200		825224				
	м3								
10 Е27-20-1	Разборка поребрик	855.8	122.85	–	105135	–	139830	0.767	656
	м		122.85	–	105135	–	133	–	–
11 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	63.13	152.8	152.8	9646	9646	6752	–	–
	т		–	106.96	–	6752	100	0.22462	14
12 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	63.13	108.2	108.2	6831	6831	1366	–	–
	т		–	21.64	–	1366	100	0.04544	3
13 Е27-34-2	Установка поребриков	855.8	548.74	–	469612	–	123701	0.698	597
	м бортового камня		108.68	–	93008	–	133	0.0061	5
14 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	13.69	22600		309394				
	м3								
15 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	50.66	408.12	169.62	20675	8593	16343	1.55	79
	м3 конструкции		238.5	4.07	12082	206	133	0.0136	1

16	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	116.41	27.1	27.1	3155	3155	2208	–	–
		т		–	18.97	–	2208	100	0.03984	5
17	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	116.41	108.9	108.9	12677	12677	2535	–	–
		т		–	21.78	–	2535	100	0.04574	5
18	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0.52	39539.77	122.77	20561	64	59	0.29	–
		т битума		45	40.5	23	21	133	0.44	–
19	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0.52	339.59	339.59	177	177	97	0.58	–
		т		–	140.94	–	73	133	0.58	–
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1266.4	53.16	–	67322	–	41686	0.144	182
		м2 покрытия		24.75	–	31343	–	133	–	–
21	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	2532.8	3.98	–	10081	–	13408	0.0232	59
		м2 покрытия		3.98	–	10081	–	133	–	–
22	30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	121.06	4590		555665				
		т								
23	99-9-56(пл)	Снос деревьев с выкорчевкой	3	2992		8976				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4028421**	**1060329**			**2946**
						470948	**93803**			**280**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2497141				
		Накладные расходы, тенге				732885				
		- заработная плата, тенге				109933				
		- трудоемкость, чел-ч				366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				285678				

Всего	**5046984**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	50470
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	20188
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5117642**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**13085811**
- материалы, тенге	6385190
- сметная заработная плата, тенге	1905839
Налог(2%)	261716
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13347527**
НДС(12%)	1601703
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**14949230**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"

_____ А. К. Курумбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ А.В. Савченко

Подрядчик:
Директор
ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"

_____ М.Н. Биборинов

расценки проверены