Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
"Қобда аудандық
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
№ 181/1
"06" 12 2019 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» декабря 2019 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководителя управления Турымов Кунбол Мейрамбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«6» декабря 2019 г. ТОО «АСУ и К» № 13020966 от 24.05.2013 г.,Актюбинская область, г.Актобе, микрорайон 12, 6В, Ержанов Жусуп Олжабаевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«6» декабря 2019 г. ТОО «Жакап-Табын» Примбетов Мурат Бердиярович аттестат эксперта № KZ18VJE00017236 от 26.04.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«6» декабря 2019 г. ТОО «Жобылақ шешім» Зюбин Юрий Петрович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, с. Егиндыбулак

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
"Қобда аудандық
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
№ 181/1
"06" 12 2019 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» декабря 2019 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководителя управления Турымов Кунбол Мейрамбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«6» декабря 2019 г. ТОО «АСУ и К» № 13020966 от 24.05.2013 г.,Актюбинская область, г.Актобе, микрорайон 12, 6В, Ержанов Жусуп Олжабаевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«6» декабря 2019 г. ТОО «Жақап-Табын» Примбетов Мурат Бердиярович аттестат эксперта № KZ18VJE00017236 от 26.04.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«6» декабря 2019 г. ТОО «Жобылақ шешім» Зюбин Юрий Петрович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, с. Егиндыбулак

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» декабря 2014 года №15 акима сельского округа имени И.Курманова Кобдинского района;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» талон № KZ37REA00101374 от 13.07.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жобылақ шешім»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №19-Ѳ от 27.01.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.2018 г.;

месяц, год

окончание работ 11.2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	19 931		19 943,05	

ПГБ-13НВ-4У1	шт	2		2	
ВЛИ-0,22 кВ	метр	423		423	
КЛИ-0,22 кВ	метр	100		100	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Егиндыбулак Кобдинского района Актюбинской области» разработан на основании технических условий № 452 от 19.06.2015г, выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения – проектируемые сети газопровода высокого давления (6 кгс/см2) диаметром 150 мм, после отключающего устройства – линейного крана диаметром 100 мм на газопроводе «Кобда-Бестамак».

От точки врезки до ПГБ№1, расположенного у окраины села, газопровод высокого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4437-2004 SDR11 диаметром 110х10 мм = 3930 м и до ПГБ №2 диаметром 90х8,2 мм = 1516 м (согласно гидравлического расчета), и надземным способом из труб стальных электросварных диаметром 89х4,0 мм по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88 протяженностью 40 м.

На выходе из земли газопровод заключается в стальной футляр диаметром 219х6,0 мм = 0,8 м и перед ПГБ устанавливается стальные задвижки марки 30с41нж диаметром 80 мм = 2 шт на расстоянии не менее 5,0 м.

Соединение полиэтиленового газопровода высокого давления II категории со стальным газопроводом выполнено неразъемным с помощью переходников «полиэтилен-сталь». Защита от коррозии стальных участков труб и конденсатосборников типа «весьма усиленная» на основе полимерных лент, с изоляцией полимерной грунтовкой типа П-001 с оклейкой липкой лентой «Полилен» в 2 слоя и защитной оберткой «Полилен» в 1 слой.

Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода высокого давления II категории со средней степенью автоматизации согласно МСН 4.03-01-2003 табл.15 п.1 составляет 50 % но не менее одного стыка.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **182 851,27** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **167 363,41** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15 740,32** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **159 710,11** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **150 627,07** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **15 740,32** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Егиндыбулак Кобдинского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Турымов Кунбол Мейрамбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Примбетов Мурат Бердиярович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Зюбин Юрий Петрович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ержанов Жусуп Олжабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Суб подрядчик Молдыбаев Кайрат Сагинаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	19 943,05	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		

7	Кран проходной d =	шт
	d =	шт
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт
9	Переходники	шт
10	Затворы поворотные	шт
11	Регуляторы давления	шт
12	Скважины	шт
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	108x4	9 м	
2	труба	SDR-11	ПЭ	110x10	3930 м	
3	труба	SDR-11	ПЭ	90x8,2	1920 м	
4	труба	ГОСТ	сталь	89x4	40 м	

		10705-80				
5	труба	SDR-17	ПЭ	90x5,4	713 м	
6	труба	SDR-17	ПЭ	63x3,8	495 м	
7	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	89x4	11 м	
8	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	57x3,5	20 м	
9	труба	SDR-17	ПЭ	315x18,7	10 м	
10	труба	SDR-17	ПЭ	280x16,6	105 м	
11	труба	SDR-17	ПЭ	250x14,8	26 м	
12	труба	SDR-17	ПЭ	225x13,4	200 м	
13	труба	SDR-17	ПЭ	200x11,9	339 м	
14	труба	SDR-17	ПЭ	160x9,5	634 м	
15	труба	SDR-17	ПЭ	140x8,3	1138 м	

16	труба	SDR-17	ПЭ	125x7,4	829 м
17	труба	SDR-17	ПЭ	110x6,6	1587 м
18	труба	SDR-17	ПЭ	90x5,4	2597 м
19	труба	SDR-17	ПЭ	90x5,4	2229 м
20	труба	SDR-17	ПЭ	63x3,8	2261 м
21	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	273x6	2,5 м
22	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	219x6	2,5 м
23	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	159x4,5	9,05 м
24	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	108x4	5 м
25	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	57x3,5	831 м

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Заместитель руководителя
Сертаев Нуртай Кенесович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Зюбин Юрий Петрович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___» _____2019года

Подрядчик(генеральныйподрядчик) ТОО «АСУ-К»№ 13020966 от 24.05.2013г.,Актюбинская область, г.Актобе, 12 микрорайон, 6В

наименованиеорганизации, юридический адрес

влице директора Ержанов Жусуп Олжабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», руководитель управления Турымов Кунбол Мейрамбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительнойдеятельности;

2.Субподрядныеорганизации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):ТОО «Жобалық шешім»

наименованиепроектнойорганизации,номерпроекта

утвержден(а)приказом №19-Ѳ от27.01.2016 г.ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	19911		19943	
ПГБ-13НВ-4У1	шт	2		2	
ВЛИ-0,22 кВ	метр	423		423	
КЛИ-0,22 кВ	метр	100		100	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

Рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода вс. Егиндыбулак Кобдинского района Актюбинской области»разработан на основании технических условий № 452 от 19.06.2015г, выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения – проектируемые сети газопровода высокого давления (6 кгс/см2) диаметром 150 мм, после отключающего устройства – линейного крана диаметром 100 мм на газопроводе «Кобда-Бестамак».

От точки врезки до ПГБ№1, расположенного у окраины села, газопровод высокого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4437-2004 SDR11 диаметром 110х10 мм = 3930 м и до ПГБ №2 диаметром 90х8,2 мм = 1516 м (согласно гидравлического расчета), и надземным способом из труб стальных электросварных диаметром 89х4,0 мм по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88 протяженностью 40 м.

На выходе из земли газопровод заключается в стальной футляр диаметром 219х6,0 мм = 0,8 м и перед ПГБ устанавливается стальные задвижки марки 30с41нж диаметром 80 мм = 2 шт на расстоянии не менее 5,0 м.

Соединение полиэтиленового газопровода высокого давления II категории со стальным газопроводом выполнено неразъемным с помощью переходников «полиэтилен-сталь». Защита от коррозии стальных участков труб и конденсатосборников типа «весьма усиленная» на основе полимерных лент, с изоляцией полимерной грунтовкой типа П-001 с оклейкой липкой лентой «Полилен» в 2 слоя и защитной оберткой «Полилен» в 1 слой.

Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода высокого давления II категории со средней степенью автоматизации согласно МСН 4.03-01-2003 табл.15 п.1 составляет 50 % но не менее одного стыка.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к

безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 06.2019г.;
месяц, год
окончание работ 11.2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Альжанов Д.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата
(при наличии)

МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект«Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО«АСУ-К» в лице директора Ержанов Жусуп Олжабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____ МП
подпись, дата(при наличии)