Форма КС № 3
Утверждена постановлением Госкомстата РК
от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий г.Алматы
Подрядчик : ТОО " Гидроспецстрой"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма
		№ 66	от 02.12.2010	Код	

Наименование закупаемых товаров	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.3						
			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
			сметных базисных ценах 2001 года)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт подпорной стенки и укрепление оползня в районе снеголавинной станции "Шымбулак"	101 163 650	101163 650	41 042 610		7 533 160			10 838 960	101 163 650
ИТОГО: Сто один миллион сто шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят тенге, 00 тиын									

Заказчик _____:

"____" _____2010 год

м.п.

Подрядчик _____

"____" _____2010 год

м.п.

Заказчик Управление по мобилизационной подготовке, пражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"
Субподрядчик
Договор № 66 от декабря 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт подпорной стенки и укрепление оползня в районе севернее снеголавинной станции "Шымбулак"

Наименование обьекта: Текущий ремонт подпорной стенки и укрепление оползня в районе севернее снеголавинной станции "Шымбулак"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы и подготовительные работы								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1350,00	23,27	18,70	31417	25240	0,01	15
					1,24	6,60	1669	8910	0,03	44
2.	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей	м2	1350,00	183,21	21,06	247336	28430	0,05	71
					8,10	6,04	10935	8151	0,02	29
3.	Е0101-145 -7	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	1350,00	39,16	—	52861	—	0,25	337
					39,16	—	52861	—	—	—
4.	Е0101-169 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами под подъездную дорогу и площадку	м3	1350,00	410,50	86,50	554178	116778	2,22	2997
					324,00	42,26	437400	57052	0,21	279
5.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	1350,00	30,78	6,45	41547	8710	0,15	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками			24,32	—	32837	—	—	—
6.	Е0103-35-1	Дробление валунов шпуровыми зарядами	м3	180,00	296,06	107,76	53290	19396	0,47	84
					88,56	0,11	15941	19	0,00	0
7.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	180,00	791,10	—	142398	—	4,27	769
					791,10	—	142398	—	—	—
8.	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	т	396,00	44,30	—	17543	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	С01031-А15-2	Разгрузка камня природного при автомобильных перевозках	т	396,00	21,40	—	8474	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	Е010333-А1-1	Отвозка грунта 6 группы на 1 км в кавальер	т	396,00	23,64	23,64	9361	9361	—	—
					—	4,73	—	1872	0,10	39
11.	Е0101-19-6К=2	Ремонт и содержание 6 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	180,00	6,13	5,09	1103	916	—	—
					—	1,90	—	341	0,00	1
12.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов и существующего бетона	м3	25,33	2916,71	1299,41	73890	32918	9,92	251
					1617,30	577,80	40972	14638	2,34	59
13.	Е0109-53-3	Демонтаж металлических конструкций	т	30,00	11643,00	572,39	349290	17172	68,40	2052
					10562,40	111,51	316872	3345	0,55	16
14.	Е0101-169-3	Транспортировка мусора к месту погрузки	м3	203,33	410,50	86,50	83469	17589	2,22	451
					324,00	42,26	65880	8593	0,21	42
15.	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	30,00	247,10	—	7413	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	30,00	234,30	—	7029	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	60,80	27,10	—	1648	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	60,80	38,60	—	2347	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
19.	Е010333-А 50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	90,80	321,24	321,24	29169	29169	—	—
					—	64,25	—	5834	1,35	123
20.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	26,00	57,02	4,64	1483	121	0,30	8
					52,38	1,75	1362	46	0,01	0
21.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	26,00	195,24	12,72	5076	331	1,19	31
					182,52	4,75	4746	124	0,03	1
22.	Е0101-194 -6	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов свыше 32 см	дерево	26,00	42,60	25,30	1108	658	0,11	3
					16,50	8,14	429	212	0,00	0
23.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	26,00	67,23	67,23	1748	1748	—	—
					—	22,40	—	582	0,07	2
24.	Е0101-197 -6	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	26,00	11,68	11,68	304	304	—	—
					—	3,89	—	101	0,01	0
25.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	26,00	15,43	15,43	401	401	—	—
					—	5,14	—	134	0,02	0
26.	Е0101-202 -2	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	пень	26,00	44,62	34,06	1160	886	0,07	2
					10,56	12,48	275	325	0,04	1
		Итого по разделу: Земляные работы и подготовительные работы								1725042
		Раздел: Засыпка оврага								
27.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для засыпки оврага	м3	3010,00	61,02	58,06	183664	174751	0,02	60
					2,87	16,88	8633	50817	0,06	174
28.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	5869,50	205,68	205,68	1207239	1207239	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 3			—	41,14	—	241448	0,86	5070
29.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2107,00	18,37	18,37	38700	38700	—	—
					—	5,96	—	12565	0,02	48
30.	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2107,00	13,91	13,91	29310	29310	—	—
					—	4,52	—	9516	0,02	36
31.	Е0101-166-3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	903,00	200,62	—	181156	—	1,45	1311
					200,62	—	181156	—	—	—
32.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3010,00	16,81	16,81	50588	50588	—	—
					—	5,75	—	17320	0,02	57
33.	Е0101-130-7К=11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	3010,00	18,39	18,39	55347	55347	—	—
					—	5,53	—	16656	0,00	5
34.	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	1990,00	30,78	—	61252	—	0,20	389
					30,78	—	61252	—	—	—
35.	Е0101-164-2	Выемка грунта 2 группы вручную	м3	427,00	262,72	—	112180	—	1,85	789
					262,72	—	112180	—	—	—
36.	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	м3	14,00	1372,14	575,64	19210	8059	4,94	69
					796,50	—	11151	—	—	—
37.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	322,00	119,81	—	38578	—	0,74	240
					119,81	—	38578	—	—	—
38.	Е0101-174-6	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 5 и более	м3	14,00	239,62	—	3355	—	1,49	21
					239,62	—	3355	—	—	—
39.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	322,00	4,54	3,89	1463	1253	0,00	1
					0,58	1,34	185	433	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	14,00	12,20	12,06	171	169	—	—
					—	4,19	—	59	0,01	0
41.	Е0101-166-2	Обратная Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	105,00	160,92	—	16897	—	1,17	122
					160,92	—	16897	—	—	—
42.	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	т	575,40	38,76	38,76	22303	22303	—	—
					—	7,75	—	4461	0,16	94
		Итого по разделу: Засыпка оврага								2021412
		Раздел: Бетонные работы и установка анкеров								
43.	Е0104-8-7	Роторное бурение скважин в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	1233,00	7753,78	6394,60	9560416	7884542	7,08	8724
					1259,28	855,53	1552692	1054870	3,13	3865
44.	С11061-23	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш112ТКЗ-ЦВ	шт	55,12	13300,00	—	733031	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
45.	Е0105-61-1	Установка каркаса в скважину	скважина	152,00	1014,54	270,91	154210	41179	3,41	518
					594,00	99,90	90288	15185	3,23	491
46.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,73	64400,00	—	433679	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
47.	Е0105-127-1	Цементация грунтов способом нисходящим при поглощении цемента и песка до 200 кг	м	1233,00	802,60	453,17	989606	558759	1,50	1850
					267,30	170,32	329581	210000	0,66	814
48.	С11011-1010	Портландцемент	т	241,00	16464,00	—	3967824	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	37,20	8114,92	79,21	301875	2947	1,62	60
					234,90	29,92	8738	1113	0,15	5
50.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	365,00	11635,45	171,23	4246938	62500	5,36	1958
					869,40	61,18	317331	22329	0,26	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0137-73-6	Устройство лотков акведуков и консольных перепадов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	86,00	12318,16	169,95	1059362	14616	6,78	583
					1080,00	60,53	92880	5205	0,25	22
52.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	451,00	209,00	—	94259	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
53.	Е0137-3-2	Бескрановая подача бетонной смеси автобетононасосами в пределах радиуса действия стрелы при укладке в блоки железобетонных конструкций гидроузлов	м3	451,00	436,49	197,63	196857	89131	0,84	379
					126,36	29,89	56988	13481	0,11	52
54.	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	20,76	16775,77	7360,36	348346	152836	36,84	765
					6696,00	2577,18	139041	53515	10,19	211
55.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,69	53000,00	—	195464	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	16,18	50900,00	—	823664	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
57.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,39	72433,72	365,09	28249	142	69,60	27
					11610,00	137,70	4528	54	0,67	0
58.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	м2	620,00	253,67	4,58	157278	2842	0,25	158
					44,82	1,73	27788	1071	0,01	5
59.	Е0139-2-10	Орамление лотка металлом	т	7,30	49637,48	24708,60	362354	180373	91,34	667
					16942,50	5002,77	123680	36520	19,09	139
60.	Е0109-62-1	Изготовление конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	7,30	39228,50	17232,72	286368	125799	110,16	804
					19828,80	3588,07	144750	26193	12,26	90
61.	Е0122-8-14	Укладка стальных труб диам. 800 мм	км	0,02	642978,46	288759,71	10352	4649	1642,80	26
					313200,00	109080,00	5043	1756	532,75	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С130806-144	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 820х7 мм	м	68,30	13000,00	—	887900	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
63.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	176,00	21,35	0,02	3758	4	0,03	5
					5,27	—	927	—	—	—
64.	Е0113-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью УРФ-1128	м2	176,00	58,91	0,06	10367	11	0,03	4
					4,97	0,02	874	4	0,00	0
		Итого по разделу: Бетонные работы и установка анкеров								24852157
		Раздел: Укрепление склона								
65.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	135,00	77,24	73,51	10428	9923	0,03	3
					3,62	21,38	489	2886	0,07	10
66.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	236,25	91,92	91,92	21716	21716	—	—
					—	18,38	—	4343	0,39	91
67.	Е0101-174-4	Погрузка и переноска грунта вручную	м3	135,00	195,68	—	26417	—	1,21	164
					195,68	—	26417	—	—	—
68.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	135,00	3117,30	—	420836	—	3,89	525
					637,20	—	86022	—	—	—
69.	Е0101-145-7	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	1350,00	39,16	—	52861	—	0,25	337
					39,16	—	52861	—	—	—
70.	Е0113-44-7	Очистка щетками в местах примыкания нового бетона	м2	10,00	72,90	—	729	—	0,41	4
					72,90	—	729	—	—	—
71.	Е0161-27-1	Насечка существующего бетоана	м2	10,00	51,92	2,57	519	26	0,34	3
					49,36	0,46	494	5	0,00	0
72.	Е0146-30-2	Разборка раковин, сколов, трещин	отверст.	15,00	109,94	52,70	1649	791	0,32	5
					57,24	19,90	859	298	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Укрепление склона								535154
		Раздел: Монтаж ограждения								
73.	E0109-61-10	Монтаж перильного ограждения	т	0,69	11453,86	2865,08	7869	1968	42,12	29
					7344,00	354,52	5045	244	1,62	1
74.	E0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,69	34127,87	6726,34	23446	4621	144,00	99
					25920,00	1235,75	17807	849	5,30	4
75.	C130806-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	м	62,11	412,00	—	25589	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
76.	C12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,33	134000,00	—	44220	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
77.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,47	32,33	0,02	403	—	0,03	0
					4,99	—	62	—	—	—
78.	E0165-9-2	Монтаж дренажной трубы диам. 83 мм	м	8,45	434,87	5,52	3675	47	2,08	18
					396,90	0,92	3354	8	0,01	0
79.	C130806-71	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	м	8,50	412,00	—	3502	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
80.	C2004-19	Лебедки вспомогательные шахтные, тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	8769,00	160,32	160,32	1405846	1405846	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Монтаж ограждения								1514550
ИТОГО:							30648318	12463121		27998
							4647232	1913483		12026
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						6224505		
		На металломонтажные работы						607775		
		На сантехнические работы						3873		
		На буро-взрывные работы						19950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	6856103
Итого с накладными	37504421
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2250265
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39754686
Итого с зимними удорожаниями, 3,24 %	41042738
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41201757
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41599304
Итого с затратами на разработку проектно-сметной документации	48575763
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	88553616
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1771072
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	90324688
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10838962
Итого с НДС	101163650

Принял: Сдал:

ДОГОВОР № 66

В соответствии с бюджетной программой 350 109 000 149

350 - Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий г.Алматы

109,000 - Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

149- Прочие услуги и работы

г. Алматы	«02» декабря 2010г.

ГУ Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий г.Алматы, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Искакова Б.Б., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Гидроспецстрой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице президента Трашина В.П., действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», на основании пункта 58 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года, постановления Акимата города Алматы № 4/880 от 30.11.2010 года «О неотложных мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера на участке дороги «Медеу-Шымбулак», заключили настоящий договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с бюджетной программой № 350 109 000 149 Подрядчик выполняет ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации природного характера, а именно текущий ремонт подпорной стенки и укрепления оползня в районе севернее снеголавинной станции «Шымбулак» (далее-Работы).

1.2. Работы выполняются Подрядчиком собственными силами с применением:

1) собственных технологий и методов;
2) собственных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

1.3. Заказчик принимает «работы» Подрядчика согласно представленным на согласования формам № 2в и № 3 (акт приемки выполненных работ и справка стоимости выполненных работ). Заказчик производит оплату согласно актам, составленным на основании фактических выполненных работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Место исполнения обязательств – город Алматы, в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

1) обеспечить Подрядчика разрешительной документацией для выполнения указанных работ;
2) передать Подрядчику рабочую документацию;
3) принять выполненные Работы согласно условиям Договора;
4) своевременно и в полном объеме осуществить оплату согласно условиям Договора.

2.2. Заказчик вправе:

1) осуществлять контроль и надзор за качеством и объемом выполняемых Подрядчиком Работ по Договору, соблюдения сроков их выполнения и качеством предоставляемых Подрядчиком материалов;

2) провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
3) отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены с учетом фактически выполненных Подрядчиком Работ, а также выплаченных Заказчиком сумм, за вычетом сумм, отчет об освоении которых не был утвержден Заказчиком, до момента получения извещения Подрядчиком об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

1) выполнить Работы по Договору надлежащего качества в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан (далее – «СНиП») в полном объеме и в соответствии с условиями Договора;
2) обеспечить технический и авторский надзор за ходом выполнения Работ;
3) в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора разработать и представить на утверждение Заказчику График производства работ;
4) по мере выполнения Работ, предъявлять для проверки Заказчику исполнительную документацию;
5) выполнять работу за свой риск;
6) возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные здания и сооружения, необходимые для складирования (хранения) материалов и производства строительно-монтажных работ;
7) обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическим осадками, наводнением, морозом, кражами, и прочими причинами;
8) сдать Заказчику выполненные Работы с исполнительной документацией в полном объеме в установленные Договором сроки и порядке;
9) выполнить работы на сумму, предусмотренную настоящим Договором;
10) за счет получаемых в соответствии с разделом 3 настоящего Договора сумм, обеспечить обустройство строительной площадки (установка ограждения, организация пешеходных переходов и подъездов, мойка автотранспорта и т.д.), содержать территорию Участка в чистоте, удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок;
11) обеспечить строительную площадку освещением, водой и энергоресурсами;
12) обеспечить за свой счет поставку, разгрузку, приемку, хранение и складирование необходимых для производства работ строительных материалов, конструкций, оборудования, а также строительной техники;
13) в случае получения уведомления о расторжении Договора, должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке;
14) обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика к месту выполнения Работ в целях контроля над исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору;
15) обеспечить казахстанское содержание;
16) при наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними;

89

17) принимать все разумные предосторожности по предупреждению противозаконных действий, открытого неповиновения или нарушения порядка со стороны своего персонала;

18) в течении всего времени выполнения подрядных работ соблюдать все местные законы, правила и положения о защите окружающей среды, освободить и обезопасить Заказчика от любой ответственности за загрязнение воздуха или воды, возникшее из выполнения работ по настоящему договору или в связи с ним;

19) обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по соблюдению правил техники безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, во время строительных работ.

2.4. Подрядчик вправе:

1) досрочно выполнить Работы по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) календарных дней;

2) заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие субподрядчиков не меняет условий Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ по договору составляет 101 164 000 (сто один миллион сто шестьдесят четыре тысячи) тенге с учетом НДС.

3.2. Стоимость Работ включает все установленные законодательством РК налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, а также технический и авторский надзор за ходом выполнения Работ.

3.3. В стоимость Работ входит стоимость материалов, работ, техники, а также всего другого, предусмотренного Договором. Если Заказчик предоставляет материалы и/или технику Подрядчику, соответствующие расходы будут вычитываться из общей стоимости Работ.

3.4. Заказчик производит предоплату в размере 30% от общей суммы Договора с учетом НДС в срок до 10 декабря 2010 года. Подрядчик должен использовать выплаченную предоплату только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

3.5. Окончательная оплата осуществляется Заказчиком на основании подписанного итогового Акта приема-передачи выполненных работ, Акта приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и справки о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3, с учетом ранее выданного аванса и удержаний в течение 10 (десяти) банковских дней путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения Работ по Договору до 20 декабря 2010 года.

4.2. Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. После выполнения Работ в полном объеме Подрядчик направляет Заказчику для подписания итоговый Акт приема-передачи выполненных работ, Акт приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и справку о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3.

5.2. Заказчик проверяет выполненный Подрядчиком объем Работ и подписывает итоговый Акт приема-передачи выполненных работ, Акт приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и справку о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, или направляет в тот же срок Исполнителю мотивированный отказ от их подписания в случае наличия замечаний и/или разногласий по выполненным Работам.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания итогового Акта приема-передачи выполненных работ, Акта приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и справки о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3, Стороны согласуют перечень дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) и сроки их устранения Подрядчиком.

5.4. После устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) Сторонами подписывается итоговый Акт приема-передачи выполненных работ, Акт приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и справку о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, надлежащее качество материалов, изделий, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам и другими документами, удостоверяющими их качество, это гарантия действует в течение 10 (десять) лет.

6.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан (СНиП, ТУ и ГОСТам) в полном объеме в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

6.3. Если до истечения срока гарантии Заказчик выявит скрытые дефекты которые не могли быть установлены при приемке работ (недостатки, несоответствия, недоработки), в том числе такие, которые были умышлено скрыты Подрядчиком, он извещает Подрядчика об этом в письменной форме. Подрядчик обязуется за свой счет устранить в сроки согласованные Сторонами, со дня получения извещения Заказчика, все выявленные дефекты (недостатки, несоответствия, недоработки) в выполненных Работах.

6.4. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 10 (десять) лет со дня подписания сторонами итогового Акта приема-передачи выполненных работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РК.

7.2. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик.

7.3. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.4. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, в случае заявления им соответствующего требования, пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы подлежащей к оплате.

7.5. За нарушение сроков устранения дефектов выполненных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от суммы дефектов и недоделок за каждый день просрочки;

7.6. За нарушение сроков устранения дефектов в гарантийный период Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от суммы дефектов и недоделок за каждый день просрочки;

7.7. В случае нарушения Подрядчиком требований проектно-сметной документации, СНиП, иных нормативных документов РК, повлекших ухудшение качества результатов Работ, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, связанные с удовлетворением претензий, обусловленных качеством строительства, предъявленных уполномоченными государственными органами и иными лицами в течение гарантийного срока.

7.8. За просрочку возврата предоплаты в случае досрочного расторжения Договора, Подрядчик уплачивает штрафную пеню в размере 0,5 % от суммы предоплаты за каждый день просрочки, исчисляемой со дня уведомления о расторжении Договора.

7.9. При досрочном расторжении Договора по причине существенного нарушение Договора со стороны Подрядчика, Подрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 5% от суммы полученных по настоящему Договору денежных средств.

7.10. Подрядчик несет ответственность за весь риск возникших вследствие выполнения Договора, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников.

7.11. Подрядчик несет всю гражданско-правовую и иную юридическую ответственность за соблюдение правил Техники безопасности, Пожарной безопасности, Производственной санитарии, экологических норм, строительных норм и правил, объемов и видов Работ, а также мер предосторожности при выполнении Работ.

7.12. Оплата суммы неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в суд города Алматы в соответствии с действующим законодательством РК.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельства непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в

результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

9.2. Стороны согласились, что непреодолимой силой признаются, следующие события: акты государственной власти, принятые после подписания Договора и исключающие возможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, объявленные в предусмотренном законодательством порядке, а также другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой возникло данное обстоятельство, должна при первом же возможности, но не позднее 3 (трех) календарных дней, известить о нем в письменной виде другую Сторону. Извещение должно содержать официальные данные о характере таких обстоятельств.

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалось невозможность исполнение обязательств по настоящему Договору, о наступление обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих её от ответственности, лишает Сторону права ссылаться на факт наступление форс–мажорных обстоятельств.

9.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует эти обстоятельства и их последствия.

9.6. Если наступившее обстоятельства непреодолимой силы, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, то Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора или примут решение о его расторжении.

9.7. Изменение миграционной политики и соответствующего законодательства РК или иных стран не могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы (форс–мажором) в рамках настоящего Договора.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, до срока указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.2. Существенное нарушение Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) В случае если Подрядчик срывает сроки выполнения работ, определенных графиком выполнения работ на любом этапе выполнения работ;
2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.3. Если Договор расторгается по причине существенного нарушение Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику сумму за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму,

причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.4. Все материалы Оборудования, находящихся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора.

10.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

10.6. В случае расторжения Договора, после того как Подрядчик приступил к выполнению Работ, Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора, обязуются произвести окончательные взаиморасчеты с учетом фактически выполненных Подрядчиком Работ и выплаченных Заказчиком сумм, за вычетом сумм, отчет об освоении которых не был утвержден Заказчиком.

10.7. В случае расторжения Договора до того как Подрядчик приступил к выполнению Работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней от даты расторжения Договора возвратить Заказчику полученную предоплату в полном объеме.

10.8. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик рассматривается как знакомый с площадкой, как согласный с характером места, где должны быть проведены работы, характером дорог, климатическими условиями и любых других особенностей, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

11.2. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в органах Казначейств и действует до 31 декабря 2010 года.

11.4. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11.5. Объемы и виды Работ не могут быть изменены без предварительного разрешения Заказчика. В противном случае все связанные с этим расходы и причиненные Заказчику убытки, включая штрафы госорганов, Подрядчик возмещает за свой счет.

11.6. Риск гибели материалов, результатов Работ и иные строительные риски до подписания Акта приемки всех выполненных работ на объекте возлагаются на Подрядчика.

11.7. Вся Исполнительная документация оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Подрядчик не имеет права продать или передать Исполнительную документацию, разгласить ее данные третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, в том числе и после прекращения действия Договора.

11.8. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон с указанием даты подписания.

11.9. Все отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по Договору, но не урегулированные его условиями, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

11.10. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.11. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.12. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
ТОО «Гидроспецстрой»	**ГУ «Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий г.Алматы»**
РК, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 64, **Тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88** **e-mail: GSS@NURSAT.KZ,** **GSS.LIPILIN@MAIL.RU** **Банк: АО «Банк ЦентрКредит»** **ИИК: KZ338560000000004928** **БИК: KCJBKZKX, КБЕ 17** **РНН 600 200 021 105** **БИН 920 14 0000 470**	**Республика Казахстан, город Алматы,** **050000, площадь Республики, 4** **ИИК: KZ32070102KSN6001000** **Банк: Комитет казначейства Министерства финансов РК** **код12** **БИК: KKMFKZ2A** **РНН: 600400542822**
Президент	**Начальник**
_____ **В. Трашин**	_____ **Б. Искаков**