Акт об оказании производственных услуг № 3 от 31 мая 2012 г.

Исполнитель: **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Компания Астана Темір Жолы Товарищество с ограниченной ответственностью**

Основание: **Договор подряда 2/7 от 07.05.08г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство участка Северо-восточного соединительного пути длиной 218 метров	218	м	66 841,51	14 571 450,00

Итого: 14 571 450,00

В том числе НДС 1 561 226,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 14 571 450,00 KZT

Четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

РНН: 620200245648

Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,

БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Компания Астана Темір Жолы Товарищество с ограниченной ответственностью

РНН: 620200303957

Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, Индустриальный парк, ул. А185, дом № 13

Расчетный счет: KZ74998BTB0000008648 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,

БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

300230

Заказчик ТОО "Компания Астана Темір Жолы"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Компания Астана Темір Жолы" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Расчет строительства участка Северо-восточного соединительного пути длиной 218 метров

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е28-2-2	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,22	163766,91	91110,00	35701	18336	336,00	86
					62100,00	24509,01	13538	5343	97,37	21
2.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,22	123555,72	72255,72	26935	15752	330,00	72
					51300,00	10820,65	11183	2359	28,76	6
3.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,31	307889,05	10889,05	94639	3347	1910,00	587
					297000,00	4158,65	91292	1279	19,35	6
4.	С14-008-3 2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	307,38	1610,00	—	494882	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,22	145449,92	4374,92	31708	954	879,00	192
					141075,00	1671,23	30754	364	1,77	2
6.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,22	252385,14	4885,14	55020	1065	1640,00	358
					247500,00	1866,14	53955	407	8,68	2
7.	Е01-04-1-5	Демонтаж асфальтобетонных покрытий	м2	30,00	77,1	74,08	2313	2222	0,02	1