Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 года

Заказчик: ТОО «Стеклянный Дом»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожного подъездного пути общей длиной рельсовой конструкции 150 метров на территорию ТОО "Стеклянный Дом" в районе Индустриального парка г. Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		69-15	20.10.2015			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожного подъездного пути общей длиной рельсовой конструкции 150 метров	0	10 671 428,57		10 671 429					1 280 571	11 952 000

М.П. Заказчик Зам.директора Коновалов
(должность ф., и., о., подпись) 2015 года

М.П. Подрядчик Директор Ахметов
(должность ф., и., о., подпись) 2015 года

Заказчик ТОО "Стеклянный дом" 521930

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Стеклянный дом" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, Индустриальный парк г. Астана

Наименование обьекта: Строительство подъездного железнодорожного пути ТОО "Стеклянный дом" в районе Индустриального парка г. Астана по ст. "Сороковая"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										
1.	Е010334-А 19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7 до 7,5 км	т	1023,75	53,40 / --	53,40 / 10,68	54668 / --	54668 / 10934	-- / 0,22	-- / 230		
2.	С143008-2 63	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	585,00	67,00 / --	-- / --	39195 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	585,00	12,61 / --	12,61 / 4,38	7378 / --	7378 / 2560	-- / 0,01	-- / 8		
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы при устройстве дорожных насыпей	м3	585,00	5,07 / --	5,07 / 1,76	2967 / --	2967 / 1029	-- / 0,01	-- / 3		
5.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	м3	135,00	171,89 / 60,75	111,14 / 44,10	23205 / 8201	15003 / 5954	0,39 / 0,20	52 / 27		
6.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	м3	720,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	9006 / --	9006 / 3082	-- / 0,01	-- / 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу при толщине слоя 30 см								
7.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	6480,00	1,27	1,27	8236	8236	--	--
					--	0,38	--	2479	0,00	8
8.	Е0101-30-3	Планировка и срезка основания земляного полотна	м2	1200,00	0,26	0,26	311	311	--	--
					--	0,05	--	62	0,00	0
9.	Е0101-145 -12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	900,00	8,55	4,43	7691	3983	0,03	25
					4,12	0,74	3708	668	0,00	2
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								152657
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
10.	Е28-3-9	Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,15	17622891,51	32091,40	2643434	4814	600,00	90
					95625,00	9529,50	14344	1429	41,90	6
11.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,15	123555,72	72255,72	18533	10838	330,00	50
					51300,00	10820,65	7695	1623	28,76	4
12.	Е28-26-9	Балластировка пути с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,26	2167889,05	10889,05	563651	2831	1910,00	497
					297000,00	4159,65	77220	1082	19,35	5
13.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	416,00	171,40	171,40	71302	71302	--	--
					--	34,28	--	14260	0,72	299
14.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,15	145449,92	4374,92	21817	656	879,00	132
					141075,00	1671,23	21161	251	7,77	1
15.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,15	252385,14	4885,14	37858	733	1640,00	246
					247500,00	1866,14	37125	280	8,68	1
16.	Е28-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	119296,46	19595,18	119296	19595	171,00	171
					25650,00	5396,17	25650	5396	21,26	21
17.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто - 3367 м	10т/км	251,25	179,40	179,40	45074	45074	--	--

521930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	125,58	--	31552	0,73	183
18.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,15	19681,00	--	2952	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ			19681,00	--	2952	--	--	--

ИТОГО: 3523919

		3676574	257397	1262
Накладные расходы :		198056	82641	811
На общестроительные работы				
На прочие работы			284012	
Всего накладных расходов:			2362	
Итого с накладными			286374	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			3962948	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			237777	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4200725	
Пересчет в текущих ценах, К-2,49056			10462185	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			209244	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			10671429	
Налог на добавленную стоимость, 12 %			1280571	
Итого с НДС			11952000	

Принял:

Сдал: