Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Декларация о соответствии**

"11" 12 **20 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО СК Global ibc» г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Алатау ул.Самал-22.**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **Рахманбердиева Тимура Зейнуллаевича**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **Строительство сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы мкр. «Алтын бесик» в квадрате ул.Токпанова, ул.Ташкентская, (мкрДостык), ул.Яссауи, мкр.Аксай3Б.**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г Алматы»**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «TopagashRemService» ТОО «EL Construction-2050», ТОО «SARDAR-2005»**

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архитектурно-строительная компания «SAMAL CO» Рабочий проект № 04-36/264 от 21.07.2015 года**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», № 04-36/264 от 21.07.2015 года; РГП «Госэкспертиза» №02-0319/15 от 12.06.2015**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Водопровод** | | | | | |
| Труба ст. 325 | м | 2877,96 | | 2558 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба ст. 219 | м | 418,66 | | 413,2 | |
| Труба ст. 159 | м | 835,83 | | 785 | |
| Труба ст. 108 | м | 1393,05 | | 1135,1 | |
| Труба ст. 57 | м | 34,63 | | 25,4 | |
| Труба ст. 32 | м | 709 | | 745 | |
| Труба пласт.25 | м | | | 1564 | |
| **Канализация** | | | | | |
| SDR 17 225 | м | 4583,88 | | 4054,51 | |
| SDR 17 160 | м | 1126,15 | | 1100,00 | |
| SDR 17 110 | м | | | 1537,15 | |
| **Футляры** | | | | | |
| Труба ст. 325 | м | 110 | | 110 | |
| Труба ст. 426 | м | 209 | | 209 | |
| Труба ст. 530 | м | 40,6 | | 41 | |
| Труба ст. 630 | м | 14,6 | | 15 | |
| Труба ст. 720 | м | 36,36 | | 36 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – $м^3$) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **Разводящие сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода выполнены от перекладываемых водоводов диаметром 300, с закольцовкой с существующими водопроводными сетями и подключением (от границ участков) абонентов жилой застройки. Разводящие сети кольцевого водопровода выполнены из труб стальных по ГОСТ 10704-91 диаметрами 325х5, 219х4, 159х4, 108х4, 57х3, 25х2,5мм. Канализационные сети построены самотечными и прокладываются по дорогам общего пользования, с подключением (от границ участков) абонентов жилой застройки и отводятся в существующий канализационный коллектор диаметром 400мм. Самточеные сети канализации выполнены из полиэтиленовых напорных труб диаметрами 225х13,4, 160х9,5 мм ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001;**

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2016 год**;
*месяц, год*
окончание работ: **сентябрь 2017 год;**
*месяц, год*
при продолжительности строительства месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **6,1**;
фактически, месяцев: **11**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, заместитель генерального директора Жамбулов Берик Нургалиевич**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

**Жамбулов Б.Н.**
*подпись, дата М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы мкр. «Алтын бесик» в квадрате ул.Токпанова, ул.Ташкентская, (мкрДостык), ул.Яссауи, мкр.Аксай3Б»** ***готовым к приемке в эксплуатацию***
*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «СК GLOBAL ibc» Рахманбердиев Тимур Зейнулаевич**
*Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМ.П.*

**Рахманбердиев Т.З.**
*қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.*