Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
610325300827

Заказчик Ни Аркадий Юрьевич
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051040007840

Исполнитель АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25, тел.: +8 (7172) 79-30-71
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №114 от 08.05.2012г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000404	19.03.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство железнодорожного подъездного пути длиной 0,23 км		км	0,23	65 051 139,13	14 961 762,00
			Итого	0,23	x	14 961 762,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал Директор / Ахметов Марат Ханифович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Ни А.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма N 2в

Заказчик Физ. лицо Ни А.Ю.

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, район ТЭЦ-2 г. Астана

Наименование обьекта: Строительство подъездного пути длиной 0,23 км с укладкой 1-го стр. перевода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ВРЕЗКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА										
1.	Е28-19-1	Разборка пути для врезки стрелочного перевода	км	0,04	903379,95	448879,95		36135	17955		1560,00	62
					454500,00	921,38		18180	37		90,14	4
2.	Е16-122-7 в	Срезка балласта перед укладкой стрелочного перевода	1 стр.	1,00	3960,00	--		3960	--		11,00	11
					3960,00	--		3960	--		--	--
3.	Е0129-25 -2	Укладка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	166422,27	17529,30		166422	17529		349,00	349
					146700,00	2898,00		146700	2898		8,00	8
4.	Е0129-25 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	228510,32	133110,32		228510	133110		221,00	221
					95400,00	4635,00		95400	4635		41,12	41
5.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	73,64	1015,45	--		74807	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
6.	Е28-29-1	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на гравийно-песчаном балласте	шт	1,00	25962,52	942,52		25963	943		72,80	73
					25020,00	360,05		25020	360		0,84	1
7.	Спрайс	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков,	шт	1,00	118515,92	--		118516	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвижных сердечников/			--	--	--	--	--	--
8.	Спрайс	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	компл	1,00	2275505,72	--	2275506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Спрайс	Комплект бруса А4	компл	1,00	402107,59	--	402108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	5,00	2433,81	--	12169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Спрайс	Шуруп путевой ГОСТ 809-71	тн	0,29	148144,90	--	42962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Спрайс	Костыль 165 ГОСТ 5812-82	тн	0,20	105817,79	--	21164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВРЕЗКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								3408221
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
13.	Е28-2-7	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,11	1629681,04	1485568,24	179265	163413	356,00	39
					111600,00	2344,55	12276	258	193,36	21
14.	Е28-2-2	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,12	1645891,37	1486577,55	197507	178389	396,00	48
					174200,00	2730,71	14904	328	194,74	23
15.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,23	751817,70	649317,30	172948	149343	330,00	76
					102600,00	2415,42	23598	556	57,52	13
16.	Е26-1-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	0,23	12937,50	--	2976	--	31,50	7
					12937,50	--	2976	--	--	--
17.	Е26-45-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,23	177496,88	105018,75	40824	24154	137,00	32
					62493,75	19968,75	14374	4593	115,82	27
18.	С20-1-16	Машины для подъемки пути и	маш-ч	6,44	8688,00	8688,00	55951	55951	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подбивки шпал с пневматическими подбойками			--	2241,20	--	14433	13,00	84
19.	Е16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	0,23	100316,25	--	23073	--	253,00	58
					100316,25	--	23073	--	--	--
20.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,361	124612,20	530612,20	408167	192580	1910,00	693
					594000,00	16638,62	215586	6039	38,70	14
21.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	508,12	1015,85	--	516170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,23	299649,66	17499,66	68919	4025	879,00	202
					282150,00	6684,93	64894	1538	15,54	4
23.	С2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	31,28	8688,00	8688,00	271761	271761	--	--
					--	2241,20	--	70105	13,00	407
24.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,23	514540,55	19540,55	118344	4494	1640,00	377
					495000,00	7464,56	113850	1717	17,36	4
25.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	29,76	65607,03	--	1952596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	368,00	2433,81	--	895642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Спрайс	Накладка 2Р-65 нов	тн	1,75	105817,79	--	185181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	5,70	93119,65	--	531155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	754,40	84,65	--	63848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,21	154493,97	--	32289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	1,15	105817,79	--	121689	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	770,50	74,10	--	57094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0129-253 -1	Отделка участков пути после обкатки поездами	км	0,23	363733,42	27113,16	83659	6236	825,00	190
					334350,00	6579,00	76900	1513	16,06	4
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								5978855
ИТОГО:							9387078	1219885		2438
							851691	109010		654

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1022173
Всего накладных расходов:	1022173
Итого с накладными	10409251

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	624555
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11033806
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	11144144
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	11188279
Пересчет в договорных ценах, К-1,17147	13106780
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	261936
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13368716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1603046
Итого с НДС	14961762

Принял:

Сдал:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Ахметов М. К.