"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 050140000903 Код12, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова,111, БИН 051240002371, ИИК KZ378560000000004468
АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Средний ремонт пр. Абая от ул. Тракторная 400 до АЗС в сторону переезда (лот №1496137)
Договор № 81 от 02 июня 2016 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 13.06.2016 года
Средний ремонт пр. Абая от ул. Тракторная 400 до АЗС в сторону переезда

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм *м2 покрытия*	4920	135.53 / 4.42	131.11 / 11.17	666811 / 21729	645082 / 54963	45325 / 59.1	0.0072 / 0.0187	35.424 / 92.004
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	442.8	65		28782				
3	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	442.8	601,03		266136				
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	3.93	98059.03 / 191.09	629,01 / 152,42	385372 / 751	2472 / 599	814 / 60.3	0.29 / 0.15	1.1397 / 0.5895

5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	3.93	1219.34	1219,34	4792	4792	1198	–	–
		т		–	505,6	–	1987	60.3	0.58	2.2794
6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4920	1505.05	97.8	7404826	481158	153415	0.0336	165.312
		м2 покрытия		25.43	26.28	125140	129280	60.3	0.01683	82.8036
		Итого прямые затраты:				**8 756 719**				**202**
										177.6765

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 620
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 133 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	186 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 180 677
- перевозка грузов, тенге	294 918
Накладные расходы I уровня, тенге	200 752
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 957 471
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	340 384
Итого, тенге	9 297 855
Сметная прибыль (8 %), тенге	743 828
Всего:	**10 041 683**
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**10 041 683**
НДС (12%)	1 205 002
Всего по акту с учетом НДС	**11 246 685**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"

_____ А. Н. Ныгматов

Технадзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ А. В. Савченко

Подрядчик:
Директор
ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"

_____ Н.В. Воробьев

расценки проверены