«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«11» 09 2017 ж.
№ 15370П есепке алынды

«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 08 2019 года

Заказчик _____ТОО «КИМА-Курылыс» , РК, г. Астана район Алматы, улица 101, участок 39._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 14 августа 2017г., ТОО «АсСнабСервис», директор Ахметов М.Х., РК, г. Астана, район Алматы, улица 101, дом 25._,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14 августа 2017 г.,ТОО «АсылТау-2030»,

св. об акред. №00607 от 19.05.2017г. эксперт Ким В.В. № KZ62VJE13534 от15.10.2015г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14 августа 2017 г.,

ТОО «Жайык-стройсервис» ГСЛ №000396 от22.09.2006г., Главный инженер проекта Катенкарь К.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **построенного железнодорожного подъездного пути к Производственной базе ТОО «КИМА-Курылыс» в районе ТЭЦ-2 г. Астаны по ст. Сороковая**_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

РК, г. Астана ,район Алматы, улица 101, участок 39._____,

по адресу (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «02» марта 2017 года № 197-446, Акимат города Астаны_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление ГАСК» № ХКМШ-561 от 16.08.2017г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта(проектно-сметной документации) ТОО «Жайык-стройсервис», № 2015/СИ-001-ПЗ-ПЖ-И_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

РГП «Госэкспертиза» г. Астана, от 31.07.2016 г. ,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _май 2017г._____;

месяц, год

окончание работ __август 2017г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,3_;

фактически, месяц __3,3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость Протяженность	вагон км	10 0,184		10 0,184	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Объем грузооборота 1000 вагонов/год _____;

факт начала выгрузки продукции с указанием объема___5 вагонов_____

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

фронт выгрузки – 5 вагонов , в том числе -3 вагона на повышенной части пути, фронт отстоя – 5 вагонов. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве огласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного пробования;

6. Наружные инженерные коммуникации: холодное водоснабжение, канализация, ливневая канализация – на стадии проектирования. Построенная линия электроснабжения беспечивает нормальную эксплуатацию объекта «железнодорожный тупик » и принята ородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 42141,67тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 34136,89 тысяч енге, оборудования, инструмента и инвентаря 8004,78тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 42141,67тысяч енге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ34136,89 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8004,78 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной окументацией) и требованиями государственных нормативных документов в области рхитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Построенный Железнодорожный подъездной путь к Производственной базе ТОО «КИМА-Курылыс» в районе ТЭЦ-2 г .Астаны по ст. Сороковая принять в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _Красников С.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор__Ким В.В._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор____Катенкарь К.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)___Ахметов М.Х._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 4
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (железнодорожные пути)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ж/д пути (общая протяженность):			
	1) приемочно-отправочные	км		
	2) сортировочные	км		
	3) вытяжные	км		
	4) погрузочно-разгрузочные	км	0,184	
	5) ходовые	км		
	6) специальные подъездные	км		
2	Шпалы:			
	1)деревянные	шт	269	
	2) железобетонные	шт		
3	Переводные стрелки:			
	1) тип рельса		Р-65	
	2)подрельсовое основание			
	3)брусья	шт	58	
	4) шпалы	шт	5	
	5) род балласта		Щебень	
	6) толщина	сантиметр (далее - см)	25	
4	Тип рельса:			
	1) Р 38	км		
	2) Р 43	км		
	3) Р 50	км		
	4) Р 65	км	0,3364	
	5)Р 75	км		
5	Род балласта (толщина слоя):			
	1) щебеночный	см	25	
	2) гравийный	см		
	3) асбестовый	см		
	4) ракушечный	см		
	5) песчаный	см		
6	Противоугоны:			
	1) пружинные	шт	484	
	2) самозаклинивающие	шт		
7	Специализация путей:			
	1)от стрелки № _____ до стрелки № _____		-	
	2) от стрелки № _____ до стрелки № _____		-	

8	Пикетажные столбики	шт	1	
9	Километровые столбики	шт	-	
10	Сигнальные знаки	шт	1	
11	Кабельные линии СЦБ	км	-	
12	Линии связи	км		

аказчик Красников С.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
авторский надзор Катенкарь К.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 5
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Просмотр и дублирование разрешено

ҚР ЭМ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ	17
Өтініш 00212178623	Тіркеу істі №
Қадастрлық № 21-318-069-372-38	Тіркелген уақыты 26.09.14 (Сағат, минут)
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы: ул.101 уг.39	
Астана ОБ	
Нурмуханов НК	
Басшы Махат ОМ	Қолы