Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КИМА-Курылыс",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауезова, 40, каб. 210**	**060440015558**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25, тел.: +8 (7172) 79-30-71**	**051040007840**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №19-17 от 04.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000581	**20.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездного железнодорожного пути			тг	1	29 000 000,00	29 000 000,00
				Итого	1	x	29 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахметов Марат Ханифович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Красилов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «АсСнабСервис» ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2017

М.П. КИМА Құрылыс

верно

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Заказчик: ТОО «КИМА-Курылыс»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО "КИМА-Курылыс" в районе ТЭЦ-2 г.Астаны по ст. Сороковая

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		19-17	04.04.2017			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО "КИМА-Курылыс"	29 000 000	25 892 857,14		25 892 857					3 107 143	29 000 000

М.П. Заказчик Директор (должность ф., и., о., подпись) 2017 года

М.П. Подрядчик Директор Ахметов М.Х. (должность ф., и., о., подпись) 2017 года

Заказчик ТОО "КИМА-Курылыс"
Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО "КИМА-Курылыс" в районе ТЭЦ-2 г. Астаны по ст. Сороковая

Наименование обьекта: ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								
27.	Е28-19-1	Разборка пути для врезки стрелочного перевода	км	0,04	638481,98	183981,98	23943	6899	3120,00	117
					454500,00	56692,69	17044	2126	90,14	3
28.	Е28-53-10	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 комплект стрелочного перевода по эксплуатируемым путям	км	2,80	1121,86	1121,86	3141	3141	--	--
					--	270,09	--	756	1,17	3
29.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	1,00	3335986,34	82215,74	3335986	82216	288,00	288
					47250,00	22042,17	47250	22042	42,84	43
30.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	30200,00	--	30200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	730866,24	585391,04	730866	585391	442,00	442
					95400,00	52739,10	95400	52739	41,12	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С010333-А 60-1	Перевозка балласта	т	84,16	302,10	--	25425	--	--	--
					60,42	--	5085	--	--	--
33.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	21913,05	6703,05	21913	6703	89,70	90
					15210,00	1136,38	15210	1136	0,56	1
34.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	1,00	72625,22	43150,22	72625	43150	181,00	181
					29475,00	3427,94	29475	3428	2,07	2
35.	Е28-35-1	Покилометровый запас материалов верхнего строения пути для стрелочных переводов	100комп л	0,01	4814406,50	--	48144	--	70,00	1
					11205,00	--	112	--	--	--
36.	Е0129-257 -2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	1,00	9037,57	1,57	9038	2	36,90	37
					8617,50	--	8618	--	--	--
37.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65 /на стрелочных переводах/	100шт	2,40	15662,38	--	37590	--	2,94	7
					508,50	--	1220	--	--	--
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								4338871
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
38.	Е0128-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 ш	км	0,17	14289488,46	193162,97	2400634	32451	356,00	60
					55800,00	50650,85	9374	8509	96,93	16
39.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,17	297606,92	246306,92	49998	41380	330,00	55
					51300,00	21657,43	8618	3638	28,76	5
40.	Е0111-2-1	Устройство песчаной балластной подушки	м3	27,00	1171,41	--	31628	--	2,99	81
					477,00	--	12879	--	--	--
41.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,28	1652379,05	403379,05	465971	113753	1910,00	539
					297000,00	32038,90	83754	9035	19,35	5
42.	С010333-А 60-1	Перевозка балласта песчаного	т	40,50	302,10	--	12235	--	--	--
					60,42	--	2447	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С010333-А 60-1	Перевозка балласта щебеночного	т	451,20	302,10	--	136308	--	--	--
					60,42	--	27262	--	--	--
44.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,17	233330,12	92255,12	39199	15499	879,00	148
					141075,00	15653,39	23701	2630	7,77	1
45.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,17	428467,62	180967,62	71983	30403	1640,00	276
					247500,00	14373,58	41580	2415	8,68	1
46.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	4,84	15662,38	--	75806	--	2,94	14
					508,50	--	2461	--	--	--
47.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	0,18	48447,27	10726,74	8914	1974	89,60	16
					14467,50	2717,45	2662	500	9,70	2
48.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто	10т/км	308,20	179,40	179,40	55291	55291	--	--
					--	125,58	--	38704	0,73	225
49.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,18	4607,00	--	848	--	--	--
					4607,00	--	848	--	--	--
50.	Е0129-256 -2	Послеосадочный ремонт кривых участков пути	км	0,03	158873,71	3119,71	5402	106	736,00	25
					148725,00	85,50	5057	3	0,42	0
51.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути	км	0,13	148887,15	2885,77	19951	387	690,00	92
					139275,00	85,50	18663	11	0,42	0
52.	Е0128-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	90004,47	19595,18	90004	19595	171,00	171
					25650,00	5396,17	25650	5396	21,26	21

Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ 3464172

ИТОГО:	7803043	1038339	2639
	484370	153068	371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	654440
На прочие работы	678
Всего накладных расходов:	655118
Итого с накладными	8458161

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	507490
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8965651
Пересчет в ценах по договору, К-2,831378772	25385154
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	505703
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25892857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3107143
Итого с НДС	29000000

Принял: КИМА Құрылыс

Сдал: "АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ