N 69/

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2015 года

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор № 18/4 от 13.04.2015г

Наименование стройки: Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова №69 в г.Шымкент"(1-ая очередь, 5-ти этажные жилые дома)

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
Общестроительные работы	3 165 990	3 545 909	3 165 990	3 545 909
Всего к оплате	**3 165 990**	**3 545 909**	**3 165 990**	**3 545 909**

Субподрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____Абдукадыров Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор № 18/4 от 13.04.2015г

Форма 2в

Объект:Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.К.Гулеметова №69 в г.Шымкент"(1-ая очередь. 5-ти этажные жилые дома)

АКТ

выполненных работ за апрель 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
		КЖ1-КЖ13								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	12,66	6979,42	66,01	88359	836	2933	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2478	316	105	0,12	2
2	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	69,102	12647,22	308,99	873948	21352	135971	11,00	760
		м3		1757,25	116,73	121429	8066	105	0,57	39
3	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка гильз из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0006	383725,42	1733,92	230	1	48	361,00	--
		км		60966,00	650,25	37	--	130	3,17	--
4	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - гильзы	0,0059196	10137,87	304,24	60	2	61	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	57	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			962598	22190			778
			Тенге			124002	8383			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			962598				
	Материалы -		Тенге			223430				
	Всего заработная плата -		Тенге				132384			
	Местные материалы -		Тенге			592976				
		Накладные расходы -	Тенге			139013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1167707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							888
		Сметная заработная плата -	Тенге				153236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1167707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							888
		Сметная заработная плата -	Тенге				153236			
	Итого по смете					1 167 707				
	Временные здания и сооружения 1,8%		1,8%			21 019				
	ИТОГО					1 188 726				
	Зимнее удорожание		0,7%			8 321				
	Выслуга лет1%		1%			11 887				

Доп.отпуска 0.4%	0.4%	4 755
Итого		1 213 689
Итого в ценах 2001 года		1 213 689
Итого затраты в текущих ценах 2015 г	2.55742	3 103 912
Налоги сборы и обяз. платежи 2%	2%	62 078
Итого:		3 165 990
НДС 12%	12%	379 919
Итого с НДС		**3 545 909**

Сдал:
Директор ТОО "[illegible]"

_____ Абдукадыров Б.

Принял:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.