Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Утверждаю
и.о. Ген. директора ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс»
Сарыпова А.Т.
«22» сентября 2015г.

Акт
приемочной комиссии о приемке объекта «Железнодорожный подъездной путь на территорию производственной базы ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс» в районе Индустриального парка г.Астана по станции «Сороковая», в эксплуатацию

г. Астана «22» сентября 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом и.о. Ген. директора ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс» от 21 сентября 2015 года № 08-17 в составе:

Председателя комиссии – Сарыповой А.Т. и.о. Ген. директора ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс»

Членов комиссии - представителей:

Представителя заказчика - Назарова З.О., технического директора ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс»

Подрядных организаций - Ахметова М.Х., директора ТОО «АсСнабСервис»

Проектной организации - Катенкарь К.С., гл. инж. проекта ТОО «Жайык-стройсервис»

Эксплуатирующей организации - Баймбетова Т.К., ревизора ТОО «Астанинское железнодорожное хозяйство»

Представителей АО «НК Қазақстан Темір жолы» согласно факсограмме АО «НК «КТЖ» от 11 сентября 2015 года №3138-и:

Мусабаева Н.Х. – главного инженера Укрупненной Астанинской дистанции пути

Ермекова К.А. – начальника станции Сороковая

УСТАНОВИЛА:

1. **Подрядной организацией** ТОО «АсСнабСервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию железнодорожный подъездной путь ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс» от места примыкания до упора в районе Индустриального парка г.Астана.

2. **Строительство произведено на основании** постановления акимата г.Астаны о предоставлении соответствующего права на землю № 120-867 от « 02 » 06 2015 года.

3. Строительство осуществлялось подрядной организацией ТОО «АсСнабСервис», выполнившей строительно-монтажные работы железнодорожного подъездного пути.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями: ТОО «Жайык-стройсервис».

5. Строительство осуществлялось по проекту Разработка проектно-сметной документации **«Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс» в Индустриальном парке г. Астаны по ст. Сороковая», 2014/И-004-ПЖ, согласован АО «НК «КТЖ» от 05.02.2015 г. № 542-и**
исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом и.о. Ген. директора ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс» от «06» 02 20 15 года №031-П

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01 июня 2015 года
(месяц и год)
окончание работ 06 августа 2015 года
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3,3 мес.
фактически 2,2 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект«**Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс» в Индустриальном парке г. Астаны по ст. Сороковая»**, исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: полная длина ж.д.пути составляет 280,00 м, полезная длина ж.д.пути 247,80 м.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рельсошпальная решетка: тип рельс Р-65 на деревянных шпалах, балласт щебеночный, стрелочные переводы типа Р-65 с маркой крестовины 1/9

11. Оборудование установлено согласно акту о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: согласно рабочего проекта

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают

нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. **Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией** от 11 августа 2015 года устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 15184,33тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 50903,82 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Железнодорожный подъездной путь ТОО «**Selena Insulations-Селена Инсулейшнс**» в районе Индустриального парка 1, устранены принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии: _____ **Сарыпова А.Т.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

_____ **Назаров З.О.**

_____ **Ахметов М.Х.**

_____ **Катенкарь К.С.**

_____ **Баймбетов Т.К.**

_____ **Мусабаев Н.Х.**

_____ **Ермеков К.А.**