Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Утверждаю
Управляющий т.т. г.Астана
ТОО «Торговый дом
«Кама-Казахстан»
_____ Соловьев Ю.О.
«_01_» апреля 2013г.

Акт
приемочной комиссии о приемке объекта «Железнодорожный подъездной путь в Индустриальном парке г.Астана по станции «Сороковая», в эксплуатацию

г. Астана «01» апреля 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан» от 29 марта 2013 года № 8/2 в составе:

Председателя комиссии – Соловьева Ю.О., управляющий т.т. г.Астана ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан»

Членов комиссии - представителей:

Подрядных организаций - Ахметова М.Х., директора ТОО «АсСнабСервис»

Проектной организации - Катенкарь К.С., главный инженер проекта ТОО«АсСнабСервис»

Эксплуатирующей организации - Кулибаева Ж.Ж., ревизора ТОО «Астанинское железнодорожное хозяйство»

Представителей АО «НК Қазақстан Темір жолы» согласно факсограмме АО «НК «КТЖ» от 28 апреля 2013 года №3880-И:

Сатликова В.Р. – начальника отдела примыканий и пересечений железнодорожных путей Производственно-технического центра АО «НК «КТЖ»

Жандарбинова Е.А. – заместителя директора филиала АО «НК «КТЖ» - Астанинская дистанция пути»

Баймолдаева Ш.М. – заместителя директора филиала АО «НК «КТЖ» - Астанинская дистанция сигнализации и связи»

Айтимбетова Б.Ш. – главного инженера филиала АО «НК «КТЖ» - Астанинская дистанция электроснабжения»

Таженова Г.К. – начальника станции Сороковая

УСТАНОВИЛА:

1. **Подрядной организацией** ТОО «АсСнабСервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию железнодорожный подъездной путь ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан» от места примыкания до упора в Индустриальном парке г.Астана

2. **Строительство произведено на основании** постановления акимата г.Астаны о предоставлении соответствующего права на землю от «21» марта 2012 года № 0282050.

3. Строительство осуществлялось подрядной организацией ТОО «АсСнабСервис», выполнившей строительно-монтажные работы железнодорожного подъездного пути.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями: ТОО «АсСнабСервис».

5. Строительство осуществлялось по проекту Разработка проектно-сметной документации на строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан» на территории Индустриального парка г.Астана по ст. «Сороковая», исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом директора ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан» от «8» января 2013 года № 8.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15 сентября 2012 года
(месяц и год)
окончание работ 15 декабря 2012 года
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3 мес.
фактически 3 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан» на территории Индустриального парка г.Астана по ст. «Сороковая», исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: полная длина ж.д.пути составляет 228,50 м, полезная длина ж.д.пути 179,0 м.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рельсошпальная решетка: тип рельс Р-65 на деревянных шпалах, балласт щебеночный, стрелочные переводы типа Р-65 с маркой крестовины 1/9

11. Оборудование установлено согласно акту о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: согласно рабочего проекта

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. **Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией** от 05 февраля 2013 года устранены. Дополнительно выявлены замечания:
Уклон пути в пределах грузового фронта не соответствует нормам СНиП 2.05.07-91* п. 3.55;
Не установлено освещение места производства маневровых работ и грузового фронта;
На территории производственной базы не установлено устройство телефонной связи.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 19857,68 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 19857,68 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Железнодорожный подъездной путь ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан» в Индустриальном парке г.Астана принять в эксплуатацию с учетом устранения выявленных замечаний. Контроль по выполнению устранений замечаний предоставить начальнику станции «Сороковая» Таженову Г.К..

Председатель приемочной комиссии: **Соловьев Ю.О.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Членыприемочнойкомиссии:

Ахметов М.Х.

Катенкарь К.С.

Кулибаев Ж.Ж.

Сатликов В.Р.

Жандарбинов Е.А.

Баймолдаев Ш.М.

Айтимбетов Б.Ш.

Таженов Г.К.