Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2015 года

Заказчик: ТОО «АсСнабСервис»
Подрядчик: ТОО "Альфа Логистик KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожного подъездного пути общей длиной рельсовой конструкции 340 метров с переукладкой 1-го существующего стрелочного перевода на территорию ТОО "Альфа Логистик KZ" в районе Индустриального парка г.Астаны

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		52-15	18.08.2015			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожного подъездного пути общей длиной рельсовой конструкции 340 метров с переукладкой 1-го существующего стрелочного перевода	29 300 000	26 160 714,29							3 139 285,71	29 300 000

М.П. Заказчик Директор Тагиров Е.Ю. (должность ф.и.о. подпись) 2015 года

вернуть

М.П. Подрядчик Директор Ахметов М.Х. (должность ф.и.о. подпись) 2015 года

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

521660

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Альфа Логистик KZ"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В ГОРОДЕ АСТАНА

Наименование обьекта: Укладка железнодорожного пути длиной 340 м с устройством перезда на пересечении улицы № 17 и переукладкой 1-го стрелочного перевода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	ЕРДС	Закрепление оси трассы	км	0,36	4715,36	108,36	1698	39	--	--
					4607,00	--	1659	--	--	--
2.	Е0101-30-3	Планировка и срезка основания земляного полотна	м2	1950,00	108,88	108,88	212321	212321	--	--
					--	--	--	--	0,00	0
3.	Е0101-145-12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	1300,00	114,64	110,52	149036	143680	0,03	36
					4,12	--	5356	--	0,00	3
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								363055
		Раздел: ДЕМОНТАЖ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								
4.	Е28-25-1	Разборка обыкновенных стрелочных переводов	компл	1,00	81700,86	75895,86	81701	75896	38,60	39
					5805,00	--	5805	--	13,86	14
5.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками	км	0,04	279167,42	227867,42	11167	9115	330,00	13
					51300,00	603,86	2052	24	28,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на железнодорожном ходу								
6.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,072	167997,40 297000,00	10997,41 4159,65	149592 20493	759 287	1910,00 19,35	132 1
7.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	110,40	279,76 --	279,76 34,28	30885 --	30885 3785	-- 0,72	-- 79
8.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,04	145558,27 141075,00	4483,27 1671,23	5822 5643	179 67	879,00 7,77	35 0
9.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,04	252493,49 247500,00	4993,49 1866,14	10100 9900	200 75	1640,00 8,68	66 0
10.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто - 3367 м	10т/км	67,00	287,76 --	287,76 125,58	19280 --	19280 8414	-- 0,73	-- 49
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								308546
		Раздел: ВРЕЗКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								
11.	Е28-19-1	Разборка пути на деревянных шпалах поэлементно, тип рельсов Р65 число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт	км	0,04	313098,48 227250,00	85848,49 230,34	12524 9090	3434 9	1560,00 45,07	62 2
12.	Е0129-250 -2	Укладка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	78383,49 73350,00	3937,01 724,50	78383 73350	3937 724	349,00 4,00	349 4
13.	Е16-24 2	Подготовка стрелочного перевода к балластировке	1 перевод	1,00	4439,61 4331,25	108,36 --	4440 4331	108 --	21,50 --	22 --
14.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	85444,48 47700,00	37744,48 1158,75	85444 47700	37744 1159	221,00 20,56	221 21
15.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	52,60	1860,00 --	-- --	97836 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	84,16	279,76 --	279,76 34,28	23544 --	23544 2885	-- 0,72	-- 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	8,00	2172,00	2172,00	17376	17376	--	--
					--	560,30	--	4482	3,25	26
18.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	15631,91	421,91	15632	422	89,70	90
					15210,00	119,78	15210	120	0,56	1
19.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	1,00	30750,37	1275,37	30750	1275	181,00	181
					29475,00	445,80	29475	446	2,07	2
20.	Е0129-254-2	Отделка стрелочных переводов	компл	1,00	13610,16	4442,53	13610	4443	42,70	43
					8887,50	182,25	8888	182	2,55	3
21.	Е0129-257-2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов	компл	1,00	9145,93	109,93	9146	110	36,90	37
					8617,50	--	8618	--	--	--

Итого по разделу: ВРЕЗКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА 388686

Раздел: УКЛАДКА ПУТИ

22.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1440-1600 шт	км	0,34	555497,77	483441,37	188869	164370	356,00	121
					55800,00	586,14	18972	199	96,93	33
23.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,34	279167,42	227867,42	94917	77475	330,00	112
					51300,00	603,86	17442	205	28,76	10
24.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,592	167997,40	10997,41	1271530	6450	1910,00	1120
					297000,00	4159,65	174190	2440	19,35	11
25.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	938,40	279,76	279,76	262523	262523	--	--
					--	34,28	--	32168	0,72	676
26.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,34	145558,27	4483,27	49490	1524	879,00	299
					141075,00	1671,23	47966	568	7,77	3
27.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,34	252493,49	4993,49	85848	1698	1640,00	558
					247500,00	1866,14	84150	634	8,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Сстоимость	Рельсы Р-65 старогодные	тн	44,01	57011,44	--	2509051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Сстоимость	Шпалы деревянные II тип	шт	544,00	2107,70	--	1146586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Сстоимость	Накладка 2Р-65 нов	тн	2,59	86380,96	--	223502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Сстоимость	Подкладки Д-65	тн	8,43	76015,25	--	640961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Сстоимость	Прокладка под Д-65	шт	1088,00	69,10	--	75186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Сстоимость	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,31	133026,68	--	41158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Сстоимость	Костыль К-165 нов	тн	1,70	86380,96	--	146554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Сстоимость	Противоугон П-65	тн	1,18	86380,96	--	101930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е28-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	183580,25	83878,97	183580	83879	171,00	171
					25650,00	90,01	25650	90	21,26	21
37.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	8,32	15770,74	108,36	131213	902	2,94	24
					508,50	--	4231	--	--	--
38.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	0,34	67859,07	30138,54	23072	10247	89,60	30
					14467,50	--	4919	--	9,70	3
39.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто - 3367 м	10т/км	596,30	287,76	287,76	171589	171589	--	--
					--	125,58	--	74883	0,73	435
40.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,36	4715,36	108,36	1679	39	--	--
					4607,00	--	1640	--	--	--
41.	Е16-110-в	Оправка балластной призмы на	1км	0,34	26363,04	108,36	8963	37	140,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебеночном балласте	пути		26254,69	--	8927	--	--	--
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПУТИ								7358201
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДА								
42.	Е0157-2-9	Демонтаж асфальтобетонных покрытий для устройства переезда шириной 7,5	1м2	30,00	200,57	149,54	6017	4486	0,38	11
					51,03	14,88	1531	446	0,09	3
43.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	16,00	277,45	130,03	4439	2080	0,92	15
					147,42	--	2359	--	--	--
44.	Е0127-57-2	Разборка брусчатого покрытия	м2	8,00	208,24	150,44	1666	1203	0,38	3
					57,38	14,85	459	119	0,07	1
45.	У1-47-2	Установка запрещающих и предупреждающих знаков для ограждения места производства работ	указат.	12,00	6603,35	1277,30	79240	15328	9,10	109
					1496,55	344,04	17959	4128	1,70	20
46.	Е26-39-2	Устройство переездов с настилом из рельсов с асфальтобетонным покрытием через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 7,5 м	шт	1,00	270343,09	58560,44	270343	58560	450,00	450
					69525,00	4707,52	69525	4708	39,57	40
47.	Сстоимость	Рельсы Р-65 старогодные	тн	4,92	57011,44	--	280423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0109-23-1	Изготовление и монтаж контррельсов	т	1,23	11521,30	2750,82	14171	3384	50,10	62
					8032,50	714,33	9880	879	2,58	3
49.	Е0127-38-1	Устройство основания переездного настила	м2	24,00	1357,90	122,48	32590	2940	0,27	6
					42,98	3,08	1032	74	0,01	0
50.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,00	932,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки	т	0,58	9847,56	3441,66	5682	1986	29,80	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлокаркаса перил ограждения			5917,50	--	3414	--	--	--
52.	СПрайс-лист	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	0,58	53107,02	--	30643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,45	511,11	108,36	230	49	2,80	1
					402,75	--	181	--	--	--
54.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	0,55	18946,33	11227,70	10420	6175	42,50	23
					7560,00	4200,75	4158	2310	20,52	11
55.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЗИ-057 за один раз	м2	4,48	413,21	108,50	1851	486	0,02	0
					4,43	0,05	20	--	0,00	0
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	14,08	130,15	108,41	1833	1526	0,03	0
					5,81	0,02	82	--	0,00	0
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,08	131,95	108,38	1858	1526	0,02	0
					4,16	--	59	--	--	--
58.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	24,00	528,85	121,55	12692	2917	0,05	1
					7,02	1,08	168	26	0,01	0
59.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	816,00	175,17	108,38	142937	88435	0,00	1
					0,19	0,01	155	8	0,00	0
60.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13,00	856,22	254,55	11131	3309	3,20	42
					506,25	28,21	6581	367	0,11	1
61.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	0,50	70373,54	--	35187	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДА			--	--	--	--	--	--
										946149
		ИТОГО:					9364637	1559872		4551
		Накладные расходы :					753220	146911		1542