Заказчик: КГП на ПХВ ""Железинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области" Железинский район, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 50 БИН 010140002477

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" г. Павлодар, ул.Короленко,21,кв.56 БИН 070340014230

Наименование стройки: Капитальный ремонт мед. пункта по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с.Пятерыжск.

Наименование объекта: Капитальный ремонт мед. пункта по адресу: Павлодарская область, Железинский район,

Договор №184 от 09 июля 2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 09 августа 2019г

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	5	1119,4	48,4	5597	242	–	3936	10296
					1071	22,2	5355	111	–	763	
2	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	9,13	762,65	–	6963	–	–	5013	12934
					762,65	–	6963	–	–	958	
3	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	5	1670,8	96,6	8354	483	–	5822	15310
					1574,2	43	7871	215	–	1134	

4	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	58,3	271,15	16,12	15808	940	–	11033	28988
					255,03	7,8	14868	455	–	2147	
5	1146-0401-0801	Отмостки бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	3,7	13170	5500,81	48729	20353	–	31450	86593
					7669,19	2449,73	28376	9064	–	6414	
11	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	167,25	135,1	–	22595	–	–	16269	41973
					135,1	–	22596	–	–	3109	

Раздел 2 Внутренняя отделка

12	1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	135,92	614,69	12	83548	1631	32275	36310	129447
					365,23	5,8	49642	789	–	9589	
14	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	135,92	492,11	3,31	66887	450	31088	28438	102951
					260,07	1,46	35349	199	–	7626	
15	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	31,33	4970,73	21,64	155733	678	81987	58702	231590

				2332,21	9,86	73068	309	–	17155	
16	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	9,6	4778,23	21,77	45871	209	9459	26139	77771
					3771,15	10,52	36203	101	–	5761	
17	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	2,17	4323,04	0,46	9381	1	2138	5214	15763
					3337,33	–	7242	–	–	1168	
18	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	14,1	1969,57	33,55	27771	473	5398	16045	47321
					1553,19	27,3	21900	385	–	3505	
19	1115-0405-0109	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,1	787,87	4,47	11109	63	3628	5957	18431
					526,1	1,99	7418	28	–	1365	

Раздел 3 Окна

20	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	6,75	2527,85	189,78	17063	1281	9805	5889	24788
					885,48	83,85	5977	566	–	1836	
21	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	6,84	2798,68	192,25	19143	1315	10237	7354	28617
					1109,8	84,8	7591	580	–	2120	
22	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,75	18614		125645		125645		135697
23	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,84	19723		134905		134905		145697
24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	6,8	3273,53	5,44	22260	37	20720	1368	25518

				221,03	2,5	1503	17	–	1890	
25 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	8,6	1448,6	6,28	12458	54	8743	2937	16627
				425,7	1,16	3661	10	–	1232	
Раздел 4 Двери										
26 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	9,45	1611,85	86,14	15232	814	4423	9293	26487
				1057,67	35,03	9995	331	–	1962	
27 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,45	11531		108968		108968		117685
28 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	14	298		4172		4172		4506
29 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	14	835		11690		11690		12625
								–	935	
Раздел 5 Полы										
5.1 Тип 1										
32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	42,1	735,68	31,47	30972	1325	16048	13353	47871
				323,02	14,39	13599	606	–	3546	

33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	84,2	104,38	5,36	8789	451	8002	504	10036
					3,99	2,38	336	200	–	743	
34	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	42,1	3020,9	23,59	127180	993	110245	15410	153997
					378,67	10,74	15942	452	–	11407	
35	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	49,34	301,64	0,93	14883	46	9200	5318	21817
					114,25	0,41	5637	20	–	1616	
5.2 Тип 2											
36	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	2,43	8300,41	1835,8	20170	4461	8176	8783	31269
					3100	745,27	7533	1811	–	2316	
37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,296	23822,53	9,26	30874	12	26324	4266	37951
					3501,54	–	4538	–	–	2811	
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,2	735,68	31,48	11918	510	6175	5138	18420
					323,02	14,38	5233	233	–	1364	

39	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	32,4	104,35	5,34	3381	173	3079	194	3861
					3,98	2,38	129	77	–	286	
40	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,2	4308,58	144,2	69799	2336	51379	16046	92713
					992,84	60,86	16084	986	–	6868	

Раздел 6 Кровля

6.0 Подраздел без наименования

44	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	77	495,4	10,68	38146	822	25422	8844	50749
					154,57	4,96	11902	382	–	3759	
48	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	11,07	202		2236		2236		2415
49	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,8	247		2668		2668		2881
									–	213	

Раздел 7 Наружная отделка

7.1 Отмостка

56	1111-0101-0102									
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	37	218,3	34,68	8077	1283	4255	2801	11748
				68,62	11,92	2539	441	–	870	
57	1111-0101-0201									
	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	3,7	6380	1074,05	23606	3974	9047	11364	37768
				2860,81	406,49	10585	1504	–	2798	
58	1111-0101-0204									
	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,85	8300,54	1835,68	15356	3396	6225	6687	23806
				3100	745,41	5735	1379	–	1763	
59	1111-0101-0209									
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	3,7	24656,49	8,92	91229	33	78239	12180	111682
				3501,89	–	12957	–	–	8273	

7.2 Лестничная площадька

Итого	**2 016 603**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	458 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 251
- материалы, изделия и конструкции, тенге	972 001
Накладные расходы, тенге	388 057
Сметная прибыль (8 %), тенге	149 376
Всего	**2 016 603**