Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "Солтүстік-Құрылыс"
Наименование объекта: Здание Целинного райуправления АО"Народный Банк Казахстана" с.Новоишимское

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	09.08.2010				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	12 581 967,00	12 581 967,00	5 968 431	5 968 431					1 348 067,89
Аванс 30%		3 774 590,10							
ИТОГО к оплате		8 807 376,90							

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК- АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК- ТОО **«Солтүстік-Құрылыс»** ФОРМА 2-В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание Целинного райуправления АО"Народный Банк Казахстана"
с.Новоишимское

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

ЗА СЕНТЯБРЬ 2010 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	113,7	270,9	23,78	30801	2704	29119	1,65	188
				247,12	8,98	28098	1021	100	0,04	5
2	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж мет.решеток на окнах и лестничных перил т	1,1	5893,58	814,06	6483	895	4445	27,96	31
				4414,5	75,6	4856	83	90	0,37	-
3	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	38	320,85	30,15	12192	1146	12049	1,96	74
				290,7	2,9	11047	110	108	0,19	7
4	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	71,82	59,88	6,55	4301	470	4217	0,36	26
				53,33	1,04	3830	75	108	0,01	1
5	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	153	6,47	0,3	990	46	1028	0,04	6
				6,17	0,05	944	8	108	-	-
6	Е0109-46-1 т.ч.	-Демонтаж металлических ворот т	1,8	19990,29	12204,5	35983	21968	10190	24,84	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5			4590	1700,07	8262	3060	90	5,71	10
7	Е0163-11-1	-Разборка облицовки стен из декорпанелей,полированных щитов м2	261	12,89	1,05	3364	274	3021	0,07	19
				11,84	0,41	3090	107	94,5	-	1
8	Е0146-24-1	-Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стен и потолков м2	300	42,5	-	12750	-	12750	0,3	89
				42,5	-	12750	-	100	-	-
9	Е0163-11-1	-Разборка облицовки потолков из декорпанелей,полированных щитов м2	181	12,89	1,05	2333	190	2095	0,07	13
				11,84	0,41	2143	74	94,5	-	-
10	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	433	16,97	0,07	7348	30	6923	0,12	51
				16,9	0,02	7318	9	94,5	-	-
11	Е0162-36-4	-Очистка вручную от масляной окраски стен м2	105	37,04	-	3889	-	3675	0,26	27
				37,04	-	3889	-	94,5	-	-
12	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных перегородок м3	15,57	1795,5	627,75	27956	9774	21860	7,1	111
				1167,75	236,25	18182	3678	100	1,16	18
13	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	65	133,16	23,58	8655	1533	6986	0,74	48
				109,58	4,16	7123	270	94,5	0,02	2
14	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	0,24	2975,47	1238,47	714	297	529	10,6	3
				1737	468	417	112	100	2,28	1
15	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	365	17,38	0,93	6344	339	6703	0,11	42
				16,45	0,14	6004	51	110,7	-	-
16	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	26,5	116,63	10,56	3091	280	3161	0,7	19
				106,07	1,67	2811	44	110,7	0,01	-
17	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	8,9	2399,04	1107,54	21351	9857	15219	7,7	69
				1291,5	418,5	11494	3725	100	2,04	18
18	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	184	51,33	4,89	9445	900	9628	0,34	62
				46,44	0,83	8545	153	110,7	0,01	2
19	Е0157-2-10	-Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой 1м2	181	24,46	1,15	4427	208	4707	0,16	29
				23,31	0,18	4219	33	110,7	-	-
20	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2	65	20,6	0,12	1339	8	1477	0,14	9
				20,48	0,05	1331	3	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	365	11,07	0,04	4041	15	4465	0,08	28
		1м2		11,03	0,02	4026	7	110,7	-	-
22	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	319,1	5,64	0,19	1800	61	1932	0,04	12
		1м		5,45	0,02	1739	6	110,7	-	-
23	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	737	48,37	4,36	35649	3213	35275	0,29	212
		м2		44,01	0,68	32435	501	107,1	0,01	4
24	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	737	24,15	2,64	17799	1946	17334	0,15	112
		м2		21,51	0,45	15853	332	107,1	-	3
25	Е0158-2-5 прим.	-Разборка деревянного карниза	181	25,76	3,3	4663	597	4462	0,16	29
		м2		22,46	0,56	4065	101	107,1	0,01	1
26	Е0163-8-2	-Разборка облицовки стен из гранитных плит	63	941,58	103,23	59320	6503	50997	5,32	335
		м2		838,35	18,24	52816	1149	94,5	0,1	6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	327026	63255		1687
	Тенге	257287	14713		80
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	284561	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	255739	-	-
Накладные расходы -	Тенге	259615	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38942	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32651	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	576826	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1811
Сметная заработная плата -	Тенге	-	294682	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	42465	-	-	-
Материалы -	Тенге	6484	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16261	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14635	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2195	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3426	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	60527	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	93
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18457	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	637352	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1905
Сметная заработная плата -	Тенге	-	313138	-	-

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0134-56-1	-Устройство каркасов конструкций стен металлических	558	274,28	7,35	153047	4101	142592	1,43	798
				229,5	2,81	128061	1568	110	0,01	8
		м2								
28	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	1506	138	-	207828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	Е0115-76-1	-Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	558	455,16	8,48	253981	4731	63060	0,62	348
				102,6	5,03	57251	2807	105	0,03	14
		м2								
30	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	61	1765,18	13,9	107676	848	23936	1,92	117
				321,75	5,24	19627	320	120	0,03	2
		м2								
31	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	205,2	543,45	33,79	111516	6934	57709	1,74	357
				291,98	5,62	59914	1153	94,5	0,03	6
		м2								
32	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	542	358,58	3,43	194350	1859	42705	0,46	247
				73,73	1,31	39962	710	105	0,01	3
		м2								
33	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	31	434,19	3,94	13460	122	3372	0,55	17
				102,11	1,49	3165	46	105	0,01	-
		м2								
34	Е0162-37-1	-Огрунтовка "Праймером"	745	7,13	0,09	5312	67	4970	0,05	37
		м2		7,04	0,02	5245	15	94,5	-	-
35	Спрайс	-Грунтовка "Праймер"	714	66,14	-	47222	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0134-57-1	-Утепление откосов пенополистеролом	46,5	56,07	1,17	2607	54	2574	0,35	16
		м2		54,9	0,45	2553	21	100	-	-
37	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,39	8390	-	20092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	Е0134-60-3	-Облицовка откосов панелью ПВХ	46,5	1209,68	1,2	56250	56	6108	0,74	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		124,65	0,45	5796	21	105	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
39	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	23,2	408,95	102,53	9488	2379	5215	0,9	21
		м2		151,65	35,67	3518	828	120	0,14	3
40	Спрайс	-Дверной блок деревяый	23,2	7743	-	179638	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ								
41	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	348	303,91	13,43	105759	4674	24694	0,37	127
		м2		52,65	5,04	18322	1754	123	0,02	9
42	Е0111-11-4 К=6	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	2088	53,83	0,67	112397	1399	2260	-	9
		м2		0,63	0,25	1315	522	123	-	3
43	Е0111-9-1 прим	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных ПСБС-С(У 35кг/м3)	348	48,53	5,55	16888	1931	19283	0,26	90
		м2		42,98	2,07	14957	720	123	0,01	4
44	С11031-104	-Плиты ПСБС-С(У 35кг/м3)	17,92	8390	-	150366	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	348	337,6	18,42	117486	6410	39748	0,42	145
		м2		85,95	6,91	29911	2405	123	0,03	12
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	348	263,46	9,95	91684	3463	23945	0,36	124
		м2		52,2	3,74	18166	1302	123	0,02	6
47	Е0111-11-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	696	44,7	0,67	31112	466	753	-	3
		м2		0,63	0,25	438	174	123	-	1
48	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из керамогранитных плит	222,4	415,58	16,29	92425	3623	110611	2,22	494
		м2		398,25	6,1	88571	1357	123	0,03	7
49	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	1523,2	43	-	65498	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
50	С11011-1168 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	218,48	1180	-	257806	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
51	С11011-1169 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	13,28	1350	-	17928	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	37	1489,94	11,72	55128	434	8013	1,06	39
				171,68	4,39	6352	162	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
		м2								
		ПОТОЛКИ								
53	Е0134-62-1	-Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	249,5	895,99	32,02	223550	7989	142906	3	749
				508,5	12,2	126871	3044	110	0,06	15
		м2								
54	Е0134-60-13	-Облицовка каркасов потолков плитками "Армстронг"	249,5	146,07	1,2	36444	299	38903	0,84	211
				141,3	0,45	35254	112	110	-	1
		м2								
55	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	256,99	1070	-	274974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
56	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (санузлы)	50	1948,51	2,1	97426	105	17524	2	100
				333	0,79	16650	39	105	-	-
		м2								
57	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	610	6,08	-	3709	-	3338	0,05	28
				6,08	-	3709	-	90	-	-
		м2								
		ФАСАД,КРОВЛЯ								
58	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	56,85	346,04	18,87	19672	1073	9744	0,82	46
				136,44	6,39	7757	363	120	0,03	2
		м2								
59	С12061-184	-Блоки оконные двухэлементные из пвх профилей с 2-х камерными стеклопакетами	56,85	11500	-	653775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
60	С11011-920	-Стекло листовое толщиной 4 мм	56,85	642,88	-	36548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3823040	53016			4157
			Тенге			693365	19443			95

Стоимость монтажных работ -	Тенге	413041	-	-	-
Материалы -	Тенге	110465	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	294910	-	-
Накладные расходы -	Тенге	324401	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	162
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48660	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44247	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			781689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1943
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	343570	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3202171	-	-		-
		Материалы -	Тенге			540609	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	417897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1638348	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			579409	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			469562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70434	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3892037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2706
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488331	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			207828	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207828	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220298	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4894023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	831902	-		-

РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	48	197,2	15,96	9466	766	10161	1,21	58
		шт		181,24	2,52	8700	121	115,2	0,02	1
62	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		компл		98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
63	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
		компл		238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
64	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	30	88,41	1,24	2652	37	3020	0,57	17
		м		87,17	0,2	2615	6	115,2	-	-
65	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	190	88,41	1,24	16798	236	19124	0,57	108
		м		87,17	0,2	16562	38	115,2	-	-
66	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	95	518,48	3,96	49256	376	6529	0,3	28
		м		52,2	1,49	4959	142	128	0,01	1
67	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	15	589,48	3,96	8842	59	1031	0,3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		52,2	1,49	783	22	128	0,01	-
68	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	8,35	200	-	1670	-	-	-	-
69	Спрайс	-Отводы д 15 кг	48	- 126,84	- -	- 6088	- -	- -	- -	- -
70	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	5	- 473,47 254,25	- 39,24 15,75	- 2367 1271	- 196 79	- 1728 128	- 1,47 0,07	- 7 -
71	С130904-54	-Кран шаровый д 40мм 1шт	2	1336,32	-	2673	-	-	-	-
72	С130904-53	-Кран шаровый д 32мм шт	3	- 905,98	- -	- 2718	- -	- -	- -	- -
73	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	15	- 545,07 252	- 6,65 2,5	- 8176 3780	- 100 38	- 4886 128	- 1,4 0,01	- 21 -
74	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	12	409,13 231,75	7,9 2,95	4910 2781	95 35	3605 128	1,29 0,01	15 -
75	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	6	620,54 106,2	0,64 0,25	3723 637	4 2	818 128	0,58 -	4 -
76	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	16	748,88 102,38	1,43 0,54	11982 1638	23 9	2108 128	0,56 -	9 -
77	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
78	Спрайс	-Отвод ПХВ, д 100мм шт	2	567	-	1134	-	-	-	-
79	Спрайс	-Отвод ПХВ, д 50мм шт	2	- 188	- -	- 376	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			134726	2814			278
			Тенге			44678	730			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8800	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	514	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7598	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			668	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	614	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125925	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44894	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7061	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			190496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52962	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			200533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53576	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
80	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
				412	2,3	824	5	95	0,01	-
		шт								
81	Спрайс	-Щитоек ОЩВ-12гр(метал) 1000вт	2	2400,85	-	4802	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0121-22-12	-Установка автоматов на ток до 25 А	17	496,94	3,06	8448	52	4359	1,4	24
		шт		236,25	1,15	4016	20	108	0,01	-
83	Спрайс	-Автомат ВА47-29 1Р 16А, 25А, 32А	15	144,05	-	2161	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Спрайс	-Автомат ВА47-29 3Р 63А	2	144,05	-	288	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройств		1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
86	Спрайс	-Шкаф распред.силовой ШРС	1	7202,55	-	7203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0121-22-13	-Установка автоматов на ток до 100 а	3	643,92	3,06	1932	9	1075	1,93	6
		шт		330,75	1,15	992	3	108	0,01	-
88	Спрайс	-Автомат ВА57-35 100А(ШРС)	1	7202,55	-	7203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	Спрайс	-Автомат ВА57-35 80А(ШРС)	2	6115,37	-	12231	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0121-13-2	-Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в	35	19,49	6,89	682	241	588	0,06	2
		коробах от ВРУ до ЩО1,ЩО2		11,25	4,3	394	151	108	0,02	1
		м								
91	Е0121-15-2	-Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	115	4,06	-	467	-	461	0,02	2
		м		3,71	-	427	-	108	-	-
92	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и	750	14,6	0,2	10950	150	8479	0,07	53
		металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		11,8	0,1	8850	75	95	-	-
		м								
93	СПрайс лист	-Кабель-канал 100/50	13,5	400,9	-	5412	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	250	26,92	-	6730	-	6683	0,15	38
		м		24,75	-	6188	-	108	-	-
95	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х10 +1х6мм2	35	432,15	-	15125	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
96	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х1,5мм2(освещ)	400	50,28	-	20113	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
97	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ2х1,5мм2	50	36,24	-	1812	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
98	Спрайс	-Эл.кабель ПУНП-3х2,5мм2(ррозеточн.гр.чис	550	86,52	-	47587	-	-	-	-
		т.питание)		-	-	-	-	-	-	-
		м								
99	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х4 +1х4мм2(завеса,питаниеUPS,конд	115	182,56	-	20994	-	-	-	-
		иционер)		-	-	-	-	-	-	-
		м								
100	Е0121-22-8	-Установка распредкоробок	60	34,7	-	2082	-	1910	0,19	11
		шт		29,48	-	1769	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Спрайс	-Распредкоробка ГК с крышкой	60	33,52	-	2011	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	Спрайс	-Гофра труба д 20мм	600	19,03	-	11415	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
103	Спрайс	-Гофра труба д 25мм	150	24,01	-	3601	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
104	Спрайс	-Скрутка жил э/кабеля	2	120,04	-	240	-	-	-	-
		уп		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		197481	497			147
				Тенге		24674	253			1
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		40696	-	-		-
	Материалы -			Тенге		10112	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	24927	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		5412	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		25654	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	3848	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		3981	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		70331	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		161
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	28775	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		156785	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		156785	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		9407	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		166192	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		236523	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		161
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	28775	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге		4482273	119583			6269
				Тенге		1020004	35139			181
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		453737	-	-		-
	Материалы -			Тенге		120578	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	319838	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		5412	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		350055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		175
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	52508	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		48228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		852020	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		2104
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	372346	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3652317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			540631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	674151	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1802731	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			579409	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			729844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4645091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	783627	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			250293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207828	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2195	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			280824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18457	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125925	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44894	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7061	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			190496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52962	-		-

ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге	5968431
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г.K=1,882219795	Тенге	11 233 899
НДС 12%	Тенге	1 348 068
ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС 12%	Тенге	12 581 967

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "Солтүстік-Құрылыс"
Наименование объекта: Здание Целинного райуправления АО"Народный Банк Казахстана" с.Новоишимское

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	09.08.2010				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	41 465 779,00	28 883 812,00	19 669 869	13 701 438					3 094 694,14
Аванс 30%		8 665 143,60							
ИТОГО к оплате		20 218 668,40							

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК- АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Солтүстік-Құрылыс» ФОРМА 2-В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание Целинного райуправления АО"Народный Банк Казахстана"
с.Новоишимское

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

ЗА НОЯБРЬ 2010 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
1	Е0134-56-1	-Устройство каркасов конструкций стен металлических м2	186	274,28	7,35	51016	1367	47531	1,43	266
				229,5	2,81	42687	523	110	0,01	3
2	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0 м	502	138	-	69276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0115-76-1	-Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску м2	186	455,16	8,48	84660	1577	21020	0,62	116
				102,6	5,03	19084	936	105	0,03	5
4	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	478,8	543,45	33,79	260204	16179	134654	1,74	834
				291,98	5,62	139800	2691	94,5	0,03	15
5	Е0161-4-3	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2,	32	759,75	34,56	24312	1106	10184	1,96	63
				331,02	5,74	10593	184	94,5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина слоя до 20 мм								
		м2								
6	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	216,8	358,58	3,43	77740	744	17082	0,46	99
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	15985	284	105	0,01	1
		м2								
7	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	12,4	434,19	3,94	5384	49	1349	0,55	7
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		102,11	1,49	1266	18	105	0,01	-
		м2								
8	Е0162-37-1	-Огрунтовка "Праймером"	298	7,13	0,09	2125	27	1988	0,05	15
		м2		7,04	0,02	2098	6	94,5	-	-
9	Спрайс	-Грунтовка "Праймер"	285,6	66,14	-	18889	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0134-57-1	-Утепление откосов пенополистиролом	46,5	56,07	1,17	2607	54	2574	0,35	16
		м2		54,9	0,45	2553	21	100	-	-
11	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	2,39	8390	-	20092	-	-	-	-
		ПСБС-40		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0134-60-3	-Облицовка откосов	46,5	1209,68	1,2	56250	56	6108	0,74	35
		м2		124,65	0,45	5796	21	105	-	-
13	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	999,6	323,98	1,88	323854	1879	41616	0,23	231
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		38,93	0,72	38914	720	105	-	3
		м2								
14	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	43,4	329,46	2,33	14299	101	2029	0,26	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		43,65	0,88	1894	38	105	-	-
		м2								
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
15	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	23,2	408,95	102,53	9488	2379	5215	0,9	21
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	3518	828	120	0,14	3
		м2								
16	Спрайс	-Дверной блок деревянный	23,2	7743	-	179638	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	1,89	367,11	19,34	694	37	331	0,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2		139,39	6,57	263	12	120	0,03	-
		м2								
18	С12061-191	-Стоимость входных 1-польных дверей из пвх профилей с 2-х камерным стеклопакетом	1,89	16600	-	31374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0110-90-2 прим	-Установка индивидуальных металлических утепленных дверей	13,23	330,85	32,08	4377	424	4515	1,49	20
				272,25	12,13	3602	160	120	0,06	1
		м2								
20	С12022-2 прим	-Стоимость утепленных металлических дверей	5,67	8905	-	50491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Спрайс	-Дверной блок металлический	7,56	3764,35	-	28459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	32	77,9	-	2493	-	2642	0,39	12
				76,46	-	2447	-	108	-	-
		шт								
23	Спрайс	-Замок врезной	32	2400,85	-	76827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32	1380	-	44160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ПОЛЫ								
25	Е0111-2-7	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	12,2	2696,93	-	32903	-	17625	7,65	93
				1174,5	-	14329	-	123	-	-
		м3								
26	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,8	6998,36	261,86	68584	2566	7214	3,44	34
				499,5	99	4895	970	123	0,48	5
		м3								
27	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	18	2878,8	-	51818	-	11756	3,24	58
				531	-	9558	-	123	-	-
		м3								
28	Е0111-34-1	-Устройство покрытий из ламината	135,8	81,78	7,72	11106	1048	9690	0,32	43
				55,13	2,88	7487	391	123	0,01	2
		м2								
29	Спрайс	-ламинат	141,23	1041,88	-	147147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	Е0111-12-1	-Укладка лаг	14,7	488,82	6,38	7186	94	1300	0,45	7
				69,53	2,39	1022	35	123	0,01	-
		м2								
31	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм+подиум кассовой кабины	14,7	1536,74	8,54	22590	126	1624	0,55	8
				86,63	3,2	1273	47	123	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума "Таркет"	66,5	769,78	4,9	51190	326	4936	0,38	25
		м2		58,5	1,85	3890	123	123	0,01	1
33	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	231	123,31	0,16	28485	37	4617	0,09	21
		м		16,18	0,07	3738	16	123	-	-
		ПОТОЛКИ								
34	Е0134-62-1	-Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	249,5	895,99	32,02	223550	7989	142906	3	749
		м2		508,5	12,2	126871	3044	110	0,06	15
35	Е0134-60-13	-Облицовка каркасов потолков плитками "Армстронг"	249,5	146,07	1,2	36444	299	38903	0,84	211
		м2		141,3	0,45	35254	112	110	-	1
36	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	256,99	1070	-	274974	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е0110-10-2	-Устройство кассовых барьеров	14	155,21	37,92	2173	531	2044	0,7	10
		м2		107,33	14,33	1503	201	120	0,07	1
38	Спрайс	-Кассовый барьер на 5 кабин с бронированным стеклом и металлолистом	11019002,55	-	-	1019003	-	-	-	-
		барьер		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (санузлы)	50	1948,51	2,1	97426	105	17524	2	100
		м2		333	0,79	16650	39	105	-	-
40	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	20	182,05	1,88	3641	38	1659	0,47	9
		м2		78,3	0,72	1566	14	105	-	-
41	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11	160,36	0,07	1764	1	1248	0,65	7
		м2		108	0,02	1188	-	105	-	-
42	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	650	213,01	1,52	138456	988	85858	0,7	456
		м2		111,38	0,56	72397	364	118	-	2
		ФАСАД,КРОВЛЯ								
43	Е0134-56-1	-Устройство каркасов конструкций стен металлических	532	274,28	7,35	145916	3910	135948	1,43	761
		м2		229,5	2,81	122094	1495	110	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	1436,4	138	-	198223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0115-4-1	-Облицовка керамогранитными плитами фасада м	532	2282,55	11,94	1214317	6352	1171384	10,4	5533
				2092,5	4,5	1113210	2394	105	0,02	12
46	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	471,1	1180	-	555898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	66,5	1350	-	89775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0134-56-1	-Устройство каркасов оконных откосов из алюминиевых профилей м2	47,6	274,28	7,35	13056	350	12164	1,43	68
				229,5	2,81	10924	134	110	0,01	1
49	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0 м	128,52	138	-	17736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0115-4-1	-Облицовка керамогранитными плитами оконных откосов м2	47,6	2282,55	11,94	108649	568	104808	10,4	495
				2092,5	4,5	99603	214	105	0,02	1
51	С11011-1168 к=1,01	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	48,08	1180	-	56730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	56,85	346,04	18,87	19672	1073	9744	0,82	46
				136,44	6,39	7757	363	120	0,03	2
53	С12061-184	-Блоки оконные двухэлементные из пвх профилей с 2-х камерными стеклопакетами м2	56,85	11500	-	653775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-920	-Стекло листовое толщиной 4 мм м2	56,85	642,88	-	36548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0112-10-1	-Устройство оконных сливов из оцинкованной стали м2	23	715,87	1,24	16465	29	4207	0,97	22
				153,23	0,47	3524	11	119	-	-
56	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок м2	70	2557,96	3,72	179057	260	3264	0,29	20
				42,95	0,59	3007	41	107,1	0,01	1
57	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	727	164,33	2,55	119468	1854	22728	0,2	142
				28,78	0,41	20923	298	107,1	0,01	4
58	Е0158-6-3	-Ремонт деревянных элементов	90	811,99	7,94	73079	715	22838	1,5	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций крыш - укрепление стропильных ног из брусьев		235,62	1,31	21206	118	107,1	0,02	1
		м								
59	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	490	388,55	8,2	190390	4018	160953	1,71	838
		м2		272,95	3,08	133746	1509	119	0,02	7
60	С11011-426	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	541,94	1340	-	726200	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев пристройка	2,1	20687,72	316,57	43444	665	9089	22,5	47
		м3		3487,5	119,25	7324	250	120	0,58	1
62	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия профлистом	237	388,55	8,2	92087	1943	77849	1,71	405
		м2		272,95	3,08	64689	730	119	0,02	4
63	С11011-424	-Профлист толщ.0,7мм	262,12	1100	-	288334	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
65	С12061-151	-Стоимость слухового окна	1,3	1630	-	2119	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
66	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	С11011-813	-Задвижка накладная	4	142	-	568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	1,3	607	2,13	789	3	120	0,56	1
		м2		86,85	0,81	113	1	105	-	-
70	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	87	767,86	7,54	66804	656	22708	1,43	124
		м2		214,65	2,86	18675	249	120	0,01	1
71	Е0112-10-1п	-Покрытие карниза	87	715,87	1,24	62281	108	15913	0,97	85
	рим	м2		153,23	0,47	13331	41	119	-	-
72	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	30	715,87	1,24	21476	37	5487	0,97	29
		свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	4597	14	119	-	-
		м2								
73	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	12	573,75	28,11	6885	337	1934	0,78	9
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	1485	127	120	0,05	1
		м3								
74	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю,	520	20,48	0,91	10651	473	3132	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия и настилы по фермам								
		м2		4,68	0,34	2434	177	120	-	1
75	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	54	47,5	1,22	2565	66	2863	0,28	15
		м		44,1	0,45	2381	24	119	-	-
76	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с	40	87,1	0,69	3484	28	3354	0,44	18
		монтажных навесных люлек								
		м		78,19	0,11	3128	4	107,1	-	-
77	СЦена	-Желоб	54	485,8	-	26233	-	-	-	-
	завода	м		-	-	-	-	-	-	-
78	СЦена	-Труба водосточная	40	487,3	-	19492	-	-	-	-
	завода	м		-	-	-	-	-	-	-
79	СЦена	-Колено трубы	12	582,1	-	6985	-	-	-	-
	завода	шт		-	-	-	-	-	-	-
80	СЦена	-Держатель трубы	30	434,2	-	13026	-	-	-	-
	завода	шт		-	-	-	-	-	-	-
81	СЦена	-Держатель желоба	36	434,2	-	15631	-	-	-	-
	завода	шт		-	-	-	-	-	-	-
82	СЦена	-Сливное колено	6	582,1	-	3493	-	-	-	-
	завода	шт		-	-	-	-	-	-	-
83	СЦена	-Соединительный элемент	6	568,8	-	3413	-	-	-	-
	завода	желоба		-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	СЦена	-Воронка	6	1152,7	-	6916	-	-	-	-
	завода	шт		-	-	-	-	-	-	-
85	СЦена	-Угловой желоб	4	1613,7	-	6455	-	-	-	-
	завода	шт		-	-	-	-	-	-	-
86	СЦена	-Патрубок	6	778,5	-	4671	-	-	-	-
	завода	шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8786998	63733		12399
	Тенге	2248196	20057		102
Стоимость монтажных работ -	Тенге	469981	-	-	-
Материалы -	Тенге	118235	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	343138	-	-
Накладные расходы -	Тенге	377452	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	189
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56618	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50846	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	898279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2269
Сметная заработная плата -	Тенге	-	399756	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8031782	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1352448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1925115	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4408250	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			310901	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2063164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1032
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			605697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10700643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2234590	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			285235	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285235	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			302349	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11901271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2634345	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВХОДНОЙ ТАМБУР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	389,25	-	817	-	924	2,48	5
				389,25	-	817	-	113	-	-
		м3								
88	Е0106-13-1	-Устройство подпорных стен под пандус	4,4	11386,27	86,6	50100	381	2417	3,06	13
				490,5	32,72	2158	144	105	0,16	1
		м3								
89	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,02	87879,65	422,15	1758	8	199	56,4	1
				8257,5	157,5	165	3	118	0,77	-
		т								
90	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонного ростверка	1,9	12395,27	353,46	23551	672	1433	3,6	7
				585	133,52	1112	254	105	0,65	1
		м3								
91	С12041-62	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,03	109800	-	3294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,7	2461,27	100,89	6645	272	516	0,85	2
				123,75	38,25	334	103	118	0,18	-
		м3								
93	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,5	10275,97	66,01	5138	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
		м3								
94	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
				37,35	1,44	598	23	118	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	7	2164,34	-	15150	-	9066	6,8	48
				1053	-	7371	-	123	-	-
		м3								
96	Е0115-31-1	-Облицовка ступеней тротуарными плитами	38	4030,9	683,33	153174	25967	119238	13	494
				2587,5	400,91	98325	15235	105	1,96	74
		м2								
97	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм	38	753	-	28614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
98	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,336	40097,59	339,59	13473	114	63	0,58	-
		т		-	140,94	-	47	133	0,58	-
99	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	480	411,89	15,35	197706	7369	7022	0,03	16
				5,94	5,06	2851	2429	133	0,02	8
		м2								
100	Е0127-53-1	-Подкатка асфальтового покрытия	760	218,2	15,35	165835	11667	11119	0,03	26
				5,94	5,06	4514	3846	133	0,02	13
		м2								
101	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	125	181,83	21,26	22729	2658	25233	0,95	119
				156,15	7,97	19519	996	123	0,04	5
		м2								
102	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм	125	753	-	94125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
103	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	98	740,52	6,63	72571	650	14394	0,7	68
				108,68	1,76	10651	172	133	0,01	1
		м								
104	Спрайс	-Поребрик	98	303,5	-	29743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			888351	49851			803
			Тенге			148513	23264			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			888351	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44172	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171777	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33037	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			612778	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1145674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1004
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1145674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1004
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200648	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
105	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5831,96	17,71	11664	35	697	1,49	3
		комплект		265,5	6,75	531	14	128	0,03	-
106	Спрайс	-Смеситель	2	588,89	-	1178	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387	15,75	774	31	128	0,07	-
108	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	95	518,48	3,96	49256	376	6529	0,3	28
		м		52,2	1,49	4959	142	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			80351	490			36
			Тенге			6264	187			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1178	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1178	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72419	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6451	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7689	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	42	35,4	-	1487	-	1337	0,19	8
				29,48	-	1238	-	108	-	-
		шт								
110	Спрайс	-Эл.выключатель внутр.исполн. 1 клав.	42	72,03	-	3025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	9,8	119,6	2,58	1172	25	1078	0,61	6
				100,8	1,02	988	10	108	0,01	-
		шт								
112	Спрайс	-светильник типа НСС(таблетка) 2х100 Вт	9,8	720,26	-	7059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
113	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп растровый	80,5	377,15	88,98	30361	7163	26857	1,61	130
				258,75	50,17	20829	4039	108	0,22	18
		шт								
114	Спрайс	-Светильник растровый 60х60(Россия) 4х18	80,5	2881,02	-	231922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
				412	2,3	824	5	95	0,01	-
		шт								
116	Спрайс	-Щиток ОЩВ-12гр(метал) 1000вт	2	2400,85	-	4802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	Е0121-22-12	-Установка автоматов на ток до 25 А	17	496,94	3,06	8448	52	4359	1,4	24
				236,25	1,15	4016	20	108	0,01	-
		шт								
118	Спрайс	-Автомат ВА47-29 1Р 16А, 25А, 32А	15	144,05	-	2161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	Спрайс	-Автомат ВА47-29 3Р 63А	2	144,05	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
120	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
121	Спрайс	-Счетчик СЕ - 303 (Дифференцированный)	1	13635,02	-	13635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	Е0121-13-2	-Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах от ВРУ до ЩО1,ЩО2	35	19,49	6,89	682	241	588	0,06	2
				11,25	4,3	394	151	108	0,02	1
		м								
123	Е0121-15-2	-Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	115	4,06	-	467	-	461	0,02	2
				3,71	-	427	-	108	-	-
		м								
124	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в	750	14,6	0,2	10950	150	8479	0,07	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		11,8	0,1	8850	75	95	-	-
		м								
125	СПрайс лист	-Кабель-канал 100/50	13,5	400,9	-	5412	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	250	26,92	-	6730	-	6683	0,15	38
		м		24,75	-	6188	-	108	-	-
127	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х10 +1х6мм2	35	432,15	-	15125	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
128	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х1,5мм2(освещ)	400	50,28	-	20113	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
129	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ2х1,5мм2	50	36,24	-	1812	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
130	Спрайс	-Эл.кабель ПУНП-3х2,5мм2(розеточн.гр.чис т.питание)	550	86,52	-	47587	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
131	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х4 +1х4мм2(завеса,питаниеUPS,конд иционер)	115	182,56	-	20994	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0121-22-8	-Установка распредкоробок	60	34,7	-	2082	-	1910	0,19	11
		шт		29,48	-	1769	-	108	-	-
133	Спрайс	-Распредкоробка ГК с крышкой	60	33,52	-	2011	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	Спрайс	-Гофра труба д 20мм	600	19,03	-	11415	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
135	Спрайс	-Гофра труба д 25мм	150	24,01	-	3601	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
136	Спрайс	-Скрутка жил э/кабеля	1	120,04	-	120	-	-	-	-
		уп		-	-	-	-	-	-	-
137	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	53	34,7	-	1839	-	1687	0,19	10
		шт		29,48	-	1562	-	108	-	-
138	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	10	29,13	-	291	-	292	0,17	2
		шт		27	-	270	-	108	-	-
139	Спрайс	-Подрозетник ГК СЗЕ2	70	24,01	-	1681	-	-	-	-
		м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-	-	-	-	-	-
140	Спрайс	-Эл.розетка 2-ая с/з внутр.исполн		53	192,07	-	10180	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
141	Спрайс	-Эл.розетка 2-ая с/з наружн.исполн		10	168,06	-	1681	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Е0121-22-12	-Установка пласт.бокса 4гр. с/з		2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3
			шт		236,25	1,15	472	2	108	0,01	-
143	Спрайс	-Пласт.бокс		2	720,26	-	1441	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				473656	7688			293

			Тенге				47985	4303			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				73005	-	-		-
		Материалы -	Тенге				11920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	52288	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5412	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				55182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				135879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		340
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	60566	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				400651	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				400651	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				424690	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				560569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		340
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	60566	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				10229356	121763			13531

			Тенге				2450958	47811			227
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				542986	-	-		-
		Материалы -	Тенге				130155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	395426	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5412	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				432634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	64895	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				58537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				1034157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2609
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	460321	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9321963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1396620	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2096892	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4843116	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			923679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2255638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	338346	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12272256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2435238	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			285235	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285235	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			302349	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72419	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6451	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7689	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			13701438	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г.К=1,882219795	Тенге			25 789 118				
		НДС 12%	Тенге			3 094 694				
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС 12%	Тенге			28 883 812				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик : АО «Народный Банк Казахстана»
Подрядчик: ТОО «Солтустык Курылыс».»
Наименование строительства : Здание Целлинного управления АО «Народный Банк Казахстана» с. Новоишимское

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен	код		
		06	09.08.2010 г			номер	дата

Наменование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	Сначала года	В отчетном месяце	Из графы 2								Налог на добавл стоим.
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Доп. затраты		налоги		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. затраты	Отчисл. в фонд Занятости	Отчислен. В дорожн. фонд	
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по ремонту	59 645 330	18 179 551,00	28 293 592	862 373							1 947 809,04
Аванс 30%		5 453 865,30									
Итого к оплате		12 725 685,70									

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК- АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Солтүстік-Құрылыс» ФОРМА 2-В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание Целинного райуправления АО"Народный Банк Казахстана"
с.Новоишимское

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

ЗА НОЯБРЬ 2010 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ

1	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	325,2	358,58	3,43	116610	1115	25623	0,46	148
				73,73	1,31	23977	426	105	0,01	2
2	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	18,6	434,19	3,94	8076	73	2023	0,55	10
				102,11	1,49	1899	28	105	0,01	-
3	Е0162-37-1	-Огрунтовка "Праймером" м2	447	7,13	0,09	3187	40	2982	0,05	22
				7,04	0,02	3147	9	94,5	-	-
4	Спрайс	-Грунтовка "Праймер" л	428,4	66,14	-	28333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	428,4	323,98	1,88	138795	805	17835	0,23	99
				38,93	0,72	16678	308	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	18,6	329,46	2,33	6128	43	870	0,26	5
		м2		43,65	0,88	812	16	105	-	-
		ПОЛЫ								
7	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	87	303,91	13,43	26440	1168	6173	0,37	32
		м2		52,65	5,04	4581	438	123	0,02	2
8	Е0111-11-4 К=6	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	522	53,83	0,67	28099	350	565	-	2
		м2		0,63	0,25	329	130	123	-	1
9	Е0111-9-1 прим	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных ПСБС-С(У 35кг/м3)	87	48,53	5,55	4222	483	4821	0,26	22
		м2		42,98	2,07	3739	180	123	0,01	1
10	С11031-104	-Плиты ПСБС-С(У 35кг/м3)	4,48	8390	-	37591	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	87	337,6	18,42	29372	1603	9937	0,42	36
		м2		85,95	6,91	7478	601	123	0,03	3
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87	263,46	9,95	22921	866	5986	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4541	325	123	0,02	2
13	Е0111-11-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	174	44,7	0,67	7778	117	188	-	1
		м2		0,63	0,25	110	43	123	-	-
14	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из керамогранитных плит	55,6	415,58	16,29	23106	906	27653	2,22	123
		м2		398,25	6,1	22143	339	123	0,03	2
15	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	380,8	43	-	16374	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	129	265,69	0,32	34274	41	6623	0,24	30
		м		41,63	0,11	5370	14	123	-	-
17	С11011-1168 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	54,62	1180	-	64452	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	С11011-1169 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	3,32	1350	-	4482	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0111-34-1	-Устройство покрытий из ламината	58,2	81,78	7,72	4760	449	4153	0,32	18
		м2		55,13	2,88	3209	168	123	0,01	1
20	Спрайс	-ламинат	60,53	1041,88	-	63063	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-12-1	-Укладка лаг	6,3	488,82	6,38	3080	40	557	0,45	3
		м2		69,53	2,39	438	15	123	0,01	-
22	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм+подиум кассовой кабины	6,3	1536,74	8,54	9681	54	696	0,55	3
				86,63	3,2	546	20	123	0,02	-
		м2								
23	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума "Таркет"	28,5	769,78	4,9	21939	140	2116	0,38	11
		м2		58,5	1,85	1667	53	123	0,01	-
24	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	99	123,31	0,16	12208	16	1979	0,09	9
				16,18	0,07	1602	7	123	-	-
		м								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0109-57-5	-Монтаж перил	0,021	22247,56	8912,18	467	187	230	54,3	1
		т		10170	1974,78	214	41	90	7,58	-
26	Спрайс	-Перила хромированные лестничные	9,6	11551,26	-	110892	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0109-53-2	-Монтаж металлических решеток	0,96	9850,48	1162,95	9456	1116	6450	46,6	45
		т		7357,5	108	7063	104	90	0,53	1
28	Спрайс	-Решетки металлические	68	7021,36	-	477452	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ФАСАД,КРОВЛЯ								
29	Е0134-56-1	-Устройство каркасов конструкций стен металлических	228	274,28	7,35	62535	1676	58263	1,43	326
				229,5	2,81	52326	641	110	0,01	3
		м2								
30	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	615,6	138	-	84953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	Е0115-4-1	-Облицовка керамогранитными плитами фасада	228	2282,55	11,94	520421	2722	502022	10,4	2371
		м2		2092,5	4,5	477090	1026	105	0,02	5
32	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	201,9	1180	-	238242	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	28,5	1350	-	38475	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0134-56-1	-Устройство каркасов оконных откосов из алюминиевых профилей	20,4	274,28	7,35	5595	150	5213	1,43	29
				229,5	2,81	4682	57	110	0,01	-
		м2								
35	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих	55,08	138	-	7601	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительных конструкций СА11-210-1.0		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0115-4-1	-Облицовка керамогранитными плитами оконных откосов м	20,4	2282,55	11,94	46564	244	44918	10,4	212
				2092,5	4,5	42687	92	105	0,02	-
37	С11011-1168 к=1,01	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	20,6	1180	-	24313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2341938	14404			3591
			Тенге			686326	5083			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57706	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			139503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67227	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2171330	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261600	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	626282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1087295	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			189118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			667720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	100158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3009393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3545
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	726440	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102477	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7422	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1002	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			115707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3264603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3985
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	802091	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВХОДНОЙ ТАМБУР								
38	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,8	0,05	109	-	26	0,03	-
		м2		5,81	0,02	29	-	90	-	-
39	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	5	31,9	0,02	160	-	19	0,02	-
		м2		4,16	-	21	-	90	-	-
40	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	28,2	965,99	28,84	27241	813	23785	4,98	140
		м2		927	10,15	26141	286	90	0,04	1
41	Спрайс	-Конструкции витражей из алюминиевых профилей	28,2	12683,74	-	357681	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
42	Спрайс	-Дверной блок наружний	4,8	14525,6	-	69723	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
43	Спрайс	-Дверной блок внутренний	2,4	16579,46	-	39791	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
44	Спрайс	-Дверной доводчик	3	2310,25	-	6931	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0115-253-3	-Укрепление бронирующей пленкой зеленного оттенка витражей	28,2	343,46	0,16	9686	5	3533	0,64	18
		м2		119,25	0,07	3363	2	105	-	-
46	Спрайс	-Пленка бронирующая	28,2	7700,84	-	217164	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0109-24-1	-Монтаж металлич.конструкций экранов и перекрытий входной групы	0,488	13864,97	4022,39	6766	1963	4463	56,5	28
		т		9090	1071,86	4436	523	90	3,81	2
48	С11011-897	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,488	90300	-	44066	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	36	112,45	34,24	4048	1233	1929	0,32	11
		м2		51,08	8,45	1839	304	90	0,03	1
50	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	38,16	896	-	34191	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0109-57-5	-Монтаж перил	0,09	22247,56	8912,18	2002	802	984	54,3	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				10170	1974,78	915	178	90	7,58	1
52	Спрайс	-Перила хромированные лестничные	41	11551,26	-	473602	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-31-1	-Облицовка ступеней тротуарными плитами	45	4030,9	683,33	181390	30750	141202	13	585
		м2		2587,5	400,91	116438	18041	105	1,96	88
54	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм	45	753	-	33885	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ПРИСТРОЙКА,ПОДВАЛ								
55	Е0110-30-1	-Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	12	1086,27	140,25	13035	1683	5847	2,06	25
		м2		355,5	50,56	4266	607	120	0,22	3
56	С12021-85	-Ворота распашные 2,1х2,8	0,4692	90598,14	-	42509	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	205	643,17	33,79	131850	6927	76186	2,27	465
		м2		387,65	5,62	79468	1152	94,5	0,03	6
58	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стенкотельной	82	168,08	4,07	13782	333	11766	0,74	61
		м2		135,68	0,97	11126	80	105	0,05	4
59	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	320	303,91	13,43	97250	4298	22707	0,37	117
		м2		52,65	5,04	16848	1613	123	0,02	8
60	Е0111-11-4 К=6	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	1920	53,83	0,67	103354	1286	2078	-	8
		м2		0,63	0,25	1210	480	123	-	2
61	Е0127-45-1	-Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	32	1,89	-	60	-	80	0,01	-
		м2		1,89	-	60	-	133	-	-
62	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,34	62100	-	21114	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	320	61,52	0,23	19686	74	17267	0,29	92
		м2		51,3	0,09	16416	29	105	-	-
64	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	340	378,82	2,1	128800	714	23498	0,39	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	22110	269	105	-	1
		м2								
65	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	320	329,46	2,33	105428	746	14962	0,26	83
				43,65	0,88	13968	282	105	-	1
		м2								
66	Е0115-180-1- прим	Огрунтовка стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям	320	257,04	1,19	82252	381	7637	0,14	44
				22,28	0,45	7130	144	105	-	1
		м2								
67	Е0115-180-2- прим	Огрунтовка потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям	340	260,06	1,65	88419	561	8982	0,15	52
				24,53	0,63	8340	214	105	-	1
		м2								
68	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	2,6	4911,52	1893,37	12770	4923	9819	21,24	55
				3018,15	538,09	7847	1399	106,2	2,91	8
		м3								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
69	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	25	181,83	21,26	4546	532	5047	0,95	24
				156,15	7,97	3904	199	123	0,04	1
		м2								
70	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм	25	753	-	18825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
71	Е0109-53-2	-Монтаж забора из гнутосварных металлических профилей	2,5	9850,48	1162,95	24626	2907	16797	46,6	117
				7357,5	108	18394	270	90	0,53	1
		т								
72	Спрайс	-Ограждение металлическое	95,2	6251,27	-	595121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
73	Е0101-164-3-	Разработка грунта под отмостки вручную	9,2	389,25	-	3581	-	4047	2,48	23
				389,25	-	3581	-	113	-	-
		м3								
74	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований отмостки из песка	4,6	1052,26	68,13	4840	313	209	0,14	1
				21,38	12,76	98	59	133	0,04	-
		м3								
75	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,6	2878,8	-	13242	-	3004	3,24	15
				531	-	2443	-	123	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	46	411,89 5,94	15,35 5,06	18947 273	706 233	673 133	0,03 0,02	2 1
77	Е0127-54-2 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	92	51,35 0,01	- -	4724 1	- -	1 133	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3057198	61949				2104
	----	---	---				---
	Тенге	370665	26362				132
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2950006	-	-			-
Материалы -	Тенге	389581	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	343741	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1859384	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	327870	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	358591	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			179
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	53789	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	198516	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3507113	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2108
Сметная заработная плата -	Тенге	-	397529	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	107193	-	-			-
Материалы -	Тенге	5240	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53286	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42509	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	47958	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7194	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9309	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	164459	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			331
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60480	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3671572	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2439
Сметная заработная плата -	Тенге	-	458009	-			-

РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

78	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	15	589,48	3,96	8842	59	1031	0,3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		52,2	1,49	783	22	128	0,01	-
		м								
79	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,35	200	-	1670	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
80	Спрайс	-Отводы д 15	48	126,84	-	6088	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	112,9	1741,3	18,61	196593	2101	15088	0,59	67
		1кВт		97,43	6,98	11000	788	128	0,03	4
82	Спрайс	-Алюминиевые радиаторы	576	770,08	-	443568	-	-	-	-
		секц		-	-	-	-	-	-	-
83	Спрайс	-Монтажный комплект к алюминиевым радиаторам	576	896,92	-	516627	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0116-15-1	-Установка кранов Маевского	80	804,47	39,24	64358	3139	27648	1,47	118
		1шт		254,25	15,75	20340	1260	128	0,07	6
85	Е0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до	5	1777,88	13,16	8889	66	1616	1,54	8
		200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм		247,5	4,93	1238	25	128	0,02	-
		м2								
86	Спрайс	-Вытяжной шкаф	1	9059,81	-	9060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1255695	5365			196
			Тенге			33360	2095			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			975343	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			975343	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1033864	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			280352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			239956	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			345279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1379143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42263	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
87	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	4,2	119,6	2,58	502	11	462	0,61	3
			шт	100,8	1,02	423	4	108	0,01	-
88	Спрайс	-светильник типа НСС(таблетка) 2х100 Вт	4,2	720,26	-	3025	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
89	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп растровый	34,5	377,15	88,98	13012	3070	11510	1,61	56
			шт	258,75	50,17	8927	1731	108	0,22	8
90	Спрайс	-Светильник растровый 60х60(Росия) 4х18	34,5	2881,02	-	99395	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			115934	3081			58
			Тенге			9350	1735			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13514	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1083	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11085	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12881	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102420	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102420	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108566	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			135581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12881	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ								
91	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1200	27,7	2,1	33240	2520	23028	0,1	120
			м	19,7	0,5	23640	600	95	-	3
92	Ц0110-513-5 прим.	-Монтаж патч панели 24 порта	1	465,7	-	466	-	466	3	3
			шт	461	-	461	-	101	-	-
93	СПрайс лист	-Патч панель LAN-PP24UTP5E	1	4529,91	-	4530	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
94	Ц0108-591-1-0 прим.	-Сетевые розетки	18	133,4	3,6	2401	65	1972	0,68	12
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	СПрайс лист	-Кабель UTP-5E м	1220	48,02	-	58581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс лист	-Кабель-канал 25/16 шт	80	129,1	-	10328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	СПрайс лист	-Кабель-канал 40/25 шт	55	198,86	-	10937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	СПрайс лист	-Кабель-канал 60/30 шт	40	226,5	-	9060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс лист	-Розетка сетевая RJ-45 шт	18	303	-	5454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	СПрайс лист	-Коннектор RJ-45 шт	84	20	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	СПрайс лист	-Коннектор RJ-11 шт	30	30	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			137577	2585			135
			Тенге			26171	605			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			137577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26776	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101470	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			172825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			172825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30596	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6908342	87385			6085
			Тенге			1125872	35881			177
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			219222	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95568	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101470	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			339344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		614
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110705	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83641	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6507086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			633270	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	750552	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4640475	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			448383	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			794109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		397
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7739266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	869668	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			177823	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81500	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76494	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11002	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			266244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92502	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			271471	-	-		-
		Материалы -	Тенге			231667	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34923	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6705	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41628	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8623723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1087439	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г.К=1,882219795	Тенге			16 231 742				
		НДС 12%	Тенге			1 947 809				
		ИТОГО ПО АКТУ С учетом НДС 12%	Тенге			18 179 551				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

«Утверждаю»
Директор облфилиала
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ А.Ибраимов
«___» _____ 2010г

АКТ

приемки в эксплуатацию законченной реконструкцией здания АО «Народный Банк Казахстана» в с.Новоишимское р-на им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области, ул. Аульбекова,60

«25» ноября 2010г. с. Новоишимское

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» №242-113 РК от 16 июля 2001г., Постановлением Правительства РК № 1328 от 15 октября 2001г.

Председатель комиссии	Ибраимов А.И.
Начальник ГУ «Отдел строительства р-на им.Г.Мусрепова	Шамшетов М.Б.
Автор проекта	Галушко В.Д.
Начальник Управления ДГСЭН	Хамзин Б.Г.
Начальник по ЧС по району им.Г.Мусрепова ДЧС СКО МЧС РК	Абульканров А.Н.
Начальник «Отдела занятости и социальных программ р-на им. Г. Мусрепова »	Баракаев Н.К.
Подрядная организация: ТОО «Солтүстік Құрылыс»	Амангельдиев Д.Б.

Произвела обследование предъявленного к приемке в эксплуатацию здания АО «Народный Банк Казахстана» в с.Новоишимское р-на им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области по ул. Аульбекова,60.

Реконструкция и перепланировка осуществлялась в соответствии с АПЗ ГУ «Отдел строительства р-на им.Г.Мусрепова от 16 апреля 2010г. и проектной документацией, разработанной ТОО «К.А.К.»

Предъявленное к приемке здание АО «Народный Банк Казахстана» имеет следующие показатели:
Общая площадь – 688,4 кв.м., в том числе основная – 572,8 кв.м., вспомогательная – 115,6 кв.м.

Стоимость здания – 91 006 836(девяносто один миллион шесть тысяч восемьсот тридцать шесть) тенге

Решение комиссии:

Предъявленное к приемке здание АО «Народный Банк Казахстана» в с.Новоишимское, р-на им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области по ул. Аульбекова,60 ***принять в эксплуатацию.***

Председатель: _____ Ибраимов А.И.

_____ Шамшетов М.Б

_____ Галушко В.Д.

Хамзин Б.Г.

Абульхаиров А.Н.

Баракаев Н.К.

Ланцедаев Д.Б.

Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана»

Акт составлен в 4-х экземплярах и подлежит дальнейшей регистрации в государственном учреждении «Департамент юстиции СКО»