"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 050140000903 Код12, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова,111, БИН 051240002371, ИИК KZ378560000000004468
АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов Ульбинского района в 2016 году
Договор № 141 от 05 сентября 2016 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 30.09.2016 года
Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов Ульбинского района в 2016 году

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010102-0307	Выборка грунта толщиной 0,2 м	66,8	5,83	–	390	–	230	0,008	0,5344
		м3 грунта		5,83	–	390	–	59,1	0,0232	1,54976
2	11-270401-0102	Устройство основания из ПГС, толщиной 10 см	32,6	1742,13	471,25	56794	15363	4937	0,144	4,6944
		м3 материала основания в плотном теле		107,88	143,25	3517	4670	60,3	0,143	4,6618
3	11-270401-0104	Устройство подстилающего слоя из щебня, толщиной 5 см	16,3	2299,5	553,25	37483	9018	3359	0,216	3,5208
		м3 материала основания в плотном теле		163,25	178,5	2661	2910	60,3	0,1972	3,21436
4	11-270402-0103	Забивка глубоких ям ПГС, толщиной 10 см. Устройство	170,4	187,29	43,09	31913	7343	4103	0,0359	6,11736
		м2 основания или покрытия		27,89	12,04	4753	2052	60,3	0,01616	2,75366
5	12-180101-1501	Текущий ремонт покрытия до 5 м2	294,141	2752,4	150,23	809595	44190	146132	1,001	294,43514
		м2		777,74	62,89	228764	18499	59,1	0,0648	19,06034

6	12-180101-1502	Текущий ремонт покрытия от 5 до 25 м2 *м2*	671,9	2458,71	150,23	1652011	100941	217186	0,623	418,59432
				484,05	62,89	325231	42258	59,1	0,0648	43,53918
7	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	1,805	97549,68	83,47	176077	151	250	0,29	0,52345
				227,34	1,99	410	4	60,3	0,15	0,27075
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	1,805	1191,18	1191,18	2150	2150	654	–	–
				–	600,95	–	1085	60,3	0,58	1,0469
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	3617,57	1522,51	62,48	5507800	226025	108619	0,0336	121,55035
				30,24	19,55	109391	70740	60,3	0,01683	60,8837
10	11-270602-0401	Текущий ремонт покрытия свыше 25 м2. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=2,000; *м2 покрытия*	7235,14	179,18	–	1296363	–	353	0,00009	0,65116
				0,08	–	586	–	60,3	–	–
11	29-030000-0003(пл)	Поднятие колодцев без замены люковых конструкций *шт*	20	13473		269460				
12	12-180101-1207	Фрезерование асфальтобетонного покрытия до 3 см *м2 покрытия*	4093,57	138,33	133,08	566272	544779	44831	0,0072	29,4737
				5,25	13,28	21493	54364	59,1	0,0187	76,54976
13	11-110101-0204	Устройство асфальтобетонного покрытия из фрезерованного материала, толщиной 3 см *м3 подстилающего слоя*	25	4031,29	1557,52	100782	38938	46154	3,24	81
				2473,76	557,74	61844	13943	60,9	0,55	13,75
	Всего прямые затраты					**10 507 090**				**961**
										227,28021

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	759 040
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	988 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210 525
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 759 152

Накладные расходы I уровня, тенге	576 808
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 083 898
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	421 188
Итого, тенге	11 505 086
Сметная прибыль (8 %), тенге	920 407
Итого по смете на подряд, тенге	**12 425 493**
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**12425493**
НДС (12 %)	1491058,72
Всего по акту с учетом НДС	**13916551,72**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"

А.К. Курумбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Абдрахманов К.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"

Н.В. Воробьев

объемы проверены

расценка проверено:

Форма КС- 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 050140000903 Код12, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК ККМFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"
Реквизиты: г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова,111, БИН 051240002371, ИИК KZ378560000000004468
АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Средний ремонт ул. Протозанова от ул. К. Кайсенова до дома № 99
Договор № 111 от 05 июля 2016 года

СПРАВКА №3 от 05 сентября 2016 года
о стоимости выполненных работ

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года в текущих ценах, тенге				Стоимость выполненных работ за отчетный месяц, в текущих ценах, тенге			
	в том числе:				в том числе:			
	Всего	СМР	Оборудование	Прочие затраты	Всего	СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	**46 971 539**	**46 971 539**	0	0	**6 790 945**	**6 790 945**	0	0
кроме того:								
НДС 12%	5 636 584.68				814 913.68			
ИТОГО:	52 608 123.68				7 605 858.68			
Погашение аванса								
Всего к оплате	**52 608 123.68**				**7 605 858.68**			

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"
_____ А. Н. Ныгматов

Технадзор:
Директор
ТОО "I. С. Т."
_____ Темеков А.О.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"
_____ Н.В. Воробьев