Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №123 доп согл №1	08.12.2014г 27.12.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г. Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	24951000	286607	8540197	109872					34393	321000

М.П Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" — Шаяхметов А.К. — 2014 г

М.П Подрядчик — Директор ТОО "СурМАК" — Боскынбаев А.Н. — 2014 г

М.П Технадзор — Директор "Kravинженеринг" — Кравченко А.Г. — 2014г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2014 г к Договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование объекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
1.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	66000,00	--	38914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,85	72000,00	--	61129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок А								100042
		ИТОГО:					100043	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	100043

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	106046
Итого с временными, 1,1 %	107213
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	108371
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	108800
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	109872
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	280987
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5620
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	286607
Налог на добавленную стоимость, 12 %	34393
Итого с НДС	321000

Принял

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
_____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор
ТОО «Kravинженеринг» _____

Сдал:

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
_____ Боскынбаев А.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№123	от 08.12.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	24630000	21991071	8430325	8430325					2638929	24630000

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" _____ Шаяхметов А.К 2014 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н 2014 г

М.П Технадзор _____ Кравченко А.Т. 2014 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А								
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	3630,80	43,16	41,79	156702	151746	0,01	32
					1,29	12,24	4684	44423	0,04	158
2.	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	6535,44	32,30	--	211095	--	0,14	887
					6,46	--	42219	--	--	--
3.	E0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	1269,60	30,13	29,10	38253	36945	0,01	9
					1,03	8,28	1308	10514	0,03	38
4.	E0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	45,80	912,60	--	41797	--	4,78	219
					912,60	--	41797	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А								447847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство фундамента БЛОК А								
5.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19	65000,00	--	12187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	60500,00	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	65900,00	--	32760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,99	61300,00	--	60921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	24,37	61200,00	--	1491221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство фундамента БЛОК А								1597448
		Раздел: Устройство стен и стен подвала								
10.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	5,07	69000,00	--	349820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,63	66000,00	--	371301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стен и стен подвала								721122
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б								
12.	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	1605,35	43,16	41,79	69286	67094	0,01	14
					1,29	12,24	2071	19642	0,04	70
13.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2889,63	32,30	--	93335	--	0,14	392
					6,46	--	18667	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	1302,10	30,13 1,03	29,10 8,28	39232 1341	37891 10783	0,01 0,03	9 39
15.	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	43,40	912,60 912,60	-- --	39607 39607	-- --	4,78 --	207 --
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б								241459
		Раздел: Устройство фундамента БЛОК Б								
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00 --	-- --	8684 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00 --	-- --	5205 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	5,13	60500,00 --	-- --	310508 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,06	65900,00 --	-- --	69930 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,52	61200,00 --	-- --	92751 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,22	58700,00 --	-- --	482645 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство фундамента БЛОК Б								969722
		Раздел: Устройство стен и стен подвала								
22.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,99	69000,00 --	-- --	206215 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	6,51	66000,00 --	-- --	429543 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	10,59	72000,00	--	762283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,91	68800,00	--	750644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,39	64400,00	--	154186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стен и стен подвала								2302872
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЛОК В								
27.	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	1461,30	43,16	41,79	63069	61074	0,01	13
					1,29	12,24	1885	17879	0,04	63
28.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2630,34	32,30	--	84960	--	0,14	357
					6,46	--	16992	--	--	--
29.	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	1247,20	30,13	29,10	37578	36293	0,01	9
					1,03	8,28	1285	10329	0,03	37
30.	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	38,50	912,60	--	35135	--	4,78	184
					912,60	--	35135	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЛОК В								220741
		Раздел: Устройство фундамента БЛОК В								
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00	--	8508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	5205	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	5,02	60500,00	--	303861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,36	67700,00	--	24235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	65900,00	--	35910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,09	61300,00	--	66801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,51	61200,00	--	398577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство фундамента БЛОК В								843096
ИТОГО:							7344308	391044		2333
							206991	113570		404

Накладные расходы :

На общестроительные работы	331926
Всего накладных расходов:	331926
Итого с накладными	7676234

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	460574
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8136808
Итого с временными, 1,1 %	8226313
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8315157
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8348062
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8430325
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	21559874
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	431197
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21991071
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2638929
Итого с НДС	24630000

Принял
Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» ----------Шаяхметов А.К

Сдал:
Подрядчик: Генеральный директор ТОО «СурМАК» ----------Боскынбаев А.Н

Технадзор: ----------

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительс и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		точник финансирова		Организационно-правовая	
		номер	дата	именова	код	наименование	код
		доп согл №2 от 28.09.2015г. к договору №123 от 08.12.2014 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
					из них			дополнительные зат			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	123 505 350,00	98 554 350	87994955	42273251	33733054					10559395	98554350

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2015 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2015 г

М.П Технадзор ТОО "Kravинжиниринг" Кравченко А.Г. 2015 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор Доп соглашение №2 от 28.09.2015г. к договору № 123 от 08.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43).Общестроительные работы КЖ блока Б

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1009,13	3,82	3,82	3854	3854	--	--
					--	1,32	--	1337	0,00	4
2.	1-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1009,13	1,57	1,57	1584	1584	--	--
					--	0,54	--	550	0,00	2
3.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	336,38	167,18	--	56235	--	1,21	407
					167,18	--	56235	--	--	--
4.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1009,13	25,65	5,38	25880	5425	0,13	130
					20,27	--	20455	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								87554
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								
5.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	27,10	4295,71	66,01	116414	1789	1,35	37
					195,75	24,93	5305	676	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	113,00	9583,72	353,46	1082960	39941	3,60	407
					585,00	133,52	66105	15088	0,65	74
7.	6-33-3	Устройство приямка	м3	0,35	8684,47	1327,03	3040	464	12,49	4
					2137,50	456,24	748	160	1,72	1
8.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,51	33697,62	304,24	17204	155	198,00	101
					33075,00	114,75	16886	59	0,56	0
9.	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,51	60200,00	--	30735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	250,15	245,44	3,82	61397	956	0,21	53
					37,35	1,44	9343	360	0,01	2
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								1311749
		Раздел: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА								
11.	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	113,56	9134,67	360,48	1037333	40936	8,99	1021
					1440,00	136,17	163526	15463	0,67	76
12.	6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	195,57	11151,89	442,42	2180975	86524	14,00	2738
					2362,50	167,13	462034	32686	0,82	160
13.	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	20,48	64400,00	--	1318830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА								4537138
ИТОГО:							5936441	181630		4898
							800637	66379		321
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						914339		
		Всего накладных расходов:						914339		
		Итого с накладными						6850780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	411047
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7261827
Итого с временными, 1,1 %	7341707
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7420997
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7450364
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7523781
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	19241462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	384829
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19626291
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2355155
Итого с НДС	21981446

Принял

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» ----------Шаяхметов А.К

Технадзор ТОО "КравИнжиниринг" ----------Кравченко А.Г.

Сдал:

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК» ----------Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" 69510

Подрядчик ТОО "СурМАК" Форма N 2в

Договор Доп соглашение №2 от 28.09.2015г. к договору № 123 от 08.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43).Общестроительные работы КЖ блока В

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	964,28	3,82	3,82	3683	3683	--	--
					--	1,32	--	1278	0,00	4
2.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	964,28	1,57	1,57	1514	1514	--	--
					--	0,54	--	525	0,00	2
3.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	321,43	167,18	--	53736	--	1,21	389
					167,18	--	53736	--	--	--
4.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	964,28	25,65	5,38	24730	5184	0,13	124
					20,27	--	19546	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								83662
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	26,60	4295,71	66,01	114266	1756	1,35	36
					195,75	24,93	5207	663	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	110,90	9583,72	353,46	1062835	39199	3,60	399
					585,00	133,52	64876	14807	0,65	72
7.	Е0106-33-3	Устройство приямка	м3	0,35	8684,47	1327,03	3040	464	12,49	4
					2137,50	456,24	748	160	1,72	1
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,51	33697,62	304,24	17204	155	198,00	101
					33075,00	114,75	16886	59	0,56	0
9.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,51	60200,00	--	30735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	240,46	245,44	3,82	59019	919	0,21	51
					37,35	1,44	8981	346	0,01	2

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА 1287097

Раздел: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА

11.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	115,50	9134,67	360,48	1055054	41635	8,99	1038
					1440,00	136,17	166320	15728	0,67	77
12.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	386,00	11151,89	442,42	4304630	170774	14,00	5404
					2362,50	167,13	911925	64512	0,82	315
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,80	69000,00	--	124309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,80	66000,00	--	316980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	7,91	72000,00	--	569835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	5,26	71100,00	--	373867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,92	68800,00	--	63357	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	16,87	64500,00 --	--	1088367 --	--	--	--
19.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,48	66000,00 --	--	97752 --	--	--	--
20.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,88	68800,00 --	--	60767 --	--	--	--
21.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,64	64500,00 --	--	41005 --	--	--	--
22.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,69	64400,00 --	--	108556 --	--	--	--
23.	С12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	59900,00 --	--	28545 --	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА								8233023
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								
24.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	91,82	11544,96 2040,75	3768,94 1019,84	1060058 187382	346064 93642	12,53 3,90	1151 358
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,70	66000,00 --	--	178131 --	--	--	--
26.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,27	64400,00 --	--	403937 --	--	--	--
27.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,71	33697,62 33075,00	304,24 114,75	23960 23518	216 82	198,00 0,56	141 0
28.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,71	60200,00 --	--	42805 --	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								1708891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН								
29.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	16,60	10138,23 1644,75	990,15 374,04	168295 27303	16436 6209	10,40 1,83	173 30
30.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,66	66000,00 --	-- --	43415 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,87	64400,00 --	-- --	120299 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	33697,62 33075,00	304,24 114,75	1186 1164	11 4	198,00 0,56	7 0
33.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,04	60200,00 --	-- --	2119 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН								335314
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ								
34.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	530,24	10284,17 1282,50	241,10 91,08	5453078 680033	127841 48294	8,06 0,44	4274 236
35.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,12	66000,00 --	-- --	139915 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	28,08	71100,00 --	-- --	1996725 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	18,86	68800,00 --	-- --	1297423 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,38	64400,00 --	-- --	346573 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ								9233714
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ И ПЛОЩАДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша	м3	10,70	14750,41	379,21	157829	4058	13,00	139
					2117,25	143,26	22655	1533	0,70	7
40.	Е0106-22-1	Устройство лестничныхплощадок	м3	3,50	12799,34	241,10	44798	844	8,06	28
					1282,50	91,08	4489	319	0,44	2
41.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,15	11544,96	3768,94	24822	8103	12,53	27
					2040,75	1019,84	4388	2193	3,90	8
42.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,70	64400,00	--	109412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-114	Каркасы и сеткипространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,49	68800,00	--	33626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,39	64700,00	--	25142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	33697,62	304,24	1361	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1336	5	0,56	0
48.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,04	60200,00	--	2432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ И ПЛОЩАДКИ								405959
	ИТОГО:						21287662	768872		13494
							2200493	250359		1118
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2577196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2577196
Итого с накладными	23864858
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1431891
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25296749
Итого с временными, 1,1 %	25575013
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	25851223
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25953523
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26209273
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	67028102
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1340562
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	68368664
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8204240
Итого с НДС	76572904

Принял

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

_____Шаяхметов А.К

Сдал:

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н

Технадзор ТОО "Kravинжиниринг"_____Кравченко А.Г.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп согл №3 от 24.12.2015г к договору №123 от 08.12 2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные зат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	190 180 216,00	165 229 216	59531131	65094639	22821388					7143735	66674866

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2015 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2015 г

М.П Технадзор ТОО "ТОО "Krav инжиниринг" Кравченко А.Г. 2015 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор доп соглашение №3 к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43).Общестроительные работы КЖ блока А

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п:осн. з/п.		в т.ч. з/п:осн./мех.		осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	986,55	3,82	3,82	3768	3768	--	--
					--	1,32	--	1307	0,00	4
2.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	986,55	1,57	1,57	1549	1549	--	--
					--	0,54	--	537	0,00	2
3.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	328,85	167,18	--	54977	--	1,21	398
					167,18	--	54977	--	--	--
4.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	986,55	25,65	5,38	25301	5304	0,13	127
					20,27	--	19997	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								85595
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	55,70	4295,71	66,01	239271	3677	1,35	75
					195,75	24,93	10903	1389	0,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	485,37	6114,64	196,62	2967863	95433	1,79	869
					272,25	74,27	132142	36048	0,36	176
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	209,50	245,44	3,82	51420	800	0,21	44
					37,35	1,44	7825	302	0,01	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								3258554
		Раздел: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА								
8.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	160,60	9134,67	360,48	1467028	57893	8,99	1444
					1440,00	136,17	231264	21869	0,67	107
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,30	66000,00	--	349920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	8,47	72000,00	--	609879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,92	68800,00	--	63623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	18,30	64500,00	--	1180073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	74,68	64400,00	--	4809537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА								8480060
ИТОГО:							11824209	168424		2957
							457108	61452		297
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						548196		
		Всего накладных расходов:						548196		
		Итого с накладными						12372405		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	742344
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13114749
Итого с временными, 1,1 %	13259011
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	13402208
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13455244
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13587834
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	34749790
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	694996
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35444786
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4253374
Итого с НДС	39698160

Принял:

Заказчик

ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

_____ Шаяхметов А.К

Технадзор

ТОО "Kray инжиниринг"

_____ Кажиев А.

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор доп соглашение №3 к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43).Общестроительные работы КЖ блока Б

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплуатация маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплуатация маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА								
1.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	20,04	9134,67	360,48	183059	7224	8,99	180
					1440,00	136,17	28858	2729	0,67	13
2.	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	456,33	11151,89	442,42	5088942	201890	14,00	6389
					2362,50	167,13	1078080	76266	0,82	372
3.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	7,35	64400,00	--	473647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	1,99	66000,00	--	131535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,26	68800,00	--	86571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,89	64500,00	--	57255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	1,95	64400,00	--	125378	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,30	59900,00 --	-- --	17824 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА								6164210
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								
9.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	38,34	11544,95 2040,75	3768,94 1019,84	442605 78237	144492 39098	12,53 3,90	480 150
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,12	66000,00 --	-- --	74196 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,60	64400,00 --	-- --	167724 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,31	33697,62 33075,00	304,24 114,75	10434 10241	94 36	198,00 0,56	61 0
13.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,31	60200,00 --	-- --	18640 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								713599
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН								
14.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	6,73	10138,23 1644,75	990,15 374,04	68227 11069	6663 2517	10,40 1,83	70 12
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00 --	-- --	17688 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,76	64400,00 --	-- --	48989 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	370 363	3 1	198,00 0,56	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	60200,00 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН								135935

ИТОГО:	7013744 1206848	360365 120647	7183 548

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1393870
Всего накладных расходов:	1393870
Итого с накладными	8407614

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	504457
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8912071
Итого с временными, 1,1 %	9010104
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9107413
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9143453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9233554
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	23614064
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	472281
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24086345
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2890361
Итого с НДС	26976706

Принял

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

_____Шаяхметов А.К

Технадзор:

ТОО "Кгау инжиниринг"

_____Кажиев А.

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительс и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		точник финансирова		Организационно-правовая	
		номер	дата	именова	код	наименование	код
		доп согл №4 от 19.01.2016г к договору №123 от 08.12.2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за январь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные зат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобр етение матери алов	другие дополните льные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	290 180 216,00	100 000 000	89285715	31984739	31984739					10714285	100000000

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2016 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2016 г

М.П Технадзор ТОО "ТОО "Krav инжиниринг" Кравченко А.Г. 2016 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор доп соглашение №3 к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43).Общестроительные работы КЖ блока А

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перемычки								
1.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	7,45	66000,00	--	491443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,00	68800,00	--	137314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,21	64500,00	--	336151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,88	64400,00	--	507359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,37	59900,00	--	141679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1613946
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								
6.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	68,48	11544,95	3768,94	790599	258097	12,53	858
					2040,75	1019,84	139751	69839	3,90	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,13	66000,00	--	140831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,51	64400,00	--	355058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,89	33697,62	304,24	29923	270	198,00	176
					33075,00	114,75	29371	102	0,56	0
10.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,89	60200,00	--	53506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								1369916
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ								
11.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	80,00	10284,17	241,10	822734	19288	8,06	645
					1282,50	91,08	102600	7286	0,44	36
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,24	4860,79	66,01	10888	148	1,35	3
					195,75	24,93	438	56	0,12	0
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	66000,00	--	23635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,64	71100,00	--	329735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,83	64500,00	--	247105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,98	64400,00	--	62929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,00	62100,00	--	81	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ								1497226
		ИТОГО:					4481089	277803		1682
							272160	77283		304

Накладные расходы :

На общестроительные работы	366915
Всего накладных расходов:	366915
Итого с накладными	4848004

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	290880
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5138884
Итого с временными, 1,1 %	5195412
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5251522
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5272304
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5324258
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	14571292
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	291426
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14862718
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1783526
Итого с НДС	16646244

Принял

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

_____ Шаяхметов А.К

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н

Технадзор :

ТОО "Krav инжиниринг" _____ Кажиев А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор доп соглашение №3 к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43).Общестроительные работы КЖ блока Б

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2016 г

N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ									
1.	E0106-22-1 Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	735,76	10284,17	241,10	7566681	177392	8,06	5930
			1282,50	91,08		943612	67013	0,44	327
2.	E0106-1-1 Устройство бетонной подготовки	м3	2,24	4860,79	66,01	10888	148	1,35	3
				195,75	24,93	438	56	0,12	0
3.	C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	885	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	C12041-95 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,94	66000,00	--	194030	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	C12041-113 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	38,19	71100,00	--	2715337	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	C12041-114 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	23,31	68800,00	--	1603891	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	C12041-11 Каркасы и сетки пространственные:	т	6,67	64400,00	--	429553	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	стальпериодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	62100,00 --	--	704 --	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ								12521969
Раздел:		УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ И ПЛОЩАДКИ								
9.	Е0106-22- 5	Устройство лестничного марша	м3	17,44	14750,41	379,21	257203	6612	13,00	227
					2117,25	143,26	36918	2498	0,70	12
10.	Е0106-22- 1	Устройство лестничных площадок	м3	18,07	12799,34	241,10	231233	4356	8,06	146
					1282,50	91,08	23170	1645	0,44	8
11.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,95	64400,00 --	--	189925 --	--	--	--
12.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	1,14	68800,00 --	--	78242 --	--	--	--
13.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,49	64700,00 --	--	31700 --	--	--	--
14.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00 --	--	5783 --	--	--	--
15.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,16	33697,62	304,24	5487	50	198,00	32
					33075,00	114,75	5386	19	0,56	0
16.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,16	60200,00 --	--	9803 --	--	--	--
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	--	1129 --	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ И ПЛОЩАДКИ								810505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						13332474	188557		6338	
							1009524	71231		348

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1134794
Всего накладных расходов:	1134794
Итого с накладными	14467268

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	868036
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15335304
Итого с временными, 1,1 %	15503992
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15671435
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15733451
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15888491
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	43483212
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	869664
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44352876
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5322345
Итого с НДС	49675221

Принял

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» _____ Шаяхметов А.К

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «СурМАК» _____ Боскынбаев А.Н

Технадзор :

ТОО "Krav инжиниринг" _____ Кажиев А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор доп соглашение №3 к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43).Общестроительные работы АР блока В

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2016

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК								
1.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	7,75	13010,10	1826,10	100821	14151	42,70	331
					8100,00	690,75	62771	5353	3,37	26
2.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	7,75	114900,00	--	890413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,39	52657,31	536,06	20652	210	289,00	113
					47475,00	202,50	18620	79	0,99	0
4.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,36	53000,00	--	19310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	338,20	1001,71	372,83	338778	126091	3,72	1258
					594,00	139,50	200891	47179	0,68	230
6.	С	Клей плиточный	кг	312,97	216,18	--	67657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Газоблоки D600 350х300х600 мм	м3	3746,03	320,56	--	1200835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Газоблоки D600 200х300х600 мм	шт	1688,89	183,44	--	309815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Газоблоки D600 100х300х600 мм	шт	2300,00	91,72	--	210959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	20,90	6045,18	185,63	126344	3880	18,17	380
					3264,75	69,75	68233	1458	0,34	7
11.	С	Утеплитель Пеноплэкс М35-50-80 мм	м3	20,90	7103,01	--	148453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК
3434038

Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА

12.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,78	13010,10	1826,10	10139	1423	42,70	33
					8100,00	690,75	6313	538	3,37	3
13.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,78	114900,00	--	89545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	52657,31	536,06	2439	25	289,00	13
					47475,00	202,50	2199	9	0,99	0
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00	--	2455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	36,20	1001,71	372,83	36262	13496	3,72	135
					594,00	139,50	21503	5050	0,68	25
17.	С	Клей плиточный	кг	33,47	216,18	--	7236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Газоблоки D600 350х300х600 мм	м3	155,56	320,56	--	49865	--	--	--