Акт об оказании производственных услуг № 00000000011от 1 августа 2012 г.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: ARSA INDUSTRY Товарищество с ограниченной ответственностью

Основание: Договор №111 от 02.05.2012г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство внутриплощадочного подъездного пути	0,23	км	33 536 782,61	7 713 460,00

Итого: 7 713 460,00

В том числе НДС 826 442,14

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 713 460,00 KZT

Семь миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста шестьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

РНН: 620200245648
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35
Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов М.Х.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ARSA INDUSTRY Товарищество с ограниченной ответственностью

РНН: 620200389635
Адрес: Республика Казахстан, Астана, А185, дом № 13
Расчетный счет: KZ31998BTB0000109914 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

210500

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ARSA INDUSTRY"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Производственная база ТОО "ARSA INDUSTRY" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Строительство внутриплощадочного подъездного пути № 2

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е010333-А 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	1089,38	89,20 / --	89,20 / 17,84	97172 / --	97172 / 19434	-- / 0,37	-- / 408
2.	С143008-1 11	Грунт	м3	92,50	394,00 / --	-- / --	36445 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей грейдером с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	622,50	7,26 / --	7,26 / --	4516 / --	4516 / --	-- / 0,01	-- / 9
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы погрузчиком при устройстве дорожных насыпей	м3	1867,50	2,92 / --	2,92 / --	5448 / --	5448 / --	-- / 0,01	-- / 11
5.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	622,50	10,72 / --	10,72 / --	6676 / --	6676 / --	-- / 0,02	-- / 13
6.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными	м3	1867,50	0,36	0,36	663	663	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см			--	--	--	--	0,00	1
7.	Е0101-145 -12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	391,00	5,39 / 4,12	1,27 / --	2107 / 1611	496 / --	0,03 / 0,00	11 / 1
8.	Е0101-145 -12	Планировка сливной призмы на основной площадке зем. полотна	м2	1392,00	5,39 / 4,12	1,27 / --	7501 / 5735	1766 / --	0,03 / 0,00	39 / 3
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								160528
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
9.	Е28-21-6	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:6	шт	1,00	30628,00 / 18810,00	11431,26 / 335,24	30628 / 18810	11431 / 335	114,00 / 19,48	114 / 19
10.	Е28-52-1	Балластировка стрелочного перевода марки 1/6	шт	1,00	51617,11 / 50400,00	1217,11 / 464,94	51617 / 50400	1217 / 465	328,00 / 2,16	328 / 2
11.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	15523,55 / 15210,00	313,55 / 119,78	15524 / 15210	314 / 120	89,70 / 0,56	90 / 1
12.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	37,90	1360,00 / --	-- / --	51544 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С11051-12 1	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,01	41200,00 / --	-- / --	412 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Спрайс	Перевод стрелочный симметричный для горочных путей, тип Р65, марка 1/6	компл	1,00	545173,24 / --	-- / --	545173 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Спрайс	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	4740,64 / --	-- / --	4741 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Спрайс	Комплект бруса для стр. перевода	компл	1,00	105817,79 / --	-- / --	105818 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	1,00	423,27 / --	-- / --	423 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Спрайс	Шуруп путевой ГОСТ 809-71	тн	0,30	21163,56 / --	-- / --	6349 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,18	187601,64 / 55800,00	115545,24 / 586,14	34143 / 10156	21029 / 107	356,00 / 96,93	65 / 18
20.	Е28-2-2	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,05	195454,48 / 62100,00	115797,57 / 682,53	9773 / 3105	5790 / 34	396,00 / 97,37	20 / 5
21.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,23	100616,98 / 51300,00	49316,98 / 603,86	23343 / 11902	11442 / 140	330,00 / 28,76	77 / 7
22.	Е16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	0,23	6468,75 / 6468,75	-- / --	1501 / 1501	-- / --	31,50 / --	7 / --
23.	С2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	6,50	2172,00 / --	2172,00 / 560,30	14109 / --	14109 / 3640	-- / 3,25	-- / 21
24.	Е16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	0,23	50158,13 / 50158,13	-- / --	11637 / 11637	-- / --	253,00 / --	59 / --
25.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,37	307889,05 / 297000,00	10889,05 / 4159,65	112717 / 108731	3986 / 1523	1910,00 / 19,35	699 / 7
26.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	366,10	1360,00 / --	-- / --	497891 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,23	145449,92 / 141075,00	4374,92 / 1671,23	33744 / 32729	1015 / 388	879,00 / 7,77	204 / 2
28.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	30,02	21163,56 / --	-- / --	635351 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	383,00	423,27 / --	-- / --	162113 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Спрайс	Накладка 2Р-65 нов	тн	1,77	12698,13	--	22425	--	--	--
					--	--	--	--	--	
31.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	5,87	10581,78	--	62115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	766,00	77,78	--	59576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,21	25396,27	--	5359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	1,23	12698,13	--	15619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е28-317-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	16408,40	--	16408	--	67,80	68
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ			10597,50	--	10598	--	--	--
										2530053

ИТОГО:

	2690581	187072	1780
Накладные расходы :	282125	26186	528
На общестроительные работы		360463	
Всего накладных расходов:		360463	
Итого с накладными		3051044	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		183063	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3234107	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		6751978	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 8		135040	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		6887018	
Налог на добавленную стоимость, 12		826442	
Итого с НДС		7713460	

Принял: Сдал: