Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МЮ РК
Субподрядчик: ТОО "Солтустык Курылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прокуратуры района им. Г. Мусрепова
Договор подряда: № 72 от 23 июля 2010 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ноябрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 72	23.07.2010 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания прокуратуры района им. Г. Мусрепова	6365498	6365498	3061558	3061558					682018
Всего к оплате с НДС	6365498	6365498							682018

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Прокуратура Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета Уголовно-исполнительной системы МЮ РК
Субподрядчик: ТОО "Солтүстік-Құрылыс"

Наименование объекта - Текущий ремонт здания прокуратуры района им.Г.Мусрепова
Адрес: РК, СКО, с.Новоишимское, р-на им. Г.Мусрепова, ул. Ленина, 2

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г

на Текущий ремонт здания прокуратуры района им.Г.Мусрепова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (КУРПу 100мР50)	2,2	4464,31	154,03	9821	339	5178	14,63	32
				2295,00	58,50	5049	129	100	0,28	1
		м3								
2	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (Д 4вР1)	0,029	58864,98	633,23	1707	18	262	50,76	1
				7431,75	236,25	216	7	118	1,16	--
		т								
3	Е0146-33-7	Заделка кирпичом гнезд. борозд и концов балок	0,336	6599,01	150,21	2217	50	1446	28,88	10
				4248,00	56,25	1427	19	100	0,28	--
		м3								
4	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (КОРП125 мР50)	18,49	4688,23	154,03	86685	2848	39165	14,63	271
				2295,00	58,50	42435	1082	90	0,28	5
		м3								
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
5	Е0108-7-5 Изм. и	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (КУРПУ 100,на растворе М25)	25	539,76	51,56	13494	1289	7437	1,67	42
				260,82	19,30	6521	483	106,2	0,09	2
		м2								
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	154,39	99,65	618	399	346	0,20	1
				32,91	35,77	132	143	126	0,16	1
		шт								
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,08	30200,00	--	2416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Окна								
8	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,28	565,05	28,51	2418	122	1432	1,80	8
				300,47	9,28	1286	40	108	0,05	--
		м2								
9	С12061-184 Изм. и	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	4,28	8050,00	--	34454	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10	С11011-920	Стекло листовое толщиной 4 мм	4,28	642,88	--	2752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,28	181,80	8,37	778	36	615	0,81	3
				129,79	3,18	555	14	108	0,02	--
		м2								
12	СПрайс-лист	Стоимость пластиковых подоконных досок	2,5	1745,00	--	4363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,0449	8390,00	--	377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	Е0134-57-1	Утепление откосов оконных пенополистиролом	1,93	77,52	1,76	149	3	132	0,48	1
				75,76	0,67	146	1	90	--	--
		м2								
15	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,0992	8390,00	--	832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (оконные откосы)	1,93	970,14	7,27	1868	14	564	1,78	3
				307,55	2,12	592	4	94,5	0,01	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
17	Е0110-90-2 прим	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	6,72	450,34	48,12	3026	323	2859	2,06	14
				375,71	18,19	2525	122	108	0,09	1
		м2								
18	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	25100,00	--	100400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	21,21	745,02	47,78	15802	1013	6445	1,59	34
				263,30	18,06	5585	383	108	0,09	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12062-2	ДГ21-8	16,8	4250,00	--	71400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
21	С12062-2	ДГ21-7	4,41	4250,00	--	18743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
22	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	17	1380,00	--	23460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		РАЗДЕЛ 5. Тамбур								
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (В3,5)	3,05	12005,54	--	36617	--	2642	5,05	15
				782,46	--	2387	--	110,7	--	--
		м3								
24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,126	6120,95	490,99	771	62	333	16,01	2
				2608,20	185,63	329	23	94,5	0,90	--
		1т								
25	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,126	65000,00	--	8190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (В12,5)	1,81	12617,54	--	22838	--	1568	5,05	9
				782,46	--	1416	--	110,7	--	--
		м3								
27	Е0106-19-1	Устройство ступеней из бетона кл. В15	0,33	15190,32	474,02	5013	156	645	11,39	4
				1887,84	179,08	623	59	94,5	0,87	--
		м3								
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (В15)	3,32	12209,54	--	40536	--	2876	5,05	17
				782,46	--	2598	--	110,7	--	--
		м3								
29	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,5	481,86	22,80	14215	673	8171	1,48	44
				239,15	11,05	7055	326	110,7	0,06	2
		м2								
30	Е0109-24-1	Устройство металлического каркаса из уголковой стали и листовой	0,141	19330,37	6033,59	2726	851	1616	77,97	11
				12544,20	1607,79	1769	227	81	5,72	1
		т								
31	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,141	13654,51	4999,96	1925	705	933	41,12	6
				8166,15	--	1151	--	81	--	--
		т								
32	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,141	114900,00	--	16201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	106718,24	456,36	427	2	173	273,24	1
				45643,50	172,12	183	1	94,5	0,84	--
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,8	30,95	0,03	118	--	25	0,04	--
				8,02	--	30	--	81	--	--
		м2								
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,6	33,49	0,03	255	--	35	0,03	--
				5,74	--	44	--	81	--	--
		м2								
36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3	774,72	1,86	2324	6	682	1,34	4
				211,46	0,70	634	2	107,1	--	--
		м2								
37	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	7,5	231,54	95,16	1737	714	721	0,24	2
				40,37	35,94	303	270	126	0,18	1
		м								
38	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	30	148,99	51,37	4470	1541	2021	0,44	13
				70,49	12,67	2115	380	81	0,05	1
		м2								
39	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	30,9	793,00	--	24504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
40	Е0115-35-1	Подшивка потолка и коридора металлосайдингом	29	1081,78	3,32	31371	96	12117	2,43	70
				440,91	1,25	12786	36	94,5	0,01	--
		м2								
41	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	29	773,00	--	22417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ								
42	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (ПУТ35)	73,99	67,64	8,32	5004	616	5112	0,36	26
				59,31	3,11	4389	230	110,7	0,02	1
		м2								
43	СПрайс лист	Утеплитель ПУТ-35	2,29	8232,00	--	18821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	39,52	382,32	27,63	15107	1092	5642	0,57	23
				118,61	10,37	4687	410	110,7	0,05	2
		м2								
45	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (гидроизол)	39,52	256,04	13,58	10117	536	3293	0,35	14
				70,17	5,10	2773	202	110,7	0,02	1
		м2								
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,61	324,63	14,93	25521	1173	6757	0,49	39
				72,04	5,61	5663	441	110,7	0,03	2
		м2								
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (т.40 мм)	150,1	324,63	14,93	48727	2240	12902	0,49	74
				72,04	5,61	10813	842	110,7	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
48	Е0111-11-2 ко=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	600,4	49,81	1,01	29909	603	827	0,01	4
				0,87	0,37	522	225	110,7	--	1
		м2								
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ								
49	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток (керамогранит)	133	481,86	22,80	64088	3032	36839	1,48	196
				239,15	11,05	31807	1470	110,7	0,06	7
		м2								
50	Е0111-34-8 Изм. и	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	142	1349,70	4,44	191658	630	7265	0,26	37
				54,66	--	7762	--	93,6	0,01	1
		м2								
51	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	112,23	129,54	0,24	14538	27	2787	0,12	14
				22,33	0,11	2506	12	110,7	--	--
		м								
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка								
52	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	176	1518,81	3,32	267310	583	73539	2,43	427
				440,91	1,25	77600	219	94,5	0,01	1
		м2								
53	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	136	970,14	7,27	131940	988	39798	1,78	242
				307,55	2,12	41826	288	94,5	0,01	1
		м2								
54	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	136	82,72	2,82	11249	384	7043	0,32	43
				53,72	1,08	7306	147	94,5	0,01	1
		м2								
55	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	726,4	256,61	5,14	186402	3737	71193	0,63	456
				101,75	1,96	73909	1427	94,5	0,01	7
		м2								
56	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1743,36	37,00	--	64504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
57	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	726,4	82,72	2,82	60085	2048	37620	0,32	232
				53,72	1,08	39025	785	94,5	0,01	4
		м2								
58	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	35,5	2088,85	3,15	74154	112	15456	2,76	98
				459,54	1,18	16314	42	94,5	0,01	--
		м2								
59	Е0115-37-1	Облицовка потолков "натяжными потолками" по бетонной поверхности	34	828,57	11,27	28171	383	25604	4,75	162
				793,82	3,06	26990	104	94,5	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С11011-652	Потолок натяжной	34	1194,00	--	40596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОД В1								
61	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17,5	616,72	18,29	10793	320	8276	2,26	40
				403,65	6,85	7064	120	115,2	0,03	1
		м								
62	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	7	501,15	11,85	3508	83	2615	1,78	12
				319,82	4,43	2239	31	115,2	0,02	--
		м								
63	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	3	478,31	7,92	1435	24	910	1,45	4
				260,20	2,97	781	9	115,2	0,01	--
		м								
64	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	13	644,16	9,98	8374	130	5264	1,93	25
				347,76	3,75	4521	49	115,2	0,02	--
		м								
65	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3,5	690,33	14,45	2416	51	1222	1,68	6
				297,78	5,40	1042	19	115,2	0,03	--
		м								
66	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	6	797,20	14,45	4783	87	2096	1,68	10
				297,78	5,40	1787	32	115,2	0,03	--
		м								
67	СПрайс-лист	Вентиль запорный из полипропилена д.20мм	14	232,00	--	3248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,25	81,79	--	184	--	212	0,47	1
				81,63	--	184	--	115,2	--	--
		м								
69	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	8	659,00	--	5272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
70	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	7,8	661,22	0,96	5157	7	1320	0,81	6
				146,56	0,38	1143	3	115,2	--	--
		м								
71	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	29,1	788,50	2,15	22945	62	4763	0,77	22
				141,28	0,81	4111	24	115,2	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,79	200,00	--	558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
73	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	4	409,84	274,97	1639	1100	867	0,88	4
				134,87	105,95	539	424	90	0,58	2
		отверст								
74	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	5	1141,76	766,57	5709	3833	3018	2,41	12
				375,19	295,54	1876	1478	90	1,62	8
		отверст								
		РАЗДЕЛ 10.ОБОРУДОВАНИЕ								
75	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9293,30	58,86	18587	118	1285	3,06	6
				534,06	23,62	1068	47	115,2	0,11	--
		комплект								
76	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	471,71	26,57	943	53	867	2,06	4
				366,39	10,13	733	20	115,2	0,05	--
		комплект								
77	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без ниши размером 600х450х150 мм	2	5660,00	--	11320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
78	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4350,70	82,05	4351	82	300	1,37	1
				229,77	30,37	230	30	115,2	0,15	--
		комплект								
80	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432,00	--	432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 11.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
81	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	879,65	62,00	880	62	718	4,14	4
				714,15	24,58	714	25	97,2	0,12	--
		шт								
82	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А "АД-12"	4	594,06	19,80	2376	79	1083	1,38	6
				313,26	3,45	1253	14	85,5	0,02	--
		шт								
83	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	25	654,50	213,95	16363	5349	13089	2,42	60
				409,86	128,80	10246	3220	97,2	0,57	14
		шт								
84	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с	12	231,64	86,34	2780	1036	2027	0,76	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальными условиями среды		119,85	53,90	1438	647	97,2	0,24	3
		шт								
85	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	57,54	--	921	--	666	0,27	4
				42,85	--	686	--	97,2	--	--
		шт								
86	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	30	45,90	--	1377	--	1186	0,26	8
				40,68	--	1220	--	97,2	--	--
		шт								
87	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	32	93,12	10,38	2980	332	2182	0,39	13
				63,66	6,49	2037	208	97,2	0,03	1
		м								
88	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	36,24	3,15	1160	101	764	0,14	4
				27,19	0,75	870	24	85,5	--	--
		м								
89	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	46,4	140,49	17,22	6519	799	5572	0,69	32
				112,72	10,83	5230	503	97,2	0,05	2
		м кабеля								
90	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (кабеля)	780,6	36,33	--	28355	--	25915	0,21	164
				34,16	--	26661	--	97,2	--	--
		м								
	МАТЕРИАЛЫ									
91	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
92	СПрайс-лист	Стоимость "АД-12"	4	771,00	--	3084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	С151702-41 ко=1,01	Светильник ЛП034-4х36-001-УХЛ4	25	5430,00	--	135750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
94	С151706-80 к=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	100	101,00	--	10100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
95	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	100	14,00	--	1400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	12	871,00	--	10452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип	12	19,00	--	228	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МО24-100		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
98	С151801-14 ко=1,02	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	16	182,00	--	2912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
99	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	30	68,00	--	2040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
100	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,046	16300,00	--	750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
101	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,025	22300,00	--	558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
102	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,6928	63700,00	--	44130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
103	С151601-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0757	45500,00	--	3444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
104	С151601-587 Изм. и	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,1077	125400,00	--	13507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
105	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые	8,62	650,00	--	5602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2350172	43155			3163
			Тенге			531570	17518			85
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			312566				
	Материалы -		Тенге			5595				
	Всего заработная плата -		Тенге				54996,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248857				
		Накладные расходы -	Тенге			53203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7980,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21946				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			387715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				62976,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1804079				
	Материалы -		Тенге			600350				
	Всего заработная плата -		Тенге				463164,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270907				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -		Тенге			450260				
	Накладные расходы -	Тенге			451565				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67735,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135339				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2390982				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2975
	Сметная заработная плата -	Тенге				530899,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125721				
Материалы -		Тенге			989				
Всего заработная плата -		Тенге				5642,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116601				
	Накладные расходы -	Тенге			4570				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				685,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8717				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			138109				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
	Сметная заработная плата -	Тенге				6327,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107806				
Материалы -		Тенге			57558				
Всего заработная плата -		Тенге				25286,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24330				
	Накладные расходы -	Тенге			29130				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4369,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8216				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			145152				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
	Сметная заработная плата -	Тенге				29655,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3061958				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3516
	Сметная заработная плата -	Тенге				629858,00			
	Итого по акту в текущих ценах 2016 г	Тенге			5683480				
	НДС 12%	Тенге			682018				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	Тенге			6365498				

Генподрядчик: _____ Монтакметов Б.А.

Субподрядчик: _____ Амангельдиев Д.Б.

Страниц -

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА №1328

«УТВЕРЖДАЮ»

Досекенов А.А.

Прокурор Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

01.12.10.

АКТ
Окончательной приемки объекта в эксплуатацию

г. Петропавловск « 30 » ноября 2010 года

Приемочная комиссия, назначенная: ГУ «Прокуратура СКО»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказ от « 24 » сентября 2010 года № 364

в составе:

председателя-представителя заказчика:

Мусин К.С. – заместитель прокурора СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя:

Трикачев А.В. – прокурор района им. Г. Мусрепова СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора, организаций:

технического надзора:

Воропай П.А. – директор ТОО «Вира-Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

Молдахметов Б. А. - директор РГП на ПХВ «Енбек-Кызылжар»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядной организации:

Амангельдиев Д.Б. - директор ТОО «Солтүстік-Құрылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений):

Коростинский Д.А. – начальник управления финансов и информатизации прокуратуры СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Баймашева Ш.А. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
(фамилия, имя, отчество, должность)

Найда В. А. – старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком: РГП на ПХВ «Енбек-Кызылжар»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный ремонтом объект: «Капитальный ремонт здания прокуратуры по ул. Ленина, 2В с. Новоишимское района им. Г. Мусрепова СКО»
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком РГП на ПХВ «Енбек-Кызылжар», выполнившим: капитальный ремонт здания
(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «Солтүстік-Құрылыс»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность) подчиненность)

выполнившими: капитальный ремонт здания
(виды работ)

3. Сметная документация разработана: ИП Корневой Т.М.
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность) подчиненность)

4. Ремонт осуществлялся по смете: «Капитальный ремонт помещений в здании прокуратуры по ул. Ленина, 2В с. Новоишимское района им. Г. Мусрепова СКО» заказ: № 3/22
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23 июля 2010 года; окончание работ 29 ноября 2010 года;
(месяц и год) (месяц и год)

При продолжительности строительства, мес.: 4,5. По норме или ПОС.: 4,5 мес. Фактически: 4,5 мес.

6. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Акты выполненных работ ф. 2в., акты на скрытые работы, сметная документация, протокол замены объемов

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование показателей	Единица изм.	Фактически
Общая площадь	$м^2$	222,09
Число этажей	этаж	1/5
Объем здания	$м^3$	677
Вместимость	человек	15

(мощность, производительность, производственная площадь, вместимость и т.п.)

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: частичный демонтаж и монтаж кирпичной кладки стен, установка дверей и оконных блоков из ПВХ профилей, установка подоконных досок и теплоизоляция пенопластом. Внутренняя отделка. Прокладка трубопроводов. Устройство и тамбура. Устройство электроосвещения.

(краткие тех харак-ки по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом: выполнены

(сведения о выполнении)

10. Выявленные дефекты и недоделки устранены.

11. Стоимость строительства по договору № 72 от 23 июля 2010 г. всего 9793,074 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт здания прокуратуры по ул. Ленина, 2В с.Новоишимское района им. Г. Мусрепова СКО»

(наименование здания и сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: _____ Мусин К.С.
(подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ Трикачев А.В.
(подпись)

члены комиссии: _____ Воропай П.А.
(подпись)

_____ Молдахметов Б. А.
(подпись)

_____ Коростинский Д.А.
(подпись)

_____ Баймашева Ш.А
(подпись)

_____ Найда В.А.
(подпись)

_____ Амангельдиев Д.Б.
(подпись)

Примечание. Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.