Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" **Ф-3**

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**
Наименование строительства и его адрес: **Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49.**

Объект: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2010 года.
По дорожной карте
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	15.02.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за апрель	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49.	8 818 500	8 818 500		8 818 500					944 839,28	7 873 660,
Удержание аванса				2 645 550						
Итого к оплате:				**6 172 950**						

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г. Талдыкорган

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11 от 15.02. 2010 года

Наименование строительства: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49

Наименование объекта: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49. Маф двора 49 (смета 2-1-2)

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	8	37206,96	957,42	297656	7659	104156	64	512
		беседка		10593	256,62	84744	2053	120	1,3	10
2	Т1-43-18	Скамья, тип III – строительные работы	18	2759,3	80,96	49667	1457	7537	2,3	41
		скамья		376,2	22,56	6772	406	105	0,11	2
3	Т1-40-3	Установка для сушки белья, тип 1 – строительные работы	6	2891,08	81,79	17346	491	3669	3,4	20
		установка		562,65	19,74	3376	118	105	0,096	1
4	Т1-40-4	Установка для сушки белья, тип 1 – монтаж металлоконструкций	6	6291,73	8,74	37750	52	3379	3,6	22
		установка		621,99	3,74	3732	22	90	0,014	–
5	Т1-21-13	Качели, тип II – строительные работы	4	5308,07	133,22	21232	533	4989	7	28

		качели								
6	Т1-21-14	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	4	1156.65	31.02	4627	124	105	0.152	1
		качели		20244.83	26.85	80979	107	6857	11	44
7	Т1-19-9	Качалка-балансир, тип III – строительные работы		1895.58	9.35	7582	37	90	0.035	–
		качалка	5	5391.42	591.6	26957	2958	4779	4.3	22
8	Т1-19-10	Качалка-балансир, тип III – монтаж металлоконструкций		712.8	197.4	3564	987	105	0.964	5
		качалка	5	7004.81	8.74	35024	44	3111	4	20
9	Т1-9-8	Турникет– строительные работы		687.57	3.74	3438	19	90	0.014	–
		комплекс	2	2998.67	61.55	5997	123	2324	6.6	13
10	Т1-9-9	Турникет– монтаж металлоконструкций		1092.3	14.1	2185	28	105	0.069	–
		комплекс	2	20127.4	29.35	40255	59	3593	12	24
11	Т1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – строительные работы		1986.55	9.35	3973	19	90	0.035	–
		стойка	4	30333.94	768.46	121336	3074	12309	17	68
12	Т1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций		2739	191.76	10956	767	105	0.937	4
		стойка	4	28407.58	40.59	113630	162	10100	16	64
13	Т1-9-44	Турник – строительные работы		2792.59	13.09	11170	52	90	0.048	–
		турник	3	7939.27	515.95	23818	1548	2197	3.2	10
14	Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкций		528	169.2	1584	508	105	0.826	2
		турник	3	8381.88	13.74	25146	41	3722	8	24
15	Т1-21-23	Комплекс детский – строительные работы		1375.14	3.74	4125	11	90	0.014	–
		устройство	4	46492.66	668.08	185971	2672	21344	26	104
				4224	222.78	16896	891	120	1.1	4

16	Т1-21-24	Комплекс детский – монтаж металлоконструкций *устройство*	4	64235.6	36.22	256942	145	31571	51	204
17	Т1-38-6	Песочница, тип I – строительные работы *песочница*	4	8758.58 60829.01	11.22 1102.25	35034 243316	45 4409	90 67780	0.042 84	– 336
18	Т1-28-9	Навес теневой, тип 7 – строительные работы *навес*	4	13810.5 18128.9	310.2 390.86	55242 72516	1241 1563	120 20449	1.5 25	6 100
19	Т1-40-17	Установка для чистки ковров, тип II – строительные работы *установка*	3	4125 9279.05	135.36 299.45	16500 27837	541 898	120 3491	0.661 6.1	3 18
20	Т1-40-18	Установка для чистки ковров, тип II – монтаж металлоконструкций *установка*	3	1009.8 16382.59	98.7 18.11	3029 49148	296 54	105 6527	0.482 14	1 42
21	Т1-10-7	Ворота хоккейные – строительные работы *ворота*	2	2411.78 5301.15	5.61 –	7235 10602	17 –	90 657	0.021 2	– 4
22	Т1-10-8	Ворота хоккейные – монтаж металлоконструкций *ворота*	2	328.35 7721.46	– 11.24	657 15443	– 22	100 1377	– 4.4	– 9
23	Т1-8-1	Горка-скат, тип I – строительные работы *горка*	2	761.62 24550.5	3.74 2607.12	1523 49101	7 5214	90 6965	0.014 9.8	– 20
24	Т1-8-2	Горка-скат, тип I – монтаж металлоконструкций *горка*	2	1610.4 13910.53	877.02 22.48	3221 27821	1754 45	140 4127	4.3 13	9 26
25	Т1-49-4	Урна, тип I – строительные работы *урна*	18	2284.85 1718.71	7.48 57.07	4570 30937	15 1027	90 7306	0.028 2.2	– 40
26	Т1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой – строительные работы *комплект*	1	369.6 43444.34	16.92 1448.66	6653 43444	305 1449	105 3463	0.083 18	1 18

27	Т1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой – монтаж металлоконструкций		2937	360.96	2937	361	105	1.8	2
		комплект	1	24816.12	36.22	24816	36	2219	14	14
28	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы		2454.1	11.22	2454	11	90	0.042	–
		стол	6	11282.71	1060.6	67696	6364	6368	4	24
29	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций		658.35	352.5	3950	2115	105	1.7	10
		стол	6	6775.65	8.74	40654	52	5812	6.2	37
				1072.61	3.74	6436	22	90	0.014	–
		Всего прямые затраты				**2043037**	**42258**	**226034**		**1908**
		Итого с накладными расходами				**318165**	**12772**			**61**

Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	**2 269 071**
Итого с ненормируем. и непредвиден. затратами	**136 144**
Доп. затрат. при произв. работ в зимнее время 1,35%	**2 405 215**
Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%	**32 470**
Затраты на выслугу лет, 1%	**9 621**
Итого в базовых ценах 2001 года	**24 052**
Итого в текущих ценах 2009 года К=1,774	**2 471 359**
Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%	**4 384 190**
Всего с налогами, сборами и обязательными	**87 684**
Налог на добавленную стоимость 12%	**4 471 874**
Итого с НДС	**536 625**
	5 008 499

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Гейтманов А

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11 от 15.02. 2010 года

Наименование строительства: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49

Наименование объекта: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49. Ремонтные работы двора №49 (смета 2-1-4)

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1280	122,85	–	157248	–	209140	0,767	982
		м		122,85	–	157248	–	133	–	–
2	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2	92	1074,02	22,28	98810	2050	18423	0,925	85
		м2		141,23	9,34	12993	859	133	0,0356	3
3	Е9-61-10	Ремонт м/конструкции ограды	0,068	9752,34	2387,56	663	162	392	35,1	2
		т конструкций		6120	295,43	416	20	90	1,35	–
4	Е9-61-10	Ремонт м/конструкций качели	0,028	9752,34	2387,56	273	67	161	35,1	1
		т конструкций		6120	295,43	171	8	90	1,35	–

5	Е9-1-1	Демонтаж м/конструкции М.А.Ф. кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	3.612	5285.72	2345.03	19092	8470	9088	20	72
		т конструкций		2214	581.58	7997	2101	90	2.92	11
6	Е9-61-10	Монтаж м/конструкции М.А.Ф. (из демонтированных конструкции)	3.612	9752.34	2387.56	35225	8624	20855	35.1	127
		т конструкций		6120	295.43	22105	1067	90	1.35	5
		Всего прямые затраты				**311311**	**19373**	**258059**		**1269**
		Итого с накладными расходами				**200930**	**4055**			**19**

Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	**569 370**
Итого с ненормируем. и непредвиден. затратами	**34 162**
Доп. затрат. при произв. работ в зимнее время 1,35%	**603 532**
Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%	**8 148**
Затраты на выслугу лет, 1%	**2 414**
Итого в базовых ценах 2001 года	**6 035**
Итого в текущих ценах 2009 года К=1,774	**620 129**
Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%	**1 100 109**
Всего с налогами, сборами и обязательными	**22 002**
Налог на добавленную стоимость 12%	**1 122 112**
Итого с НДС	**134 653**
	1 256 765

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

ТОО "Болашак МА" РК Казахстан ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Сейтпанов А

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11 от 15.02. 2010 года

Наименование строительства: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49

Наименование объекта: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49. Благоустройство двора №49 (смета 2-1-1)

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Карманы стоянок								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1470	19,95	15,58	29327	22903	12767	0,0093	14
		м2 корыта		1,03	5,5	1514	8085	133	0,02686	39
2	Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	573,3	63,86	60,39	36611	34622	12272	0,0241	14
		м3 грунта		3,47	18,6	1989	10663	97	0,0699	40

3 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза								
	т	945.95	19.7	19.7	18635	18635	3727	–	–
			–	3.94	–	3727	100	0.00827	8
4 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей								
	м2 основания или покрытий	1470	90.89	17.83	133608	26210	22445	0.0416	61
			6.41	5.07	9423	7453	133	0.01827	27
5 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
	м2 основания	1470	237.66	34.3	349360	50421	28955	0.0398	59
			6.01	8.8	8835	12936	133	0.03015	44
6 Е27-26-3	При изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см К=4.000;								
	м2 основания	5880	17.63	1.37	103664	8056	3989	0.00062	4
			0.1	0.41	588	2411	133	0.00133	8
7 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ								
	м2 покрытия	947.264	401.01	15.35	379862	14541	21506	0.0336	49
			5.94	5.06	5627	4793	133	0.01766	26
	Всего прямые затраты				**1051067**	**175388**	**105661**		**201**
	Итого с накладными расходами				**27976**	**50068**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				**1 156 728**				
	Итого с ненормируем. и непредвиден. затратами				**69 404**				
	Доп. затрат. при произв. работ в зимнее время 1,35%				**1 226 132**				
	Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				**16 553**				
	Затраты на выслугу лет, 1%				**4 905**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**12 261**				
	Итого в текущих ценах 2009 года К=1,774				**1 259 850**				
	Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				**2 234 974**				
	Всего с налогами, сборами и обязательными				**44 699**				
	Налог на добавленную стоимость 12%				**2 279 674**				
					273 561				

Итого с НДС **2 553 236**

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

ТОО „Болашак МА" РК Казахстан * ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Сейтпанов А.