Заказчик **ГУ "[illegible]ел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирс[illegible] транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорга[illegible]**

Болашак

Ф-3

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**

Наименование строительства и его адрес: **Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49.**

Объект: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2010 года.
По дорожной карте
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	15.02.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнител-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за май	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49.	17 134 215	8 315 715		8 315 715					890 969,46	7 424 745,54
Удержание аванса				2 494 714,5						
Итого к оплате:				**5 821 000,5**						

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г Талдыкорган

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11 от 15.02. 2010 года

Наименование строительства: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49

Наименование объекта: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49. Благоустройство двора №49. Электроснабжение двора №49

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство двора №49.								
7	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	522.736	401.01	15.35	209622	8024	7648	0.0336	18
		м2 покрытия		5.94	5.06	3105	2645	133	0.01766	9
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2000	548.32	6.63	1096640	13260	293770	0.698	1396
		м бортового камня		108.68	1.76	217360	3520	133	0.0061	12
12	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	26	23900		621400				

13	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400 *м3*	8	24700		197600				
		м3								
	Итого по разделу 1					**2125262**	**21284**	**301418**		**1414**
						220465	**6165**			**21**
	РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение двора №49									
4	Е33-204-1	Монтаж стоек светильников *опора*	46	4490.83	1831.4	206578	84244	125713	12	552
6	8-1-52	Стойки светильников из стальных электросварных труб, 89х3,5 ммК=46,000; *м*	44.256	1977.75 969	625.01	90977 42884.9	28750	105	2.34	108
6	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	4	501.2	13.2	2005	53	871	1	4
7	99-1-2Пра	Выключатель автомотический АП 50Б-3МТ *шт*	4	227 575	2.3	908 2300	9	95	0.013	–
8	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	2	166.9	5.4	334	11	305	1	2
9	99-1-3Пра	Счетчик трехфазный САЧ Э703 *шт*	2	158 7684	2.3	316 15368	5	95	0.013	–
10	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	120	218.93	–	26272	–	29687	1.54	185
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	120	218.93 134.1	– –	26272 16092	– –	113 18184	– 0.972	– 117
12	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	773	134.1 36.7	– 27.8	16092 28369	– 21489	113 11529	– 0.06	– 46

			8.8	6.9	6802	5334	95	0.04	31
13	30-8-92	Песок природный	54.11	757	40961				
		м3							
14	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	773	32.4	23.7	25045	18320	10649	0.06	46
		м кабеля								
				8.6	5.9	6648	4561	95	0.034	26
15	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные 250x120x65 мм, М-75	6.184	9720		60108				
		1000шт								
16	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	773	27.5	4	21258	3092	14687	0.12	93
		м кабеля								
				19.3	0.7	14919	541	95	0.004	3
17	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0.027	38387	11520	1036	311	607	114	3
		км								
				18090	2363	488	64	110	13.808	–
18	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4x4 мм2К=0,800;	0.816	47500		38760				
		1000м								
19	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	230	8.5	0.1	1955	23	1595	0.05	12
		м								
				7.3	–	1679	–	95	–	–
20	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2К=1,030;	0.2369	4150		983				
		1000м								
21	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	92	603.8	–	55550	–	46060	3	276
		шт								
				527	–	48484	–	95	–	–

22	16-10-18	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, тип КВЭЛ-3Х35-10УЗ	*шт*	92	5380	494960				
		Итого по разделу 2				1080819	127543	259887		1336
						213585	39264			168
		Всего прямые затраты				3206081	148827	561305		2750
						434050	45429			189

Итого с накладными расходами	**3767386**
Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	**226043**
Итого с ненормируем. и непредвиден. затратами	**3993429**
Доп. затрат. при произв. работ в зимнее время 1,35%	**053911**
Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%	**015974**
Затраты на выслугу лет, 1%	**039934**
Итого в базовых ценах 2001 года	**4103248**
Итого в текущих ценах 2010 года К=1,774	**7279163**
Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%	**145583**
Всего с налогами, сборами и обязательными	**7424746**
Налог на добавленную стоимость 12%	**890969**
Итого с НДС	**8315715**

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"