Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"**

Ф-3

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**
Наименование строительства и его адрес: **Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49.**

Объект: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2010 года.
По дорожной карте
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	15.02.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за апрель	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49.	33250000	7 801 035		7 801 035					936 124	6 864 911
Удержание аванса				2 340 210,5						
Итого к оплате:				**5 460 824,5**						

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г Талдыкорган

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

ТОО "Болашак-МА" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор №49.

Договор № 11 от 15.02.2010 года

Акт №2

выполненных работ за июль месяц 2010г.

Ремонтные работы двора №49

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-4 Ремонтные работы двора №49								
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	790.98	548.32	6.63	433710	5244	116183	0.698	552
		м бортового камня		108.68	1.76	85964	1392	133	0.0061	5
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	800	548.32	6.63	438656	5304	117508	0.698	558
		м бортового камня		108.68	1.76	86944	1408	133	0.0061	5
7	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	16	23900		382400				
		м3								
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	26.532	24700		655340				
		м3								
9	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	780.2	237.66	34.3	185422	26761	15368	0.0398	31
		м2 основания								

17	Е62-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	108	119.97	0.03	12957	3	10488	0.59	64
		м2		92.48	0.01	9988	1	105	0.0001	–
	Всего прямые затраты					**3222857**	**97079**			**1340**
						209979	**27217**			**94**

Накладные расходы, тенге	311356
Всего	**3534213**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	212053
Всего	**3746266**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	50574
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	37463
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	14985
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3849288**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**6828637**
Налог(2%)	136573
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6965210**
НДС(12%)	835825
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7801035**

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган _____

Принял: Технадзор _____ М.Рахимов

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" _____ Абдуллаев С