Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган»

Болашак

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**

Ф-3

Наименование строительства и его адрес: **Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49.**

Объект: Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года.
По дорожной карте
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	15.02.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнительные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за июнь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудование			
Блогоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор № 49.	25 448 965	8 314 750		8 314 750					890 866	7 423 884
Удержание аванса				2 493 750						
Итого к оплате:				**5 821 000**						

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г Талдыкорган

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

ТОО "Болашак-МА"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок в г. Талдыкорган. Двор №49.

Договор № 11 от 15.02.2010

Акт №1

выполненных работ за июнь 2010г.

Благоустройство двора №49

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1 Благоустройство двора №49								
		Раздел 1. Карманы стоянок.								
9	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *м2 покрытия*	1578.6	507.08 5.94	15.35 5.06	800476 9377	24232 7988	23095 133	0.0336 0.01766	53 28
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	3157.2	62.34 0.01	– –	196820 32	– –	43 133	0.00009 –	– –
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (поребрик) *м бортового камня*	6.9	548.32	6.63	3783	46	1013	0.698	5

12	E27-34-2			108.68	1.76	750	12	133	0.0061	–
		Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (бордюр)	390	548.32	6.63	213845	2586	57284	0.698	272
		м бортового камня		108.68	1.76	42385	686	133	0.0061	2
13	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (поребрик)	2	23900		47800				
		м3								
14	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 (бордюр)	16.38	24700		404586				
		м3								
	Раздел 2. Площадки для сушки белья									
15	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	222	90.89	17.83	20178	3958	3390	0.0416	9
		м2 основания или покрытий		6.41	5.07	1423	1126	133	0.01827	4
16	E27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	222	507.08	15.35	112572	3408	3248	0.0336	7
		м2 покрытия		5.94	5.06	1319	1123	133	0.01766	4
	Раздел 3. Пешеходные дорожки									
17	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	780	90.89	17.83	70894	13907	11910	0.0416	32
		м2 основания или покрытий		6.41	5.07	5000	3955	133	0.01827	14
18	E27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	780	507.08	15.35	395522	11973	11411	0.0336	26
		м2 покрытия		5.94	5.06	4633	3947	133	0.01766	14

Раздел 4. Площадки для мусоросборников

19	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	12	237.66	34.3	2852	412	237	0.0398	–
		м2 основания		6.01	8.8	72	106	133	0.03015	–
20	E27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	12	1814.81	26.34	21778	316	855	0.302	4
		м2 покрытия		47.03	6.58	564	79	133	0.0299	–
21	E27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-15,000;	-180	84.59	0.03	-15226	-5	-235	0.0053	-1
		м2 покрытия		0.97	0.01	-175	-2	133	0.00006	–

Раздел 5. Плиточное покрытие

22	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11.5	922.46	68.13	10608	783	523	0.144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21.38	12.76	246	147	133	0.0438	1
23	E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	230	99.84	42.08	22963	9678	22095	0.381	88
		м2 тротуара		57.38	14.85	13197	3416	133	0.0726	17
24	30-3-40	Плитка тротуарная	230	640		147200				
		м2								

Раздел 6. Спортивные и гимнастические площадки

25	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	87	640.82	73.75	55751	6416	3824	0.144	13
		м3 материала основания в плотном теле		21.38	11.67	1860	1015	133	0.041	4

26	E27-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой цементногрунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, щебеночно-песчаных, гравийно-песчаных и золошлаковых смесей	870	56.43	9.63	49094	8378	5404	0.0204	18
		м2 основания или покрытия		3.24	1.43	2819	1244	133	0.00483	4
27	E27-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из несвязных грунтов в установке, установленной в карьере	69.6	149.69	140.84	10418	9802	3902	0.0515	4
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)		8.3	33.85	578	2356	133	0.1292	9
28	30-8-111	Глина	20.88	628		13113				
		м3								
29	30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	48.72	1430		69670				
		м3								
		Раздел 7. Детские площадки								
30	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	714	90.89	17.83	64895	12731	10902	0.0416	30
		м2 основания или покрытий		6.41	5.07	4577	3620	133	0.01827	13
		Раздел 8. Площадки для чистки ковров								
31	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	81	90.89	17.83	7362	1444	1237	0.0416	3
		м2 основания или покрытий		6.41	5.07	519	411	133	0.01827	1
32	E27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	81	507.08	15.35	41073	1243	1185	0.0336	3
		м2 покрытия		5.94	5.06	481	410	133	0.01766	1

25	Т1-49-4	Урна, тип I – строительные работы *урна*	16	1718.71	57.07	27499	913	6494	2.2	35
				369.6	16.92	5914	271	105	0.083	1

Лок.смета 2-1-3 Озеленение двора №49

1	Е47-6-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте *яма*	87	125.1	–	10884	–	14040	0.968	84
				125.1	–	10884	–	129	–	–
2	Е47-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м *шт*	87	134.79	25.57	11727	2225	12854	0.616	54
				108.68	5.85	9455	509	129	0.026	2
3	Е47-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м *шт*	87	149.6	28.52	13015	2481	14167	0.732	64
				119.7	6.53	10414	568	129	0.029	3
4	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м *шт*	87	972		84564				
5	Е47-19-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте *м траншеи*	120	65.25	–	7830	–	10101	0.454	54
				65.25	–	7830	–	129	–	–
6	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь *м изгороди*	120	66.92	–	8030	–	10310	0.404	48
				66.6	–	7992	–	129	–	–

7	E47-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой	*м*	120	79.72	19.67	9566	2360	9928	0.401	48
					59.63	4.5	7156	540	129	0.02	2
8	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	*шт*	720	56		40320				
9	E47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	*м2*	67.5	244.28	–	16489	–	5075	0.4	27
					58.28	–	3934	–	129	–	–
10	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	*м2*	67.5	19.01	–	1283	–	715	0.0525	4
					8.21	–	554	–	129	–	–
11	E47-39-2	Уход за газонами партерными	*м2*	67.5	161.42	70.8	10896	4779	9172	0.5927	40
					89.12	16.2	6016	1094	129	0.072	5

Лок.смета 2-1-4 Ремонтные работы двора №49

2	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	*м*	615.93	122.85	–	75667	–	100637	0.767	472
					122.85	–	75667	–	133	–	–
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	*т*	108	27.1	27.1	2927	2927	2049	–	–
					–	18.97	–	2049	100	0.03984	4
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	*т*	108	19.7	19.7	2128	2128	426	–	–
					–	3.94	–	426	100	0.00827	1
5	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	*м бортового камня*	209.02	548.32	6.63	114610	1386	30702	0.698	146
					108.68	1.76	22716	368	133	0.0061	1

8 30-3-10						
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	*м3*	7.024	24700	173493	
	Всего прямые затраты				**3378956**	**130507** **1644**
					258189	**37464** **135**
	Накладные расходы, тенге					
	Всего				387993	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3766949**	
	Всего				226017	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				**3992965**	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				53905	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				39930	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				15972	
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге				**4102772**	
	Налог(2%)				**7278318**	
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				145566	
	НДС(12%)				**7423884**	
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				890866	
					8314750	

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Абдуллаев С.