N 69/9

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2015 года

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор № 18/4 от 13.04.2015г

Наименование стройки: Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова №69 в г.Шымкент"(1-ая очередь, 5-ти этажные жилые дома)

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
Общестроительные работы	3 551 929	3 978 160	3 551 929	3 978 160
Всего к оплате	**3 551 929**	**3 978 160**	**3 551 929**	**3 978 160**

Субподрядчик
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ Абдукадыров Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор № 18/4 от 13.04.2015г

570030

Форма 2в

Объект:Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова №69 в г.Шымкент"(1-ая очередь. 5-ти этажные жилые дома)

АКТ

выполненных работ за апрель 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас								
1	Е0106-14-4	Колонны (КЖ13-КЖ33) Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	35,7048 м3	12767,06 1644,75	990,15 374,04	455845 58725	35353 13355	75685 105	10,40 1,83	371 65
2	Е0106-17-4	Диафрагмы жесткости Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм Диафрагмы жесткости из бетона В25	30,2955 м3	11987,74 1624,50	341,75 129,11	363174 49215	10353 3911	55783 105	9,80 0,63	297 19
3	Е0106-17-4	Монолитные стены МС Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В25	20,63856 м3	11987,74 1624,50	341,75 129,11	247410 33527	7053 2665	38002 105	9,80 0,63	202 13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1066429	52760			870
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141468	19931			97
		Материалы -	Тенге			1066429				
		Всего заработная плата -	Тенге			176507				
		Местные материалы -	Тенге				161399			
		Накладные расходы -	Тенге			695695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			169469				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25420			85
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1310052				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186819			1053
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1310052				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого по смете					186819			1053
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%			1 310 052 23 581				

ИТОГО		1 333 633
Зимнее удорожание	0.7%	9 335
Выслуга лет1%	1%	13 336
Доп.отпуска 0.4%	0.4%	5 335
Итого		1 361 639
Итого в ценах 2001 года		1 361 639
Итого затраты в текущих ценах 2015 г	2.55742	3 482 283
Налоги сборы и обяз. платежи 2%	2%	69 646
Итого:		3 551 928
НДС 12%	12%	426 231
Итого с НДС		**3 978 160**

Сдал:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ Абдукадыров Б.

Принял:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.