Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

Заказчик: Астанинское железнодорожное хозяйство ТОО
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути №36 "Север" по ст.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№119-У/16	11.10.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути №36 "Север" по ст.Астана	30 652 840,00	27 368 607,14		27 368 607,14					3 284 232,86	30 652 840,00

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство"
Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути № 36 "Север" по ст. Астана

Наименование обьекта: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРИЕМООТПРАВОЧНЫЕ ПУТИ № 1 и № 2 (2-й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
10.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	13550,00	197,11 / --	197,11 / 39,42	2670840 / --	2670840 / 534168	-- / 0,83	-- / 11218
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								2670841
		Раздел: ВОДООТВОДНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗЕМ. ПОЛОТНА								
29.	Е0101-12-20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /устройство временной водоотводной канавы/	м3	740,00	36,25 / 0,81	35,44 / 5,75	26823 / 596	26227 / 4257	0,00 / 0,02	4 / 15
30.	Е0127-59-8	Устройство ограждений из сетки	м	370,00	379,51 / 131,71	58,86 / 14,83	140419 / 48733	21778 / 5489	0,81 / 0,06	300 / 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под водопропускные лотки	м3	41,30	4076,22 / 142,31	116,02 / 43,99	168348 / 5878	4792 / 1817	0,98 / 0,21	40 / 9
32.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,13	40148,53 / --	390,53 / 162,08	165813 / --	1613 / 669	0,67 / 0,67	3 / 3
33.	Е0108-4-3	Подстилающая гидроизоляция в 2 слоя основания	м2	412,80	293,97 / 36,23	12,89 / 4,84	121349 / 14954	5322 / 1999	0,23 / 0,02	95 / 10
34.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	344,00	752,92 / 276,86	403,86 / 102,47	259006 / 95241	138927 / 35248	1,79 / 0,41	617 / 142
35.	С143018-152	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 1000 мм	м	344,00	5610,00 / --	-- / --	1929840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0107-19-1	Заделка швов цементным раствором	м	234,00	84,73 / 45,02	1,67 / 0,62	19827 / 10535	390 / 145	0,27 / 0,00	64 / 1
37.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стенок лотков	м2	467,84	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	117716 / 20095	2055 / 775	0,24 / 0,01	114 / 4
38.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	740,00	3,85 / --	3,85 / 1,34	2852 / --	2852 / 990	-- / 0,00	-- / 3
39.	Е0127-59-8	Разборка ограждений из сетки	м	370,00	151,57 / 105,37	46,20 / 11,87	56079 / 38986	17093 / 4391	0,65 / 0,05	240 / 18

Итого по разделу: ВОДООТВОДНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗЕМ. ПОЛОТНА 3008073

Раздел: ПЕРЕНОС ВОЗДУШНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

105.	Е0152-1-6	Разборка здания из кирпича	м3	120,00	1865,27 / 1314,45	550,82 / 212,23	223832 / 157734	66098 / 25468	7,91 / 1,16	949 / 139
106.	Е0133-257-2	Демонтаж железобетонных опор анкерных	опора	1,00	2430,49 / 1121,94	1308,55 / 354,51	2430 / 1122	1309 / 355	7,11 / 1,36	7 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Е0133-103 -1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор	опора	5,00	1273,72	807,97	6369	4040	2,82	14
					465,75	226,71	2329	1134	0,95	5
108.	Ц0110-899 -1	Демонтаж кабелей подвешиваемые на опорах	м	1890,00	44,29	18,03	83704	34080	0,14	261
					22,36	4,23	42253	7998	0,02	46
109.	Ц0108-305 -4	Демонтаж траверс	шт	12,00	249,60	197,80	2995	2374	--	--
					51,80	43,52	622	522	0,25	3
110.	Е0133-118 -1	Демонтаж контура заземления	м шин	23,00	38,17	11,26	878	259	0,17	4
					26,91	2,07	619	48	0,01	0
111.	Е0133-252 -4	Земляные работы при установке железобетонных опор	опора	5,00	1271,05	1110,62	6355	5553	1,01	5
					160,43	283,18	802	1416	1,10	6
112.	Е0133-256 -1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	5,00	7199,63	--	35998	--	2,54	13
					401,06	--	2005	--	--	--
113.	Е0133-211 -3	Установка промежуточных железобетонных опор на наружных фундаментах "с поля"	опора	4,00	6306,53	2968,13	25226	11873	13,57	54
					2220,07	1007,73	8880	4031	3,71	15
114.	Е0133-211 -4	Установка анкерных железобетонных опор на наружных фундаментах "с поля"	опора	1,00	10422,07	4495,78	10422	4496	27,14	27
					4398,75	1527,51	4399	1528	5,65	6
115.	С143019-9 4	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3	шт	4,00	33134,70	--	132539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С143019-9 7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12,7	шт	1,00	33134,70	--	33135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0108-305 -4	Монтаж траверс	шт	12,00	313,19	247,25	3758	2967	--	--
					64,75	54,40	777	653	0,32	4
118.	С11071-46	Траверсы, тип II, оцинкованные ЛЭЗ.40.0083Б	шт	12,00	5320,00	--	63840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С11071-53	Хомут для крепления траверс	т	0,023	147300,00	--	3388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0133-110 -2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	1км	1,95	64244,28	38304,03	125276	74693	135,70	265
					24270,75	8559,55	47328	16691	29,93	58
121.	С151607-12	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 120 мм2	т	0,92	427300,00	--	393116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0133-111 -12	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-110-2	опора	12,00	5741,10	4130,88	68893	49571	7,77	93
					1399,84	792,09	16798	9505	2,70	32
123.	Ц0108-306 -1	Монтаж изоляторов ПС-70	шт	36,00	1171,90	795,80	42188	28649	2,30	83
					372,60	175,95	13414	6334	1,02	37
124.	С151804-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70	шт.	36,00	653,00	--	23508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0133-107 -4	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,9 м3	шт	5,00	1411,30	914,50	7057	4573	2,82	14
					496,80	252,23	2484	1261	0,92	5
126.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	4,50	14666,58	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0133-105 -2	Установка двойных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	оттяжка	1,00	942,06	272,34	942	272	3,58	4
					597,71	84,46	598	84	0,34	0
128.	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	т	0,064	96700,00	--	6189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ	м шин	15,00	60,09	14,08	901	211	0,21	3
					33,64	2,59	505	39	0,01	0
130.	С11011-5359	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0133	34110,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПЕРЕНОС ВОЗДУШНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ								1369394
ИТОГО:							7048305	3182905		3273
							537687	667015		11802

Накладные расходы :

На монтажные работы	171320
На общестроительные работы	1121188
Всего накладных расходов:	1292507
Итого с накладными	8340813

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	500449
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8841262
Итого с временными, 4,3 %	9221436
Итого с зимними удорожаниями, 4,92 %	9675131
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9712017
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9804231
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	26831968
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	536639
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27368607
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3284233
Итого с НДС	30652840

Принял: Сдал:

Директор Нурсеитова А.Б.

"АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Пронумеровано