Счет-фактура № 58 от 31 Мая 2017 г.

Поставщик : ТОО "Акмолаводсервис и К"

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика : ИИН (БИН) 031040004862 Адрес места нахождения: РК,010000 г. Астана, район Алматы, улица Иманова, , ом 12 кв.7 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017035 от 02.11.2012 года

ИИК поставщика: KZ9884905KZ000286167, БИК NURSKZKX, в АО "Нурбанк",

Договор (контракт) на поставку товаров, (работ, услуг) :Договор №146 от 15.03.2017г.Ремонт элементов благоустройства прилегающей территории памятников.

Условия оплаты по договору(контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) :Республика Казахстан, РК, 010000 г.Астана, пр.Сарыарка 13

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности :Без доверенности

Способ отправления :Самовывоз

Товарно-транспортная накладная :

Грузоотправитель :ИИН (БИН) 031040004862 ТОО "Акмолаводсервис и К" Адрес места нахождения: РК,010000 г. Астана, район Алматы, улица Иманова, дом 12 кв.7

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ИИН (БИН) 980640001795 ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" Адрес места нахождения: РК, 010000 г.Астана, пр.Сарыарка 13

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Получатель :ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя: ИИН (БИН) 980640001795 Адрес места нахождения: РК, 010000 г.Астана, пр.Сарыарка 13 55-66-14

ИИК получателя :KZ910705021230002001, БИК KKMFKZ2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К.,

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт элементов благоустройства прилегающей территории памятников и скульптурных сооружений	усл	1	5 765 729.00	5 765 729.00	12 %	691 887.00	6 457 616.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		**5 765 729.00**		**691 887.00**	**6 457 616.00**		-----

Руководитель организации

директор Солсанов К.Б.

(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации

главный бухгалтер Сумара Н.А.

(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил счет-фактуру

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю.

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта:" Текущий ремонт элементов благоустройства прилегающей территории памятников и скульптурных сооружений"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	146	15.03.2017	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель номон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремон элементов благоустройства прилегающей территории памятников и скульптурных сооружений	8 039 984	5 765 729							691 887	6 457 616

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка _____ **Р.Турдыбеков**
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **К. Солсанов**
ТОО "Акмолаводсервис и К"

Заказчик:ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"

Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Договор № 146 от 15 марта 2017г

Акт

приемки выполненных работ за май 2017г

Текущее содержание памятников и скульптурных сооружений

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Скульптура "Кочевой цивилизации"									
1	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 покрытия*	64	695,45 / 614,91	80,55 / 46,34	44509 / 39354	5155 / 2966	25773 / 60,9	0,66792 / 0,0377	42,74688 / 2,4128
2	11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков.Демонтаж старого бетона на лестницах. *м3*	4,25	18755,06 / 9133,41	9621,65 / 4809,18	79709 / 38817	40892 / 20439	30102 / 50,8	9,67 / 4,51	41,0975 / 19,1675
3	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. прим. подготовка основания под плитку гранитную. *м2*	35	2053,69 / 1686,4	– / –	71879 / 59024	– / –	34883 / 59,1	1,74 / –	60,9 / –
4	12-090101-0401	Ступени каменные,мраморные,гранитные и железобетонные на сплошном основании. Разборка *м ступеней*	31,2	1797,21 / 1743,56	53,65 / 22,92	56073 / 54399	1674 / 715	32572 / 59,1	1,8939 / 0,0259	59,08968 / 0,80808
5	11-150105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными плитами, гранитом. прим. *м2 поверхности облицовки*	17	7885,65 / 7460	18,47 / 5,18	134056 / 126820	314 / 88	69546 / 54,8	6,325 / 0,032	107,525 / 0,544

6	11-150101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	64	14917,73	32,42	954735	2075	501715	11,96	765,44
		м2 поверхности облицовки		14296,75	8,53	914992	546	54,8	0,05338	3,41632
7	22-010101-0307	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012	12	22276,85		267322				
		м2								
8	11-130601-0207	Очистка щетками.прим.	37,18	369,31	–	13731	–	7442	0,391	14,53738
		м2		369,31	–	13731	–	54,2	–	–
9	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону.	8,75	2053,71	–	17970	–	8721	1,74	15,225
		м2		1686,4	–	14756	–	59,1	–	–
10	12-020101-0201	Фундаменты. Усиление цементацией стенки(бетонирование прим.)	0,48	6937,5	10,42	3330	5	1531	5,0582	2,42794
		м3 фундаментов		5393,75	4,17	2589	2	59,1	0,5048	0,2423
11	12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	37,18	328,21	2,02	12203	75	2714	0,128	4,75904
		м2		122,43	1,08	4552	40	59,1	0,001	0,03718
12	11-130601-0207	Поверхности . Очистка щетками чугунной стеллы	22	369,32	–	8125	–	4404	0,391	8,602
		м2		369,32	–	8125	–	54,2	–	–
13	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные-рельефные с выпуклым рисунком. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раз.Покраска стеллы с шаромК=2,000;	44	267,61	0,91	11775	40	387	0,01576	0,69344
		м2		15,84	0,39	697	17	54,2	0,00038	0,01672
14	11-470101-0104	Очистка участка от мусора	95	38,86	–	3692	–	2082	0,04497	4,27215
		м2		38,85	–	3691	–	56,4	–	–
	Раздел 2 Скульптура "Три бия"									
15	12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	2	4794	152	9588	304	5577	5,323	10,646
		м2 облицовки		4642	76	9284	152	59,1	0,0867	0,1734
16	11-150107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	2	1649	–	3298	–	1405	1,15	2,3
		м2 поверхности оштукатуренного основания		1282	–	2564	–	54,8	0,01138	0,02276

17	11-150101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 *м2 поверхности облицовки*	2	14917,5	32,5	29835	65	15678	11,96	23,92
				14296,5	8,5	28593	17	54,8	0,05338	0,10676
18	22-010101-0304	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012 *м2*	2	11829,71		23659				
19	11-460101-1301	Элементы металлоконструкций. Усиление сварных швов (наплавкой) *м шва*	0,5	2360	240	1180	120	413	1,48	0,74
				1626	–	813	–	50,8	–	–
20	11-460501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж с изготовлением букв *т металлоконструкций*	0,0386	429792,75	3341,97	16590	129	1565	77,7	2,99922
				79093,26	699,48	3053	27	50,8	0,65	0,02509
	Раздел 3 Скульптура "Атырау"									
21	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. *м2*	62	2053,69	–	127329	–	61793	1,74	107,88
				1686,4	–	104557	–	59,1	–	–
22	11-130601-0207	Очистка щетками.прим. Ошкуривание подпорной стенки *м2*	62	369,31	–	22897	–	12410	0,391	24,242
				369,31	–	22897	–	54,2	–	–
23	12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов *м2*	74,35	328,19	2,02	24401	150	5426	0,128	9,5168
				122,42	1,06	9102	79	59,1	0,001	0,07435
24	12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка *м2 облицовки*	15,5	4794,19	152,32	74310	2361	43219	5,323	82,5065
				4641,87	76,13	71949	1180	59,1	0,0867	1,34385
25	11-150107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. *м2 поверхности оштукатуренного основания*	15,5	1649,35	–	25565	–	10891	1,15	17,825
				1282,19	–	19874	–	54,8	0,01138	0,17639
26	11-150101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 *м2 поверхности облицовки*	15,5	14917,61	32,45	231223	503	121509	11,96	185,38
				14296,77	8,52	221600	132	54,8	0,05338	0,82739
27	22-010101-0304	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	5,5	11829,71		65063				

		м2							
Раздел 4 Скульптурное соружение "Каскад фонтанов"									
28	12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	47	4794,04	152,17	225320	7152	131052	5,323	250,181
		м2 облицовки								
				4641,87	76,13	218168	3578	59,1	0,0867	4,0749
29	11-150107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	47	1649,38	–	77521	–	33024	1,15	54,05
		м2 поверхности оштукатуренного основания								
				1282,19	–	60263	–	54,8	0,01138	0,53486
30	11-150101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	47	14917,72	32,4	701133	1523	368447	11,96	562,12
		м2 поверхности облицовки								
				14296,74	8,53	671947	401	54,8	0,05338	2,50886
31	22-010101-0304	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	15	11829,71		177446				
		м2								
32	11-470101-0104	Очистка участка от мусора	40	38,85	–	1554	–	876	0,04497	1,7988
		м2								
				38,85	–	1554	–	56,4	–	–
Раздел 5 Мемориал " Жертвам голодомора"										
33	12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	3	4794,33	152,33	14383	457	8365	5,323	15,969
		м2 облицовки								
				4642	76	13926	228	59,1	0,0867	0,2601
34	11-150101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	3	14917,67	32,33	44753	97	23518	11,96	35,88
		м2 поверхности облицовки								
				14296,67	8,67	42890	26	54,8	0,05338	0,16014
	Всего прямые затраты					**3576157**				**2515**
										37

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 784 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	728 484
Накладные расходы I уровня, тенге	1 567 040
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 143 197
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	195 441

Итого, тенге	5 338 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	427 091
Всего	**5 765 729**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**5 765 729**
НДС (12 %)	691 887
Всего по акту с учетом НДС	**6 457 616**

Заказчик:

Исполнитель:

Заместитель акима района "Сарыарка" — Р.Турдыбеков

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" — К.Солсанов

Руководитель ОКХ — Ж.Багисов

Начальник ОТН — Н. Пулова

Главный спец. ОКХ — В. Федорович

Инженер-сметчик — Н. Туганова

Согласовано:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К"
_____К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г.Астана
_____Р.Турдыбеков

Дефектный акт
Текущее содеожание памятников и скульптурных сооружений
за май 2017г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Скульптура "Кочевой цивилизации"		
1	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж	м2 покрытия	64
2	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков.Демонтаж старого бетона на лестницах.	м3	4,25
3	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. прим. подготовка основания под плитку гранитную.	м2	35
4	Ступени каменные,мраморные,гранитные и железобетонные на сплошном основании. Разборка	м ступеней	31,2
5	Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными плитами, гранитом. прим.	м2 поверхности облицовки	17
6	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе ллит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	64
7	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012	м2	12
8	Очистка щетками.прим.	м2	37,18
9	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону.	м2	8,75
10	Фундаменты. Усиление цементацией стенки(бетонирование прим.)	м3 фундаментов	0,48
11	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	37,18
12	Поверхности . Очистка щетками чугунной стеллы	м2	22
13	Поверхности металлические огрунтованные- рельефные с выпуклым рисунком. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раз.Покраска стеллы с шаром	м2	44
14	Очистка участка от мусора	м2	95
	Скульптура "Три бия"		
15	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	2
16	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	2
17	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	2
18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	2
19	Элементы металлоконструкций. Усиление сварных швов (наплавкой)	м шва	0,5
20	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж с изготовлением букв	т металлоконструкций	0,0386
	Скульптура "Атырау"		
21	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону.	м2	62
22	Очистка щетками.прим. Ошкуривание подпорной стенки	м2	62
23	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	74,35
24	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	15,5
25	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	15,5
26	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	15,5
27	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5,5
	Скульптурное соружение "Каскад фонтанов"		
28	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	47

29	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	47
30	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	47
31	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	15
32	Очистка участка от мусора	м2	40
	Мемориал " Жертвам голодомора"		
33	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	3
34	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	3

Руководитель ОКХ _____Ж.Багисов

Начальник ОТН _____Н.Пулова