Форма №3

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 августа 2011года

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор №535 от 18.03.2011г.
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	32 400 000	14 240 171			
в том числе НДС 12%	3 471 429	1 525 733			
Удержание аванса пропорционально от выполненных работ	9 720 000	3 364 060			
Удержание 5%	1 620 000				
Итого к оплате		10 876 111			

Итого к оплате: Десять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч сто одиннадцать тенге

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

31.08.2011г

...сия 11-2.14 от 1.02.11 Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

...ование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №5-1
выполненных работ от 20 августа 2011г.
Капитальный ремонт помещений отделения реабилитации (бывшее терапевтическое отделение)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во (факт)	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3		5	6	7		8		9		10	11
		Локальная смета №2-1-1											
		Раздел 1. Стены											
2	Е55-9-12	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных с проемами в помещениях площадью более 5 м2 (санузлы. клизменная) *м2*	1,89	1380,02	53,03	2608	646	100	17		703	2,3672	57
						0							
				341,6	8,98	0				106		0,0494	1
7	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	1,85	10885,83	154,03	20139	4246	285	108		3919	14,63	40
						0							
				2295	58,5	0				90		0,28	1
9	Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	62,94	528,05	33,79	33235	18377	2127	354		17794	1,741	470
						0	0	0	0		0		
				291,98	5,62	0	0	0	0	95	0	0,031	8
10	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % *м2*	311,97	84,22	0,09	26274	14762	28	6		14030	0,283	291
						0	0	0	0		0		
				47,32	0,02	0	0	0	0	95	0	0,0001	–
11	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % *м2*	234	292	0,07	68328	7827	16	5		7440	0,2009	31
						0	0	0	0		0		
				33,45	0,02	0	0	0	0	95	0	0,0001	–
12	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	32	1863,3	4,62	59626	8159	148	100		7846	1,52	589
						0							
				254,97	3,14	0	0	0	0	95	0	0,0162	6
13	Е62-36-4	Очистка стен от масляной, известковой окраски с земли и лесов (лестничная клетка) *м2*	144,32	37,04		5346	5346	0	0		5079	0,257	37
						0							
				37,04		0	0	0	0	95	0	–	–

	3		5	6	7		8		9		10	11
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	24,32	7,13	0,09	173	171	2	0		162	0,049	7
	м2									0		
15 99-1-8	Праймер	2,43	7,04 123	0,02	0 299	0	0	0	95	0	0,0002	–
	кг				0							
16 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5мм	300,74	77,28	3,43	23241	22174	1032	394		21440	0,4552	66
	м2 оштукатуриваемой поверхности				0					0		
17 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=6,000;	1804,44	73,73 31	1,31	0 55938	0	0	0	95	0	0,0063	1
	кг				0	0	0	0		0		
18 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	28,86	174,95	1,88	5049	2260	54	21		2167	0,468	14
	м2 окрашиваемой поверхности									0		
19 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	115,46	78,3 266,15	0,72 1,88	0 30730	0 4495	0 217	0 83	95	0 4349	0,0035 0,231	– 27
	м2 окрашиваемой поверхности									0		
20 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	16,8	38,93 213,01	0,72 1,52	0 3579	0 1871	0 26	0 9	95	0 1993	0,0035 0,702	– 12
	м2 горизонтальной проекции									0		
21 Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений	16,8	111,38 129,52	0,56 0,86	0 2176	0 1327	0 14	0 5	106	0 1412	0,0028 0,498	– 8
	м2 горизонтальной проекции											
Е62-16-3	Окраска масляными составами деревянной отбортовочной полосы	17,25	78,98 209,82	0,32 0,14	0 3619	3181	2	1	106 3023	3023	0,0016 1,14	– 48
	м2									0		
Е15-36-2	Облицовка стен ГКЛ на клее	18,6	184,39 556	0,05 4,97	0 10342	0 2124	0 92	0 28	95 2044	0 2044	0,0002 0,71	– 11
	м2									0		
Е15-36-1	Облицовка стен ГКЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	24,4	114,18 883,04	1,5 4,85	0 21546	0 5438	0 118	0 34	95 5198	0 5198	0,0081 1,288	– 31
	м2									0		
Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	20	222,86 647,19	1,41 0,3	0 12944	0 1453	0 1	0	95 1672	0 0,4619	0,0062 9	–
	шт				0	0	0		0			
Е57-23-5	Устройство галтелей	33	72,63 82,41	0,05 0,09	0 2720	0 499	0 1	115	0 555	0,0005 0,0944	– 3	
	м				0	0	0		0			
99-1-31	Галтель	33	15,12 68	0,02	0 2244	0	0	111	0	0,0001	–	
	м				0							
Раздел 2. Потолок												
24 Е62-18-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	55,7	304,49	0,07	16960	2421	4	1		2301	0,261	163
	м2							0		0		

	3		5	6	7		8		9		10	11
			43,46	0,02	0	0	0	0	95	0	0,0001	–
E62-36-3	Очистка вручную потолков от известковой окраски (лестничная клетка)К=2,000;	33,6	30,87		1037	1037	0	0		985	0,214	7
	м2									0		
			30,87		0	0	0	0	95	0	–	–
26 E7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	13,6	56,34	0,07	766	722	1	0		910	0,298	4
	м шва									0		
			53,1	0,02	0	0	0	0	126	0	0,0001	–
27 E62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	33,6	7,13	0,09	240	237	3	1		226	0,049	2
	м2									0		
			7,04	0,02	0	0	0	0	95	0	0,0002	–
28 99-1-8	Праймер	3,36	123		413							
	кг											
29 E15-64-4												
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	53,6	106,2	3,94	5692	5473	211	80		5275	0,5535	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности									0		
			102,11	1,49	0	0	0	0	95	0	0,00729	–
30 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=7,000;	375,2	31		11631							
	кг											
31 E15-180-6												
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	53,6	271,63	2,33	14559	2340	125	47		2268	0,26	9
	м2 окрашиваемой поверхности									0		
			43,65	0,88	0	0	0	0	95	0	0,0043	–
32 E62-16-2	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	3,5	95,83	0,05	335	236	0	0		224	0,407	1
	м2									0		
			67,46	0,02	0	0	0	0	95	0	0,0001	–
E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	20	1006,87	2,86	20137	5641	57	19	5377	5377	1,63	29
	м2									0		
			282,04	0,94	0	0	0	0	95	0	0,0046	–
Раздел 3. Окна (1-ый этаж)												
E10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	12,24	161,44	5,58	1976	1151	68	26	1271	1271	0,586	7
	м2 проемов				0	0	0	0		0		
			94,05	2,12	0	0	0	0	108	0	0,0103	–
6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	5,9	4890		28851							
	м											
Раздел 4. Двери												
41 E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	16,44	367,11	19,34	6035	2292	318	108		2592	0,8342	77
	м2 проемов				0							
			139,39	6,57	0				108		0,0321	3
6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	6,04	13000		78520							
	м2											

	3		5	6	7		8		9		10	11
	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	10,4	12700		132080							
99-1-24	Наличник из ПХВ м2	166	137,3		22792							
44 Е9-45-3	мп											
	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	0,78	965,99	28,84	753	723	22	8		592	4,98	20
	м2		927	10,15	0	0	0	0		0		
45 6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные	0,78	5240		0	0	0	0	81	0	0,041	–
	м2				4087							
47 99-1-3	Двери металлические наружные со смотровыми панелями , утепленные, с полимерным покрытием и доводчиком	1	55612,5		55613							
	шт											
99-1-3	Двери металлические наружные утепленные, с полимерным покрытием и доводчиком с фрамугой 2.8х1,0м	1	56600		56600							
	шт											
4.1. Проем на запасной выход												
49 Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,098	38982,42	477,54	3820	2928	47	18		2651	186,17	42
	т		29882,25	180	0	0	0	0	90		0,88	–
50 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20	0,206	69700		14358							
	т		47200		0							
51 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) т											
Раздел 5. Полы												
5.0. Подраздел без наименования												
57 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		116,63	10,56	0	0	0	0		0	0,6987	171
	м2		106,07	1,67	0	0	0	0	111		0,0144	4
58 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	58,5	17,38	0,93	1017	962	54	8		1077	0,1139	41
	м2		16,45	0,14	0	0	0	0	111		0,0013	–
59 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,050;	15,865	5,64	0,19	89	86	3	0		95	0,0377	14
	м		5,45	0,02	0				111		0,0003	–
63 11-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	44,45	1977,13	11,72	87883	7631	521	195		8687	1,06	194
	м2		171,68	4,39	0	0	0	0	111		0,0214	3
64 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	24,45	296,11	14,01	7240	2440	343	54		2768	0,674	255
	м2		99,79	2,21	0				111		0,0122	5

	3		5	6	7		8		9		10	11
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"											
	м2 покрытия	6,2	925,06	4,9	5735	363	30	11		415	0,382	138
Е11-36-3			58,5	1,85	0	0	0	0				
					0	0	0	0	111		0,009	3
	Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	34,6	1221,63	4,65	42268	2499	161	60		2840	0,4717	16
	м2 покрытия				0	0	0	0				
67 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	86,82	72,23	1,73	0	0	0	0	111		0,0085	–
	м		178,36	0,09	15485	1313	8	2		1460	0,0944	34
					0	0	0	0				
68 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		15,12	0,02	0	0	0	0	111		0,0001	–
	м2	24,23	1619,03	14,85	39229	5911	360	56		6623	1,5362	194
					0	0	0	0				
69 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	88,21	243,95	2,32	0	0	0	0	111		0,0237	3
	м		287,48	2,26	25359	4396	199	30		4913	0,2896	7
					0	0	0	0				
Е8-4-3			49,84	0,34	0	0	0	0	111		0,0023	–
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	4,49	754,61	11,21	3388	141	50	19		170	0,201	1
	м2 поверхности				0	0	0	0				
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,49	31,5	4,21	0	0	0	0	106		0,0205	–
	м2 стяжки		249,47	9,95	1120	234	45	17		279	0,356	2
					0	0	0	0	111		0,0182	–
Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	8,98	52,2	3,74	0	0	0	0				
	м2 стяжки		41,49	0,67	373	6	6	2		9	0,0044	–
					0	0	0	0		0		
Е11-40-1	Устройство порожков	23	0,63	0,25	0	0	0	0	111	0	0,0012	–
	м плинтусов		16,34	0,16	376	372	4	2		415	0,0899	2
					0	0	0	0		0		
Е69-5-7	Сверление отверстий в полах	138	16,18	0,07	0	0	0	0	111	0	0,0003	–
	отверстие		77,2	0,5	10654	10585	69	12		9537		
Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование		76,7	0,09					90			
	м3	1,5	10027,51	260,48	15041	921	391	134		1002	3,94	6
					0							
5.1. Лестница(запасной вход)			614,25	89,46	0		0	0	95		0,3512	1
74 Е59-9-2	Смена деревянного поручня с учетом закруглений деревянного поручня											
	м	8,8	573,61	3,07	5048	4923	27	4		6208	2,7726	24
					0	0	0	0				
75 6-9-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75	8,8	559,46	0,41	0	0	0	0	126		0,0124	–
	м		156		1373							
Е62-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	1,575	230,32	0,14	363	290	0	0		276	1,14	48
	м2				0	0	0	0				
77 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оградК=0,850;	8,16	184,39	0,05	0	0	0	0	95		0,0002	–
	м2		151,45	0,04	1236	970	0	0		922	0,738	6
					0	0	0	0				
			118,89	0,02	0	0	0	0	95		0,0001	–

1	2	3		5	6	7		8		9		10	11
	8-2	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей											
		м2	3,2	95,83	0,05	307	216	0	0		205	0,407	1
						0	0	0	0				
				67,46	0,02	0	0	0	0			0,0001	–
	E62-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раза	38,58	60,81	0,05	2346	1250	2	1	95	0	0,487	19
		м2											
				32,41	0,02								
		Раздел 6. Входы и пандусы											
		6,1Центральный вход											
79	E46-34-5	Разборка мелкоблочных стен				0	0	0	0	0		0,0001	–
			1,82	1254,83	375,08	0	0	0	0				
		м3				2284	1601	683	258		1673	5,72	10
				879,75	141,75	0	0	0	0				
80	E46-45-3	Разборка лестничных маршей по основанию на грунте				0	0	0	0	90		0,69	1
		м2 горизонтальной проекции	7,8	812,62	30,65	6338	6099	239	90		5570	5,4206	42
						0	0	0	0				
				781,97	11,59	0	0	0	0	90		0,0565	–
81	E7-21-2	Разборка лестничных площадок ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;				1284	662	621	216		1106	1,928	2
		шт сборных конструкций	2	641,91	310,71	0	0	0	0				
						0	0	0	0	126		0,44272	–
82	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		331,2	107,98	2627	2627	0	0		2680	1,54	3
		м3 грунта	12	218,93		0	0	0	0				
				218,93		0	0	0	0	102		–	–
83	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,6	9651,05	311,32	102301	4675	3300	1247		5626	2,82	7
		м3				0	0	0	0		0		
				441	117,61	0	0	0	0	95		0,5744	1
	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м				0	0	0	0				
		м3 кладки	12,61	1844,31	372,83	23257	7490	4701	1759		9804	3,72	63
85	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		594	139,5	0				106		0,68	12
		м3 грунта	45	134,1		6035	6035	0	0		6156	0,972	22
				134,1		0	0	0	0				
86	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками				0	0	0	0	102		–	–
		м3 уплотненного грунта	52	21,55	4,52	1121	886	235	0		771	0,108	2
				17,03		0	0	0	0				
87	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (включая пандус)				0	0	0	0	87		–	–
		м3 подстилающего слоя	9,585	2223,4		21311	5090	0	0		5650	3,24	19
				531									
89	E7-21-2	Установка лестничных площадок (б/у)	2	1224,85	388,39	2450	828	777	270	111		–	–
		шт сборных конструкций				0					1383	2,41	2
				414	134,98	0							
	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,162	5239,08	327,33	849	306	53	20	126		0,5534	1
		т				0	0	0	0		310	11,6	2
				1890	123,75	0	0	0	0				
	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм								95		0,6	–
		т	0,162	50800		8230							
	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя											
		м3 подстилающего слоя	2,5	9207,36		23018	1418	0	0		1574	3,66	9
				567		0				111		–	–

	3		5	6	7		8		9		10	11
254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор пандуса	0,629	3609,44	2776,32	2270	313	1746	281		564	2,97	2
	т				0	0	0	0				
100 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		497,25	447,12	0	0	0	0	95		1,44	1
	м2	13	112,46	34,25	1462	664	445	110				
1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7		51,08	8,45	0					627	0,317	3
	м2	14,95	896		0				81		0,0302	–
102 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев				13395							
	м3 древесины в конструкции	0,06	22541,72	316,57	1353	209	19	7		233	22,5	1
Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков		3487,5	119,25					108		0,58	–
	м2 площади	13	380,73	10,56	4949	3686	137	52				
3-1-105	Комплект деталей подвески потолков		283,5	4,03	0	0	0	0		3402	1,77	25
	м2	13	773		0	0	0	0	91	0	0,0196	–
Е34-60-16	Облицовка каркасов потолков пластиковыми плитами				10049	4156	0	10				
	м2 поверхности	13	319,66	0,76	0	0	0	0				
Прайс	Облицовка фасадная типа "СОФИТ" со стандартными комплектующими		317,25	0,29	4156	4124	10	4		3756	1,96	14
	м2	13	1100		0	0	0	0	91	0	0,0014	–
105 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня				14300							
	м ограждений	64,32	3801,23	5,89	244495	4617	379	143		5998	0,415	9
106 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой		71,78	2,23	0	0	0	0	126		0,0109	–
	т	0,4	8765,33	6670,88	3506	477	2668	430		862	7,13	2
107 Е15-13-1	Облицовка площадок, ступеней и подступенков брусчаткой на растворе		1192,5	1074,33	0	0	0	0	95		3,46	1
	м2 поверхности облицовки	33,3	1324,06	6,79	44091	35964	226	86		34248	5,5	136
108 1-2-117	БрусчаткаК=1,010;		1080	2,57	0	0	0	0	95	0	0,0125	–
	м2	33,633	927		31178							
109 Е15-38-1	Облицовка стен крыльца искусственными плитами на металлическом каркасе				0							
	м2 поверхности облицовки	58,95	3142,91	3,99	185275	27538	235	72		26230	2,7	114
6.2. Запасной вход			467,15	1,22	0	0	0	0	95	0	0,0046	–
Е7-42-3	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;				0							
	шт сборных конструкций	50	434,39	311,27	21720	6156	15564	5477		14658	0,7496	15
Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		123,12	109,54	0	0	0	0	126		0,44336	9
	шт сборных конструкций	44	797,09	389,08	35072	6772	17120	6024		16123	0,937	19
			153,9	136,92	0	0	0	0	126		0,5542	11

	3		5	6	7		8		9		10	11
-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	2	1214,29	385,94	2429	986	772	277		1591	2,91	6
	шт сборных конструкций				0	0	0	0				
			492,75	138,4	0	0	0	0	126		0,6095	1
113	Е7-21-2 Разборка лестничных площадок ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	1	641,91	310,71	642	331	311	108		553	1,928	6
	шт сборных конструкций				0	0	0	0				
			331,2	107,98	0	0	0	0	126		0,44272	1
114	Е1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,1	218,93		460	460	0	0		469	1,54	3
	м3 грунта				0	0	0	0				
			218,93		0	0	0	0	102		–	–
115	Е6-1-20 Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,26	9651,05	311,32	12160	556	392	148		669	2,82	4
	м3				0							
			441	117,61	0				95		0,5744	1
	Е8-22-1 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,4	1844,31	372,83	6271	2020	1268	474		2644	3,72	63
	м3 кладки				0	0	0	0		0		
			594	139,5	0	0	0	0	106		0,68	12
	99-1-3 Пескоблок	214	61,3		13118							
	м3											
117	Е1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24,1	134,1		3232	3232	0	0		3297	0,972	23
	м3 грунта				0	0	0	0				
			134,1		0	0	0	0	102		–	–
118	Е1-134-1 Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24,1	21,55	4,52	519	410	109	0		357	0,108	3
	м3 уплотненного грунта				0							
			17,03		0				87		–	–
121	Е7-21-2 Установка лестничных площадок (б/у)	2	1224,85	388,39	2450	828	777	270		1383	2,41	5
	шт сборных конструкций				0	0	0	0				
			414	134,98	0	0	0	0	126		0,5534	1
	Е57-15-1 Устройство стяжек цементных б=50мм по основанию бетонному площадью до 20 м2	16,38	561,72	14,01	9201	1635	229	36		1855	0,674	255
	м2				0	0	0	0				
			99,79	2,21	0	0	0	0	111		0,0122	5
122	Е7-21-7 Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (б/у)	2	1262,52	684,84	2525	968	1370	392		1714	2,92	6
	шт сборных конструкций											
			483,75	195,94					126		0,7907	2
125	Е11-4-5 Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	38	121,67	9,38	4623	1856	356	133		2208	0,243	3
	м2 изолируемой поверхности				0							
			48,83	3,51	0				111		0,0172	–
131	Е33-254-2 Окраска масляной краской стальных трубчатых опор пандуса	0,629	3609,44	2776,32	2270	313	1746	281		564	2,97	2
	т				0	0	0	0				
			497,25	447,12	0	0	0	0	95		1,44	1
132	Е9-42-1 Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	11	112,46	34,25	1237	562	377	93		531	0,317	3
	м2				0							
			51,08	8,45	0				81		0,0302	–
	1-1-435 Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	12,65	896		11334							
	м2				0							
134	Е10-5-1 Установка элементов каркаса из брусьев	0,06	22541,72	316,57	1353	209	19	7		233	22,5	1

		3		5	6	7		8		9		10	11
		м3 древесины в конструкции				0							
				3487,5	119,25	0				108		0,58	–
	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	11	380,73	10,56	4188	3119	116	44		2878	1,77	25
		м2 площади				0	0	0	0		0		
				283,5	4,03	0	0	0	0	91		0,0196	–
	3-1-105	Комплект деталей подвески потолков	11	773		8503	3516	0	8				
		м2				0	0	0	0				
	Е34-60-16	Облицовка каркасов потолков пластиковыми плитами	11	319,66	0,76	3516	3490	8	3		3179	1,96	14
		м2 поверхности				0	0	0	0		0		
				317,25	0,29	0	0	0	0	91		0,0014	–
	Прайс	Облицовка фасадная типа "СОФИТ" со стандартными комплектующими	11	1100		12100							
		м2											
137	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	37,81	3801,23	5,89	143725	2714	223	84		3525	0,415	9
		м ограждений				0	0	0	0				
				71,78	2,23	0	0	0	0	126		0,0109	–
138	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3375	8765,33	6670,88	2958	402	2251	363		727	7,13	2
		т				0	0	0	0				
				1192,5	1074,33	0	0	0	0	95		3,46	1
139	Е15-13-1	Облицовка площадок, ступеней и подступенков брусчаткой на растворе	14,93	1324,06	6,79	19768	16124	101	38		15354	5,5	136
		м2 поверхности облицовки				0	0	0	0		0		
				1080	2,57	0	0	0	0	95		0,0125	–
140	1-2-117	БрусчаткаК=1,010;	15,083	927		13982							
		м2											
		Раздел 7. Сантехнические работы											
		7.0. Подраздел без наименования											
142	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	16	81,18	0,18	1299	1296	3	0		1490	0,457	7
		шт				0	0	0	0				
				81	0,02	0	0	0	0	115		0,0002	–
143	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	26	473,47	39,24	12310	6611	1020	410		8074	1,47	24
		шт				0	0	0	0		0		
				254,25	15,75	0	0	0	0	115	0	0,07	1
144	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	20	328		6560							
		шт											
26	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	371		2226							
		шт											
145	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	25	499,47	12,19	12487	7313	305	114		8541	1,64	33
		м трубопровода				0	0	0	0				
				292,5	4,57	0	0	0	0	115		0,0223	–
146	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	25	10,99		275	267	0	0		307	0,0501	1

	3		5	6	7		8		9		10	11
	м трубопровода				0	0	0	0				
			10,69		0	0	0	0	115		–	–
147 Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	2	101,59	3,33	203	197	7	1		228	0,608	2
	комплект				0	0	0	0				
			98,26	0,54	0	0	0	0	115		0,0045	–
148 Е65-3-1	Демонтаж смесителя	2	293,06	0,56	586	585	1	0		673	1,66	7
	шт				0							
			292,5	0,09	0				115		0,0007	–
152 Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	6	525,03	3,81	3150	2930	23	4		3374	2,89	12
	комплект				0							
			488,25	0,59	0				115		0,0064	–
0 Е65-12-2	Установка моек	2	606,2	7,17	1212	1166	14	2		0		
	комплект				0	0	0	0		0		
			582,75	1,22	0	0	0	0	0	0		
0 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	2	3850									
	шт											
154 Е17-2-3	Установка смесителей	6	143,32	1,57	860	756	9	0		869	0,7	3
	шт				0	0	0	0				
			126		0	0	0	0	115		–	–
155 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	6	1750		10500							
	комплект											
156 Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	5	751,69	6,67	3758	3285	33	6		3785	3,77	19
	комплект				0	0	0	0				
			657	1,13	0	0	0	0	115		0,011	–
157 11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	5	5020		25100							
	шт											
158 11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	5	3470		17350							
	комплект											
164 11-1-12	Бидэ керамические, размер 600x350x400 мм, с комплектом арматуры	1	6790		6790							
	комплект											
165 Е65-12-7	Установка биде	1	778,83	3,46	779	754	3	0		867	4,07	4
	комплект				0	0	0	0				
			753,75	0,45	0	0	0	0	115		0,0052	–
166 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	18	59,31		1068	1065	0	0		1225	0,337	8
	м подводок				0	0	0	0				
			59,15		0	0	0	0	115		–	–
167 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	9	659		5931							
	комплект											
168 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	4	118,01	1,59	472	466	6	1		537	0,688	8
	м				0	0	0	0				
			116,42	0,25	0	0	0	0	115		0,0022	–
169 Е65-9-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	4	949,43	2,25	3798	1170	9	2		1348	1,52	18
	м				0	0	0	0				
			292,5	0,38	0	0	0	0	115		0,0033	–

	3		5	6	7		8		9		10	11
-12-9	Установка трапов	2	404,58	3,39	809	752	7	1		866	2,15	4
	комплект				0	0	0	0		0		
			375,75	0,47	0	0	0	0	115	0	0,0041	–
11-1-63	Трапы с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 260х140х110 мм	2	1300		2600							
	комплект											
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	748,88	1,43	8987	1229	17	6		1420	0,56	7
	м трубопровода				0							
			102,38	0,54	0				115		0,0026	–
Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня возле сан6техприборов	11,4	3801,23	5,89	43334	818	67	25		1062	0,415	4
	м ограждений				0	0	0	0				
			71,78	2,23	0	0	0	0	126		0,0109	–
172 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	4	264,48	3,96	1058	209	16	6		247	0,297	1
	м трубопровода				0	0	0	0				
			52,2	1,49	0	0	0	0	115		0,0073	–
173 8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	6	106		636							
	шт											
174 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	2	197,2	15,96	394	362	32	5		422	1,2059	1
	шт				0	0	0	0				
			181,24	2,52	0	0	0	0	115		0,0217	–
175 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,4	4327,14	34,73	10385	260	83	31		335	0,682	1
	кВт				0	0	0	0				
			108,45	13,01	0	0	0	0	115		0,0635	–
Е18-9-1	Разборка регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	45	11,66	1,72	525	447	77	29		547	0,0596	3
	м труб нитки регистра				0	0	0	0				
			9,94	0,64	0	0	0	0	115		0,00312	–
Е18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 50 мм	19,2	420,07	4,29	8065	477	82	31		584	0,149	3
	м труб нитки регистра				0	0	0	0		0		
			24,84	1,6	0	0	0	0	115	0	0,0078	–
					0							
					0							
	Раздел 8. Электромонтажные работы											
176 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	97	8,42		817	817	0	0		792	0,0584	3
	шт				0							
			8,42		0				97		–	–
178 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,7	2,1	194	138	15	4		122	0,1	12
	м кабеля				0	0	0	0				
			19,7	0,5	0	0	0	0	86		0,003	–
Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	220	175,2	75,7	38544	15994	16654	4532		17652	0,44	62
	м				0	0	0	0		0		
			72,7	20,6	0	0	0	0	86		0,12	17
179 16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,087	30200		2627							
	1000м				0							
прайс	Кабельный канал 20х15	5,4	68		367							

2	3		5	6	7		8		9		10	11
	м				0							
99-1-18	Кабель АВВГ 3х6+1х4	140	61,78		8649							
	м кабеля				0							
182 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток (бу частично)	127	37,55		4769	4769	0	0		4626	0,239	14
	шт				0	0	0	0				
			37,55		0	0	0	0	97		–	–
183 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	73	156		11388							
	шт				0							
184 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182							
	шт											
4 18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	53	116		6148							
	шт				0							
18-1-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	2	127		254							
	шт				0							
185 Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	9	263,81	2,81	2374	2349	25	4		2282	1,6	6
	шт				0	0	0	0		0		
			261	0,45	0	0	0	0	97	0	0,0045	–
186 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	9	2480		22320							
	шт											
187 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	18	14		252							
	шт											
188 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	18	99		1782							
	шт											
Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	16	371,4	92,4	5942	2576	1478	426		2582	1,02	8
	шт				0	0	0	0				
			161	26,6	0	0	0	0	86		0,155	1
189 Е67-15-7	Монтаж светильника с лампой накаливания	2	168,51	0,5	337	336	1	0		326	0,9761	6
	шт				0							
			168,01	0,09	0				97		0,0008	–
192 17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ	10	365		3650							
	шт											
99-2-34	Светильник точечны й в подвесном потолке	8	577,7		4622							
	шт											
193 Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	5	195,71	137,68	979	290	688	265		500	0,3731	22
	гнездо				0							
			58,03	53,01	0				90		0,291	17
Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	908	53	9		789	1	4
	шт				0	0	0	0		0		
			227	2,3	0	0	0	0	86	0	0,013	
Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише	2	1245,7	66,7	2491	522	133	27		472	2	4
	шт				0	0	0	0		0		

	3		5	6	7		8		9		10	11
99-1-1	Бокс ШРН-П-4 на 2 мод.	2	261 787	13,5	0 1574	0	0	0	86	0 0	0,079	
	шт				0					0		
99-1-4	Автоматический выключатель ВА57ф35 I=16А (фирма "220 ВОЛЬТ" 2010г.	4	565		2260					0		
	шт				0							
	Раздел 9. Цоколь				0							
199	Е15-158-3											
	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	20	78,01	1,65	1560	205	33	13		207	0,0618	16
	м2 окрашиваемой поверхности				0	0	0	0				
Е62-21-4			10,24	0,63	0	0	0	0	95		0,003	
	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35 % с земли и лесов (цоколь)	235	116,93	0,08	27479	16958	19	5		16115	0,448	90
	м2				0							
			72,16	0,02	0				95		0,0001	–
	Всего прямые затраты				2581354	429467	87888	27580		447174		
	Накладные расходы, тенге				447174							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				181712							
	Всего по смете				3210240							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				32102,4							
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12840,96							
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3255183							
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				6207633							
	Налог (2 %)				124153							

3		5	6	7		8		9		10	11
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				6331786							
НДС (12 %)				759814							
Итого по акту:				**7091600**							

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

31.08.2011г

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №5-2
выполненных работ от 20 августа 2011г.
Ремонтно-восстановительные работы по запуску лифта

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E99-1-2	Строительно -монтажные работы(включая пусконаладку) ц.о.=1200000/1,12/1,907 *лифт*	1	587728 / 587728		587728 / 587728	0 / 0	0	– / –	– / –
		Всего прямые затраты				**587728 / 587728**	– / –			– / –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35263,68				
		Всего по смете				**622992**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6230				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2492				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**631714**				
		Итого по смете в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**1204679**				

Налог (2 %)	24094
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1228773**
НДС (12 %)	147453
Всего по смете с учетом НДС (12 %)	**1376226**

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

31.08.2012

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №5-3
выполненных работ от 20 августа 2011г.
Благоустройство территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	сент	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
6	Е7-45-6	Демонтаж панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *шт сборных конструкций*	2	671,43	298,83	1343	598	1211	2,128	4
				372,6	108,05	745	216	126	0,48416	1
7	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	423	122,85		51966	0	62359	0,767	324
				122,85		51966	0	120		0
8	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований *м3 конструкции*	435,6	66,76	51,26	29081	22329	13130	0,117	51
				15,5	9,62	6752	4190	120	0,0356	16
9	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	174,24	408,12	169,62	71111	29555	50718	1,55	270
				238,5	4,07	41556	709	120	0,0136	2
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	65,74	27,1	27,1	1782	1782	1122		0
					18,97	0	1247	90	0,03984	3
11	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	65,74	119,02	119,02	7824	7824	1409		0
					23,8	0	1565	90	0,04998	3
12	Е1-30-4	Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) за 1 проход *м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера*	1404	0,41	0,41	576	576	49		0
					0,04	0	56	87	0,00011	0
13	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	421,2	9,24	9,24	3892	3892	1100		0
					3	0	1264	87	0,0115	5

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
14	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (недостающий грунт)	128	32,24	30,77	4127	3939	1088	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	182	1068	87	0,02853	4
15	П8-15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 2 класс грузаК=1,600;	204,8	148,39	148,39	30390	30390	5470		0
		т			29,68	0	6078	90	0,06233	13
16	99-1-2	Стоимость песчаного грунта	128	320		40960				
		м3								
17	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	128	14	14	1792	1792	534		0
		м3 уплотненного грунта			4,8	0	614	87	0,01567	2
18	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1010,2	19,95	15,58	20153	15739	7916	0,0093	9
		м2 корыта		1,03	5,5	1041	5556	120	0,02686	27
19	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1010,2	295,66	33,29	298676	33630	20002	0,033	33
		м2 основания		5	11,5	5051	11617	120	0,04038	41
20	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1810,2	24,52	15,35	44386	27787	23896	0,0336	61
		м2 покрытия		5,94	5,06	10753	9160	120	0,01766	32
21	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	174,87	4990		872601				
		т								
22	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	3620,4	0,02		72	0	43	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01		36	0	120		0
23	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	6,59	4990		32884				
		т								
24	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (135м-б/у)	570	635,14	6,63	362030	3779	75541	0,698	398

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		м бортового камня								
				108,68	1,76	61948	1003	120	0,0061	3
25	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР 100 30 15(ГОСТ 6665-91) М-300	9,129	26200		239180				
		м3								
26	Т1-43-13	Скамья, – строительные работы	3	9702,36		29107	0	5267	11	33
		скамья								
				1848		5544	0	95		0
	99-1-1	Поребрик дл=0.8м	275	183,06		50342				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2194275**	**183612**	**270855**	**16**	**1184**
						185574	**44343**	**1799**	**1**	**152**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				270855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147908				
		Всего по смете				**2613038**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26130,38				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10452,152				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2649621**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**5052824**				
		Налог (2 %)				101056				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5153880**				

2	3		5	6	7	8	9	10	11
	НДС (12 %)				618465				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5772345**				

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

31.08.2011г

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.