Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года

Заказчик: Астанинское железнодорожное хозяйство ТОО
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство ж.д. подъездного пути

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№119-У/16	11.10.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути №36 "Север" по ст.Астана	77 897 590,00	69 551 419,64		69 551 419,64					8 346 170,36	77 897 590,00

Директор Мурсалитова А.В
_____ (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П. Заказчик

Главный инженер Ахмеров Т.Х.
_____ (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П. Подрядчик

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство"
Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути № 36 "Север" по ст. Астана

Наименование обьекта: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ № 4, № 5 и № 6 (1-й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	ЕРДС	Закрепление оси трассы	км	0,75	5298,05	--	3958	--	--	--
					5298,05	--	3958	--	--	--
2.	Е0101-25-1	Разработка вкрыши грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	1535,00	11,32	11,32	17383	17383	--	--
					--	3,10	--	4753	0,01	16
3.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	6140,00	9,52	9,52	58469	58469	--	--
					--	2,60	--	15989	0,01	52
4.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы	м3	1535,00	27,22	26,29	41789	40354	0,01	10
					0,91	8,80	1395	13504	0,03	49
5.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1842,00	40,86	40,86	75263	75263	--	--
					--	8,17	--	15053	0,17	316
6.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1535,00	3,53	3,06	5412	4697	0,00	5
					0,45	1,07	688	1642	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	9210,00	1,54	1,45	14153	13345	--	--
					--	0,54	--	4978	0,00	24
										216427
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
8.	Е0101-145-2	Планировка основания земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5510,00	1,62	1,62	8940	8940	--	--
					--	0,35	--	1903	0,00	6
9.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы	м3	130,00	34,03	32,86	4425	4272	0,01	1
					1,14	11,00	148	1430	0,04	5
10.	Е0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов с перемещением в насыпь до 20 м	м3	55,00	197,67	127,81	10872	7029	0,44	24
					69,86	50,72	3842	2789	0,23	13
11.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	323,75	22,66	22,66	7335	7335	--	--
					--	4,53	--	1467	0,10	31
12.	Е010334-А19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7 до 7,5 км	т	8951,25	61,41	61,41	549696	549696	--	--
					--	12,28	--	109939	0,26	2309
13.	С143008-263	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	5115,00	68,34	--	349559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	77095,00	1,68	1,58	129579	121463	--	--
					--	0,59	--	45216	0,00	217
15.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	12,95	142,51	58,93	1845	763	0,55	7
					83,06	15,80	1076	205	0,05	1
16.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	4740,00	14,50	14,50	68751	68751	--	--
					--	5,03	--	23852	0,02	78
17.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	14220,00	5,83	5,83	82934	82934	--	--
					--	2,02	--	28773	0,01	94
18.	Е0101-36-	Устройство сливной призмы 2 группы	м3	560,00	197,67	127,81	110694	71571	0,44	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов			69,86	50,72	39123	28400	0,23	128
19.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5300,00	14,38	14,38	76234	76234	--	--
					--	4,92	--	26092	0,02	85
20.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	47700,00	1,46	1,46	69721	69721	--	--
					--	0,44	--	20982	0,00	69
21.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5300,00	16,17	13,80	85702	73125	0,01	74
					1,86	3,16	9874	16731	0,01	74
22.	Е0101-145 -12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	4310,00	9,83	5,09	42357	21936	0,03	138
					4,74	0,85	20421	3681	0,00	12
23.	Е0101-145 -18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	м2	1450,00	19,11	7,81	27709	11317	0,08	115
					11,30	2,87	16392	4157	0,01	15
24.	Е0101-145 -15	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы	м2	100,00	28,01	7,41	2801	741	0,15	15
					20,60	2,72	2060	272	0,01	1
25.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов кюветов выемок вручную в грунтах 2 группы	м2	175,00	23,31	--	4079	--	0,15	26
					23,31	--	4079	--	--	--
26.	Е0101-154 -1	Укрепление откосов насыпи и выемки гидропосевом при работе С пути, с транспортированием до 10 км	м2	1550,00	148,26	23,15	229803	35886	0,01	11
					1,02	5,63	1586	8728	0,02	32
27.	Е0101-155 -7	Укрепление дна и откосов кюветов выемки щебнем	м2	175,00	1041,54	1,17	182270	205	2,93	513
					463,16	0,44	81053	76	0,00	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								2045306
		Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СЕТЯМИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ								
28.	Е0101-164 -2	Раработка грунта вручную /откопка трубопровода/	м3	202,50	251,77	--	50983	--	1,77	359
					251,77	--	50983	--	--	--
29.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	16,20	797,54	111,63	12920	1808	0,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					129,38	41,40	2096	671	0,21	3
30.	Е0166-5-2	Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	м	108,00	169,63	0,05	18320	5	0,77	83
					149,58	0,02	16155	2	0,00	0
31.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	96,00	306,37	0,43	29412	41	1,03	99
					179,84	0,16	17264	15	0,00	0
32.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	12,00	267,06	0,32	3205	4	0,97	12
					168,97	0,13	2028	2	0,00	0
33.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	198,60	154,22	--	30627	--	1,12	222
					154,22	--	30627	--	--	--
34.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	198,60	24,78	5,19	4921	1031	0,12	25
					19,58	--	3889	--	--	--
35.	Е0101-164-2	Раработка грунта вручную /откопка кабеля/	м3	33,80	251,77	--	8510	--	1,77	60
					251,77	--	8510	--	--	--
36.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	2,70	797,54	111,63	2153	301	0,90	2
					129,38	41,40	349	112	0,21	1
37.	Е0166-5-2	Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	м	36,00	169,63	0,05	6107	2	0,77	28
					149,58	0,02	5385	1	0,00	0
38.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	36,00	30,97	2,42	1115	87	0,12	4
					22,66	0,58	816	21	0,00	0
39.	Ц0108-171-4	Монтаж муфты соединительной	соединен	3,00	8202,26	3,56	24607	11	39,10	117
					8047,70	--	24143	--	--	--
40.	С151610-51	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	комплект	3,00	14300,00	--	42900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	32,40	154,22	--	4997	--	1,12	36
					154,22	--	4997	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32,40	24,78	5,19	803	168	0,12	4
					19,58	--	635	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СЕТЯМИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ								241578
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								
43.	Е28-19-1	Разборка пути для врезки стрелочного перевода	км	0,04	734254,27	211579,27	27535	7934	3588,00	135
					522675,00	65196,59	19600	2445	103,66	4
44.	Е28-53-10	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 комплект стрелочного перевода по эксплуатируемым путям	км	15,00	1290,14	1290,14	19352	19352	--	--
					--	310,61	--	4659	1,35	20
45.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	1,00	3126591,16	94548,10	3126591	94548	331,20	331
					54337,50	25348,49	54338	25348	49,27	49
46.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	2,00	3052148,36	47274,05	6104297	94548	165,60	331
					27168,75	12674,25	54338	25348	24,63	49
47.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	3,00	87295,38	--	261886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	832591,45	673199,70	832591	673200	508,30	508
					109710,00	60649,97	109710	60650	47,29	47
49.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	2,00	441136,60	336599,85	882273	673200	254,15	508
					54855,00	30324,98	109710	60650	23,64	47
50.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	252,48	197,11	197,11	49766	49766	--	--
					--	39,42	--	9953	0,83	209
51.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	3,00	25200,01	7708,51	75600	23126	103,16	309
					17491,50	1306,84	52474	3921	0,64	2
52.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	3,00	83519,00	49622,75	250557	148868	208,15	624
					33896,25	3942,14	101689	11826	2,38	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е28-35-1	Покилометровый запас материалов верхнего строения пути для стрелочных переводов	100комп л	0,034	582369,25 / 12885,75	-- / --	137471 / 387	-- / --	80,50 / --	2 / --
54.	Е0129-257 -2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	3,00	10330,43 / 9910,13	1,81 / --	30991 / 29730	5 / --	42,44 / --	127 / --
55.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65 /на стрелочных переводах/	100шт	7,20	15738,66 / 584,77	-- / --	113318 / 4210	-- / --	3,38 / --	24 / --
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								11912229
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
56.	Е0128-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,35	16269263,46 / 64170,00	222137,42 / 58248,48	5726781 / 22588	78192 / 20503	409,40 / 111,47	144 / 39
57.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,35	342247,96 / 58995,00	283252,96 / 24906,04	120471 / 20766	99705 / 8767	379,50 / 33,07	134 / 12
58.	Е0128-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,13	16269263,46 / 64170,00	222137,42 / 58248,48	2033658 / 8021	27767 / 7281	409,40 / 111,47	51 / 14
59.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,13	342247,96 / 58995,00	283252,96 / 24906,04	42781 / 7374	35407 / 3113	379,50 / 33,07	47 / 4
60.	Е0128-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,16	16269263,46 / 64170,00	222137,42 / 58248,48	2619351 / 10331	35764 / 9378	409,40 / 111,47	66 / 18
61.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,16	342247,96 / 58995,00	283252,96 / 24906,04	55102 / 9498	45604 / 4010	379,50 / 33,07	61 / 5
62.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением	1000м3	1,31	1749955,91 /	463885,91 /	2301192 /	610010 /	2196,50 /	2888 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированного инструмента, балласт щебеночный			341550,00	36844,74	449138	48451	22,25	29
63.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	2104,00	197,11 / --	197,11 / 39,42	414719 / --	414719 / 82944	-- / 0,83	-- / 1742
64.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,64	268329,63 / 162236,25	106093,38 / 18001,40	171194 / 103507	67688 / 11485	1010,85 / 8,94	645 / 6
65.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,64	492737,76 / 284625,00	208112,76 / 16529,62	314367 / 181591	132776 / 10546	1886,00 / 9,98	1203 / 6
66.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	16,32	15738,66 / 584,77	-- / --	256855 / 9544	-- / --	3,38 / --	55 / --
67.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	0,75	52614,41 / 16637,63	12335,76 / 3125,07	39303 / 12428	9215 / 2334	103,04 / 11,15	77 / 8
68.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто	10т/км	1251,22	206,31 / --	206,31 / 144,42	258140 / --	258140 / 180698	-- / 0,84	-- / 1050
69.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,75	5298,05 / 5298,05	-- / --	3958 / 3958	-- / --	-- / --	-- / --
70.	Е0129-256 -2	Послеосадочный ремонт кривых участков пути	км	0,25	181650,42 / 171033,75	3587,67 / 98,32	44868 / 42245	886 / 24	846,40 / 0,48	209 / 0
71.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути	км	0,39	170211,27 / 160166,25	3318,64 / 98,32	66553 / 62625	1298 / 38	793,50 / 0,48	310 / 0
72.	Е16-110-В	Оправка балластной призмы на щебеночном балласте	1км пути	0,75	30192,89 / 30192,89	-- / --	22554 / 22554	-- / --	161,00 / --	120 / --
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								14491847
		ИТОГО:					28907388 / 1855926	5026603 / 975808		11167 / 7008
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						23730		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						2914321		
		На сантехнические работы						25205		
		На прочие работы						3166		
		Всего накладных расходов:						2966422		
		Итого с накладными						31873810		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1912429		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						33786239		
		Итого с временными, 4,3 %						35239047		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,92 %						36972808		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						37113764		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						37466154		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						102536406		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2050728		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						104587134		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12550456		
		Итого с НДС						117137590		

Принял: Директор Мерсенбаев А.Б.

Сдал: