Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"12" 10 2019 года

Заказчик **ИП Хасанова Розмалина Нуховна ИИН 570120403695 г.Алматы Ул. Гайдара дом 175 кв.11**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от « 10 » октября 2019года, ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы», Директор Нукушов Мурат Карасуский с/о с.Сарыбай Жамбылского района Алматинской области**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «12 » октября 2019 года, ИП «Серикпаев Турганкул» в лице Серикпаева Т., KZ95VJE00017984 от 06.06.2016 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «11 » октября 2019 года, ТОО «Жан-Тайыр Саулет», директор Эксперт Мулылманбеков Б.А.№KZ 45YJE00038672 от08.06.2018 года.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

**Туристический оздоровительный эко-комплекс**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алатауский с/о участок №2, Талгарском районе Алматинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 10.07.2017года № 07-325 Акима Талгарского района**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года **Архитектурно-планировочного задания №KZ09YUA00038814 от 22.05.2018 года и согласованного эскизного проекта, выданного КГУ «Отдел архитектуры и градостроительстваТалгарского района.»**

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области» № KZ24REA00142930 от 22 августа 2019 года**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жан-Тайыр Саулет»,**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Заказчиком Хасановой Розмалиной Нуховной**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22.08.2019 года**;

(месяц, год)

окончание работ **10.10.2019 года**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: 3 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | 1594,0м2 | 1594,0м2 |
| Число этажей | этаж | один | один |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | 30339,25м3 | 3039,0м3 |
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: Туристический оздоровительный эко-комплекс Алатауском с/о участок №2 Талгарского района Алматинской области ПРИНЯТЬ в эксплуатацию.**

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик: **ИП Хасанова Розмалина Нуховна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: **Серикпаев Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Мусылманбеков Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Нукушов М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

" 11 " отября 2019 года

Авторский надзор **ТОО «Жан-Тайыр Саулет»,№ лицензии 17006331 от 12.04.2017 года. с. Каргалы жамбылский район Алматинской области**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта **Мусылманбеков Б. № аттестата KZ45VJE00038672 от 08.06.2018 года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора №01. от 04.08.2019 года**
(№ договора и дата)
по объекту: **Туристичекий оздоровительный эко-комплекс Алатауский с/о участок №2 Талгарском районе Алматинской области**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ИП Хасанова Розмалина Нуховна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком **ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы». гос. лицензия № 15016625 II категория в лице директора Нукушова М.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
2) субподрядными организациями: не привлекались
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **22.08.2019 год**;
(месяц, год).
окончание работ **10.10.2019 год**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Жан-Тайыр Саулет»,**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Заказчиком Хасановой Р.Н.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация **ТОО «Жан-Тайыр Саулет»,**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:
**Мусылманбеков Б. № аттестата KZ45VJE00038672 от 08.06.2018 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата место печати)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

"12" октября 2019 года

Технический надзор **ИП «Серикпаев Турганкул» г.Алматы м-н Карагайлы ул.Сарсенбина дом -18**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

В лице **СерикпаеваТ. KZ95VJE00017984 06.06.2016 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующегона основании **Договора№ 03от 04.06.2019 года**
(№ договора и дата)

по объекту: **Туристический оздоровительный эко-комплекс Алатауский с/о участок №2 в Талгарском районе Алматинской области**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ИП Хасанова Розмалина Нуховна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы гослицензия № 15016625. II категория**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
**в лице директора Нуекушова Мурата**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
2) субподрядными организациями: не привлекались
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **22.08.2019 год.**
(месяц, год)
окончание работ **10.10.2019 год.**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Жан-Тайыр Саулет»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **Заказчиком ИП Хасановой Р.М.**. (наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
Организация **ИП «Серикпаев Турганкул» в лице Серикпаева Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:
**Серикпаев Турганкул. KZ95VJE00017984**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

"_10__" октября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы», Карасуский с/о с.Сарыбай Жамбылского района Алматинской области**
(наименование организации, юридический адрес)
**в лице директора Нукушов Мурат**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Туристический оздоровительный эко-комплекс Алатауском с/о участок № 2 Талгарском районе Алматинской области**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ИП Хасанова Розмалина Нуховна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались
(наименование организации)
;
3. Проект (проектно-сметная документация) разработан **ТОО «Жан-Тайыр Саулет»**
наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **Заказчиком Хасановой Р.Н.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | 1594,0м2 | 1594,0м2 |
| Число этажей | этаж | один | один |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – $м^3$) | 3039,25м3 | 3039,25м3 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| **Показатели** | **По проекту** | | | **Фактически** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **участок свободный, топосъемка М1;500, инженрено-геологические материалы на основании фондовых материалов**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21.08.2019 года**;
(месяц, год)

окончание работ **10.10.2019 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Заказчик ИП Хасанова Розмалина Нуховна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Туристический оздоровительный эко-комплекс Алатауском с/о участок №2 в Талгарском районе Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы»,** **Нукушов М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ИП Хасанова Розмалина Нуховна

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 02 от 04.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Туристический оздоровительный эко-комплекса в Алатауском с/о участок №2 Талгарского района Алматинской области"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за сентябрь месяц 2019 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | | | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02 | 04.06.2019 | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | СМР по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Туристический оздоровительный эко-комплекса в Алатауском с/о участок №2 Талгарского района Алматинской области | 23 662 850,00 | 21 127 544,64 | | | | | | | 2 535 305,36 | 23 662 850,00 |

**Заказчик:**
ИП Хасанова Розмалина Нуховна

**Подрядчик:**
Директор ТОО Т_О "Бауыр Курылыс Компаниясы"

*Реестр*

*актов выполненных работ по строительству объекта*

*Туристический оздоровительный эко-комплекса в Алатауском с/о участок №2 Талгарского района Алматинской области*

*за сентябрь 2019 года*

| № пп | Наименование работ и затрат | Номер акта | Сумма | в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1-1 Строительные работы работы | 1 | 23 121 044,00 | 2 477 254,71 |
| 2 | 2-1-2 Электроосвещение работы | 2 | 541 806,00 | 58 050,64 |
| | ВСЕГО: | | 23 662 850,00 | 2 535 305,36 |

*Заказчик:*

*ИП Хасанова Розмалина Нуховна*

М.П

*Подрядчик:*

*ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"*

М.П

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Хасанова Розмалина Нуховна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Туристический оздоровительный эко-комплекса в Алатауском с/о участок №2 Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Туристический оздоровительный эко-комплекса в Алатауском с/о участок №2 Талгарского района Алматинской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02** от **04.06.2019 года**

# Акт выполненных работ №1

**за сентябрь 2019 (месяц, год) на 2-1-1 Строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | E11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 206,64 | 1560,02 | 0 | 322363 | 0 | 0 | 232101 | 598821 |
| | | | | м3 грунта | | 1560,02 | 0 | 322363 | 0 | | 44357 | |
| 2 | 2 | E11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 78,5232 | 741,63 | 0 | 58235 | 0 | 0 | 41929 | 108178 |
| | | | | м3 грунта | | 741,63 | 0 | 58235 | 0 | | 8013 | |
| 3 | 3 | E11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (Обратная засыпка грунта под полы) | | 128,1168 | 741,63 | 0 | 95015 | 0 | 0 | 68411 | 176500 |
| | | | | м3 грунта | | 741,63 | 0 | 95015 | 0 | | 13074 | |
| 4 | 4 | E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | | 56,163 | 21409,42 | 2007,28 | 1202417 | 112735 | 865053 | 224393 | 1540955 |
| | | | | м3 | | 3999,6 | 390,94 | 224630 | 21956 | | 114145 | |
| 5 | 5 | C121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,725666 | 237762 | | 172536 | | 172536 | | 186339 |
| | | | | т | | | | | | | 13803 | |
| 6 | 6 | C121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,5094125 | 214266 | | 109150 | | 109150 | | 117882 |
| | | | | т | | | | | | | 8732 | |
| 7 | 7 | E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК | | 0,0050172 | 18972,38 | 977,26 | 95 | 5 | 1 | 82 | 192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | 17707,12 | 304,47 | 89 | 2 | | 14 | |
| 8 | 8 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0042036 | 214266 | | 901 | | 901 | | 973 |
| | | | | т | | | | | | | 72 | |
| 9 | 9 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0008136 | 221225 | | 180 | | 180 | | 194 |
| | | | | т | | | | | | | 14 | |
| 10 | 10 | Е11-080101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | | 41,5 | 779,08 | 10,52 | 32332 | 437 | 15266 | 15659 | 51831 |
| | | | | м2 поверхности | | 400,72 | 5,02 | 16630 | 208 | | 3839 | |
| 11 | 11 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 64,8128 | 20316,25 | 2394,8 | 1316753 | 155214 | 868172 | 303066 | 1749405 |
| | | | | м3 кладки | | 4526,38 | 501,6 | 293367 | 32510 | | 129586 | |
| 12 | 12 | Е11-080201-0601 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | | 170,56 | 274,63 | 0 | -46840 | 0 | 0 | -43561 | -97634 |
| | | | | м2 стен (без вычета проемов) | | 274,63 | 0 | -46840 | 0 | | -7232 | |
| 13 | 13 | Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 37,5 | 20156,73 | 2394,8 | 755878 | 89805 | 502315 | 169788 | 999718 |
| | | | | м3 кладки | | 4366,86 | 501,6 | 163757 | 18810 | | 74053 | |
| 14 | 14 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1 | | 0,1674 | 352114,71 | 2192,31 | 58944 | 367 | 48088 | 9861 | 74309 |
| | | | | т металлических изделий | | 62660,4 | 677,16 | 10489 | 113 | | 5504 | |
| 15 | 15 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 0,792 | 3405,81 | 248,96 | 2697 | 197 | 1312 | 1144 | 4149 |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1500,07 | 52,92 | 1188 | 42 | | 307 | |
| 16 | 16 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2,3 | | 0,049505 | 287262 | | 14221 | | 14221 | | 15359 |
| | | | | т | | | | | | | 1138 | |
| 17 | 17 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | 0,186 | 39812,49 | 4347,68 | 7405 | 809 | 3989 | 2516 | 10715 |
| | | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 2607 | 157 | | 794 | |
| 18 | 18 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,00608 | 221225 | | 1345 | | 1345 | | 1453 |
| | | | | т | | | | | | | 108 | |
| 19 | 19 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,02064 | 214266 | | 4422 | | 4422 | | 4776 |
| | | | | т | | | | | | | 354 | |
| 20 | 20 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | 0,1 | 39812,49 | 4347,68 | 3981 | 435 | 2145 | 1353 | 5761 |
| | | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 1402 | 85 | | 427 | |
| 21 | 21 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,00304 | 221225 | | 673 | | 673 | | 726 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | 54 | |
| 22 | 22 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,01128 | 214266 | | 2417 | | 2417 | | 2610 |
| | | | | т | | | | | | | 193 | |
| 23 | 23 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | 0,84 | 39812,49 | 4347,68 | 33442 | 3652 | 18016 | 11362 | 48388 |
| | | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 11774 | 711 | | 3584 | |
| 24 | 24 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0266 | 221225 | | 5885 | | 5885 | | 6355 |
| | | | | т | | | | | | | 471 | |
| 25 | 25 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0924 | 214266 | | 19798 | | 19798 | | 21382 |
| | | | | т | | | | | | | 1584 | |
| 26 | 26 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | 0,154 | 39812,49 | 4347,68 | 6131 | 670 | 3303 | 2083 | 8871 |
| | | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 2159 | 130 | | 657 | |
| 27 | 27 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0076 | 221225 | | 1681 | | 1681 | | 1816 |
| | | | | т | | | | | | | 135 | |
| 28 | 28 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0282 | 214266 | | 6042 | | 6042 | | 6526 |
| | | | | т | | | | | | | 483 | |
| 29 | 29 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | 0,84 | 39812,49 | 4347,68 | 33442 | 3652 | 18016 | 11362 | 48388 |
| | | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 11774 | 711 | | 3584 | |
| 30 | 30 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,02736 | 221225 | | 6053 | | 6053 | | 6537 |
| | | | | т | | | | | | | 484 | |
| 31 | 31 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,09612 | 214266 | | 20595 | | 20595 | | 22243 |
| | | | | т | | | | | | | 1648 | |
| 32 | 32 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | 0,68 | 39812,49 | 4347,68 | 27072 | 2956 | 14585 | 9198 | 39172 |
| | | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 9532 | 576 | | 2902 | |
| 33 | 33 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0228 | 221225 | | 5044 | | 5044 | | 5447 |
| | | | | т | | | | | | | 404 | |
| 34 | 34 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,08304 | 214266 | | 17793 | | 17793 | | 19216 |
| | | | | т | | | | | | | 1423 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | | 4,40952 | 29763,44 | 4707,81 | 131242 | 20759 | 69303 | 41131 | 186163 |
| | | | | м3 | | 9339 | 911,28 | 41181 | 4018 | | 13790 | |
| 36 | 36 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,05802 | 221225 | | 12835 | | 12835 | | 13862 |
| | | | | т | | | | | | | 1027 | |
| 37 | 37 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,2065512 | 214266 | | 44257 | | 44257 | | 47797 |
| | | | | т | | | | | | | 3541 | |
| 38 | 38 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | | 3,56 | 29763,44 | 4707,81 | 105958 | 16760 | 55951 | 33207 | 150298 |
| | | | | м3 | | 9339 | 911,28 | 33247 | 3244 | | 11133 | |
| 39 | 39 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0944736 | 221225 | | 20900 | | 20900 | | 22572 |
| | | | | т | | | | | | | 1672 | |
| 40 | 40 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,3233904 | 214266 | | 69292 | | 69292 | | 74835 |
| | | | | т | | | | | | | 5543 | |
| 41 | 41 | Е11-100104-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство | | 182,29 | 1989,58 | 141,53 | 362681 | 25800 | 132223 | 193471 | 600644 |
| | | | | м2 перекрытия | | 1122,7 | 56,56 | 204657 | 10311 | | 44492 | |
| 42 | 42 | С121-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 БАЛКА | | 3,97 | 47193 | | 187356 | | 187356 | | 202345 |
| | | | | м3 | | | | | | | 14988 | |
| 43 | 43 | С121-070203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 НАСТИЛ | | 6,38015 | 52851 | | 337197 | | 337197 | | 364173 |
| | | | | м3 | | | | | | | 26976 | |
| 44 | 44 | С121-070201-0207 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,52304 | 47193 | | 24684 | | 24684 | | 26659 |
| | | | | м3 | | | | | | | 1975 | |
| 45 | 45 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 182,29 | 326,55 | 12,63 | 59526 | 2303 | 43421 | 13185 | 78528 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 75,72 | 2,9 | 13802 | 529 | | 5817 | |
| 46 | 46 | Е11-260101-2101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | | 14,5832 | 86183,97 | 6219,48 | 1256838 | 90700 | 557974 | 466930 | 1861670 |
| | | | | м3 изоляции | | 41703,06 | 426,36 | 608164 | 6218 | | 137901 | |
| 47 | 47 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Раскос,накладки, укладка мауэрлата. Установка с изготовлением | | 4,827 | 94421,21 | 1372,14 | 455771 | 6623 | 342791 | 98087 | 598166 |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 22033,7 | 544,53 | 106357 | 2628 | | 44309 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны и коньковый брус из брусьев. Укладка по фермам | | 0,554 | 82566,24 | 1276,96 | 45742 | 707 | 35447 | 8894 | 59006 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 17305,2 | 531,99 | 9587 | 295 | | 4371 | |
| 49 | 49 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 5,38 | 8782 | 55,65 | 47247 | 299 | 42458 | 4157 | 55517 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 834,6 | 24 | 4490 | 129 | | 4112 | |
| 50 | 50 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка Лежень, стойки, подкосы, брусок | | 0,967 | 93719,74 | 1003,38 | 90627 | 970 | 67616 | 20229 | 119725 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 22792,5 | 451,44 | 22040 | 437 | | 8868 | |
| 51 | 51 | Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | | 0,967 | 8188,68 | 40,31 | 7918 | 39 | 5896 | 1800 | 10496 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 2051,08 | 17,2 | 1983 | 17 | | 777 | |
| 52 | 52 | Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | | 57,45 | 1535,17 | 23,87 | 88196 | 1371 | 645 | 78145 | 179648 |
| | | | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | | | 1500,07 | 11,29 | 86179 | 648 | | 13307 | |
| 53 | 53 | С121-070203-0203 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 1,436 | 49344 | | 70858 | | 70858 | | 76527 |
| | | | | м3 | | | | | | | 5669 | |
| 54 | 54 | С121-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ | | 0,5 | 54444 | | 27222 | | 27222 | | 29400 |
| | | | | м3 | | | | | | | 2178 | |
| 55 | 55 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 0,5 | 8782 | 55,65 | 4391 | 28 | 3946 | 386 | 5160 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 834,6 | 24 | 417 | 12 | | 382 | |
| 56 | 56 | Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | | 57,45 | 818 | 2,31 | 46994 | 133 | 11652 | 28218 | 81229 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 612,86 | 1,11 | 35209 | 64 | | 6017 | |
| 57 | 57 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 прим. | ОБРЕШЕТКА. Установка | | 4,776 | 31642,19 | 1003,38 | 151123 | 4792 | 37474 | 99912 | 271118 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 22792,5 | 451,44 | 108857 | 2156 | | 20083 | |
| 58 | 58 | С121-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 4,776 | 54444 | | 260025 | | 260025 | | 280827 |
| | | | | м3 | | | | | | | 20802 | |
| 59 | 59 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | | 263,97 | 305,65 | 2,58 | 80683 | 681 | 71650 | 7781 | 95541 |
| | | | м2 обработанной поверхности | | | 31,64 | 1,11 | 8352 | 294 | | 7077 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | Е12-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16 | Прокладка Т.А.К. Устройство | | 263,97 | 52,93 | 1,58 | 13972 | 417 | 2471 | 8124 | 23863 |
| | | | | м2 | | 41,99 | 0,75 | 11084 | 199 | | 1768 | |
| 61 | 61 | С121-130803-1602 прим. | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К | | 303,5655 | 704 | | 213710 | | 213710 | | 230807 |
| | | | | м2 | | | | | | | 17097 | |
| 62 | 62 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 263,97 | 738,48 | 20,73 | 194938 | 5471 | 20248 | 157495 | 380627 |
| | | | | м2 кровли | | 641,05 | 7,47 | 169218 | 1972 | | 28195 | |
| 63 | 63 | С121-100103-1005 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | | 303,5655 | 2579 | | 782895 | | 782895 | | 845527 |
| | | | | м2 | | | | | | | 62632 | |
| 64 | 64 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 6,4 | 2942,26 | 13,82 | 18830 | 88 | 12216 | 6024 | 26842 |
| | | | | м2 покрытия | | 1019,63 | 3,39 | 6526 | 22 | | 1988 | |
| 65 | 65 | Е11-120101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 46,2 | 857,09 | 11,27 | 39598 | 521 | 24707 | 13338 | 57171 |
| | | | | м планки | | 311,04 | 2,78 | 14370 | 128 | | 4235 | |
| 66 | 66 | С121-100102-0213 | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | | 46,2 | 827 | | 38207 | | 38207 | | 41264 |
| | | | | м | | | | | | | 3057 | |
| 67 | 67 | Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | | 2 | 7636,24 | 821,52 | 15272 | 1643 | 874 | 12083 | 29544 |
| | | | | слуховое окно | | 6377,92 | 334,95 | 12756 | 670 | | 2188 | |
| 68 | 68 | С121-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,56 | 54444 | | 30489 | | 30489 | | 32928 |
| | | | | м3 | | | | | | | 2439 | |
| 69 | 69 | С121-070203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,2 | 52851 | | 10570 | | 10570 | | 11416 |
| | | | | м3 | | | | | | | 846 | |
| 70 | 70 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | | 12,4 | 305,65 | 2,58 | 3790 | 32 | 3366 | 366 | 4488 |
| | | | | м2 обработанной поверхности | | 31,64 | 1,11 | 392 | 14 | | 332 | |
| 71 | 71 | Е12-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16 | Прокладка Т.А.К. Устройство | | 12,4 | 52,93 | 1,58 | 656 | 20 | 116 | 382 | 1121 |
| | | | | м2 | | 41,99 | 0,75 | 521 | 9 | | 83 | |
| 72 | 72 | С121-130803-1602 прим. | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К | | 14,26 | 704 | | 10039 | | 10039 | | 10842 |
| | | | | м2 | | | | | | | 803 | |
| 73 | 73 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 12,4 | 738,48 | 20,73 | 9157 | 257 | 951 | 7398 | 17880 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 кровли | | 641,05 | 7,47 | 7949 | 93 | | 1324 | |
| 74 | 74 | С121-100103-1005 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | | 14,26 | 2579 | | 36777 | | 36777 | | 39719 |
| | | | | м2 | | | | | | | 2942 | |
| 75 | 75 | Е11-120101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 16 | 857,09 | 11,27 | 13713 | 180 | 8556 | 4619 | 19799 |
| | | | | м планки | | 311,04 | 2,78 | 4977 | 44 | | 1467 | |
| 76 | 76 | С121-100102-0213 | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | | 16 | 827 | | 13232 | | 13232 | | 14291 |
| | | | | м | | | | | | | 1059 | |
| 77 | 77 | С121-090404-0507 | Задвижка накладная | | 4 | 486 | | 1944 | | 1944 | | 2100 |
| | | | | шт. | | | | | | | 156 | |
| 78 | 78 | С121-090404-0201 | Петля накладная | | 4 | 490 | | 1960 | | 1960 | | 2117 |
| | | | | шт. | | | | | | | 157 | |
| 79 | 79 | С121-130814-2211 | Ручка-скоба | | 2 | 827 | | 1654 | | 1654 | | 1786 |
| | | | | шт. | | | | | | | 132 | |
| 80 | 80 | Е11-150501-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | | 0,804 | 1468,98 | 18,21 | 1181 | 15 | 900 | 217 | 1510 |
| | | | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | | | 331,48 | 5,64 | 267 | 5 | | 112 | |
| 81 | 81 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 11,28 | 2689,43 | 167,89 | 30337 | 1894 | 14757 | 13104 | 46916 |
| | | | | м2 | | 1213,3 | 77,5 | 13686 | 874 | | 3475 | |
| 82 | 82 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 9 | 2036,63 | 164,65 | 18330 | 1482 | 8831 | 7843 | 28267 |
| | | | | м2 | | 890,8 | 77,5 | 8017 | 697 | | 2094 | |
| 83 | 83 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | | 16,2 | 1071,91 | 4,78 | 17365 | 77 | 13687 | 3274 | 22291 |
| | | | | м | | 222,28 | 2,3 | 3601 | 37 | | 1651 | |
| 84 | 84 | С121-090201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | | 20,28 | 18048 | | 366013 | | 366013 | | 395295 |
| | | | | м2 | | | | | | | 29281 | |
| 85 | 85 | С121-090205-0203 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | | 16,2 | 1400 | | 22680 | | 22680 | | 24494 |
| | | | | м | | | | | | | 1814 | |
| 86 | 86 | Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | | 1,89 | 2724,35 | 46,8 | 5149 | 88 | 912 | 2887 | 8679 |
| | | | | м2 | | 2194,87 | 18,85 | 4148 | 36 | | 643 | |
| 87 | 87 | С121-090402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | | 1,89 | 52098 | | 98465 | | 98465 | | 106342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | | | | | | 7877 | |
| 88 | 88 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | | 17,01 | 1642,54 | 74,83 | 27940 | 1273 | 8567 | 16785 | 48303 |
| | | | | м2 | | 1064,05 | 32,39 | 18100 | 551 | | 3578 | |
| 89 | 89 | С121-090102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | | 17,01 | 4293 | | 73024 | | 73024 | | 78866 |
| | | | | м2 | | | | | | | 5842 | |
| 90 | 90 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | 20 | 490 | | 9800 | | 9800 | | 10584 |
| | | | | шт. | | | | | | | 784 | |
| 91 | 91 | С121-090404-0303 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | | 1 | 3439 | | 3439 | | 3439 | | 3714 |
| | | | | шт. | | | | | | | 275 | |
| 92 | 92 | С121-090404-1006 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | | 9 | 3544 | | 31896 | | 31896 | | 34448 |
| | | | | пара | | | | | | | 2552 | |
| 93 | 93 | Е11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | | 163,45 | 224,6 | 30,35 | 36711 | 4960 | 20475 | 12295 | 52926 |
| | | | | м2 площади уплотнения | | 68,99 | 11,04 | 11276 | 1804 | | 3920 | |
| 94 | 94 | Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 | Подложка с фольгированной поверхностью. Устройство в один слой | | 163,45 | 36,72 | 0,53 | 6001 | 86 | 0 | 5599 | 12528 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 36,19 | 0,25 | 5915 | 41 | | 928 | |
| 95 | 95 | С122-060402-0101 | Подложка с фольгированной поверхностью | | 163,45 | 86 | | 14057 | | 14057 | | 15181 |
| | | | | м2 | | | | | | | 1125 | |
| 96 | 96 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | | 163,45 | 321,59 | 29,53 | 52563 | 4827 | 0 | 47051 | 107583 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 292,06 | 14,18 | 47737 | 2317 | | 7969 | |
| 97 | 97 | С121-110401-0304 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | | 5,050605 | 39151 | | 197736 | | 197736 | | 213555 |
| | | | | м3 | | | | | | | 15819 | |
| 98 | 98 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 8,1725 | 18706,19 | 8,16 | 152876 | 67 | 124005 | 27076 | 194349 |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3524,58 | 0 | 28805 | 0 | | 14396 | |
| 99 | 99 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,474005 | 14268,44 | 1349,48 | 6763 | 640 | 15 | 5802 | 13570 |
| | | | | т | | 12887,6 | 562,44 | 6109 | 267 | | 1005 | |
| 100 | 100 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2 | | 0,474005 | 287262 | | 136164 | | 136164 | | 147057 |
| | | | | т | | | | | | | 10893 | |
| 101 | 101 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 163,45 | 654,94 | 28,05 | 107050 | 4584 | 49398 | 51930 | 171699 |
| | | | | м2 стяжки | | 324,67 | 13,32 | 53068 | 2178 | | 12718 | |
| 102 | 102 | Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике | | 163,45 | 3803,82 | 20,45 | 621734 | 3343 | 556140 | 60043 | 736319 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 покрытия | | | 380,85 | 9,94 | 62251 | 1625 | | 54542 | |
| 103 | 103 | Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике | | 116,32 | 358,46 | 0,79 | 41696 | 92 | 28239 | 12604 | 58643 |
| | | | м плинтусов | | | 114,89 | 0,38 | 13364 | 44 | | 4344 | |
| 104 | 104 | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | | 163,45 | 2238,94 | 13,79 | 365954 | 2254 | 176211 | 169502 | 578293 |
| | | | м2 потолка | | | 1147,08 | 5,18 | 187490 | 846 | | 42837 | |
| 105 | 105 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | | 163,45 | 800,09 | 4,69 | 130774 | 767 | 47192 | 66440 | 212991 |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 506,67 | 1,44 | 82815 | 235 | | 15777 | |
| 106 | 106 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 163,45 | 797,47 | 4,63 | 130347 | 756 | 38928 | 72820 | 219420 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 554,68 | 2,22 | 90662 | 362 | | 16253 | |
| 107 | 107 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 315,91 | 1081,36 | 71,31 | 341614 | 22529 | 82532 | 203347 | 588557 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 748,8 | 55,81 | 236553 | 17630 | | 43597 | |
| 108 | 108 | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | | 315,91 | 945,13 | 11,8 | 298575 | 3726 | 77395 | 174870 | 511320 |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 688,34 | 3,59 | 217453 | 1134 | | 37876 | |
| 109 | 109 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 315,91 | 664,19 | 4,36 | 209824 | 1378 | 68978 | 112103 | 347681 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 441,48 | 2,09 | 139468 | 661 | | 25754 | |
| 110 | 110 | Е11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | | 15,12 | 2916,48 | 42,99 | 44097 | 650 | 11159 | 26092 | 75804 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 2135,47 | 21,61 | 32288 | 327 | | 5615 | |
| 111 | 111 | Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | | 15,12 | 1998,99 | 21,03 | 30225 | 318 | 1896 | 22485 | 56927 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 1852,53 | 6,36 | 28010 | 96 | | 4217 | |
| 112 | 112 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 15,12 | 664,19 | 4,36 | 10043 | 66 | 3301 | 5365 | 16641 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 441,48 | 2,09 | 6675 | 32 | | 1233 | |
| 113 | 113 | Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 | ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 21,02 | 1118,64 | 30,27 | 23514 | 636 | 6772 | 13308 | 39767 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 766,19 | 25,18 | 16105 | 529 | | 2946 | |
| 114 | 114 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | ЦОКОЛЬ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ | | 21,02 | 815,72 | 7,34 | 17146 | 154 | 7529 | 7627 | 26756 |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 450,2 | 3,39 | 9463 | 71 | | 1982 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 | Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4 | ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | | 21,02 | 164,77 | 1,36 | 3463 | 29 | 1885 | 1250 | 5091 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 73,73 | 0,63 | 1550 | 13 | | 377 | |
| 116 | 116 | Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | | 170,56 | 2992,39 | 24,77 | 510382 | 4225 | 114710 | 313989 | 890320 |
| | | | | м2 | | 2295,07 | 6,09 | 391447 | 1039 | | 65950 | |
| 117 | 117 | С121-050308-0125 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | | 196,144 | 535 | | 104937 | | 104937 | | 113332 |
| | | | | м2 | | | | | | | 8395 | |
| 118 | 118 | С121-110401-0304 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | | 8,528 | 39151 | | 333880 | | 333880 | | 360590 |
| | | | | м3 | | | | | | | 26710 | |
| 119 | 119 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,14924 | 221225 | | 33016 | | 33016 | | 35657 |
| | | | | т | | | | | | | 2641 | |
| 120 | 120 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ | | 170,56 | 815,72 | 7,34 | 139129 | 1253 | 61091 | 61891 | 217101 |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 450,2 | 3,39 | 76786 | 577 | | 16082 | |
| 121 | 121 | Е11-150402-0403 Изм. и [illegible] | ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, [illegible] | | 170,56 | 164,77 | 1,36 | 28103 | 232 | 15296 | 10146 | 41308 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 73,73 | 0,63 | 12575 | 107 | | 3060 | |
| 122 | 122 | Е11-150201-0201 Изм. и [illegible] | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка [illegible] | | 40,91 | 516,24 | 0,77 | 21120 | 32 | 4672 | 13133 | 36993 |
| | | | | м откосов | | 401,28 | 0 | 16416 | 0 | | 2740 | |
| 123 | 123 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ | | 8,182 | 815,72 | 7,34 | 6674 | 60 | 2931 | 2969 | 10415 |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 450,2 | 3,39 | 3684 | 28 | | 771 | |
| 124 | 124 | Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4 | ОТКОСЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | | 8,182 | 164,77 | 1,36 | 1348 | 11 | 734 | 487 | 1982 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 73,73 | 0,63 | 603 | 5 | | 147 | |
| 125 | 125 | Е11-060201-0104 Изм. и [illegible] | Крыльцо Кр-1. Устройство | | 1,1 | 20189,9 | 621,72 | 22209 | 684 | 16936 | 4393 | 28730 |
| | | | | м3 | | 4171,5 | 216,91 | 4589 | 239 | | 2128 | |
| 126 | 126 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,017568 | 287262 | | 5047 | | 5047 | | 5450 |
| | | | | т | | | | | | | 404 | |
| 127 | 127 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | 3,2 | 4232,29 | 127,62 | 13543 | 408 | 9941 | 3172 | 18052 |
| | | | м2 покрытия | | | 998,12 | 56,3 | 3194 | 180 | | 1337 | |
| 128 | 128 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В 12,5 | | 7,812 | 19577,27 | 8,16 | 152938 | 64 | 125340 | 25882 | 193125 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | | 3524,58 | 0 | 27534 | 0 | | 14306 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 14795936 | 615187 | 9628561 | 3943890 | 20239013 |
| | | | | | | | | 4552190 | 144749 | | 1499187 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **404780** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **20643789** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **2477255** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **23 121 044** |

**Сдал (Подрядчик)**

**"Бугыр Курылыс Компаниясы"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ИП Хасанова Розмалина Нуховна**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ИП "Серикпаев Турганкул"**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Жан Тайыр Саулет"**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Хасанова Розмалина Нуховна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Туристический оздоровительный эко-комплекса в Алатауском с/о участок №2 Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Туристический оздоровительный эко-комплекса в Алатауском с/о участок №2 Талгарского района Алматинской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02** от **04.06.2019 года**

# Акт выполненных работ №2

**за сентябрь 2019 (месяц, год) на 2-1-2 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | Ц13-080304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка /ВУ/ | | 1 | 4056,79 | 1369,87 | 4057 | 1370 | 83 | 2227 | 6786 |
| | | | | шт. | | 2604 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 2 | 2 | С123-070201-0501 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 8887 | | 8887 | | 8887 | | 9598 |
| | | | | шт. | | | | | | | 711 | |
| 3 | 3 | Ц13-080305-1001 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | | 1 | 551,6 | 87,55 | 552 | 88 | 21 | 341 | 964 |
| | | | | шт. | | 442,68 | 30,45 | 443 | 30 | | 71 | |
| 4 | 4 | С123-070501-0504 прим. | Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.8TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1 | | 1 | 26718 | | 26718 | | 26718 | | 28855 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2137 | |
| 5 | 5 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 4735,79 | 118,89 | 4736 | 119 | 2147 | 1800 | 7059 |
| | | | | шт. | | 2470 | 30,45 | 2470 | 30 | | 523 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | С123-070204-0718 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 562 | | 562 | | 562 | | 607 |
| | | | | | | | | | | | 45 | |
| 7 | 7 | Ц13-080304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка /ЩК/ | шт. | 1 | 4056,79 | 1369,87 | 4057 | 1370 | 83 | 2227 | 6786 |
| | | | | | | 2604 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 8 | 8 | С123-070201-0116 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 2059 | | 2059 | | 2059 | | 2224 |
| | | | | | | | | | | | 165 | |
| 9 | 9 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4735,79 | 118,89 | 4736 | 119 | 2147 | 1800 | 7059 |
| | | | | | | 2470 | 30,45 | 2470 | 30 | | 523 | |
| 10 | 10 | С123-070204-0717 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 461 | | 461 | | 461 | | 498 |
| | | | | | | | | | | | 37 | |
| 11 | 11 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 2657,97 | 26,34 | 10632 | 105 | 5587 | 3557 | 15324 |
| | | | | | | 1235 | 0 | 4940 | 0 | | 1135 | |
| 12 | 12 | С123-070204-0713 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 428 | | 428 | | 428 | | 462 |
| | | | | | | | | | | | 34 | |
| 13 | 13 | С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 3180 | | 9540 | | 9540 | | 10303 |
| | | | | | | | | | | | 763 | |
| 14 | 14 | Ц13-080305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 3 | 1846,78 | 741,1 | 5540 | 2223 | 388 | 3159 | 9396 |
| | | | | | | 976,5 | 486,19 | 2930 | 1459 | | 696 | |
| 15 | 15 | С123-070101-1807 | Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 2317 | | 6951 | | 6951 | | 7507 |
| | | | | | | | | | | | 556 | |
| 16 | 16 | С123-070104-0403 прим. | Лампы компактные люминесцентные, модели FULL SPirAl T2 (MEgAligHT) 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 3 | 637 | | 1911 | | 1911 | | 2064 |
| | | | | | | | | | | | 153 | |
| 17 | 17 | Ц13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 | 394,02 | 3,5 | 788 | 7 | 26 | 545 | 1440 |
| | | | | | | 377,58 | 1,22 | 755 | 2 | | 107 | |
| 18 | 18 | С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки ВС10-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 303 | | 606 | | 606 | | 654 |
| | | | | | | | | | | | 48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | Ц13-080305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | 7 | 394,02 | 3,5 | 2758 | 25 | 91 | 1909 | 5041 |
| | | | | шт. | | 377,58 | 1,22 | 2643 | 9 | | 373 | |
| 20 | 20 | С123-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки ВС10-2-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 7 | 324 | | 2268 | | 2268 | | 2449 |
| | | | | шт. | | | | | | | 181 | |
| 21 | 21 | Ц13-080305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | | 2 | 440,02 | 3,59 | 880 | 7 | 14 | 620 | 1620 |
| | | | | шт. | | 429,66 | 0,91 | 859 | 2 | | 120 | |
| 22 | 22 | С123-070218-1702 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки ВС20-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 2 | 444 | | 888 | | 888 | | 959 |
| | | | | шт. | | | | | | | 71 | |
| 23 | 23 | Ц13-080305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | 26 | 469,35 | 3,5 | 12203 | 91 | 602 | 8310 | 22154 |
| | | | | шт. | | 442,68 | 1,22 | 11510 | 32 | | 1641 | |
| 24 | 24 | С123-070220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки РС16-121-БИ с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | | 26 | 419 | | 10894 | | 10894 | | 11766 |
| | | | | шт. | | | | | | | 872 | |
| 25 | 25 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 287 | 317,77 | 147,15 | 91200 | 42233 | 12976 | 34870 | 136155 |
| | | | | м кабеля | | 125,4 | 43,35 | 35990 | 12440 | | 10086 | |
| 26 | 26 | С123-060144-0507 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,002 | 1011200 | | 2022 | | 2022 | | 2184 |
| | | | | км | | | | | | | 162 | |
| 27 | 27 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,165 | 269000 | | 44385 | | 44385 | | 47936 |
| | | | | км | | | | | | | 3551 | |
| 28 | 28 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,12 | 171879 | | 20625 | | 20625 | | 22276 |
| | | | | км | | | | | | | 1650 | |
| 29 | 29 | С123-070202-1401 прим. | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3 | | 16 | 39 | | 624 | | 624 | | 674 |
| | | | | шт. | | | | | | | 50 | |
| 30 | 30 | С123-070202-0703 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | | 36 | 31 | | 1116 | | 1116 | | 1205 |
| | | | | шт. | | | | | | | 89 | |
| 31 | 31 | С123-070202-1301 прим. | Коробка клеммная на 4 контакта КП 4х10 У2 | | 7 | 3558 | | 24906 | | 24906 | | 26898 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | | | | | | 1992 | |
| 32 | 32 | Ц13-080305-0202 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | | 1 | 1615,76 | 12,43 | 1616 | 12 | 965 | 462 | 2244 |
| | | | | шт. | | 637,98 | 3,96 | 638 | 4 | | 166 | |
| 33 | 33 | С123-070219-0103 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый Е27 Н-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | | 1 | 111 | | 111 | | 111 | | 120 |
| | | | | шт. | | | | | | | 9 | |
| 34 | 34 | Ц13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | 2 | 508,87 | 35,56 | 1018 | 71 | 242 | 521 | 1662 |
| | | | | м | | 352,06 | 10,05 | 704 | 20 | | 123 | |
| 35 | 35 | С123-010504-0104 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм с ПНД зондом | | 2 | 70 | | 140 | | 140 | | 151 |
| | | | | м | | | | | | | 11 | |
| 36 | 36 | Ц13-080206-2002 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | | 325 | 285,07 | 12,45 | 92647 | 4048 | 25471 | 46450 | 150224 |
| | | | | м | | 194,24 | 4,26 | 63128 | 1385 | | 11128 | |
| 37 | 37 | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм с ПНД зондом | | 40 | 45 | | 1800 | | 1800 | | 1944 |
| | | | | м | | | | | | | 144 | |
| 38 | 38 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с ПНД зондом | | 285 | 32 | | 9120 | | 9120 | | 9850 |
| | | | | м | | | | | | | 730 | |
| 39 | 39 | Ц13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 10 | 94 | 1,75 | 940 | 18 | 194 | 529 | 1586 |
| | | | | м | | 72,84 | 0,61 | 728 | 6 | | 118 | |
| 40 | 40 | С123-060902-0309 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | | 0,01 | 130367 | | 1304 | | 1304 | | 1408 |
| | | | | км | | | | | | | 104 | |
| 41 | 41 | Ц13-080206-1701 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | | 10 | 427,49 | 55,03 | 4275 | 550 | 568 | 2376 | 7183 |
| | | | | м | | 315,64 | 14,31 | 3156 | 143 | | 532 | |
| 42 | 42 | С123-010201-0107 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 10 | 233 | | 2330 | | 2330 | | 2516 |
| | | | | м | | | | | | | 186 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 423291 | 52452 | 232261 | 111703 | 474270 |
| | | | | | | | | 138572 | 16570 | | 42799 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 9485 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 483755 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 58051 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 541 806 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ИП Хасанова Розмалина Нуховна**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ИП "Серикпаев Турганкул"**

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Жан Тайыр Саулет"**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

# ДОГОВОР ПОДРЯДА

**г.Талгар** **№ 02** "04" июня **2019г.**

**Хасанова Розмалина Нуховна**, ИИН: 570120403695, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и **ТОО «Бауыр Курылыс Компанясы »,** именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Нукушова Мурата, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

**1.1.** Подрядчик принимает на себя обязательства по строительно-монтажных «Туристического оздоровительного эко-комплекса» в том числе 1-очередь строительства:
- Питны №1, №2, №3, №4 – спальные корпуса ТИП-1;
- Пятны № 8-9 – спальные корпуса ТИП-2;
- Пятно № 10 – столовая на 50 мест согласно проекта расположенного по адресу: Талгарский район Алматинской области, Алатауский сельский округ.

## 2. Порядок оплаты

**2.1.** Стоимость работ настоящего Договора составляет: _____ ( _____тысяч) тенге без НДС

**2.2.** Заказчик с момента подписания Договора обеими сторонами перечисляет Исполнителю оплату в размере 100% от Договорной цены

## 3. Сроки выполнения работ и порядок расчета

**3.1.** Заказчик обязуется представить исполнителю подписанный настоящий Договор в двух экземплярах и произвести оплату в размере 100 % от стоимости Договора в течение 3-х банковских дней..

**3.2.** Договор вступает в силу с момента оплаты.

**3.3.** Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 100 (сто) рабочих дней.

## 4. Прочие условия

**4.1.** Заказчик вправе:

а) в любое время контролировать сроки, ход и качество работ, производимых Подрядчиком;

б) расторгнуть договор в одностороннем порядке при систематическом несоблюдении Подрядчиком установленных требований по качеству работ и нарушения сроков работ с выставлением неустойки;

в) требовать от Подрядчика устранения недостатков работ за его счет в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Подрядчиком претензии;

**4.2.** Исполнитель приступает к работе после выполнения заказчиком п. 3.1 настоящего Договора. При невыполнении заказчиком указанного пункта сроки окончания работ переносятся на просроченное количество дней, но не более 30 дней. При большем сроке – Договор считается просроченным.

**4.3.** Исполнитель является юридическим лицом и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан и на дату подписания настоящего Договора обладает всеми необходимыми лицензиями на выполнение Работ по настоящему Договору.

**4.4.** Строительство заказчиком должно осуществляться в строгом соответствии с проектом.

## 5. Срок действия договора и юридические адреса сторон.

**5.1.** Срок действия договора:

Начало _____.

Окончание _____.

**5.2.** Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных законодательством

## 10. Тараптардың деректемелері

| Тапсырыс беруші: | Мердігер: |
|---|---|
| ХАСАНОВА РОЗМАЛИНА НУХОВНА<br><br>БСН: 570120403695<br><br>ИИК KZ366010131000055170<br><br>ЖЕКЕ КУӘЛІК :018851941<br><br>ЖЕКЕ КӘСІПКЕР КУӘЛІГІ:<br>Серия 12915 №0826791<br><br>Тапсырыс беруші:<br>(қолы) Хасанова Р.Н. | «Бауыр Курылыс Компаниясы» ЖШС<br><br>БСН: 100340020392<br>БСК: KCJBKZKX<br>ЖСК: KZ208560000004384227<br><br>(қолы) Нукушев М.Т. |

## 15. Реквизиты Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
|---|---|
| ХАСАНОВА РОЗМАЛИНА НУХОВНА<br><br>БИН: 570120403695<br><br>ИИК: KZ366010131000055170<br><br>УДОСТОВЕРЕНИЕ:018851941<br><br>СВИДЕТЕЛЬСТВО ИП:<br>Серия 12915 №0826791<br><br>Заказчик:<br>(подпись) Хасанова Р.Н. | ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы»<br><br>БИН: 100340020392<br>БИК: KCJBKZKX<br>ИИК: KZ208560000004384227<br><br>(подпись) Нукушев М.Т. |

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖЕКЕ КУӘЛІК

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

ТЕГІ / ФАМИЛИЯ
ХАСАНОВА

АТЫ / ИМЯ
РОЗМАЛИНА

ӘКЕСІНІҢ АТЫ / ОТЧЕСТВО
НУХОВНА

ТУҒАН КҮНІ / ДАТА РОЖДЕНИЯ
20.01.1957

ЖСН / ИИН 570120403695

043790153

ТУҒАН ЖЕРІ / МЕСТО РОЖДЕНИЯ
РОССИЯ, АСТРАХАНСКАЯ

ҰЛТЫ / НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
КАЗАШКА

БЕРГЕН ОРГАН / ОРГАН ВЫДАЧИ
МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БЕРІЛГЕН КҮНІ – ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ / ДАТА ВЫДАЧИ – СРОК ДЕЙСТВИЯ
11.12.2018 10.12.2028

IDKAZ0437901536570120403695<<<
5701209F2812106KAZ<<<<<<<<<<<0
KHASSANOVA<<ROZMALINA<<<<<<<<<