Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство по установке оборудования DVOR/DME на удаленной позиции "Балхаш" Карагандинского филиала РГП "Казаэронавигация".**
(наименование, адрес)

Объект **Радиомаяк DVOR/DME**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 167/16 от 09.06.2016 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2018	30.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Азимутально-дальномерный радиомаяк

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Землянные работы								
1	Е0101-13-5 Т.4.П-3.37 К=1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	81,48	40,41	38,52	3292	3139	1318	0,01	1
		м3		1,88	14,79	154	1205	97	0,06	5
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,52	218,93	--	552	--	623	1,54	4
		м3		218,93	--	552	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67,2	3,35	3,35	225	225	76	--	--
		м3		--	1,16	--	78	97	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,8	134,10	--	2253	--	2546	0,97	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	2253	--	113	--	--
5	Е0103-5-5	Разхрыхление шпуровыми зарядами грунта 10 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	15,7	1754,45	637,86	27545	10014	8803	2,33	37
		м3		447,75	0,79	7030	12	125	--	--
6	Е0103-40-1	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/	5,202	1108,29	844,57	5765	4393	2909	1,18	6
		м2		194,63	252,75	1012	1315	125	1,13	6
7	Е0103-27-4	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы полученных при шпуровом методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	15,7	17,09	2,54	268	40	101	0,03	--
		м3		5,13	--	81	--	125	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,56	3,35	3,35	42	42	14	--	--
		м3		--	1,16	--	15	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,14	134,10	--	421	--	476	0,97	3
		м3		134,10	--	421	--	113	--	--
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	15,7	25,65	5,38	403	84	309	0,13	2
		м3		20,27	--	318	--	97	--	--
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,7	14,12	12,00	222	188	66	0,01	--
		м3		1,62	2,75	25	43	97	0,01	--
		Контур защитного заземления								
12	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16мм	60	93,50	3,10	5610	186	1864	0,18	11
		м		32,40	0,30	1944	18	95	--	--
13	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение160 мм2	170	107,30	3,50	18241	595	5297	0,18	31
		м		32,40	0,40	5508	68	95	--	--
14	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных поверхностей	0,002	2680,92	2005,12	5	4	1	2,14	--
		т		360,00	322,92	1	1	105	1,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			64844	18912			111
			Тенге			19298	2755			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23851				
	Материалы -		Тенге			15618				
	Всего заработная плата -		Тенге				7538			
		Накладные расходы -	Тенге			7161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1074			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8612			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7415				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				5065			
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			5429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				5880			
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			33579				
	Материалы -		Тенге			11008				
	Всего заработная плата -		Тенге				9450			
		Накладные расходы -	Тенге			11812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			48114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				11222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			94602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				25714			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		Тенге				**94 602**			
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72%		Тенге				**97 175**			
	Итого с зимними удорожаниями 2,64%		Тенге				**99 741**			
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		Тенге				**100 712**			
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%		Тенге				**101 101**			
	Итого в текущих ценах 1852/775		Тенге				**241 599**			
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%		Тенге				**246 431**			
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге				**29 572**			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге				**276 002**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:
РГП "Казаэронавигация"
Директор Карагандинского филиала
_____ Тлеповк

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор
_____ **Золотухин А.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Техникалык кадағалау

Авторский надзор:
АО „Ваг Аэро Проект"
_____ /Щхаб В.Ю./

Нач. участка ТОО "Балхаш"
_____ А.В. Бухало

Вед. инженер ТОО „Балхаш"
СЭРТОС _____ Н. Рябцев