Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г. №170

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000

Подрядчик ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50,АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX,ИИК KZ418560000006096481,Кбе 17,БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Договор №40 от 13.10.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за / без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	98 472 690,40	98 472 690,40	87 922 045,00	37 249 579,97	37 249 579,97					10 550 645,40	98 472 690,40

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района" Анаркулов М.Е. 2016 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2016 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "СурМАК"
Договор: №40 от 13.10.2016

Наименование стройки: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смнта №2-1-1									
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	E0101-12-9 1-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	809,30125	29,64	28,03	23986	22683	6803	0,01	9
		м3		1,61	7,06	1303	5710	97	0,02	20
2	E0101-17-3 1-17-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	2030,215	36,92	35,62	74962	72317	25917	0,01	17
		м3		1,24	11,92	2517	24201	97	0,04	89
3	E0101-164-3 1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	141,975813	467,10	--	66317	--	74938	2,98	423
		м3		467,10	--	66317	--	113	--	--
4	E0101-17-3 1-17-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	141,975813	36,92	35,62	5242	5057	1812	0,01	1
		м3		1,24	11,92	176	1692	97	0,04	6
5	C010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	4778,81979	45,00	--	215047	--	43009	0,19	903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2172,19081	3,77	3,24	8198	7047	3371	–	7
		м3		0,48	1,12	1043	2433	97	–	8
7	Е0101-24-7 1-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	809,30125	6,84	6,84	5532	5532	1862	–	–
		м3		–	2,37	–	1919	97	0,01	6
8	Е0101-24-15 1-24-15 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	809,30125	19,76	19,76	15989	15989	5381	–	–
		м3		–	6,85	–	5547	97	0,02	18
9	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	590,303125	6,48	6,48	3825	3825	1205	–	–
		м3		–	2,10	–	1242	97	0,01	5
10	Е0101-27-8 1-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	590,303125	28,80	28,80	16998	16998	5353	–	–
		м3		–	9,35	–	5519	97	0,04	21
11	Е0101-24-6 1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	218,998125	6,01	6,01	1315	1315	443	–	–
		м3		–	2,08	–	456	97	0,01	1
12	Е0101-24-14 1-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	218,998125	19,02	19,02	4164	4164	1401	–	–
		м3		–	6,60	–	1445	97	0,02	5
13	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	80,930125	134,10	–	10853	–	12264	0,97	79
		м3		134,10	–	10853	–	113	–	–
14	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	138,068	29,62	28,58	4089	3945	1413	0,01	1
		м3		0,99	9,56	137	1320	97	0,04	5
15	Е0101-134-2 1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	728,371125	25,65	5,38	18680	3916	14321	0,13	94
		м3		20,27	–	14764	–	97	–	–
16	Е0101-145-2 1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	590,88	1,41	1,41	834	834	172	–	–
		м2		–	0,30	–	177	97	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		Фундаментная плита Фп-1/2 шт./								
17	E0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,7	7287,37	66,01	85262	772	2711	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2290	292	105	0,12	1
18	E0106-1-16 6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	117,82	8294,86	196,62	977300	23166	42868	1,79	211
		м3		272,25	74,27	32076	8750	105	0,36	43
19	C12041-26 4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,4612	50900,00	--	125275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	C12041-114 4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,50748	68800,00	--	34915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	E0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	121,44	245,44	3,82	29806	464	5559	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4536	175	118	0,01	1
		Фундаментные ленты ФЛ-1-Фл-8/1-1-1-2-2-3-3-2 шт.								
22	E0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	25,095	7287,37	66,01	182877	1657	5815	1,35	34
		м3		195,75	24,93	4912	626	105	0,12	3
23	E0106-1-23 6-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	116,61	8670,48	208,34	1011065	24295	61705	2,60	303
		м3		425,25	78,71	49588	9178	105	0,38	45
24	C12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,26032	66000,00	--	149181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,72181	50900,00	--	189440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,26711	48300,00	--	12901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1962	45800,00	--	8986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	215,1	245,44	3,82	52794	822	9846	0,21	46
		м2		37,35	1,44	8034	310	118	0,01	2
		Арматурные выпуски								
29	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,9728	50900,00	--	253116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7072	52400,00	--	37057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Стены монолитные Стм1-Стм12								
31	Е0106-53-1 6-53-1 т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ высотой до 27 м	599,4	74,21	14,18	44479	8497	40196	0,38	226
		м2		60,03	3,84	35982	2300	105	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143001-11 30-1-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-350/	853,58	8010,00	–	6837176	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0106-50-1 6-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	599,4	561,07	372,70	336308	223399	187054	1,31	783
		м2		188,37	108,84	112909	65238	105	0,44	264
34	ССб.6, т.ч.п.1.18	Амортизационные отчисления по многократно оборачиваемым опалубкам стен	599,4	97,00	–	58142	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	6,4718	69000,00	–	446554	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	8,5982	62100,00	–	533948	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,00279	65900,00	–	856884	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-75 4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,91973	61200,00	–	484687	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	77,57845	52400,00	–	4065111	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	13,54697	50900,00	--	689541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	599,4	245,44	3,82	147117	2290	27436	0,21	127
		м2		37,35	1,44	22388	863	118	0,01	4
РАЗДЕЛ 4. Перекрытие на отм. 0,000-+21,000. Плита покрытия на отм.+21,850										
42	Е0106-54-3 6-54-3 т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	675	49,01	17,96	33079	12120	25451	0,19	131
		м2		31,05	4,86	20959	3280	105	0,02	13
43	С143001-11 30-1-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-350/	888,72	8010,00	--	7118647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-50-2 6-50-2 т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	675	428,82	115,26	289453	77800	74045	0,52	348
		м2		68,31	36,16	46109	24409	105	0,15	99
45	ССб.6, т.ч.п.1.18	Амортизационные отчисления по многократно оборачиваемым опалубкам перекрытий	675	55,00	--	37125	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0476	69000,00	--	3284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-97 4-1-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	4,5798	62600,00	--	286695	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,819	62100,00	--	50860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,30338	65900,00	--	283593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	95,80397	52400,00	--	5020128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-258 2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,79962	146400,00	--	117064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-4 4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0156	50600,00	--	789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1557	48300,00	--	7520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Лм-1/2 шт/								
54	С12021-146 2-1-146	Стоимость косоуров	5,75884	108500,00	--	624834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-120 2-1-120	Стомость балок	1,20704	101700,00	--	122756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12021-242 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,10528	162700,00	--	17129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-54 4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,264	62000,00	--	16368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,0815	68200,00	--	73758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-22 4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,85626	53600,00	--	45896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
60	С11011-863 1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,1926	109500,00	--	21090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-864 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,3533	97200,00	--	34341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-863 1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	1,6061	109500,00	--	175868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2552	154200,00	--	39352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-898 1-1-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	3,3572	59500,00	--	199753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-96 2-1-96	Ограждение Ог-1	0,03393	177400,00	--	6019	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11021-13 1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	3,801	13800,00	--	52454	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12021-256 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,4313	154700,00	--	66722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11031-103 1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	14,3164471	10700,00	--	153186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С11021-13 1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,315	13800,00	--	4347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. Двери								
70	С12022-1 2-2-1	Двери металлические 0,9х1,9 огрунтованные и окрашенные	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С12022-1 2-2-1	Двери металлические 1.2х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12022-1 2-2-1	Двери металлические 1.3х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С12022-1 2-2-1	Двери металлические 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	50	25100,00	--	1255000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**34458763**	**538902**			**3784**
			Тенге			**479903**	**167084**			**672**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32034186				
	Материалы -		Тенге			436168				
	Всего заработная плата -		Тенге				646986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14412794				
	Местные материалы -		Тенге			15994382				
	Транспортные расходы -		Тенге			215047				
		Накладные расходы -	Тенге			682350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1962992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32424940				
	Материалы -		Тенге			148185				
	Всего заработная плата -		Тенге				276636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15714740				
	Местные материалы -		Тенге			15994375				
	Транспортные расходы -		Тенге			215047				
		Накладные расходы -	Тенге			291597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1962992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34679529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2383
		Сметная заработная плата -	Тенге				320376			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2424577				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2424577				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145475				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2570051				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37249579,97				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2383
		Сметная заработная плата -	Тенге				320376			
	Временные здания и сооружения 1,1 %		Тенге			409745,38				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге			406720,71				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			376593,25				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			150637,30				
	Итого по Сметному расчету в базовых ценах		Тенге			38593276,62				
	Итого по Сметному расчету в ценах 2013 года 2,2335		Тенге			86198083,34				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			1723961,67				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			10550645,40				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НА 2013 год		Тенге			98472690,40				

Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района" Анаркулов М.Е.

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" Сарбасов Д.

Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н.

Наименование объекта: **Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Полная сметная стоимость: 322 337 365,28 тенге

Лимит финансирования на 2016 год 98 472 690,40 тенге

Лимит финансирования на 2017 год 223 864 674,88 тенге

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 100 000 000 тенге
б) отчетный месяц 100 000 000 тенге

Подрядчик: ТОО "СурМАК"
БИН 020240006029 г. Талдыкорган, мкр Самал,дом №26, к.50
ИИК KZ8396521F0007230984 Филиал АО «ForteBank» в г. Талдыкорган БИК IRTYKZKA

СПРАВКА
приемки выполненных работ за май месяц 2017 год
Договор №40 от 13.10.2016 г.
Доп. Соглашение №1 от 24.04.2017 г.

№ пп	специфика	Наименование и виды выполняемых работ	ед. измерения	стоимость ед. работ (тенге) по договору 2017 год	АВАНС			ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц	сумма выполненных работ сначала года, тенге
					сумма аванса	сумма погашения сначала года тенге	остаток к погашению тенге				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	тенге	**Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**	**тенге**	223 864 674,88				98 472 690,40	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдела строительства Карасайского района"

Анаркулов М.Е. _____

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Боскынбаев А.Н. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Доп. Соглашение №1 от 24.04.2017 г. к Договору №40 от 13.10.2016

Наименование стройки: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел: Стены монолитные Стм1-Стм-12								
1	Е0106-53-1#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 16 см, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	2902	74,21	14,18	215344	41136	194608	0,38	1095
		м2		60,03	3,84	174207	11134	105	0,02	57
2	Е0106-50-1#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	2902	561,07	372,7	1628236	1081586	905625	1,31	3791
		м2		188,37	108,84	546650	315850	105	0,44	1280
3	ССб.6, т.ч.п.1.18	Амортизационные отчисления по многократно оборачиваемым опалубкам стен	2902	97		281494				
		м2								
4	Е0106-55-2#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	20	3024,87	279,72	60497	5594	55710	17,54	351
		1т		2577,15	75,71	51543	1514	105	0,29	6
5	Е0106-55-8#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка в стенахотдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	51	4161,9	279,72	212257	14266	200700	19,29	984
		1т		3672,18	75,71	187281	3861	105	0,29	15
		Итого по разделу: Стены монолитные Стм1-Стм-12				2397828				
		Раздел: Перекрытие на отм. 0,000-+21,000.Плита покрытия на отм. +21,850								
6	Е0106-54-3#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	2102,25	49,01	17,96	103021	37746	79266	0,19	408
		м2		31,05	4,86	65275	10217	105	0,02	41
7	Е0106-50-2#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	2102,25	428,82	115,26	901484	242303	230608	0,52	1083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		68,31	36,16	143605	76022	105	0,15	309
8	ССб.6, т.ч.п.1.18	Амортизационные отчисления по многократно оборачиваемым опалубкам стен	2102,25	55		115624				
		м2								
9	Е0106-55-5#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка каркасов исеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	6,09	1414,41	279,72	8614	1704	6666	6,88	42
		1т		966,69	75,71	5887	461	105	0,29	2
10	Е0106-55-10#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	59,8	4901,49	279,72	293109	16728	279132	22,7	1357
		1т		4369,77	75,71	261312	4528	105	0,29	18
		Итого по разделу: Перекрытие на отм. 0,000-+21,000.Плита покрытия на отм. +21,850				1421852				
		Раздел: Лестница Лм-1/2 шт.								
11	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций косоуров, балок	1,8	13711,47	5475,87	24681	9857	10680	28,9	52
		т		5040	1552,87	9072	2795	90	5,46	10
12	Е0113-26-6#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	52,2	20,77	0,02	1084	1	215	0,02	1
		м2		4,58	0	239	0	90	0	0
13	Е0106-22-5	Устройство лестничных площадок и ступенек из бетона класса В25	10	14933,11	379,21	149331	3792	23735	13	130
		м3		2117,25	143,26	21173	1433	105	0,7	7
		Итого по разделу: Лестница Лм-1/2 шт.				175096				
		Раздел: Кровля								
14	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	509,2	1190		605948				
		м2								
15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0643	149300		9600				
		т								
16	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	66,389	10700		710367				
		м3								
		Итого по разделу: Кровля				1325915				
		Раздел: Двери								
17	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	171,99	3640		626044				
		м2								
18	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	4010		16842				
		м2								
19	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	123,48	4250		524790				
		м2								
20	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	141,75	3900		552825				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП м2	3,04	12300		37392				
22	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	179	1380		247020				
23	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	50	1500		75000				
24	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	232	844		195808				
25	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	1,12	12300		13776				
26	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	177,4	10900		1933660				
27	1-1-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	177,4	2800		-496720				
28	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ м2	177,4	4963		880436				
29	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	293,51	8050		2362756				
30	1-1-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	293,51	2800		-821828				
31	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ м2	293,51	4963		1456690				
32	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	225,32	2030		457400				
		Итого по разделу: Двери				8061890				
		Раздел: Наружная отделка								
33	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200 м3	209,16	10700		2238012				
34	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200 м3	11,019	10700		117905				
35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2181	41200		8986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С Прайс-лист	Плитки сплиттерные 390х190х50	1420	45,24		64235				
		шт								
		Итого по разделу: Наружная отделка				2429138				
		Раздел: Прочие работы								
37	6-4-6	Двери деревянные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,38	12300		16974				
		м2								
38	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
39	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
40	6-1-152	Решетка деревянная жалюзийная	2,24	3960		8870				
		м2								
41	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	4,76	1190		5664				
		м2								
42	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3049	172800		52686				
		т								
43	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,954	154400		147298				
		т								
44	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	0,378	13800		5216				
		м3								
45	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	33,2	1190		39508				
		м2								
46	2-1-284	Профиль алюминиевый 70х25	79	52		4108				
		м								
47	1-1-486	Гиперпласт	0,0348	1048800		36498				
		1000м2								
48	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0076	69000		524				
		т								
49	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,695	52400		36418				
		т								
50	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,013	65900		857				
		т								
51	2-1-267	Стремянка СТ-1	0,079	133700		10562				
		т								
52	2-1-237	Металлоконструкции люка	0,077	154400		11889				
		т								
53	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,0334	88800		2966				
		т								
54	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
55	2-1-267	Стремянка СТ-2	0,316	133700		42249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
56	2-1-237	Металлоконструкции люка	0,3016	154400		46567				
		т								
57	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,0581	88800		5158				
		т								
58	1-1-819	Петля накладная	16	40		640				
		шт								
		Итого по разделу: Прочие работы				480421				
		Локальная смета 2-1-3 Отопление								
		Раздел: Отопление								
59	С Прайс-лист	Радиатор алюминиевый "Теплотерм" 80/500	1196	452,36		541018				
		секц								
60	8-10-49	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	168	205		34440				
		компл								
61	8-10-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, 1х1/2	336	46		15456				
		шт								
62	8-10-277	Пробки-заглушки	168	55,87		9386				
		шт								
63	1-1-699	Прокладки паронитовые	5,04	166		837				
		кг								
64	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	168	331		55608				
		шт								
65	С Прайс-лист	Термостатический элемент RA2990 DAnfOss	168	1012,66		170127				
		шт								
66	С Прайс-лист	Клапан терморегулирующий RA-N-15 DAnfOss	168	972,53		163385				
		шт								
67	С Прайс-лист	Клапан запорный радиаторный прямой RLV-15 DAnfOss	168	604,16		101499				
		шт								
68	С Прайс-лист	Клапан ручной балансировочный муфтовый, диаметр 20 мм, тип USV-I DAnfOss	42	2830,87		118897				
		шт								
69	С Прайс-лист	Клапан запорный ручной латунный муфтовый,тип ASV-M 20 DAnfOss	42	3047,31		127987				
		шт								
70	С Прайс-лист	Клапан ручной балансировочный муфтовый, диаметр 20 мм, тип USV-I DAnfOss	168	2830,87		475586				
		шт								
71	С Прайс-лист	Клапан запорно-балансировочный, диаметр 20 мм, тип MSV-BД DAnfOss	2	5590,08		11180				
		шт								
72	С Прайс-лист	Клапан запорный, диаметр 20 мм, тип MSV-BД S DAnfOss	2	1935,03		3870				
		шт								
73	9-4-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	134	3580		479720				
		шт								
74	С Прайс-лист	Клапан запорно-балансировочный, диаметр 32 мм, тип MSV-BД DAnfOss	2	7955,11		15910				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С Прайс-лист	Клапан запорно-балансировочный, диаметр 40 мм, тип MSV-ВД DAnfOss шт	2	9961,8		19924				
76	С Прайс-лист	Клапан запорный, диаметр 32 мм, тип MSV-S DAnfOss шт	2	4443,39		8887				
77	С Прайс-лист	Клапан запорный, диаметр 40 мм, тип MSV-S DAnfOss шт	2	9101,79		18204				
78	С Прайс-лист	Фильтр сетчатый со спускным краном У222Р диаметром 20 мм шт	42	1926,43		80910				
79	С Прайс-лист	Счетчик тепла квартирный M-CAll COMPACT d-15 шт	50	18922,64		946132				
		Отпускная цена		18923		946132				
		Сметная стоимость оборудования				*946132*				
80	9-4-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005 шт	50	2328		116400				
81	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	56	463		25928				
82	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	200,2	200		40040				
83	9-4-29	Краны шаровые муфтовые 11с67п Dy 15 мм шт	2	350		700				
84	9-4-31	Краны шаровые муфтовые 11с67п Dy 25 мм шт	1	586		586				
85	9-4-32	Краны шаровые муфтовые 11с67п Dy 32 мм шт	1	900		900				
86	9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	799		799				
87	9-4-140	Кран шаровый фланцевый,тип 11с67п, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005 шт	4	7201		28804				
88	9-4-141	Кран шаровый фланцевый, тип 11с67п, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005 шт	2	10245		20490				
89	9-4-142	Кран шаровый фланцевый, тип 11с67п, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005 шт	2	12345		24690				
90	С Прайс-лист	Клапан обратный 16кч9п для воды 65 мм шт	1	7360,15		7360				
91	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8	285		2280				
92	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	6	342		2052				
93	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	377		1508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
		шт								
95	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377		1508				
		шт								
96	С Прайс-лист	Регулирующий клапан VG, диаметр 20 мм DAnfOss	1	18275,25		18275				
		шт								
97	С Прайс-лист	Термостатический элемент AVT к клапану VG, диаметр 20 мм DAnfOss	1	14118,52		14119				
		шт								
98	С Прайс-лист	Регулятор перепада давления AVP, диаметр 15 мм DAnfOss	1	48232,31		48232				
		шт								
99	С Прайс-лист	Счетчик тепла MULTICALL UF шт., Расходомер для счетчика тепла д-65 мм ULTROFLOW 65-S/R-2шт.	1	173485,13		173485				
		шт								
		Отпускная цена		173485		173485				
		Сметная стоимость оборудования				*173485*				
100	С Прайс-лист	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ, диаметром 80 мм	2	5067,99		10136				
		шт								
101	12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
		шт								
102	12-5-5	Термометры угловые в оправе	1	541		541				
		шт								
		Итого по разделу: Отопление				3960003				
		Локальная смета 2-1-4 Водопровод холодной воды								
		Раздел: Водопровод холодной воды								
103	9-4-31	Краны шаровые муфтовые Dy 25 мм	4	586		2344				
		шт								
104	9-4-29	Краны шаровые муфтовые Ду 15 мм	8	350		2800				
		шт								
105	8-10-69	Сальник, d 32 мм	1	478		478				
		шт								
106	8-1-8	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 32 мм, d водомера 32 мм	1	4410		4410				
		компл								
107	С Прайс-лист	Счетчики холодной воды диаметром 25 мм SENSUS	1	5944,83		5945				
		шт								
108	9-4-32	Краны шаровые муфтовые Dy 32 мм	3	900		2700				
		шт								
109	9-4-29	Краны шаровые муфтовые Dy 15 мм	1	350		350				
		шт								
110	С Прайс-лист	Фильтр сетчатый диаметром 32 мм	1	726,71		727				
		шт								
111	1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	29,7	81		2406				
		м								
112	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	11	96		1056				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	1,11	847		940				
		рулон								
114	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	339,085	149		50524				
		м								
115	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	733,91	93		68254				
		м								
116	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	100	446		44600				
		шт								
117	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	50	292		14600				
		шт								
118	9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	50	350		17500				
		шт								
119	С Прайс-лист	Счетчики холодной воды диаметром 15 мм SEnsus	50	1350,93		67547				
		шт								
120	С Прайс-лист	Фильтр сетчатый диаметром 20мм	50	252,99		12649				
		шт								
121	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	50	1430		71500				
		компл								
122	11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	84	5840		490560				
		компл								
123	11-1-105	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом	50	5190		259500				
		компл								
124	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	134	659		88306				
		компл								
125	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	50	659		32950				
		компл								
126	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	12,1	119		1440				
		м								
127	1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	36,3	81		2940				
		м								
128	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	401,5	78		31317				
		м								
129	1-3-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	839,3	61		51197				
		м								
130	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	35,16	847		29781				
		рулон								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод холодной воды				**1359320**				
		Локальная смета 2-1-5 Горячее водоснабжение								
		Раздел: Горячее водоснабжение								
131	**9-3-27**	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	**1**	**634**		**634**				
132	**9-4-162**	**Краны шаровые сварные** стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм **ГОСТ 21345-2005** шт	**4**	**3100**		**12400**				
133	**9-4-161**	**Краны шаровые сварные** стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм **ГОСТ 21345-2005** шт	**2**	**2770**		**5540**				
134	**9-4-160**	**Краны шаровые сварные** стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм **ГОСТ 21345-2005** шт	**14**	**2328**		**32592**				
135	**9-4-159**	**Краны шаровые сварные** стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 15 мм **ГОСТ 21345-2005** шт	**8**	**2191**		**17528**				
136	**8-1-8**	**Обвязки водомеров крыльчатых** из стальных **водогазопроводных и бесшовных** труб в комплекте с **вентилями муфтовыми и фитинг**ами, с обводной линией, d **ввода 32 мм, d водомера 32 мм** компл	**1**	**4410**		**4410**				
137	**С Прайс-лист**	**Счетчики горячей воды диаметром 25 мм SENSUS** шт	**1**	**11871,03**		**11871**				
138	**9-4-163**	**Краны шаровые сварные** стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 40 мм **ГОСТ 21345-2005** шт	**2**	**3804**		**7608**				
139	**9-4-159**	**Краны шаровые сварные** стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 15 мм **ГОСТ 21345-2005** шт	**1**	**2191**		**2191**				
140	**С Прайс-лист**	**Фильтр сетчатый диаметром 40 мм** шт	**1**	**903,01**		**903**				
141	**8-1-8**	**Обвязки водомеров крыльчатых** из стальных **водогазопроводных и бесшовных** труб в комплекте с **вентилями муфтовыми и фитинг**ами, с обводной линией, d **ввода 32 мм, d водомера 32 мм** компл	**1**	**4410**		**4410**				
142	**С Прайс-лист**	**Счетчики горячей воды диаметром 20 мм SENSUS** шт	**1**	**9413,54**		**9414**				
143	**9-4-162**	**Краны шаровые сварные** стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм **ГОСТ 21345-2005** шт	**2**	**3100**		**6200**				
144	**9-4-159**	**Краны шаровые сварные** стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 15 мм **ГОСТ 21345-2005** шт	**1**	**2191**		**2191**				
145	**С Прайс-лист**	**Фильтр сетчатый диаметром 32 мм** шт	**1**	**726,71**		**727**				
146	**1-3-202**	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм м	**35,2**	**78**		**2746**				
147	**1-3-203**	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм м	**27,5**	**81**		**2228**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм м	36,96	96		3548				
149	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм м	7,7	119		916				
150	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм рулон	2,91	847		2465				
151	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	350,233	149		52185				
152	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	910,42	93		84669				
153	9-4-53	Краны шаровые муфтовые Dy 20 мм шт	100	1390		139000				
154	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	50	292		14600				
155	9-4-161	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005 шт	2	2770		5540				
156	С Прайс-лист	Счетчики горячей воды диаметром 15 мм SEnsus шт	50	1350,93		67547				
157	С Прайс-лист	Фильтр сетчатый диаметром 20 мм шт	50	252,99		12649				
158	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл	134	659		88306				
159	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм м	12,1	119		1440				
160	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм м	16,5	96		1584				
161	1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм м	23,1	81		1871				
162	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм м	11	78		858				
163	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм м	414,7	78		32347				
164	1-3-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм м	869	61		53009				
165	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм рулон	37,02	847		31356				
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение				717481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-6 Канализация								
		Раздел: Канализация								
166	**11-1-58**	**Сифон**	**2**	**1700**		**3400**				
		шт								
167	**8-10-73**	**Сальник, д100 мм**	**2**	**2140**		**4280**				
		шт								
168	**С Прайс-лист**	**Ревизии полиэтиленовые диаметром 100 мм**	**24**	**235,23**		**5645**				
		шт								
169	**С Прайс-лист**	**Ревизии полиэтиленовые диаметром 50 мм**	**12**	**124,49**		**1494**				
		шт								
170	**11-1-58**	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	**50**	**1700**		**85000**				
		шт								
171	**С Прайс-лист**	**Насос WiLO-DRAIN TM 32**	**1**	**12159,32**		**12159**				
		шт								
172	**9-3-27**	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	**1**	**634**		**634**				
		шт								
173	**9-4-162**	**Краны шаровые DN 32 мм**	**1**	**3100**		**3100**				
		шт								
174	**8-10-71**	**Сальник, d 50 мм**	**1**	**1010**		**1010**				
		шт								
175	**9-5-29**	Патрубок стальной компенсационный, Т от -20°С до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 27036-86	**4**	**5387**		**21548**				
		шт								
176	**9-4-162**	Краны шаровые стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	**2**	**3100**		**6200**				
		шт								
177	**8-10-20**	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	**10**	**243**		**2430**				
		шт								
178	**8-10-73**	**Сальник d 100 мм**	**2**	**2140**		**4280**				
		шт								
		Итого по разделу: Канализация				**151181**				
		Локальная смета 2-1-7 Силовое электрооборудование и электроосвещение								
179	**75-6-42**	Вводные панели, типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	**1**	**106300**		**106300**				
		шт								
		Отпускная цена		106300		106300				
		Сметная стоимость оборудования				***106300***				
180	**75-6-53**	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	**1**	**91100**		**91100**				
		шт								
		Отпускная цена		91100		91100				
		Сметная стоимость оборудования				***91100***				
181	**С Прайс-лист**	**Щит этажный распределительный УЭРМ-4.1 2800 УХЛ3**	**8**	**34921,87**		**279375**				
		компл.								
182	**С Прайс-лист**	Щит этажный распределительный УЭРМ-3.1 2800 УХЛ3	**6**	**27237,6**		**163426**				
		компл.								
183	**С Прайс-лист**	**Датчик движения для включения света**	**44**	**387,25**		**17039**				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	17-1-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	6	157		942				
		шт								
185	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП02х100-002	27	757		20439				
		шт								
186	17-2-9	Светильники тип NBT 11F115	98	2330		228340				
		шт								
187	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
188	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	104	64		6656				
		шт								
189	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	27	82		2214				
		шт								
190	17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	0,1	215		22				
		10шт								
191	С Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р16А	1	74,8		75				
		компл.								
		Отпускная цена		75		75				
		Сметная стоимость оборудования				*75*				
192	18-3-193	Бокс КМПн1/2	1	3100		3100				
		шт								
193	С Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р16А	5	74,8		374				
		компл.								
		Отпускная цена		75		374				
		Сметная стоимость оборудования				*374*				
194	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
		шт								
195	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	628	237		148836				
		шт								
196	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	50	226		11300				
		шт								
197	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	105	156		16380				
		шт								
198	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	20	134		2680				
		шт								
199	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	189	182		34398				
		шт								
200	18-1-117	Звонок /Турция/	50	362		18100				
		шт								
201	18-1-118	Кнопка звонка /Турция/	50	52		2600				
		шт								
202	С Прайс-лист	Патрон настенный карболитовый Ф-004	68	50,66		3445				
		шт.								
203	С Прайс-лист	Патрон подвесной карболитовый Н-12	100	25,33		2533				
		шт.								
204	18-3-50	Колодка клеммная на 4 контакта	0,1	18000		1800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
205	18-3-49	Колодка клеммная на 3 контакта	0,068	16100		1095				
		1000шт								
206	18-1-132	Коробка установочная, тип КУВ-1МУХЛ3	1,01	16300		16463				
		1000шт								
207	18-3-57	Коробка потолочная с крюком	203	145		29435				
		шт								
208	18-3-53	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип Л251 У3	203	244		49532				
		шт								
209	18-1-136	Крышка тип КОН2	0,203	64300		13053				
		1000шт								
210	18-1-137	Розетка РП1-03	0,203	64800		13154				
		1000шт								
211	18-3-49	Коробки открытого монтажа KSC 11-301	0,03	16100		483				
		1000шт								
212	18-3-91	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 600x60x26 мм, тип К1151Ц Т1,5	0,09	149800		13482				
		1000шт								
213	18-3-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287x46x60 мм, тип К1161Ц УТ1,5	0,15	57200		8580				
		1000шт								
214	18-3-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3	0,3	10100		3030				
		1000шт								
215	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x70 мм	70	509		35630				
		шт								
216	18-3-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ-У45 У3, габаритные размеры 300x300x75 мм	10	139		1390				
		шт								
217	18-3-67	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У95 У3, габаритные размеры 600x600x75 мм	5	318		1590				
		шт								
218	18-3-63	Лотки металлические неперфорированные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x400x70 мм	90	583		52470				
		шт								
219	18-3-63	Крышка к лотку металлическому неперфорированному для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x400x70 мм	90	583		52470				
		шт								
220	ССНЗ сб.5.1 стр. 18 п.256	Огнетушитель ОП-5	1	2540		2540				
		шт								
		Отпускная цена		2540		2540				
		Сметная стоимость оборудования				*2540*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	ССНЗ сб.1.3 стр. 69 п.128	Заземлитель переносной	1	8000		8000				
		шт								
		Отпускная цена		8000		8000				
		Сметная стоимость оборудования				*8000*				
222	ССНЗ сб.5.1 стр. 17 п.224	Коврик диэлектрический	2	205		410				
		шт								
		Отпускная цена		205		410				
		Сметная стоимость оборудования				*410*				
223	ССНЗ сб.5.1 стр. 52 п.16	Плакаты разные	1	600		600				
		шт								
		Отпускная цена		600		600				
		Сметная стоимость оборудования				*600*				
224	16-1-1228	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-1 ГОСТ 16442-80	0,0204	93516		1908				
		км								
225	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	158694		19424				
		км								
226	С Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х35 мм2	0,0816	1147174,24		93609				
		1000 м								
227	С Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х70 мм2	0,0102	1954943,04		19940				
		1000 м								
228	16-2-60	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0816	52400		4276				
		1000м								
229	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,4326	24900		10772				
		1000м								
230	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	8,837	24900		220051				
		1000м								
231	16-7-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,515	16600		8549				
		1000м								
232	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,206	19900		4099				
		1000м								
233	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	131,3	664		87183				
		10м								
234	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10,1	777		7848				
		10м								
235	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	40,4	2130		86052				
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	8-4-35	Муфта, d-20 мм	30	80		2400				
		10шт								
237	8-4-36	Муфта, d-25 мм	1	122		122				
		10шт								
238	8-4-39	Муфта, d-50 мм	0,5	369		185				
		10шт								
239	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	10,2	104		1061				
		м								
240	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	3,06	295		903				
		м								
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение				2043263				
		Локальная смета 2-1-11 Внутренее газооборудование								
241	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200		4600				
		кг								
242	9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	50	326		16300				
		шт								
243	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	313		1565				
		шт								
244	14-1-11	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	50	30400		1520000				
		шт								
245	14-1-14	Счетчики газовые СГК-1,6	50	14500		725000				
		шт								
246	С Прайс-лист	Сигнализатор загазованности СИКЗ Ду 15 мм	50	13809,52		690476				
		шт								
		Отпускная цена		13810		690476				
		Сметная стоимость оборудования				*690476*				
247	11-3-12	Рукава резинотканевые давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	75	375		28125				
		м								
248	8-10-271	Хомуты	100	154,92		15492				
		шт								
		Итого по разделу: Внутренее газооборудование				3001558				
		Локальная смета 2-1-12 Монтаж и оборудование лифтов								
249	С Прайс-лист	Лифт KONE /Финляндия-КНР/ 630 кг, 7 остановок, высотка подъема 18100 мм	2	1985083,08		3970166				
		компл								
		Отпускная цена		1985083		3970166				
		Транспортные расходы	%	6		238210				
		Сметная стоимость оборудования				*4208376*				
		Итого по разделу: Монтаж и оборудование лифтов				4208376				
		Раздел: Материалы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	1-1-520	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта м2	1577	1070		1687390				
251	1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм м2	746,05	1120		835576				
		Итого по разделу: Материалы				2522966				
		ИТОГО:				34256291	1454713			9294
						1466243	427815			1744
		Всего прямые затраты:				34256291				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				25107467				
		- оборудования				6227868				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1976264				
		На металломонтажные работы				10680				
		Всего накладных расходов:				1986945				
		Итого с накладными				36243235				
		- заработная плата				298042				
		- трудоемкость				993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1800922				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				38044157				
		Итого с временными, 1,1 %				38394136				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				38741532				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				38870197				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				39191860				
		ИТОГО:				39191860				
		Сметная заработная плата				2192100				
		Нормативная трудоемкость				12031				
		Итого в текущих ценах, к = 2,2335				87535014				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1750700				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				89285714				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10714286				
		Итого с НДС				100000000				
		Всего:				100000000				

Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района" **Анаркулов М.Е.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" **Сарбасов Д.**

Генеральный директор ТОО "СурМАК" **Боскынбаев А.Н.**

Наименование объекта: **Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен**

Полная сметная стоимость: 322 337 365,28 тенге

Лимит финансирования на 2016 год 98 472 690,40 тенге

Лимит финансирования на 2017 год 223 864 674,88 тенге

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 207 337 000 тенге
б) отчетный месяц 107 337 000 тенге

Подрядчик: ТОО "СурМАК"
БИН 020240006029 г. Талдыкорган, мкр Самал,дом №26, к.50
ИИК KZ8396521F0007230984 Филиал АО «ForteBank» в г. Талдыкорган БИК IRTYKZKA

СПРАВКА
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 год
Договор №40 от 13.10.2016 г.
Доп. Соглашение №1 от 24.04.2017 г.

№ пп	специфика	Наименование и виды выполняемых работ	ед. измерения	стоимость ед. работ (тенге) по договору 2017 год	АВАНС			ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц	сумма выполненных работ сначала года, тенге
					сумма аванса	сумма погашения сначала года тенге	остаток к погашению тенге				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	тенге	**Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**	**тенге**	223 864 674.88				198 472 690.40	207 337 000.00	107 337 000.00	207 337 000.00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдела строительства Карасайского района

Аскаркулов М.Е.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Бокыншаев А.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "СурМАК"
Доп. Соглашение №1 от 24.04.2017 г. к Договору №40 от 13.10.2016

Наименование стройки: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены монолитные Стм1-Стм-12								
1	**Е0106-53-1#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1**	**Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 16 см, при высоте общественных и жилых зданий 27 м**	**2801.24**	**74.21**	**14.18**	**207867**	**39708**	**187851**	**0.38**	**1057**
		м2		**60.03**	**3.84**	**168158**	**10748**	**105**	**0.02**	**55**
2	**Е0106-50-1#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1**	**Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 27 м**	**2801.24**	**561.07**	**372.7**	**1571702**	**1044033**	**874181**	**1.31**	**3660**
		м2		**188.37**	**108.84**	**527670**	**304884**	**105**	**0.44**	**1235**
3	**ССб.6, т.ч.п.1.18**	**Амортизационные отчисления по многократно оборачиваемым опалубкам стен**	**2801.24**	**97**		**271720**				
		м2								
4	**Е0106-55-2#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1**	**Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг, при высоте общественных и жилых зданий 27 м**	**15.993**	**3024.87**	**279.72**	**48375**	**4473**	**44547**	**17.54**	**280**
		1т		**2577.15**	**75.71**	**41215**	**1211**	**105**	**0.29**	**5**
5	**Е0106-55-8#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1**	**Установка в стенахотдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 27 м**	**67.125**	**4161.9**	**279.72**	**279370**	**18777**	**264158**	**19.29**	**1295**
		1т		**3672.18**	**75.71**	**246497**	**5082**	**105**	**0.29**	**20**
		Итого по разделу: Стены монолитные Стм1-Стм-12				**2379034**				
		Раздел: Перекрытие на отм. 0,000-+21,000.Плита покрытия на отм. +21,850								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-54-3#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	1666.35	49.01	17.96	81660	29920	62830	0.19	323
		м2		31.05	4.86	51740	8098	105	0.02	33
7	Е0106-50-2#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	1666.35	428.82	115.26	714562	192061	182791	0.52	859
		м2		68.31	36.16	113828	60259	105	0.15	245
8	ССб.6, т.ч.п.1.18	Амортизационные отчисления по многократно оборачиваемым опалубкам стен	1666.35	55		91649				
		м2								
9	Е0106-55-5#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка каркасов исеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	3.66	1414.41	279.72	5176	1024	4006	6.88	25
		1т		966.69	75.71	3538	277	105	0.29	1
10	Е0106-55-10#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	36.004	4901.49	279.72	176473	10071	168058	22.7	817
		1т		4369.77	75.71	157329	2726	105	0.29	11
11	Е0106-55-11#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка закладных деталей массой до 5 кг, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	0.4092	12624.53	465.89	5166	191	5170	71.86	29
		1т		11906.64	126.1	4872	52	105	0.48	0
12	Е0106-55-12#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка закладных деталей массой до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	0.3904	4325.5	372.34	1689	145	1558	21.82	9
		1т		3701.16	100.78	1445	39	105	0.38	0
13	Е0106-55-12#т.ч. п-1.28, п-3.9, К=0,92, К=0,98, доп. изм. №1	Установка закладных деталей массой до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 27 м	0.1713	4325.5	372.34	741	64	684	21.82	4
		1т		3701.16	100.78	634	17	105	0.38	0
		Итого по разделу: Перекрытие на отм. 0,000-+21,000.Плита покрытия на отм. +21,850				1077117				
		Раздел: Лестница Лм-1/2 шт.								
14	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций косоуров, балок	5.271	13711.47	5475.87	72275	28864	31277	28.9	152
		т		5040	1552.87	26567	8185	90	5.46	29
15	Е0113-26-6#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	584.204	20.77	0.02	12137	12	2406	0.02	14
		м2		4.58	0	2673	0	90	0	0
16	Е0106-22-5	Устройство лестничных площадок и ступенек из бетона класса В25	41.32	14933.11	379.21	617036	15669	98074	13	537
		м3		2117.25	143.26	87485	5919	105	0.7	29
		Итого по разделу: Лестница Лм-1/2 шт.				701448				
		Раздел: Стены и перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	46.6	906.46	34.73	42241	1618	13088	1.43	67
				225	13.01	10485	606	118	0.06	3
18	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	147.4	902.32	34.73	133002	5119	41398	1.43	211
				225	13.01	33165	1918	118	0.06	9
19	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией								
		м2	995.6	1917.48	14.13	1909048	14068	471413	2.32	2310
				389.25	5.33	387537	5307	120	0.03	26
		Итого по разделу: Стены и перегородки				2084290				
		Раздел: Кровля								
20	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	509.2	112.45	34.24	57262	17437	27281	0.32	161
				51.08	8.45	26010	4303	90	0.03	15
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	156.6	161.83	1.24	25343	194	28643	0.97	152
				153.23	0.47	23996	74	119	0	0
22	Е0112-10-1	Устройство лотка из оцинкованной стали								
		м2	68.2	161.83	1.24	11037	85	12474	0.97	66
				153.23	0.47	10450	32	119	0	0
23	Е0109-53-2	Монтаж металлических конструкции лотков								
		т	3.612	9850.48	1162.95	35584	4201	24272	46.6	168
				7357.5	108	26578	390	90	0.53	2
24	Е0112-12-1	Ограждение кровель								
		м	9.8	13.42	2.49	132	24	124	0.06	1
				9.68	0.92	95	9	119	0	0
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	3.054	148.4	0.07	453	0	346	0.65	2
				108	0.02	330	0	105	0	0
26	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	50.1	697.63	1.24	34951	62	9163	0.97	49
				153.23	0.47	7677	24	119	0	0
27	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	6.23	22541.72	316.57	140435	1972	26964	22.5	140
				3487.5	119.25	21727	743	120	0.58	4
28	Е0110-14-1	Установка стропил								
		м3	12.21	21304.82	334.28	260132	4082	51626	22.1	270
				3397.5	126	41483	1538	120	0.62	8
29	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3	18.44	573.75	28.11	10580	518	2972	0.78	14
				123.75	10.58	2282	195	120	0.05	1
30	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного								
		м2	394.702	96.88	16.15	38240	6374	25482	0.3	118
				47.7	6.1	18827	2408	120	0.03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кровля				**614147**				
		ИТОГО:				**6856038**	**1440770**			**12790**
						2044293	**425044**			**1742**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**2580008**				
		На металломонтажные работы				**82830**				
		Всего накладных расходов:				**2662837**				
		Итого с накладными				**9518876**				
		- заработная плата				**399426**				
		- трудоемкость				**1331**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**571132**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10090006**				
		Итого с временными, 1,1 %				**10200996**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**10311167**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10351971**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10453981**				
		ИТОГО:				**10453981**				
		Сметная заработная плата				**2868763**				
		Нормативная трудоемкость				**15863**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,2335				**23348966**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**466979**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**23815945**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2857913**				
		Итого с НДС				**26673859**				
		Всего:				**26673859.4**				

Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района" **Анаркулов М.Е.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" **Сарбасов Д.**

Генеральный директор ТОО "СурМАК" **Боскынбаев А.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "СурМАК"
Доп. Соглашение №1 от 24.04.2017 г. к Договору №40 от 13.10.2016

Наименование стройки: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 АС								
		Раздел: Кровля								
1	E0110-50-7	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного**	394,702	96,88	16,15	38240	6374	25482	0,3	118
		м2		47,7	6,1	18827	2408	120	0,03	12
2	E0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	509,2	20,48	0,91	10429	463	3067	0,03	15
		м2		4,68	0,34	2383	173	120	0	1
3	E0110-54-3	**Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов**	509,2	101,55	0,35	51709	178	6880	0,07	33
		м2		11,12	0,14	5662	71	120	0	0
4	E0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	522,368	207,96	1,19	108629	622	17063	0,15	81
		м2		27	0,45	14104	235	119	0	1
5	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	522,368	189,45	4,72	98960	2466	45167	0,4	211
		м2		70,88	1,78	37025	930	119	0,01	4
6	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	522,368	135,25	15,94	70652	8327	25244	0,24	127
		м2		34,65	5,96	18100	3113	119	0,03	15
7	E0110-14-1	**Установка стропил, мауэрлатов**	1,52	21304,82	334,28	32383	508	6427	22,1	34
		м3		3397,5	126	5164	192	120	0,62	1
8	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	1,52	573,75	28,11	872	43	245	0,78	1
		м3		123,75	10,58	188	16	120	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	97,2	1187,16	8,2	115392	797	31928	1,71	166
		м2		272,95	3,08	26531	299	119	0,01	1
10	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	97,2	20,48	0,91	1991	88	586	0,03	3
		м2		4,68	0,34	455	33	120	0	0
11	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	97,2	101,55	0,35	9871	34	1313	0,07	6
		м2		11,12	0,14	1081	14	120	0	0
		Итого по разделу: Кровля				539129				
		Раздел: Двери								
12	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	120,63	330,85	32,08	39910	3870	41166	1,49	180
		м2		272,25	12,13	32842	1463	120	0,06	7
13	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	126,09	104,4	0,09	13164	11	8553	0,36	45
		м2		56,48	0,05	7122	6	120	0	0
14	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	84	104,4	0,09	8770	8	5698	0,36	30
		м2		56,48	0,05	4744	4	120	0	0
15	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	444,46	634,99	31,85	282228	14156	108185	1,15	511
		м2		190,8	12,04	84803	5351	120	0,06	26
16	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,12	375,5	30,89	421	35	274	1,23	1
		м2		191,93	11,68	215	13	120	0,06	0
17	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	177,4	447,28	20,21	79348	3585	47268	1,29	228
		м2		215,16	6,88	38169	1221	120	0,03	6
18	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	121,01	346,04	18,87	41875	2284	20741	0,82	99
		м2		136,44	6,39	16511	773	120	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	172,5	427,5	19,32	73744	3333	39790	1,11	192
		м2		185,83	6,39	32056	1102	120	0,03	5
20	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	293,51	229,35	5,58	67318	1638	33872	0,59	172
		м2		94,05	2,12	27605	622	120	0,01	3
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	56,33	715,87	1,24	40325	70	10303	0,97	55
		м2		153,23	0,47	8631	26	119	0	0
		Итого по разделу: Двери				647102				
		Раздел: Полы								
22	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	459,4	76,94	2,62	35346	1204	6498	0,07	31
		м2		10,51	0,99	4828	455	123	0	2
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	45,94	8080,65	0	371225	0	32039	3,66	168
		м3		567	0	26048	0	123	0	0
24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6615	5239,08	327,33	3466	217	1399	11,6	8
		1т		1890	123,75	1250	82	105	0,6	0
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6615	41200		27255				
		т								
26	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	459,4	181,47	9,95	83366	4571	24490	0,27	124
		м2		39,6	3,74	18192	1718	123	0,02	8
27	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	459,4	29,13	0,67	13381	308	1006	0,01	5
		м2		1,53	0,25	703	115	123	0	1
28	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,6	76,94	2,62	508	17	93	0,07	0
		м2		10,51	0,99	69	7	123	0	0
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,66	8080,65	0	5333	0	460	3,66	2
		м3		567	0	374	0	123	0	0
30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0095	5239,08	327,33	50	3	20	11,6	0
		1т		1890	123,75	18	1	105	0,6	0
31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0095	41200		392				
		т								
32	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	10,4	49,1	7,3	511	76	282	0,15	2
		м		27,7	0,8	288	8	95	0	0
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,6	180,9	9,95	1194	66	454	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,2	3,74	345	25	123	0,02	0
34	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,6	49,93	1,34	330	9	14	0,01	0
		м2		1,26	0,5	8	3	123	0	0
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017	5239,08	327,33	89	6	36	11,6	0
		1т		1890	123,75	32	2	105	0,6	0
36	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	6,6	647		4270				
		м2								
37	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	6,6	181,47	9,95	1198	66	352	0,27	2
		м2		39,6	3,74	261	25	123	0,02	0
38	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	6,6	29,13	0,67	192	4	14	0,01	0
		м2		1,53	0,25	10	2	123	0	0
39	15-1-6	Графит измельченный	1,98	60		119				
		кг								
40	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	2625,8	310,16	13,43	814429	35264	231378	0,45	1182
		м2		66,6	5,04	174878	13234	123	0,02	65
41	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2625,8	475,29	6,03	1248016	15834	25579	0,04	104
		м2		5,67	2,25	14888	5908	123	0,01	28
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2625,8	180,9	9,95	475008	26127	180671	0,36	935
		м2		52,2	3,74	137067	9820	123	0,02	48
43	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	2625,8	441,83	2,61	1160157	6853	130261	0,31	823
		м2		46,73	0,97	122704	2547	104	0	9
44	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	245	310,16	13,43	75990	3290	21589	0,45	110
		м2		66,6	5,04	16317	1235	123	0,02	6
45	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	245	475,29	6,03	116446	1477	2387	0,04	10
		м2		5,67	2,25	1389	551	123	0,01	3
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	245	180,9	9,95	44321	2438	16858	0,36	87
		м2		52,2	3,74	12789	916	123	0,02	4
47	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	245	24,96	0,67	-6116	-164	-265	0	-1
		м2		0,63	0,25	-154	-61	123	0	0
48	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	245	340,45	18,42	83410	4513	27983	0,42	102
		м2		85,95	6,91	21058	1693	123	0,03	8
49	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	245	464,38	18,1	113772	4435	32696	0,5	123
		м2		101,7	6,8	24917	1666	123	0,03	8
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	245	180,9	9,95	44321	2438	16858	0,36	87
		м2		52,2	3,74	12789	916	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	245	408,41	15,2	100060	3724	54445	1,07	262
		м2		173,3	7,37	42459	1806	123	0,04	9
52	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	262,15	253,62	0,32	66486	84	13459	0,24	62
		м		41,63	0,11	10913	29	123	0	0
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113,12	180,9	9,95	20463	1126	7783	0,36	40
		м2		52,2	3,74	5905	423	123	0,02	2
54	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	113,12	49,93	1,34	5648	152	245	0,01	1
		м2		1,26	0,5	143	57	123	0	0
55	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	113,12	408,41	15,2	46199	1719	25138	1,07	121
		м2		173,3	7,37	19604	834	123	0,04	4
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	390,8	180,9	9,95	70696	3888	26889	0,36	139
		м2		52,2	3,74	20400	1462	123	0,02	7
57	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	390,8	49,93	1,34	19512	524	846	0,01	3
		м2		1,26	0,5	492	195	123	0	1
58	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	373,301	408,41	15,2	152460	5674	82957	1,07	399
		м2		173,3	7,37	64693	2751	123	0,04	14
59	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	17,499	1550,81	15,2	27137	266	3889	1,07	19
		м2		173,3	7,37	3033	129	123	0,04	1
		Итого по разделу: Полы				5226640				
		Раздел: Внутренняя отделка								
60	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	3261	112,37	1,42	366439	4631	246086	0,45	1467
		м2		71,33	0,54	232607	1761	105	0	8
61	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3016	291,31	2,33	878591	7027	260026	0,49	1478
		м2		81,23	0,88	244990	2654	105	0	13
62	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	245	360,61	2,33	88349	571	21123	0,49	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,23	0,88	19901	216	105	0	1
63	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	9622,2	95,45	1,19	918439	11450	613776	0,37	3560
		м2		60,3	0,45	580219	4330	105	0	21
64	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7153,5	274,88	2,1	1966354	15022	494386	0,39	2790
		м2		65,03	0,79	465192	5651	105	0	28
65	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	706,2	186,05	2,1	131389	1483	48806	0,39	275
		м2		65,03	0,79	45924	558	105	0	3
66	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	533,681	443,3	4,62	236581	2466	143258	1,52	811
		м2		254,97	3,14	136073	1676	104	0,02	9
67	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	101,8	443,3	4,62	45128	470	27327	1,52	155
		м2		254,97	3,14	25956	320	104	0,02	2
68	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	93,2	266,68	2	24855	187	9186	0,57	53
		м2		93,6	0,27	8724	25	105	0,04	4
69	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	294,8	266,68	2	78617	591	29057	0,57	167
		м2		93,6	0,27	27593	80	105	0,04	12
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				4734741				
		Раздел: Наружная отделка								
70	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	2091,6	1476,09	46,9	3087395	98089	1030087	2,51	5254
		м2		437,79	31,25	915682	65354	105	0,14	301
71	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	2091,6	81,64	1,65	170750	3451	33514	0,09	184
		м2		14,63	0,63	30600	1318	105	0	6
72	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2091,6	150,62	0,62	315033	1297	171063	0,43	910
		м2		69,08	0,23	144488	481	118	0	2
73	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	11,36	7627,27	378,22	86646	4297	42123	20,04	228
		м3		3566,25	141,75	40513	1610	100	0,69	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	113,6	393,89	4,92	44746	559	23250	1,15	131
		м2		193,05	1,87	21930	212	105	0,01	1
75	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	113,6	541,88	2,56	61557	291	50303	2,55	290
		м2		420,75	0,97	47797	110	105	0	1
76	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	140,9	936,05	4,92	131889	693	28837	1,15	162
		м2		193,05	1,87	27201	263	105	0,01	1
77	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	140,9	347,01	6,12	48893	862	21261	0,81	114
		м2		141,39	2,32	19922	327	105	0,01	2
78	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	140,9	81,64	1,65	11503	232	2258	0,09	12
		м2		14,63	0,63	2061	89	105	0	0
		Итого по разделу: Наружная отделка				3958412				
		Раздел: Прочие работы								
79	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,402	22541,72	316,57	9062	127	1740	22,5	9
		м3		3487,5	119,25	1402	48	120	0,58	0
80	Е0110-14-1	Установка стропил	0,048	21304,82	334,28	1023	16	203	22,1	1
		м3		3397,5	126	163	6	120	0,62	0
81	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,45	573,75	28,11	258	13	73	0,78	0
		м3		123,75	10,58	56	5	120	0,05	0
82	Е0110-12-2	Подшивка потолка досками	2,42	270,99	7,72	656	19	180	0,39	1
		м2		58,95	2,93	143	7	120	0,01	0
83	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,38	634,99	31,85	876	44	336	1,15	2
		м2		190,8	12,04	263	17	120	0,06	0
84	Е0110-21-1	Установка решетки деревянной жалюзийной, площадь проема до 2 м2	2,24	1979,87	33,47	4435	75	2877	5,99	13
		м2		1057,5	12,65	2369	28	120	0,06	0
85	Е0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	24	724,24	1,72	17382	41	1483	0,33	8
		м2		50,85	0,65	1220	16	120	0	0
86	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	4,76	112,45	34,24	535	163	255	0,32	2
		м2		51,08	8,45	243	40	90	0,03	0
87	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6	715,87	1,24	4295	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,3049	4646,85	2285,57	1417	697	603	9,35	3
		т		1579,5	617,13	482	188	90	2,34	1
89	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,954	13864,97	4022,39	13227	3837	8725	56,5	54
		т		9090	1071,86	8672	1023	90	3,81	4
90	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	113,301	20,36	0,02	2307	2	424	0,02	2
		м2		4,16	0	471	0	90	0	0
91	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	28,4	96,88	16,15	2751	459	1834	0,3	8
		м2		47,7	6,1	1355	173	120	0,03	1
92	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	28,4	20,48	0,91	582	26	171	0,03	1
		м2		4,68	0,34	133	10	120	0	0
93	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	28,4	101,55	0,35	2884	10	384	0,07	2
		м2		11,12	0,14	316	4	120	0	0
94	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	33,2	112,45	34,24	3733	1137	1779	0,32	11
		м2		51,08	8,45	1696	281	90	0,03	1
95	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	28,4	715,87	1,24	20331	35	5194	0,97	28
		м2		153,23	0,47	4352	13	119	0	0
96	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	34,8	463,43	2,86	16127	100	10340	1,63	57
		м2		282,04	0,94	9815	33	105	0	0
97	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1979	64092,87	304,24	12685	60	716	20	4
		1т		3330	114,75	659	23	105	0,56	0
98	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,868	76,94	2,62	2991	102	550	0,07	3
		м2		10,51	0,99	409	38	123	0	0
99	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,88	7287,37	66,01	13700	124	436	1,35	3
		м3		195,75	24,93	368	47	105	0,12	0
100	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	10,54	8584,6	353,46	90482	3725	8400	3,64	38
		м3		625,5	133,52	6593	1407	105	0,65	7
101	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,079	13711,47	5475,87	1083	433	469	28,9	2
		т		5040	1552,87	398	123	90	5,46	0
102	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,555	148,4	0,07	528	0	403	0,65	2
		м2		108	0,02	384	0	105	0	0
103	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0206	93997,62	304,24	1939	6	719	198	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075	114,75	682	2	105	0,56	0
104	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1104	14806,01	1133,15	1635	125	1321	82,1	9
		т		12892,5	398,25	1423	44	90	1,95	0
105	E0126-33-5	Теплоизоляция насухо	0,0448	10369,79	169,49	465	8	76	9,47	0
		м3		1642,5	63	74	3	100	0,31	0
106	E0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,24	65,24	1,84	146	4	45	0,11	0
		м2		18,45	0,7	41	2	105	0	0
107	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,316	13711,47	5475,87	4333	1730	1875	28,9	9
		т		5040	1552,87	1593	491	90	5,46	2
108	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,22	148,4	0,07	2110	1	1613	0,65	9
		м2		108	0,02	1536	0	105	0	0
109	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0825	93997,62	304,24	7754	25	2875	198	16
		1т		33075	114,75	2729	9	105	0,56	0
110	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,3597	14806,01	1133,15	5325	408	4302	82,1	30
		т		12892,5	398,25	4637	143	90	1,95	1
111	E0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,84	65,24	1,84	511	14	158	0,11	1
		м2		18,45	0,7	145	5	105	0	0
112	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	10,23	1886,27	100,89	19297	1032	1956	0,85	9
		м3		123,75	38,25	1266	391	118	0,18	2
113	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	10,23	1886,27	100,89	19297	1032	1956	0,85	9
		м3		123,75	38,25	1266	391	118	0,18	2
114	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	6,138	7235,42	100,65	44411	618	1188	0,97	6
		м3		146,25	38,03	898	233	105	0,19	1
		Итого по разделу: Прочие работы				330572				
		Раздел: Вентиляция 2-1-2								
115	E0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	555	2086,88	13,16	1158218	7304	179326	1,54	855
		м2		247,5	4,93	137363	2736	128	0,02	13
116	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	47	93		4371				
		кг								
117	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	147	271,65	16,15	39933	2374	34716	1,07	157
		шт		177,75	6,75	26129	992	128	0,03	4
		Итого по разделу: Вентиляция 2-1-2				1202522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
118	**Е0116-10-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**45**	**623,7**	**14,12**	**28067**	**635**	**6085**	**0,55**	**25**
		м		**100,35**	**5,29**	**4516**	**238**	**128**	**0,03**	**1**
119	**Е0116-10-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	**20**	**801,76**	**15,99**	**16035**	**320**	**3126**	**0,66**	**13**
		м		**116,1**	**5,99**	**2322**	**120**	**128**	**0,03**	**1**
120	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**2642**	**264,48**	**3,96**	**698756**	**10462**	**181567**	**0,3**	**785**
		м		**52,2**	**1,49**	**137912**	**3937**	**128**	**0,01**	**19**
121	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**72**	**422,48**	**3,96**	**30419**	**285**	**4948**	**0,3**	**21**
		м		**52,2**	**1,49**	**3758**	**107**	**128**	**0,01**	**1**
122	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**98**	**472,48**	**3,96**	**46303**	**388**	**6735**	**0,3**	**29**
		м		**52,2**	**1,49**	**5116**	**146**	**128**	**0,01**	**1**
123	**Е0118-22-5**	**Установка кранов воздушных**	**168**	**28,81**	**0**	**4839**	**0**	**4984**	**0,12**	**21**
		комплект		**23,18**	**0**	**3893**	**0**	**128**	**0**	**0**
124	**Е0118-22-5**	**Установка термостатического элемента**	**168**	**28,81**	**0**	**4839**	**0**	**4984**	**0,12**	**21**
		комплект		**23,18**	**0**	**3893**	**0**	**128**	**0**	**0**
125	**Е0118-22-5**	**Установка крана дренажного для клапанов радиатрных RLV-15 DAnfOss**	**168**	**62,81**	**0**	**10551**	**0**	**4984**	**0,12**	**21**
		комплект		**23,18**	**0**	**3893**	**0**	**128**	**0**	**0**
126	**Е0116-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**138**	**473,47**	**39,24**	**65339**	**5415**	**47693**	**1,47**	**203**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**35087**	**2173**	**128**	**0,07**	**10**
127	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**8**	**473,47**	**39,24**	**3788**	**314**	**2765**	**1,47**	**12**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**2034**	**126**	**128**	**0,07**	**1**
128	**Е0118-21-1**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	**42**	**192,46**	**52,42**	**8083**	**2202**	**8223**	**0,77**	**32**
		1фильтр		**134,42**	**18,54**	**5645**	**779**	**128**	**0,09**	**4**
129	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**168**	**859,96**	**1,62**	**144474**	**272**	**8970**	**0,23**	**38**
		комплект		**41,72**	**0**	**7008**	**0**	**128**	**0**	**0**
130	**Ц0112-698-1**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	**168**	**436,8**	**18,8**	**73382**	**3158**	**20110**	**0,58**	**97**
		шт		**133**	**0**	**22344**	**0**	**90**	**0**	**0**
131	**Е0118-18-1**	**Установка счетчика тепла**	**50**	**3473,23**	**254,23**	**173662**	**12712**	**115488**	**9,5**	**475**
		1узел		**1710**	**94,5**	**85500**	**4725**	**128**	**0,46**	**23**
132	**Е0116-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**50**	**473,47**	**39,24**	**23674**	**1962**	**17280**	**1,47**	**74**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**12713**	**787**	**128**	**0,07**	**4**
133	**Е0118-22-5**	**Установка кранов воздушных**	**56**	**28,81**	**0**	**1613**	**0**	**1661**	**0,12**	**7**
		комплект		**23,18**	**0**	**1298**	**0**	**128**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	396,1	21,8	0,05	8634	20	2078	0,03	12
		м2		5,81	0,02	2301	8	90	0	0
135	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	792,2	19,64	0,02	15561	16	2232	0,02	13
		м2		3,13	0	2480	0	90	0	0
136	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	45	508,25	8,47	22871	381	2623	0,33	15
		м		55,13	3,15	2481	142	100	0,01	1
137	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	494,47	9,39	9889	188	1260	0,35	7
		м		59,4	3,6	1188	72	100	0,02	0
138	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3,1	623,7	14,12	1933	44	419	0,55	2
		м		100,35	5,29	311	16	128	0,03	0
139	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	16,8	801,76	15,99	13470	269	2625	0,66	11
		м		116,1	5,99	1950	101	128	0,03	0
140	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	6	935,75	20,8	5615	125	1062	0,72	4
		м		130,5	7,79	783	47	128	0,04	0
141	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,25	266,48	3,96	67	1	17	0,3	0
		м		52,2	1,49	13	0	128	0,01	0
142	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	0,75	343,48	3,96	258	3	52	0,3	0
		м		52,2	1,49	39	1	128	0,01	0
143	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	0,5	422,48	3,96	211	2	34	0,3	0
		м		52,2	1,49	26	1	128	0,01	0
144	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
145	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
146	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	0	388	0	296	1	2
		шт		164,25	0	329	0	90	0	0
148	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	370,72	115	741	230	736	1,42	3
		1фильтр		243,34	44,03	487	88	128	0,21	0
149	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	64,62	0	323	0	356	0,32	2
		комплект		55,62	0	278	0	128	0	0
150	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт		133	0	266	0	90	0	0
151	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	3	1123,1	93,1	3369	279	1561	3	9
		шт		576	2,3	1728	7	90	0,01	0
152	Ц0112-698-3	Отборное устройство давления	9	1123,1	93,1	10108	838	4684	3	27
		шт		576	2,3	5184	21	90	0,01	0
153	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	9,78	19,64	0,02	192	0	28	0,02	0
		м2		3,13	0	31	0	90	0	0
154	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	19,559	19,64	0,02	384	0	55	0,02	0
		м2		3,13	0	61	0	90	0	0
155	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3,1	508,25	8,47	1576	26	181	0,33	1
		м		55,13	3,15	171	10	100	0,01	0
156	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16,8	494,47	9,39	8307	158	1058	0,35	6
		м		59,4	3,6	998	60	100	0,02	0
157	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	550,39	10,09	3302	61	440	0,41	2
		м		69,53	3,83	417	23	100	0,02	0
		Итого по разделу: Отопление				1450033				
		Раздел: Водопровод холодный								
158	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	17	329,67	4,19	5604	71	1337	0,34	6
		м		59,85	1,58	1017	27	128	0,01	0
159	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	27	362,67	4,19	9792	113	2123	0,34	9
		м		59,85	1,58	1616	43	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
161	Е0118-14-3	Установка гибких вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1	3626,79	30,04	3627	30	242	1,04	1
		1вставка		177,75	11,25	178	11	128	0,06	0
162	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
163	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
164	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0
165	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,99	148,4	0,07	1186	1	906	0,65	5
		м2		108	0,02	863	0	105	0	0
166	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	37	72,96	16,85	2700	623	1588	0,21	8
		м		38,59	4,33	1428	160	100	0,03	1
167	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
168	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	33	362,67	4,19	11968	138	2595	0,34	11
		м		59,85	1,58	1975	52	128	0,01	0
169	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	11	596,67	4,19	6563	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	0
170	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1155	336,95	7,9	389175	9125	346980	1,29	1490
		м		231,75	2,95	267671	3407	128	0,01	17
171	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	50	75,82	1,57	3791	79	4320	0,41	21
		1счетчик		67,5	0	3375	0	128	0	0
172	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	50	187,02	50,89	9351	2545	9504	0,75	38
		1фильтр		130,5	18	6525	900	128	0,09	5
173	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,37	148,4	0,07	1242	1	949	0,65	5
		м2		108	0,02	904	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	1172	72,96	16,85	85514	19748	50302	0,21	247
		м		38,59	4,33	45227	5075	100	0,03	29
		Итого по разделу: Водопровод холодный				542549				
		Раздел: Горячее водоснабжение 2-1-5								
175	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	32	364,67	4,19	11669	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	0
176	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	25	362,67	4,19	9067	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	0
177	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	33	471,67	4,19	15565	138	2595	0,34	11
		м		59,85	1,58	1975	52	128	0,01	0
178	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	7	596,67	4,19	4177	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	0
179	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
180	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	0
181	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
182	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0
183	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,57	148,4	0,07	2311	1	1766	0,65	10
		м2		108	0,02	1682	0	105	0	0
184	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	97	72,96	16,85	7078	1634	4163	0,21	20
		м		38,59	4,33	3743	420	100	0,03	2
185	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	21	362,67	4,19	7616	88	1651	0,34	7
		м		59,85	1,58	1257	33	128	0,01	0
187	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
188	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	11	596,67	4,19	6563	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	0
189	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1357	336,95	7,9	457238	10720	407665	1,29	1751
		м		231,75	2,95	314485	4003	128	0,01	20
190	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	50	75,82	1,57	3791	79	4320	0,41	21
		1счетчик		67,5	0	3375	0	128	0	0
191	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	50	187,02	50,89	9351	2545	9504	0,75	38
		1фильтр		130,5	18	6525	900	128	0,09	5
192	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	80,4	59,31	0	4769	0	6087	0,34	27
		м		59,15	0	4756	0	128	0	0
193	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,67	148,4	0,07	1435	1	1097	0,65	6
		м2		108	0,02	1044	0	105	0	0
194	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	1234	72,96	16,85	90038	20793	52963	0,21	260
		м		38,59	4,33	47620	5343	100	0,03	31
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение 2-1-5				650158				
		Раздел: Канализация 2-1-6								
195	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7	1218,62	10,58	8530	74	1326	0,77	5
		м		144	3,96	1008	28	128	0,02	0
196	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	88	748,88	1,43	65901	126	11593	0,56	49
		м		102,38	0,54	9009	48	128	0	0
197	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,58	7
		м		106,2	0,25	1274	3	128	0	0
198	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
199	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	260	620,54	0,64	161340	166	35427	0,58	152
		м		106,2	0,25	27612	65	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	197	748,88	1,43	147529	282	25952	0,56	110
		м		102,38	0,54	20169	106	128	0	1
201	E0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 150 мм	16	1491,36	14,31	23862	229	4192	1,14	18
		м		199,35	5,36	3190	86	128	0,03	0
202	E0116-5-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	2	1990,19	17,67	3980	35	437	0,91	2
		м		164,25	6,62	329	13	128	0,03	0
203	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	422,48	3,96	1690	16	275	0,3	1
		м		52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
204	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10,99	0	44	0	55	0,05	0
		м		10,69	0	43	0	128	0	0
205	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
206	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,72	148,4	0,07	107	0	82	0,65	0
		м2		108	0,02	78	0	105	0	0
207	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	2	1218,62	10,58	2437	21	379	0,77	2
		м		144	3,96	288	8	128	0,02	0
208	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
209	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
210	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	74	1240,75	20,8	91816	1539	13099	0,72	54
		м		130,5	7,79	9657	576	128	0,04	3
211	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3	422,48	3,96	1267	12	206	0,3	1
		м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
212	E0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	5	1549,93	53,14	7750	266	1858	1,46	7
		1соедин.		270	20,25	1350	101	128	0,1	1
213	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
214	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,388	148,4	0,07	3767	2	2879	0,65	16
		м2		108	0,02	2742	1	105	0	0
		Итого по разделу: Канализация 2-1-6				567924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение								
215	**Е0121-23-1**	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**2**	**2070**	**0**	**4140**	**0**	**2624**	**6,98**	**14**
		шкаф		**1215**	**0**	**2430**	**0**	**108**	**0**	**0**
216	**Е0121-24-6**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**14**	**1185,59**	**103,34**	**16598**	**1447**	**14806**	**5,44**	**76**
		шт		**938,25**	**40,96**	**13136**	**573**	**108**	**0,2**	**3**
217	**Е0121-28-1**	**Установка фотодатчика**	**44**	**19,13**	**0**	**842**	**0**	**855**	**0,12**	**5**
		шт		**18**	**0**	**792**	**0**	**108**	**0**	**0**
218	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**1**	**501,2**	**13,2**	**501**	**13**	**218**	**1**	**1**
		шт		**227**	**2,3**	**227**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
219	**Ц0108-573-4**	**Монтаж бокса**	**1**	**514**	**105**	**514**	**105**	**261**	**2**	**2**
		шт		**254**	**20,3**	**254**	**20**	**95**	**0,12**	**0**
220	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**5**	**501,2**	**13,2**	**2506**	**66**	**1089**	**1**	**5**
		шт		**227**	**2,3**	**1135**	**11**	**95**	**0,01**	**0**
221	**Е0121-24-13**	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	**2**	**314,3**	**20,67**	**629**	**41**	**494**	**1,26**	**3**
		шт		**220,5**	**8,19**	**441**	**16**	**108**	**0,04**	**0**
222	**Е0121-17-16**	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	**68**	**72,14**	**0,36**	**4906**	**25**	**3531**	**0,3**	**21**
		шт		**47,93**	**0,14**	**3259**	**10**	**108**	**0**	**0**
223	**Е0121-17-17**	**Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания**	**100**	**98,48**	**0,36**	**9848**	**36**	**6747**	**0,4**	**40**
		шт		**62,33**	**0,14**	**6233**	**14**	**108**	**0**	**0**
224	**Ц0108-152-4**	**Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг**	**90**	**71,5**	**5,7**	**6435**	**513**	**3822**	**0,24**	**22**
		шт		**43,7**	**1**	**3933**	**90**	**95**	**0,01**	**1**
225	**Ц0108-152-7**	**Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг**	**150**	**3,8**	**0,4**	**570**	**60**	**485**	**0,02**	**3**
		шт		**3,2**	**0,2**	**480**	**30**	**95**	**0**	**0**
226	**Е0121-14-1**	**Прокладка лотков металлических штампованных**	**140**	**150,81**	**10,52**	**21113**	**1472**	**8756**	**0,32**	**45**
		м		**53,78**	**4,13**	**7529**	**578**	**108**	**0,02**	**3**
227	**Е0121-14-1**	**Прокладка лотков металлических штампованных**	**180**	**150,81**	**10,52**	**27145**	**1893**	**11258**	**0,32**	**57**
		м		**53,78**	**4,13**	**9680**	**743**	**108**	**0,02**	**4**
228	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**80**	**27,7**	**2,1**	**2216**	**168**	**1535**	**0,1**	**8**
		м		**19,7**	**0,5**	**1576**	**40**	**95**	**0**	**0**
229	**Ц0108-402-1**	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	**140**	**50,5**	**23,1**	**7070**	**3234**	**3671**	**0,13**	**18**
		м		**22,1**	**5,5**	**3094**	**770**	**95**	**0,03**	**4**
230	**Ц0108-147-11**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг**	**90**	**39,9**	**4**	**3591**	**360**	**2574**	**0,18**	**16**
		м		**29,5**	**0,6**	**2655**	**54**	**95**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2890	11,04	1,09	31919	3163	30865	0,06	168
		м		9,23	0,66	26675	1904	108	0	8
232	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	6810	4,55	0	30986	0	30302	0,03	171
		м		4,12	0	28057	0	108	0	0
233	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1400	72,29	6,92	101208	9690	73902	0,28	388
		м		44,55	4,33	62370	6058	108	0,02	26
234	Е0121-2-9	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 50 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	400	83,38	8,47	33353	3389	24879	0,34	134
		м		52,65	4,94	21060	1977	108	0,02	9
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение				306089				
		ИТОГО:				20155876	494884			34515
						5769124	211654			1030
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				249844				
		На общестроительные работы				4917575				
		На металломонтажные работы				19328				
		На сантехнические работы				1561416				
		Всего накладных расходов:				6748163				
		Итого с накладными				26904039				
		- заработная плата				1012224				
		- трудоемкость				3374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1614242				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28518277				
		Итого с временными, 1,1 %				28831978				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				29143363				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				29258691				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				29547011				
		ИТОГО:				29547011				
		Сметная заработная плата				2868763				
		Нормативная трудоемкость				15863				
		Итого в текущих ценах, к = 2,3897				70608491				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1412170				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72020661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8642479**				
		Итого с НДС				**80663141**				
		Всего:				**80663140.6**				

Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района" **Анаркулов М.Е.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" **Сарбасов Д.**

Генеральный директор ТОО "СурМАК" **Боскынбаев А.Н.**

Наименование объекта: **Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен**

Полная сметная стоимость: 322 337 365,28 тенге

Лимит финансирования на 2016 год 98 472 690,40 тенге

Лимит финансирования на 2017 год 223 864 674,88 тенге

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 223 864 674,88 тенге
б) отчетный месяц 16 527 674,88 тенге

Подрядчик: ТОО "СурМАК"
БИН 020240006029 г. Талдыкорган, мкр Самал,дом №26, к.50
ИИК KZ8396521F0007230984 Филиал АО «ForteBank» в г. Талдыкорган БИК IRTYKZKA

СПРАВКА
приемки выполненных работ за август месяц 2017 год
Договор №40 от 13.10.2016 г.
Доп. Соглашение №1 от 24.04.2017 г.

№ пп	специфика	Наименование и виды выполняемых работ	ед. измерения	стоимость ед. работ (тенге) по договору 2017 год	АВАНС			ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц	сумма выполненных работ сначала года, тенге
					сумма аванса	сумма погашения сначала года тенге	остаток к погашению тенге				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	тенге	**Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**	**тенге**	223 864 674,88				305 809 690,40	223 864 674,88	16 527 674,88	223 864 674,88

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Карасайского района"

Досмедетов Г.Е.

Технадзор

Технадзор ТОО "УКС"

Сарбасов Д.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Боскынбаев А.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "СурМАК"
Доп. Соглашение №1 от 24.04.2017 г. к Договору №40 от 13.10.2016

Наименование стройки: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного кредитного жилого дома в мкр. "Карлыгаш" г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1	**Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002**	**Укладка ламинированного напольногопокрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения**	**2625,8**	**1333,17**	**2,96**	**3500638**	**7772**	**130901**	**0,19**	**499**
		м2		**39,61**	**0,92**	**104008**	**2416**	**123**	**0**	**13**
2	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**2809,606**	**123,31**	**0,16**	**346455**	**450**	**56157**	**0,09**	**253**
		м		**16,18**	**0,07**	**45459**	**197**	**123**	**0**	**1**
3	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**941,519**	**443,3**	**4,62**	**417376**	**4350**	**252736**	**1,52**	**1431**
		м2		**254,97**	**3,14**	**240059**	**2956**	**104**	**0,02**	**15**
		Итого по разделу: Полы				**4264469**				
		Раздел: Отопление 2-1-3								
4	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**2845**	**10,99**	**0**	**31267**	**0**	**38929**	**0,05**	**143**
		м		**10,69**	**0**	**30413**	**0**	**128**	**0**	**0**
5	**Е0116-29-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**20**	**11,13**	**0**	**223**	**0**	**274**	**0,05**	**1**
		м		**10,69**	**0**	**214**	**0**	**128**	**0**	**0**
6	**Е0118-6-2**	**Установка стальных радиаторов**	**221,26**	**144,17**	**19,17**	**31899**	**4241**	**30457**	**0,61**	**135**
		1квт		**100,35**	**7,19**	**22204**	**1591**	**128**	**0,04**	**8**
7	**Е0118-6-3**	**Установка конвекторов**	**9,2**	**2395,42**	**17,71**	**22038**	**163**	**1868**	**0,9**	**8**
		1квт		**152,03**	**6,63**	**1399**	**61**	**128**	**0,03**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,6	10,99	0	51	0	63	0,05	0
		м		10,69	0	49	0	128	0	0
9	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	22,8	11,13	0	254	0	312	0,05	1
		м		10,69	0	244	0	128	0	0
10	Е0118-18-1	Установка счетчика тепла	1	3473,23	254,23	3473	254	2310	9,5	10
		1узел		1710	94,5	1710	95	128	0,46	0
		Итого по разделу: Отопление 2-1-3				89204				
		Раздел: Водопровод холодный								
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	54	10,99	0	593	0	739	0,05	3
		м		10,69	0	577	0	128	0	0
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,99	0	550	0	684	0,05	3
		м		10,69	0	535	0	128	0	0
13	Е0117-2-3	Установка смесителей	184	143,32	1,57	26371	289	29676	0,7	129
		шт		126	0	23184	0	128	0	0
14	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	80,4	59,31	0	4769	0	6087	0,34	27
		м		59,15	0	4756	0	128	0	0
15	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	30	59,31	0	1779	0	2271	0,34	10
		м		59,15	0	1775	0	128	0	0
		Итого по разделу: Водопровод холодный				34062				
		Раздел: Горячее водоснабжение								
16	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	97	10,99	0	1066	0	1327	0,05	5
		м		10,69	0	1037	0	128	0	0
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	57	10,99	0	626	0	780	0,05	3
		м		10,69	0	609	0	128	0	0
18	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	50	7298,33	6,95	364917	347	26640	2,48	124
		шт		414	2,25	20700	112	128	0,01	1
19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,13	0	621	0	288	0,12	1
		комплект		22,5	0	225	0	128	0	0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение				367230				
		Раздел: Канализация								
20	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	50	5930,28	21,53	296514	1077	22752	1,95	98
		комплект		346,5	9	17325	450	128	0,04	2
21	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	50	3977,4	13,9	198870	695	18144	1,56	78
		комплект		279	4,5	13950	225	128	0,03	2
22	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	50	9126,62	39,24	456331	1962	25776	2,22	111
		комплект		387	15,75	19350	787	128	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	44	15266,57	93,94	671729	4133	29526	2,9	128
		комплект		488,25	36	21483	1584	128	0,17	7
24	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	6	12095,38	47,75	72572	287	2125	1,55	9
		комплект		258,75	18	1553	108	128	0,09	1
25	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
		1насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	0
26	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
		шт		421	2,3	421	2	95	0,01	0
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	74	11,13	0	824	0	1013	0,05	4
		м		10,69	0	791	0	128	0	0
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	0	33	0	41	0,05	0
		м		10,69	0	32	0	128	0	0
		Итого по разделу: Канализация				1700784				
		Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение								
29	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	6	219,93	49,51	1320	297	1175	0,88	5
		шт		151,65	29,74	910	178	108	0,13	1
30	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания подвесных	27	169,86	57,56	4586	1554	3580	0,55	15
		шт		86,85	35,93	2345	970	108	0,16	4
31	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы	98	235,27	53,84	23056	5276	19620	0,96	94
		шт		153,45	31,93	15038	3129	108	0,14	14
32	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	678	34,7	0	23527	0	21586	0,19	127
		шт		29,48	0	19987	0	108	0	0
33	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	105	35,4	0	3717	0	3343	0,19	20
		шт		29,48	0	3095	0	108	0	0
34	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	20	36,26	0	725	0	583	0,17	3
		шт		27	0	540	0	108	0	0
35	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	189	45,74	0	8645	0	6338	0,2	37
		шт		31,05	0	5868	0	108	0	0
36	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	50	74,15	0	3708	0	2467	0,29	14
		шт		45,68	0	2284	0	108	0	0
37	Ц0110-698-1	Монтаж коробки потолочной с крюком	203	92,4	0	18757	0	16443	0,5	102
		шт		90	0	18270	0	90	0	0
38	Ц0110-698-1	Коробка распределительная на стене	30	92,4	0	2772	0	2430	0,5	15
		шт		90	0	2700	0	90	0	0
39	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	10	38,32	4,16	383	42	338	0,18	2
		м		29,7	1,63	297	16	108	0,01	0
40	Е0121-1-9	Прокладка стальных труб в опалубке фундаментов и перекрытиях диам. до 50 мм	3	109,82	1,46	329	4	260	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		79,65	0,54	239	2	108	0	0
41	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	107,3	3,5	5365	175	1558	0,18	9
		м		32,4	0,4	1620	20	95	0	0
42	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	88,9	3,1	2667	93	804	0,16	5
		м		27,9	0,3	837	9	95	0	0
43	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	300	93,5	3,1	28050	930	9319	0,18	54
		м		32,4	0,3	9720	90	95	0	1
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение				127607				
		Раздел: Телефонизация								
44	18-2-15	Коробка оптическая распределительная КРЭ 12	14	5090		71260				
		шт								
45	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	14	742	305	10388	4270	7238	2	28
		коробка		398	72	5572	1008	110	0,42	6
46	18-2-22	Розетка оптическая абонентская настенная РАОН-II-2	50	222		11100				
		шт								
47	Ц0108-591-10	Розетки	50	133,4	3,6	6670	180	5477	0,68	34
		шт		115	0,3	5750	15	95	0	0
48	С Прайс лист	Муфта разветвительная оптическая 2179-CS-12/1-TRAУ	2	3980,73		7961				
		шт								
49	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	2	29158,26	25271,98	58317	50544	12359	13,2	26
		муфта		3193,52	2424,23	6387	4848	110	14,06	28
50	18-3-55	Коробка протяжная, тип КПП-01	2	505		1010				
		шт								
51	18-3-54	Коробка протяжная этажная, тип КПЭ-1	14	381		5334				
		шт								
52	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	16	254,8	12,5	4077	200	4118	1	16
		шт		234	0	3744	0	110	0	0
53	С Прайс лист	Кабель оптический бронированный, негорючее исполнение, КС-ОКБнг-12	51	82,51		4208				
		шт								
54	С Прайс лист	Кабель оптический, негорючее исполнение, КС-ОКГнг-4-SM	51	39,45		2012				
		шт								
55	С Прайс лист	Кабель волоконно-оптический GFTT-II-2-G.657A2	306	34,74		10631				
		м								
56	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	400	54,58	23,45	21832	9380	15809	0,14	56
		м кабеля		29,97	5,96	11988	2384	110	0,03	14
57	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,5	8942,48	10322	8942	2315	5,7	6
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	1	4068,58	3560,52	4069	3561	877	2,1	2
		кабель		508,06	288,83	508	289	110	1,68	2
59	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10	2130		21300				
		10м								
60	Ц0108-409-2	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100	147,3	73	14730	7300	6441	0,29	29
		м		49,5	18,3	4950	1830	95	0,11	11
61	С Прайс лист	Миниканал ТМС 40/2х17, длина 2м с перегородкой/00305	200	96,99		19397				
		шт								
62	С Прайс лист	Соединение на стык GM для ТМС40/2 х17	200	83,96		16791				
		шт								
63	Ц0108-396-1	Канал длина 2м	400	199,4	120	79760	48000	32338	0,32	128
		м		51,8	33,3	20720	13320	95	0,19	77
		Итого по разделу: Телефонизация				381168				
		Раздел: Телевидение								
64	СПрайс-лист#ИП "Трубанов"	Антенна телевизионная АТКГ-43,6-122	2	5934,91		11870				
		шт								
65	СПрайс-лист#ИП "Трубанов"	Телевизионная антенна АТКГ-2,1,1,3,2	2	4704,5		9409				
		шт								
66	СПрайс-лист#ИП "Трубанов"	Мачта телевизионная МТ-5/III-IV	2	7129,13		14258				
		шт								
67	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2	1114,8	0	2230	0	2228	6	12
		шт		1103	0	2206	0	101	0	0
68	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	2	805,3	0	1611	0	1610	4	8
		шт		797	0	1594	0	101	0	0
69	Прайс-лист#ИП "Трубанов"	Оборудование телевизионное УТТ-1,6,9 ОТТУ-6	2	8362,43		16725				
		шт								
		Отпускная цена		8362		16725				
		Сметная стоимость оборудования				*16725*				
70	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или вметаллическом шкафу	2	1034,6	0	2069	0	2068	5	10
		шт		1024	0	2048	0	101	0	0
71	18-1-133	Коробка соединительная ПАК-1	2	1080		2160				
		шт								
72	18-1-134	Коробка соединительная ПАК-2	2	1750		3500				
		шт								
73	18-2-13	Коробка распределительная КРТВ-6	14	526		7364				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приемателевидения: коробка антенная, распределительная	18	189,4	0	3409	0	3400	1	18
		шт		187	0	3366	0	101	0	0
75	16-5-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/	0,0714	90300		6447				
		1000м								
76	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	70	38,1	3,2	2667	224	1962	0,15	11
		м		28,8	0,7	2016	49	95	0	0
77	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	5	270		1350				
		м								
78	Ц0108-407-12	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	5	101,3	5,4	507	27	285	0,36	2
		м		59	1	295	5	95	0,01	0
79	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	5	2130		10650				
		10м								
80	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,3	73	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,5	18,3	2475	915	95	0,11	5
81	Ц0110-520-3	Проверка монтажа системы перед настройкой	1	11480,6	0	11481	0	11595	62,8	63
		система		11480,6	0	11481	0	101	0	0
82	Ц0110-520-7	Система из нескольких антенн	1	35648,35	0	35648	0	36005	195	195
		система		35648,35	0	35648	0	101	0	0
83	Ц0110-520-16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	0	1013	0	1023	2,77	6
		усилит.		506,39	0	1013	0	101	0	0
		Итого по разделу: Телевидение				151732				
		Раздел: Радиофикация 2-1-10								
84	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	2	2929,68	0	5859	0	2564	6,53	13
		стойка		1165,5	0	2331	0	110	0	0
85	Е0134-133-1	Установка траверс дополнительных сверходной на напряжение до 240 В	2	757,78	0	1516	0	178	0,46	1
		траверс		81	0	162	0	110	0	0
86	Е0134-136-2	Разные работы, установка предохранительных канатов	2	517,78	0	1036	0	317	0,87	2
		устр-во		144	0	288	0	110	0	0
87	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм	2,76	36		99				
		кг								
88	Прайс-лист#ИП "Трубанов"	Трансформатор абонентский ТАМУ-25	2	7020,56		14041				
		шт								
		Отпускная цена		7021		14041				
		Сметная стоимость оборудования				*14041*				
89	Ц0110-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	2	399,4	0	799	0	683	1,9	4
		шт		338	0	676	0	101	0	0
90	18-2-23	Розетка РПВ-2	50	179		8950				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	50	62,7	0,2	3135	10	2750	0,34	17
		шт		57,8	0,1	2890	5	95	0	0
92	18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	30	70		2100				
		шт								
93	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	20	59		1180				
		шт								
94	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	50	92,4	0	4620	0	4050	0,5	25
		шт		90	0	4500	0	90	0	0
95	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРШМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,0714	20800		1485				
		1000м								
96	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
		м		19,7	0,5	1379	35	95	0	0
97	16-7-295	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х0,6 мм2	1,236	4260		5265				
		1000м								
98	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	600	8,5	0,1	5100	60	4161	0,05	30
		м		7,3	0	4380	0	95	0	0
99	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	600	5,4	0,1	3240	60	2109	0,02	12
		м		3,7	0	2220	0	95	0	0
100	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	5	270		1350				
		м								
101	Ц0108-407-12	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	5	101,3	5,4	507	27	285	0,36	2
		м		59	1	295	5	95	0,01	0
102	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	5	2130		10650				
		10м								
103	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,3	73	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,5	18,3	2475	915	95	0,11	5
		Итого по разделу: Радиофикация 2-1-10				80236				
		Раздел: Внутреннее газооборудование								
104	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	166	292,95	4,59	48630	762	11264	0,28	47
		м		51,3	1,71	8516	284	128	0,01	1
105	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	21	302,95	4,59	6362	96	1425	0,28	6
		м		51,3	1,71	1077	36	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	140	285,95	4,59	40033	643	9499	0,28	39
		м		51,3	1,71	7182	239	128	0,01	1
107	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	23,85	623,7	14,12	14875	337	3225	0,55	13
		м		100,35	5,29	2393	126	128	0,03	1
108	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	327	78,92	0	25807	0	29195	0,33	109
		м		69,75	0	22808	0	128	0	0
109	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	50	332,58	54,7	16629	2735	13392	1,15	58
		прибор		189	20,25	9450	1012	128	0,1	5
110	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	50	193,78	0	9689	0	7391	1	50
		шт		164,25	0	8213	0	90	0	0
111	Ц0111-31-1	Монтаж сигнализатора массой до 5 кг	50	68,91	0	3446	0	2835	0,5	25
		шт		63	0	3150	0	90	0	0
112	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	50	193,78	0	9689	0	7391	1	50
		шт		164,25	0	8213	0	90	0	0
113	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	50	436,8	18,8	21840	940	5985	0,58	29
		шт		133	0	6650	0	90	0	0
114	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	2	12678,96	891,86	25358	1784	4598	8,09	16
		ввод		1431	337,5	2862	675	130	1,65	3
115	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,7	148,4	0,07	3072	1	2348	0,65	13
		м2		108	0,02	2236	0	105	0	0
		Итого по разделу: Внутреннее газооборудование				225429				
		Раздел: Монтаж и оборудование лифтов								
116	Ц0103-560-3 К=1,15	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	2	456918	132974,5	913836	265949	538884	1641,05	3282
		лифт		267030	32350,04	534060	64700	90	187,63	375
117	Ц0103-560-5 К=1,15 К=5	Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	2	79798,5	25616,25	-159597	-51233	-88285	264,5	-529
		остан.		42567,25	6480,14	-85135	-12960	90	37,58	-75
118	Ц0103-560-7 К=1,15 К=26	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	2	66192,62	2691	-132385	-5382	-113092	388,7	-777
		м		62760,1	68,78	-125520	-138	90	0,4	-1
		Итого по разделу: Монтаж и оборудование лифтов				621854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**4132216,41**	**391404**			**6951**
						1210917	**95365**			**537**
		Всего прямые затраты:				**4132216,41**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**4101450,41**				
		- оборудования				**30766**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				620327				
		На общестроительные работы				449799				
		На сантехнические работы				312979				
		Всего накладных расходов:				1383105				
		Итого с накладными				5515321,41				
		- заработная плата				207466				
		- трудоемкость				692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**329073**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5844394,41**				
		Итого с временными, 1,10 %				**5908344,323**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**5971822,168**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5995332,482**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6054108,265**				
		ИТОГО:				**6054108,265**				
		Сметная заработная плата								
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,3897				**14467502,52**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**289350,0504**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14756852,57**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1770822,309**				
		Итого с НДС				**16527674,88**				
		Всего:				**16527674,88**				

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Карасайского района" **Досмедетов Г.Е.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" **Сарбасов Д.**

Генеральный директор ТОО "СурМАК" **Боскынбаев А.Н.**