Счет-фактура № 14 от 23 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 23.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005047, 071410, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, проспект Ауэзова, дом № 42, к.112,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010692, от 14.01.2013

ИИК поставщика: KZ85914102203KZ00061, в банке филиал ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 77 от 09 июля 2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Абай, ул. Абая,26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005047, Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",071410, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, проспект Ауэзова, дом № 42, к.112

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040028622, Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района,Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Абай, ул. Абая,26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040028622, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Абай, ул. Абая,26

ИИК получателя: KZ34070103KSN3002000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ИКИ к ИЖС по ул.Школьная в г.Абай Абайского района (40 земельных участков)" (электричество)	шт	1	3 303 705,53	3 303 705,53	12%	396 444,66	3 700 150,19		
Всего по счету:					**3 303 705,53**		**396 444,66**	**3 700 150,19**		

Руководитель: Сиырбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мусина Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Мусина Б.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района,Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Абай, ул. Абая,26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**131040028622**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",071410, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, проспект Ауэзова, дом № 42, к.112, тел.: (8 7222) 32-35-39** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540005047**

Договор (контракт) Договор № 77 от 09 июля 2018 года

Номер документа	Дата составления
14	**23.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ИКИ к ИЖС по ул.Школьная в г.Абай Абайского района (40 земельных участков)" (электричество)			работа	1	3 700 150,19	3 700 150,19
				Итого	1	x	3 700 150,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сиырбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Аскаров А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"
Наименование объекта: "Строительство ИКИ к ИЖС по ул.Школьная в г.Абай Абайского района (40 земельных участков)" (электричество)
Договор № 77 от 09 июля 2018 года

Акт выполненых работ № 1 от 22 августа 2018 года

"Строительство ИКИ к ИЖС по ул.Школьная в г.Абай Абайского района (40 земельных участков)" (электричество)

на Внешнее электроснабжение 10 кВ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектная трансформаторная подстанция КТП-400 10/0,4кВ								
1	51-080102-0418 51-080102-0418 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric шт	1	1 164 279,45		1164279,45	1164279,45			
2	51-080101-0107 51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 шт	1	1286508,94		1286508,94	1286508,94			
3	51-080301-0408 51-080301-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камера серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем) шт	1	61033,69		61033,69	61033,69			
4	Ц13-080101-0601 13-080101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования комплект (3 фазы)	1	39760,82		39760,82	39760,82	42,8 6942,46		
5	С123-070503-0102 23-070503-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 10/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 шт.	1	3228,75		3228,75	3228,75			

6	Ц13-080303-0301 13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании		1648,98		1648,98	4946,93	42,8 1247,93
		шт.						
7	С123-070210-0101 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 (ПК-101-10-20А)	3	1614,69		1614,69	4844,07	
		шт.						
		Кабельно-проводниковая продукция						
8	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	1595,70		1595,70	47871,03	59,1 15795,45
		м3 грунта						
9	Е11-010102-0401 11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	15	172,66		172,66	2589,92	59,1 462,99
		м3 грунта						
10	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (лишний грунт)	29,25	241,00		241,00	7049,20	
		т						
11	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	250	452,13		452,13	113031,48	42,8 16404,61
		м кабеля						
12	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	16,5	1587,79		1587,79	26198,61	
		м3						
13	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	30	1087,99		1087,99	32639,60	59,1 10769,71
		м3 грунта						
14	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	233,4	308,58		308,58	72022,65	42,8 12788,13
		м кабеля						
15	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	31,6	293,53		293,53	9275,69	42,8 1591,27
		м кабеля						

16	С123-060137-0604 23-060137-0604 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2703	594247,62		594247,62	160625,13	
		км						
17	Е11-340201-0103 11-340201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	0,0316	1193902,71		1193902,71	37727,33	62,1 2151,76
		канало-километр трубопровода						
18	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее (сигнальная лента)	0,265	24558,97		24558,97	6508,13	42,8 958,73
		км кабеля						
19	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента сигнальная	265	55,14		55,14	14612,44	
		м						
		Заземление						
20	Е11-330105-1102 11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	10	998,78		998,78	9987,83	61,7 3174,59
		1 заземлитель						
21	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (63х63х6)	1,4357	217361,18		217361,18	312069,79	
		т						
22	Е11-330105-1003 11-330105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	83	89,49		89,49	7427,94	61,7 1961,49
		м заземления						
23	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10 мм)	0,0049	222713,11		222713,11	1097,53	
		т						
24	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (14 мм)	0,0908	216561,46		216561,46	19652,95	
		т						

Итого прямые затраты:	Тенге				2933537,37	
Накладные расходы I уровня	Тенге				74249,13	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3007786,50	
Накладные расходы II уровня	Тенге				99196,99	
ИТОГО:	Тенге				3106983,49	
Сметная прибыль	Тенге				256348,16	
ИТОГО по смете:	Тенге				3363331,65	

Временные здания и сооружения (2,4%)	80719,96
Итого	3444051,61
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)	99877,5
Итого в текущих ценах 4 кв. 2017 г.	3543929,11
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,059938	3756345,12
С учетом конкурсной скидки	3303705,53
НДС 12%	396444,66
Итого	3700150,19

Заказчик:

Руководитель _____ **Аскаров А.Е.**

Технический надзор _____ **Исаев Л.Т.**

Подрядчик:

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района,Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Абай, ул. Абая,26** — **131040028622**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",071410, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, проспект Ауэзова, дом № 42, к.112, тел.: (8 7222) 32-35-39** — **050540005047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 77 от 09 июля 2018 года

Номер документа	Дата составления
16	23.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ИКИ к ИЖС по ул.Школьная в г.Абай Абайского района (40 земельных участков)" (электричество)			работа	1	9 605 449,81	9 605 449,81
				Итого	1	x	9 605 449,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сиырбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Асадов А.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"
Наименование объекта: "Строительство ИКИ к ИЖС по ул.Школьная в г.Абай Абайского района (40 земельных участков)" (электричество)
Договор № 77 от 09 июля 2018 года

Акт выполненых работ № 2 от 23 октября 2018 года

"Строительство ИКИ к ИЖС по ул.Школьная в г.Абай Абайского района (40 земельных участков)" (электричество)

на Внешнее электроснабжение 10 кВ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектная трансформаторная подстанция КТП-400 10/0,4кВ								
1	Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1,0000		76478,58	76478,58	42,8 13999,7		
2	Ц13-080103-3304 13-080103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		33142,72	33142,72	42,8 8174,96		
		Кабельно-проводниковая продукция								
3	Ц13-080201-2506 13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		31892,75	63785,50	42,8 8966,53		
4	С123-061703-1104 23-061703-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000		7855,15	15710,29			
	Итого прямые затраты:		Тенге				189117,09			
	Накладные расходы I уровня		Тенге				31141,19			
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				220258,28			
	Накладные расходы II уровня		Тенге				37672,11			
	ИТОГО:		Тенге				257930,39			
	Сметная прибыль		Тенге				12844,95			
	ИТОГО по смете:		Тенге				270775,34			

на Внешнее электроснабжение 0,4 кВ

Одноцепная промежуточная опора П3-4 (51шт.)

5	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	51,0000	9089,59	463568,93	61,7 105944,94		
6	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	51,0000	35415,01	1806165,36			
7	С124-040207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98	шт.	102,0000	9906,45	1010458,08			
8	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	122,4000	198,66	24315,65			
9	С124-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	84,1500	1594,75	134198,37			
10	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	204,0000	2334,22	476180,30			
11	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	204,0000	41,56	8479,11			
12	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51,0000	131,31	6696,93			
13	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51,0000	401,02	20451,94			
		Одноцепная концевая опора К3-4 (7шт.)							
14	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7,0000	18674,90	130724,28	61,7 29886,77		
15	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	14,0000	35415,01	495810,10			
16	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТН9)	шт.	14,0000	9906,45	138690,32			
17	С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У3)	кг	53,2000	552,34	29384,28			
18	С124-040207-0718 24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х10)	кг	16,8000	198,66	3337,44			

19	С124-040207-4021 24-040207-4021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000	1594,75	22326,53			
20	С124-040102-0108 24-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	28,0000	2334,22	65358,08			
21	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	28,0000	41,56	1163,80			
22	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,0000	131,31	4595,93			
23	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000	401,02	5614,26			
		Одноцепная угловая анкерная опора УА3-4 (3шт.)							
24	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3,0000	18674,90	56024,69	61,7 12808,62		
25	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000	35415,01	212490,04			
26	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТН9)	шт.	12,0000	9906,45	118877,42			
27	С124-040207-0718 24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х10)	кг	7,2000	198,66	1430,33			
28	С121-130201-0402 21-130201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,0010	333687,92	340,36			

29	С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У3)	кг	22,8000	552,34	12593,26			
30	С124-040207-4021 24-040207-4021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000	1594,75	9568,51			
31	С124-040102-0108 24-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	24,0000	2334,22	56021,21			
32	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24,0000	41,56	997,54			
33	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39,0000	131,31	5121,18			
34	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000	401,02	2406,11			
		Одноцепная ответвительная анкерная опора АО3-4 (1шт.)							
35	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000	18674,90	18674,90	61,7 4269,54		
36	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000	35415,01	70830,01			
37	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТН9)	шт.	4,0000	9906,45	39625,81			
38	С124-040207-0718 24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х10)	кг	4,8000	198,66	953,55			

39	С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У3)	кг	7,6000	552,34	4197,75			
40	С124-040207-4021 24-040207-4021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	1594,75	4784,26			
41	С124-040102-0108 24-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	8,0000	2334,22	18673,74			
42	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8,0000	41,56	332,51			
43	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000	131,31	1181,81			
44	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	401,02	802,04			
		Двухцепная угловая анкерная опора УА4-8 (1шт.)							
45	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000	18674,90	18674,90	61,7 4269,54		
46	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000	43600,01	87200,02			
47	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТН9; ТН14)	шт.	9,0000	9906,45	89158,07			
48	С124-040207-0718 24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х12)	кг	6,5000	198,66	1291,27			

49	С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У4)	кг	6,5000	552,34	3590,18				
50	С124-040207-4021 24-040207-4021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000	1594,75	6379,01				
51	С124-040102-0108 24-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	20,0000	2334,22	46684,34				
52	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	20,0000	41,56	831,28				
53	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,0000	131,31	3282,81				
54	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	401,02	802,04				
		Двухцепная ответвительная анкерная опора ОА4-8 (3шт.)								
55	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3,0000	18674,90	56024,69	61,7 12808,62			
56	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000	43600,01	261600,06				
57	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТН9; ТН3)	шт.	9,0000	9906,45	89158,07				
58	С124-040207-0718 24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х12; Х13)	кг	39,6000	198,66	7866,83				

59	С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У4)	кг	19,5000	552,34	10770,55			
60	С124-040207-4021 24-040207-4021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	1594,75	4784,26			
61	С124-040102-0108 24-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	45,0000	2334,22	105039,77			
62	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	51,0000	41,56	2119,78			
63	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,0000	131,31	4333,31			
64	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	401,02	1203,06			
65	С124-040101-0504 24-040101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 ГОСТ 30531-97	шт.	6,0000	225,37	1352,23			
		Двухцепная концевая опора К4-8 (1шт.)							
66	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000	18674,90	18674,90	61,7 4269,54		
67	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000	43600,01	87200,02			
68	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТН9)	шт.	10,0000	9906,45	99064,52			

69	С124-040207-0718 24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х12)	кг	6,5000	198,66	1291,27			
70	С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У4)	кг	6,5000	552,34	3590,18			
71	С124-040102-0108 24-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	20,0000	2334,22	46684,34			
72	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	20,0000	41,56	831,28			
73	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,0000	131,31	3282,81			
74	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	401,02	802,04			
		Кабельно-проводниковая продукция							
75	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,9200	1595,70	26999,26	59,1 8908,63		
76	Е11-010102-0401 11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,4600	172,66	1460,71	59,1 261,13		
77	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (лишний грунт)	т	16,4970	241,00	3975,75			
78	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	164,0000	452,13	74148,65	42,8 10761,42		
79	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,3060	1587,79	14776,02			

80	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,9200	1087,99	18408,73	59,1 6074,12		
81	Е11-221501-0101 11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	3,0000	4439,56	13318,67	62,1 2154,49		
82	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	164,0000	308,58	50607,17	42,8 8985,66		
83	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,0000	293,53	14676,72	42,8 2517,84		
84	С123-060137-0708 23-060137-0708 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2183	1233297,13	269204,10			
85	Е11-340201-0103 11-340201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0158	1193902,71	18863,66	62,1 1075,88		
86	Ц13-080206-1704 13-080206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	16,0000	986,18	15778,92	42,8 3507,48		
87	С123-010101-0110 23-010101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16,0000	1773,93	28382,93			
88	Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,4100	39301,64	212621,88	61,7 57321,07		
89	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,0550	964311,86	1017300,80			
90	Ц13-080201-1901 13-080201-1901 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	8,0000	2982,70	23861,62	42,8 6006,79		
91	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (1КнТ-4-35/50-ВЛ-М)	шт.	4,0000	8051,98	32207,92			
92	С123-061703-1801 23-061703-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86 (1КвТ-4-35/25-ВЛ-М)	шт.	4,0000	9381,42	37525,66			

93	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,0000		594,52	2378,10	42,8 566,53		
94	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0040		503901,49	2015,61			
95	Е11-330105-1102 11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	21,0000		2112,35	44359,31	61,7 6666,63		
96	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х50х5)	т	0,1998		217361,18	43430,94			
97	Е11-330105-1003 11-330105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	145,0000		289,94	42040,59	61,7 3426,71		
98	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10 мм)	т	0,0246		222713,11	5487,65			
99	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (14 мм)	т	0,1271		216561,46	27514,13			
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7336235,33**			
	в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**367081,75**			
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**397194,14**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**131176,37**			
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6568427,93**			
		- перевозка грузов	Тенге				**3531,51**			
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**			
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**292491,93**			
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7628727,26**			
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**323458,04**			
	ИТОГО:		Тенге				**7952185,30**			
	Сметная прибыль		Тенге				**636174,82**			
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8588360,12**			
	Исключить:									
		РАЗДЕЛ 1. Внешнее электроснабжение 10кВ								
		Кабельно-проводниковая продукция								

1	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (лишнийгрунт)**	**т**	**-29,2500**		**241,00**	**-7049,20**		
		Итого прямые затраты:				**214,07**	**-6261,55**		
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	-265,49		
		Накладные расходы	%	--		9,08	-265,49		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,85	-522,16		
2	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**-16,5000**		**1587,79**	**-26198,61**		
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1410,38**	**-23271,27**		
		НР второго уровня	%	-4,24		59,80	-		
		Накладные расходы	%	--		59,80	-986,70		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	-8		117,61	-1940,64		
3	С123-060137-0604 23-060137-0604 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**-0,2703**		**594247,62**	**-160625,13**		
		Итого прямые затраты:	**км**			**505736,94**	**-136700,69**		
		НР второго уровня	%	-8,8		44492,34	-12026,28		
		Накладные расходы	%	--		44492,34	-12026,28		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	-8		44018,34	-11898,16		
		Заземление							
4	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (63х63х6)**	**т**	**-1,2921**		**217361,18**	**-312069,79**		
		Итого прямые затраты:	**т**			**161032,36**	**-231197,38**		
		НР второго уровня	%	-24,98		40227,99	-57756,13		
		Накладные расходы	%	--		40227,99	-57756,13		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	-8		16100,83	-23116,28		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-397430,89**		
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-397430,89**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-391169,34**		
		Транспортные расходы -	Тенге				**-6261,55**		
		Накладные расходы -	Тенге				**-71034,60**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**-37477,24**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-505942,73**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-505942,73**		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				538012,53			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:	Тенге				477896,92			
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00			
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00			
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00			
- перевозка грузов	Тенге				0,00			
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				477896,92			
Накладные расходы I уровня	Тенге				0,00			
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				477896,92			
Накладные расходы II уровня	Тенге				20262,83			
ИТОГО:	Тенге				498159,75			
Сметная прибыль	Тенге				39852,78			
ИТОГО по смете:	Тенге				538012,53			

ИТОГО	**9181032**
Временные здания и сооружения (2,4%)	**22035**
Итого	**9401377**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)	**225633**
Итого в текущих ценах 2017 г.	**9627010**
Итого в текущих ценах 2018 г.	**10204034**
С учетом конкурсной скидки	**8576294,47**
НДС 12%	**1029155,34**
Итого	**9605449,81**

Заказчик:

Руководитель **Аскаров А.Е.**

Технический надзор **Исаев Л.Т.**

Подрядчик:

Директор **Сиырбаев А.А.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13 989,696 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 13 305,6 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 662,38 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Строительство ИКИ к ИЖС по ул. Школьной г.Абай Абайского района (на 40 земельных участка). Сети электроснабжения.» принять в эксплуатацию
наименования объекта (комплекса)

Заказчик Аскаров Айдос Елеубекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.
Технический надзор Исаев Лесхан Турдыханович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.
Авторский надзор Оспанов Абдыгапар Сейтович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) Сиырбаев АянАдилбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя