Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Генподрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Красносельское-1" п. Красносельское г.Актобе.
Договор: №03-3/629 от 15.12.2017г., дополнительное соглашение №3 от 12.02.2019г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	70 787 159,82	70 787 159,82			8 494 459,18	79 281 619,00
	Всего по объекту с начала строительства	**917 538 429,46**	**917 538 429,46**			**110 104 611,54**	**1 027 643 041,00**

Заказчик:
Руководитель

Алимбаев А.С

Подрядчик:
Директор

Бекмаганбетов М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Генподрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Красносельское-1" п. Красносельское г. Актобе
Договор: №03-3/629 от 15.12.2017г., дополнительное соглашение №3 от 12.02.2019г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2019 года
(Локальная смета №2-1-6)
Теплоснабжение

№ п.п	Шифр нормы - коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	**Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**3,0000**		**14016,50**	**42049,50**
2	51-020605-0101 51-020605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,0000		18559,00	37118,00
3	51-020605-0114 51-020605-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1,0000		129840,00	129840,00
4	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2796,91**	**2796,91**
5	С123-041001-3103 23-041001-3103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss I OCT 11823-91	шт.	1,0000		62331,06	62331,06
6	**С123-020103-0308 23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 I OCT 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1487,00**	**2974,00**
7	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		1560,86	1560,86
8	С123-041001-3102 23-041001-3102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss I OCT 11823-91	шт.	1,0000		55454,56	55454,56
9	**С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 I OCT 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1176,74**	**2353,48**
10	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000		2796,91	2796,91
11	С123-041001-3103 23-041001-3103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss I OCT 11823-91	шт.	1,0000		62331,06	62331,06

2	3	4	5	6	7	8
С123-020103-0308 23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1487,00	2974,00
Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		1560,86	1560,86
С123-041001-3005 23-041001-3005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Tмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		45926,35	45926,35
Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000		2796,91	2796,91
С123-040902-2507 23-040902-2507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		52653,69	52653,69
С123-020103-0308 23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1487,00	2974,00
Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		1560,86	1560,86
С123-040902-2506 23-040902-2506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		45808,53	45808,53
С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1176,74	2353,48
Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14,0000		1542,88	21600,32
С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		10795,56	86364,48
С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		12594,95	75569,70
Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		1560,86	1560,86
С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		17760,81	17760,81

2		3	4	5	6	7	8
26	Е11-181001-0105 11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,0000		37759,71	37759,71
27	С123-020103-0308 23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1487,00	2974,00
28	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,0000		28791,72	28791,72
29	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1176,74	2353,48
30	Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,0000		26170,38	26170,38
31	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000		2796,91	2796,91
32	С123-041009-0907 23-041009-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С , PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		118768,32	118768,32
33	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		1560,86	1560,86
34	С123-041009-0906 23-041009-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		97769,07	97769,07
35	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		1560,86	1560,86
36	С123-041009-0806 23-041009-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		51740,02	51740,02
37	Е11-180701-0207 11-180701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка	шт.	2,0000		17208,88	34417,76
38	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,0000		2285,36	13712,19
39	С124-010106-2301 24-010106-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	6,0000		183,00	1098,00
40	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,0000		303,15	1818,89
41	С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	шт.	6,0000		1288,26	7729,56

	2	3	4	5	6	7	8
42	С124-010106-2301 24-010106-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	2,0000		183,00	366,00
43	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000		1019,32	10193,18
44	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000		1124,14	8993,08
45	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000		1007,26	20145,16
46	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,0000		1365,03	43681,06
47	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	110,0000		1723,15	189546,26
48	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	75,0000		2192,35	164426,13
49	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70,0000		54,90	3843,30
		Сметная стоимость:				97,06	6794,52
50	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	185,0000		57,51	10639,04
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
51	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	220,0000		95,71	21057,09
52	Е11-260101-1001 11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	9,3000		26458,91	246067,87
53	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	11,5320		26399,52	304439,26
54	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	115,0000		390,66	44926,06

	2	3	4	5	6	7	8
55	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНЬ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Д-В	1000 м2	0,1323		314117,26	41542,01

ИТОГО ПО АКТУ			
Итого прямые затраты		Тенге	2303958,42
в том числе			
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге	408847,55
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	23476,50
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге	8748,82
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1704676,37
	- перевозка грузов	Тенге	0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	166958,00
Накладные расходы I уровня		Тенге	242589,62
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге	2546548,04
Накладные расходы II уровня		Тенге	107973,64
ИТОГО		Тенге	2654521,68
Сметная прибыль		Тенге	212361,73
ИТОГО по смете		Тенге	2866883,41
Временные здания и сооружения (1,5 %)			40 499
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)			57 001
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г			2 964 383
Итого по акту в текущих ценах 2018 года. (Инф = 1,059)			3 139 282
НДС			376 714
Всего с учетом НДС			3 515 996

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "РегионСервисАктобе"
_____ Бекмаганбетов М.А.

ТЕХ. НАДЗОР
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Кенгирбаев Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ЦРК "Актюбгражданпроект
_____ Усембеков Е.А.

Расценки по смете проверена