Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Генподрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Красносельское-1" в. Красносельское г.Актобе
Договор: №03-3/629 от 15.12.2017г., дополнительное соглашение №3 от 12.02.2019г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2019 года
(Локальная смета №5-1)
Телефонизация

Составлена в ценах на 1.01.2001г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	Е11-340201-0504 11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	8,0000		28355,13	226841,02
2	С121-040301-0501 21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	17,4400		53312,85	929776,10
3	С124-040207-2302 24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	128,0000		1419,84	181739,52
4	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	1,0550		101438,55	107017,67
5	С123-010502-0507 23-010502-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая д110мм	м	1055,0000		1240,70	1308938,50
6	Ц13-100902-0101 13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,5640		146664,77	82718,93
7	С124-040207-1204 24-040207-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3200		58333,80	18666,82
8	Ц13-100902-0101 13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации в существующей канализации	км	0,0450		146664,77	6599,91
9	Ц13-080201-1501 13-080201-1501 РСНБ РК 2015	Герметизация кабельных вводов	проход кабеля	1,0000		890,77	890,77
10	Ц13-100901-0510 13-100901-0510 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4. Монтаж в колодцах	шт.	1,0000		77837,72	77837,72
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-060401-0524 23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели телефонные ТПП-эп 3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,6090		163995,96	99873,54
12	С123-061703-0337 23-061703-0337 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты компрессионные ВС СК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,0000		12993,82	12993,82
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
13	Е11-010106-0104 11-010106-0104 РСНБ РК 2015	Разработка и обратная засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м	км траншеи	0,5350		665085,86	355820,94
14	Е11-010106-0108 11-010106-0108 РСНБ РК 2015	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,72м	км траншеи	2,3540		-83105,71	-195630,85
		РАЗДЕЛ 4.Разрушение и востановление асфальтового покрытия-2,4м2					
15	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,8880		1956,54	1737,40
16	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	1,5984		73,00	116,68
17	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,5984		412,41	659,20
18	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,2400		894,23	214,62
19	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2400		1906,90	457,66
20	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 2	Основание толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2,4000		527,87	1266,88
21	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 2	Добавить на каждый слой 1см изменения толщины слоя до толщины 22см из щебня фракции 20-40см	м2 основания	24,0000		38,26	918,25
22	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0012		95027,17	114,03
23	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2,4000		1681,54	4035,69
24	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 до толщины 5см	м2 покрытия	4,8000		198,55	953,03

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				3224557,85
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				285320,74
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				191712,80
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				50768,08
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2746748,43
		- перевозка грузов	Тенге				775,88
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				183723,65
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3408281,50
	Накладные расходы II уровня		Тенге				144511,14
	ИТОГО		Тенге				3552792,64
	Сметная прибыль		Тенге				284223,41
	ИТОГО по смете:		Тенге				3837016,05
	Временные здания и сооружения (1,5 %)						57 555
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)						81 007
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г						3 975 578
	Пересчет в текущих ценах 2018 года. (Иинф = 1,059)						4 210 137
	НДС (12 %)						505 216
	Всего стоимость с учетом НДС						4 715 354

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "РегионСервисАктобе"
_____ Бекмаганбетов М.А.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Кантарбаев Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ИрК "Актюбгражданпроект
_____ Усембеков Е.А.

Расценки по смете проверена