Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Генподрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Красносельское-1" п. Красносельское г.Актобе
Договор: №03-3/629 от 15.12.2017г., дополнительное соглашение №3 от 12.02.2019г.

## Акт №8
## приемки выполненных работ за май 2019 года
## (локальная смета 7-2)
Покрытие

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т ч з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие - 2053м2** | | | | | | | | | |
| 1 | 11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | 205,3 | 894,23 | 786,89 | 183586 | 161549 | 30222 | 0,144 | 29,5632 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 102,69 | 141,44 | 21082 | 29037 | 60,3 | 0,1357 | 27,85921 |
| 3 | 11-270403-0501 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | 2053 | 171,96 | 140,26 | 353039 | 287944 | 80442 | 0,0398 | 81,7094 |
| | | *м2 основания* | | 28,92 | 36,06 | 59367 | 74036 | 60,3 | 0,03315 | 68,05695 |
| 4 | 11-270403-0503 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 | 20530 | 9,04 | 8,59 | 185551 | 176303 | 33289 | 0,00062 | 12,7286 |
| | | *м2 основания* | | 0,45 | 2,24 | 9248 | 45958 | 60,3 | 0,00216 | 44,3448 |
| 5 | 11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 1,0265 | 95027,76 | 1214,81 | 97546 | 1247 | 354 | – | – |
| | | *т* | | – | 571,85 | – | 587 | 60,3 | 0,58 | 0,59537 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11-270602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | 2053 | 101,19 | 66,58 | 207741 | 136688 | 58701 | 0,0336 | 68,9808 |
| | | *м2 покрытия* | | 28,77 | 18,64 | 59075 | 38274 | 60,3 | 0,01683 | 34,55199 |
| 7 | 11-270602-0402 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 | 4106 | 0,23 | 0,02 | 943 | 66 | 191 | 0,00009 | 0,36954 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,08 | – | 316 | – | 60,3 | – | – |
| 8 | 11-270201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | 866 | 1590,02 | 19,98 | 1376957 | 17302 | 277993 | 0,698 | 604,468 |
| | | *м бортового камня* | | 525 | 7,35 | 454651 | 6365 | 60,3 | 0,0065 | 5,629 |
| | **Раздел 2 Плиточное покрытие-1340м2** | | | | | | | | | |
| 10 | 11-270403-0501 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | 1340 | 171,96 | 140,26 | 230430 | 187942 | 52505 | 0,0398 | 53,332 |
| | | *м2 основания* | | 28,92 | 36,06 | 38749 | 48324 | 60,3 | 0,03315 | 44,421 |
| 11 | 11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | 134 | 894,23 | 786,89 | 119827 | 105443 | 19727 | 0,144 | 19,296 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 102,69 | 141,44 | 13761 | 18953 | 60,3 | 0,1357 | 18,1838 |
| 13 | 11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | 1340 | 305,74 | 27,97 | 409697 | 37481 | 231425 | 0,381 | 510,54 |
| | | *м2 тротуара* | | 276,82 | 9,59 | 370938 | 12852 | 60,3 | 0,0098 | 13,132 |
| 15 | 11-270201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | 1127 | 1590,02 | 19,98 | 1791949 | 22515 | 361775 | 0,698 | 786,646 |
| | | *м бортового камня* | | 525 | 7,35 | 591676 | 8283 | 60,3 | 0,0065 | 7,3255 |
| | **Раздел 3 Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса 40мм-904м2** | | | | | | | | | |
| 17 | 11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | 90,4 | 894,23 | 786,89 | 80838 | 71135 | 13308 | 0,144 | 13,0176 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 102,69 | 141,44 | 9283 | 12786 | 60,3 | 0,1357 | 12,26728 |
| 19 | 11-270403-0501 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | 904 | 527,86 | 140,25 | 477189 | 126790 | 35421 | 0,0398 | 35,9792 |
| | | *м2 основания* | | 28,92 | 36,06 | 26141 | 32600 | 60,3 | 0,03315 | 29,9676 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,452 | 95026,55 | 1214,6 | 42952 | 549 | 156 | – | – |
| | *т* | | – | 573,01 | – | 259 | 60,3 | 0,58 | 0,26216 |
| 21 11-270602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | 904 | 101,19 | 66,58 | 91476 | 60189 | 25849 | 0,0336 | 30,3744 |
| | *м2 покрытия* | | 28,78 | 18,64 | 26013 | 16854 | 60,3 | 0,01683 | 15,21432 |
| **Раздел 4 Покрытие из искусственной травы монофиламентной** | | | | | | | | | |
| 22 11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | 210,9 | 894,23 | 786,89 | 188593 | 165955 | 31046 | 0,144 | 30,3696 |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | 102,69 | 141,44 | 21657 | 29829 | 60,3 | 0,1357 | 28,61913 |
| 24 11-270403-0501 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | 2109 | 527,87 | 140,26 | 1113269 | 295799 | 82636 | 0,0398 | 83,9382 |
| | *м2 основания* | | 28,92 | 36,06 | 60986 | 76055 | 60,3 | 0,03315 | 69,91335 |
| 25 11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 1,0545 | 95027,98 | 1214,79 | 100207 | 1281 | 364 | – | – |
| | *т* | | – | 571,83 | – | 603 | 60,3 | 0,58 | 0,61161 |
| 26 11-270602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | 2109 | 101,19 | 66,58 | 213409 | 140417 | 60302 | 0,0336 | 70,8624 |
| | *м2 покрытия* | | 28,78 | 18,64 | 60687 | 39317 | 60,3 | 0,01683 | 35,49447 |
| **Раздел 5 Покрытие из искусственной травы монофиламентной** | | | | | | | | | |
| 27 84-020703-0102 | Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) | 904 | 1127 | 90 | 1018808 | 81360 | 309846 | – | – |
| | *м2* | | 440 | 17 | 397760 | 15368 | 75 | – | – |
| 29 84-020703-0101 | Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) | 2109 | 1127 | 90 | 2376843 | 189810 | 722860 | – | – |
| | *м2* | | 440 | 17 | 927960 | 35853 | 75 | – | – |
| | Всего прямые затраты | | | | 10660850 | | | | 2432 |
| | | | | | | | | | 456 |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 149 350 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 267 765 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 542 193 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 243 735 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 2 428 412 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 13 089 262 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 367 222 |
| Итого, тенге | 13 456 484 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 076 519 |
| Всего | 14 533 003 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 217 995 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 306 821 |
| Итого в текущих ценах с 01.07.17 г. | 15 057 819 |
| Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059) | 15 946 230 |
| НДС (12 %) | 1 913 548 |
| Всего по акту с учетом НДС | 17 859 778 |

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
_____Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "РегионСервисАктобе"
_____Бекмаганбетов М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____Кантарбаев Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ПрК "Актюбгражданпроект
_____Усембеков Е.А.

Расценки по смете проверена