Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство по установке оборудования DVOR/DME на удаленной позиции "Балхаш" Карагандинского филиала РГП "Казаэронавигация".**
(наименование, адрес)

Объект **Радиомаяк DVOR/DME**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 167/16 от 09.06.2016 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2018	30.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Монтаж сетей связи

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (обваловка)**	144	3,82	3,82	550	550	185	--	--
		м3		--	1,32	--	191	97	--	1
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
		м3		134,10	--	4828	--	113	--	--
		Оборудование и монтажные работы								
3	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная**	2	742,00	305,00	1484	610	1034	2,00	4
		коробка		398,00	72,00	796	144	110	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151802-13	Коробка кабельная на 10 пар	2	526,00	--	1052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-1-9	Установка плинтов	6	64,20	--	385	--	340	0,40	2
		плата		63,00	--	378	--	90	--	--
6	СПрайс.лист ТОО"АІМАТУ ІТ ТЕІЕСОМ" кн.1стр.	Плинт с нормально замкнутыми контактами LSA PLUS	3	136,12	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс.лист ТОО"АІМАТУ ІТ ТЕІЕСОМ" кн.1стр.	Магазин защиты от перенапряжений 2/10	2	945,29	--	1891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс.лист ООО"Оптима" кн.1стр.	Модуль защиты линейных xDSL трактов	2	954,21	--	1908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,55	21603,38	--	11882	--	12578	133,00	73
		кан.-км		20790,00	--	11435	--	110	--	--
10	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	55	5070,00	--	278850	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,55	38387,00	11520,00	21113	6336	12374	114,00	63
		км		18090,00	2362,98	9950	1300	110	13,71	8
12	СПрайс.лист ТОО"АІМАТУ ІТ ТЕІЕСОМ" кн.1стр.	Кабель телефонный ТППэп3-10х2х0,5	561	55,58	--	31182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-155-1	Герметизация проходов кабеля	2	373,80	--	748	--	150	--	--
		проход		78,80	--	158	--	95	--	--
		Устройство колодца ж/б типа ККС2-5шт, ККС3-1шт								
14	Е0103-5-5	Разхрыхление шпуровыми зарядами грунта 10 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	39,86	1754,45	637,86	69932	25425	22349	2,33	93
		м3		447,75	0,79	17847	31	125	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0103-40-1	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками /для ограничения разлета кусков взрываемогогрунта/	150	1108,29	844,57	166243	126685	83884	1,18	177
		м2		194,63	252,75	29195	37912	125	1,13	169
16	Е0103-27-4	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы полученных при шпуровом методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	34,1	17,09	2,54	583	87	219	0,03	1
		м3		5,13	--	175	--	125	--	--
17	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении грунтов 3 группы до 5 м	23,87	3,82	3,82	91	91	31	--	--
		м3		--	1,32	--	32	97	--	--
18	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,23	389,25	--	3982	--	4500	2,48	25
		м3		389,25	--	3982	--	113	--	--
19	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	5	1120,05	575,55	5600	2878	3798	3,01	15
		колодец		544,50	146,03	2723	730	110	0,59	3
20	Е0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3	1	1276,84	653,59	1277	654	868	3,43	3
		колодец		623,25	165,83	623	166	110	0,67	1
21	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	3,96	18600,00	--	73656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна(ККП-1-600)	24	735,27	--	17646	--	3802	0,82	20
		шт		144,00	--	3456	--	110	--	--
23	Ц0110-891-8	Консоль в коллекторе одноместная	24	178,80	31,80	4291	763	1130	0,20	5
		шт		36,00	6,80	864	163	110	0,04	1
24	С151802-22 прим.	Консоли одноместные ККЧ-1 для колодцев	24	222,00	--	5328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	6	9650,44	--	57903	--	4351	3,96	24
		шт		659,25	--	3956	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,92	5207,59	66,01	9999	127	445	1,35	3
		м3		195,75	24,93	376	48	105	0,12	--
27	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	61,2	245,44	3,82	15021	234	2801	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2286	88	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**787833**	**164439**			**556**
			Тенге			**93025**	**40805**			**183**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**348640**				
	Материалы -		Тенге			**8167**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13752**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**320619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15028**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2254**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21820**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**385488**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16006**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**202434**				
	Материалы -		Тенге			**79913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34917**			
	Местные материалы -		Тенге			**84325**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38813**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5822**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**255722**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40739**			
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			**236759**				
	Материалы -		Тенге			**37345**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85161**			
		Накладные расходы -	Тенге			**106451**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15968**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20593**				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			**363802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101128**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1005012**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**819**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157874**			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		Тенге				**1 005 012**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72%		Тенге				**1 032 348**			
	Итого с зимними удорожаниями 2,64%		Тенге				**1 059 602**			
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		Тенге				**1 069 926**			
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%		Тенге				**1 074 055**			
	Итого в текущих ценах 1852/775		Тенге				**2 566 642**			
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%		Тенге				**2 617 975**			
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге				**314 157**			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге				**2 932 132**			

ЗАКАЗЧИК:
РГП "Казаэронавигация"
Директор Карагандинского филиала
Жиенбаев К

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор
Золотухин А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Техникалық қадағалау

Авторский надзор:
АО „КазАэроПроект"
Щхаб (Щхаб В.Ю.)

Нач. участка ГП „Балхаш" А.В. Бухало
Вед инженер ГП „Балхаш" СЭРТОС А. Аблов