Счет-фактура № 19 от 30 Июня 2011 г.

Поставщик : **ТОО "Акмолаводсервис и К"**

РНН, ИИН (БИН) и адрес поставщика : РНН 620300232782 ИИН (БИН) 031040004862 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года

Банковский счет поставщика: KZ308560000000090827, БИК KCJBKZKX, АО "банк Центркредит" г. Астана,

Договор (контракт) № Договор №85 от 22.04.2011 года Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов

Условия по договору(контракту) **Наличный и безналичный расчет**

Пункт назначения Республика Казахстан

Поставка товаров (работ, услуг) Без доверенности (государство, регион, область, город, район)

осуществлена по доверенности № Самовывоз

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : ТОО "Акмолаводсервис и К" РНН 620300232782 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 *(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка", РНН 031400145923, Юр. адрес РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 *(РНН, наименование и адрес)*

Покупатель : **ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка"**

РНН и адрес покупателя : РНН 031400145923 РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 55-65-97

Банковский счет покупателя : KZ22070102KSN6201000, БИК KKMFKZ2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К. г.Астана,

тенге

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов за июнь 2011 года	усл	1	106074924.11	106074924.11	12 %	12728990.89	118803915.00	----	----
Всего по счету :			**1**		**106074924.11**		**12728990.89**	**118803915.00**		----

Руководитель организации (уполномоченное лицо) Солсанов К. Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации (уполномоченное лицо) главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (ФИО,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика) (должность) **Получил** (Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки.Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.

Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ,услуг не имею.

Заказчик: **ГУ Аппарата акима района Сарыарка**
Подрядчик : **ТОО"Акмолаводсервис и К"**

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Благоустройство дворов района сарыарка. Лот №1 в границах улиц пр Женис- пр Богенбай батыра-пр Республики-Набережная р.Есиль

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансиров		организац прав. форма	
		номер	дата	наименов	код	наимен	код
		85	22.04.2011				

Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-сть про затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	118803,915	118803,915							12728,991

Заказчик:

Аким района Сарыарка г.Астаны_____Б.С.Мустафина

Заместитель акима района Сарыарка_____Б.Т.Ахметжанов

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К"_____К.Б.Солсанов

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказ 53

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка. Лот №1 В границах улицпр. Женис-пр. Богенбай батыра-пр. Республика-Набережная р. Есиль

Наименование объекта: 2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2011г.

Подготовительные работы (1-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кзкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	23	146,8	21,25	3376	489	3996	0,786	18
		шт		125,55	8,1	2888	186	130	0,042	1
2	Е23-24-1	Установка люка	23	8370,27	35,42	192516	815	6661	1,31	30
		шт		209,25	13,5	4813	311	130	0,07	2
3	99-1-7С1311(	Люк чугунныйтип Т/с / Гост 3634-99.	1	13400		13400				
		к-т								
4	99-1-7С1311(	Условная стоимость люка для начисления ненормированных и непредвиденных затра.	22	13400		294800				
		к-т								
5	99-1-7С1311(	Исключить условную стоимостьстоимость люков без начисления ненормированныхи непредвиденных затрат. / Гост 3634-99.К=-1,000;	-22	13400		-294800				
		к-т								
6	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	1,43	122,8	122,8	176	176	123	–	–
		т		–	85,96	–	123	100	0,18052	–
7	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	1,43	102,8	102,8	147	147	103	–	–
		т		–	71,96	–	103	100	0,15112	–

8	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,97; кэкс=0,966; кзпм=0,97;	1,43	152,4	152,4	218	218	44	–	–
		т		–	30,58	–	44	100	0,06422	–
9	Е46-57-3 (ДМ	Демонтаж металлических ограждений во дворах. ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	6,56	8653,33	755,84	56766	4958	53254	46,62	306
		т металлоконструкций		7897,5	220,5	51808	1446	100	0,924	6
10	П9-34-1	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, не указанные выше) - погрузка	6,56	195,7	195,7	1284	1284	899	–	–
		т		–	136,99	–	899	100	0,28768	2
11	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	1,3	2430,59	1082,84	3160	1408	2378	8,27	11
		м3		1347,75	481,5	1752	626	100	1,95	3
12	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	3,151	152,8	152,8	481	481	337	–	–
		т		–	106,96	–	337	100	0,22462	1
13	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,97; кэкс=0,966; кзпм=0,97;	6,92	152,4	152,4	1055	1055	212	–	–
		т		–	30,58	–	212	100	0,06422	–
14	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,96	408,12	169,62	1208	502	955	1,55	5
		м3 конструкции		238,5	4,07	706	12	133	0,0136	–
15	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	7	27,1	27,1	190	190	133	–	–
		т		–	18,97	–	133	100	0,03984	–
16	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,97; кэкс=0,966; кзпм=0,97;	7	152,4	152,4	1067	1067	214	–	–
		т		–	30,58	–	214	100	0,06422	–
17	Е27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	573	79,88	–	45771	–	60875	0,565	324
		м		79,88	–	45771	–	133	–	–
18	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	56,7	152,8	152,8	8664	8664	6065	–	–
		т		–	106,96	–	6065	100	0,22462	13
19	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,97; кэкс=0,966; кзпм=0,97;	56,7	152,4	152,4	8641	8641	1734	–	–
		т		–	30,58	–	1734	100	0,06422	4

Всего прямые затраты	**338120**	**30095**	**694**
	107738	**12445**	**32**
В том числе стоимость: материалов, тенге	200289		
Накладные расходы, тенге	137983		
- заработная плата, тенге	20697		
- трудоемкость, чел-ч	69		
Стоимость демонтируемых материалов	1206401		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	100950		
Всего	**577053**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5771		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2308		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**585132**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1141593**		
- материалы, тенге	390764		
- сметная заработная плата, тенге	290619		
Налог(2%)	22832		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1164425**		
НДС(12%)	139731		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1304156**		

Заказчик :

Зам акима района Сарыарка: _____ Б. Ахметжанов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов .

Инж. Смет _____ Л.И.Дмитриева.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка. Лот №1 в границах улиц пр. Женис-пр Богенбай батыра-пр.Республики-Набережная р.Есиль Набережная р.Есиль

Наименование объекта: 2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 , ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

SANA-

Акт

выполненных работ за июнь 2011 года

Л.с.1-2. Устройство бортовых камней и поребрика.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	487,95	218,93	–	106827	–	120715	1,54	751
		м3 грунта		218,93	–	106827	–	113	–	–
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	853,8	27,1	27,1	23138	23138	16197	–	–
		т		–	18,97	–	16197	100	0,03984	34
3	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза кзпм=1,441; кэкс=0,969;	853,8	167,63	167,63	143122	143122	38788	–	–
		т		–	45,43	–	38788	100	0,06621	57
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	487,5	3,08	2,66	1502	1297	624	0,00272	1
		м3 грунта		0,39	0,93	190	453	97	0,00305	1
5	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под бортовой камень .	40,6	2783,6	–	113014	–	26518	3,24	132
		м3 подстилающего слоя		531	–	21559	–	123	–	–
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	686	554,88	6,38	380648	4377	100698	0,698	479
		м бортового камня		108,68	1,69	74554	1159	133	0,0061	4
7	99-1-1С1430	Бортовой камень БР100.30.15	30,9	28200		871380				
		м3								

8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2151	554,88	6,38	1193547	13723	315750	0,698	1501
		м бортового камня		108,68	1,69	233771	3635	133	0,0061	13
9	99-1-9С1430	Бортовой камень БР 100*25*10	53,77	27400		1473298				
		м3								
		Всего прямые затраты				**4306476**	**185657**			**2864**
						436901	**60232**			**109**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3683919				
		Накладные расходы, тенге				619290				
		- заработная плата, тенге				92894				
		- трудоемкость, чел-ч				310				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				295546				
		Всего				**5221312**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				52213				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				20885				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5294410**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**10329394**				
		- материалы, тенге				7187326				
		- сметная заработная плата, тенге				1293757				
		Налог(2%)				206588				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**10535982**				
		НДС(12%)				1264318				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**11800300**				

Заказчик:

Зам.акима района Сарыарка _____ Б.Т.Ахметжанов

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов

Инж. Сметчик _____ Л.И.Дмитриева

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка. Лот №1 В границах улиц пр Женис-пр Богенбай батыра-пр Республики-Набережная р Есиль

Наименование объекта: Выполнение..2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт
выполненных работ за июнь 2011 года

Восстановление дорожной одежды проездов и парковочных площадок.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4									
		Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	1860	408,12 238,5	169,62 4,07	759103 443610	315493 7570	600069 133	1,55 0,0136	2883 25
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	4464	27,1 –	27,1 18,97	120974 –	120974 84682	84682 100	– 0,03984	– 178
3	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,97; кзкс=0,966; кзпм=0,97; *т*	4464	152,4 –	152,4 30,58	680314 –	680314 136509	136509 100	– 0,06422	– 287
4	Е27-14-2	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционным Н=15см. *м3 материала основания в плотном теле*	724,3	1232,52 21,38	73,75 11,67	892714 15486	53417 8453	31839 133	0,144 0,041	104 30
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	29,28	40097,59 –	339,59 140,94	1174057 –	9943 4127	5489 133	0,58 0,58	17 17
6	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона *т смеси*	774,7	5485,2 97,2	150,08 56,13	4249384 75301	116267 43484	157984 133	0,546 0,1989	423 154

7	E27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см *м2 покрытия*	4586	567,43	13,29	2602234	60948	47759	0,03765	173
				6,51	1,32	29855	6054	133	0,00476	22
8	E27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / до толщины7см/.К=6,000; *м2 покрытия*	27516	67,47	0,54	1856505	14859	2196	0,00009	2
				0,02	0,04	550	1101	133	0,00012	3
		Всего прямые затраты				**12335285**	**1372215**			**3602**
						564802	**291980**			**716**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10398270				
		Накладные расходы, тенге				1066527				
		- заработная плата, тенге				159979				
		- трудоемкость, чел-ч				533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				804109				
		Всего				**14205921**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				142059				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				56824				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14404804**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**28103773**				
		- материалы, тенге				20287025				
		- сметная заработная плата, тенге				2371721				
		Налог(2%)				562075				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**28665848**				
		НДС(12%)				3439902				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**32105750**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам акима района Сарыарка _____ Б.Т.Ахметжанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов

ТОО "Астанаводсервис"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказ 53

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка. Лот №1 В границах улицпр. Женис-пр. Богенбай батыра-пр. Республика-Набережная р. Есиль

Наименование объекта: 2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2011г.

Устройство новой дорожной одежды на проездах. (1-2-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	204,07	39,75 1,87	37,82 11	8112 382	7718 2245	2548 97	0,013 0,0376	3 8
2	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,97; кэкс=0,966; кзпм=0,97; *т*	357,2	152,4 –	152,4 30,58	54437 –	54437 10923	10923 100	– 0,06422	– 23
3	Е27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании *м*	60	79,88 79,88	– –	4793 4793	– –	6375 133	0,565 –	34 –
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза кэкс=0,909; кзпм=0,909; *т*	40,1	19,7	19,7	790	790	158	–	–

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	3,94	–	158	100	0,00909	–
		м3 грунта	32,04	134,1	–	4297	–	4856	0,972	31
				134,1	–	4297	–	113	–	–
6	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
		м3 уплотненного грунта	21,8	12,51	12,51	273	273	90	–	–
				–	4,28	–	93	97	0,01399	–
7	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;								
		м3 уплотненного грунта	152,6	1,27	1,27	194	194	56	–	–
				–	0,38	–	58	97	0,00125	–
8	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	91,83	2783,6	–	255618	–	59977	3,24	298
				531	–	48762	–	123	–	–
9	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см								
		м2 покрытия	485,9	567,43	13,29	275714	6458	5059	0,03765	18
				6,51	1,32	3163	641	133	0,00476	2
10	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;								
		м2 покрытия	971,8	67,48	0,54	65577	525	77	0,00009	–
				0,02	0,04	19	39	133	0,00012	–
		Всего прямые затраты				**669805**	**70395**			**384**
						61416	**14157**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				537994				
		Накладные расходы, тенге				90119				
		- заработная плата, тенге				13518				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45595				

Всего	**805519**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8055
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3222
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**816796**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1593569**
- материалы, тенге	1049626
- сметная заработная плата, тенге	195818
Налог(2%)	31871
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1625440**
НДС(12%)	195053
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1820493**

Заказчик :

Зам акима района Сарыарка:_____Б. Ахметжанов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов .

Инж. Смет _____ Л.И.Дмитриева.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка. Лот №1 В границах улицпр. Женис-пр. Богенбай батыра-пр. Республика-

Заказ 53

Набережная р. Есиль

Наименование объекта: 2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2011г.

Устройство новых площадок для парковки автомобилей. (1-2-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/нарезка корыта/.	127,2	39,75	37,82	5056	4811	1588	0,013	2
		м3 грунта		1,87	11	238	1399	97	0,0376	5
2	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс груза	190	167,64	167,64	31852	31852	6371	–	–
		т		–	33,53	–	6371	100	0,07041	13
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	121,1	134,1	–	16240	–	18351	0,972	118
		м3 грунта		134,1	–	16240	–	113	–	–
4	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	86,5	12,51	12,51	1082	1082	359	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	370	97	0,01399	1

5 Е1-130-8									
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	605,5	1,27	1,27	769	769	223	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	230	97	0,00125	1
6 Е27-23-1									
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	288,4	358,57	27,83	103412	8026	5554	0,033	10
	м2 основания		5	9,48	1442	2734	133	0,03339	10
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,23	40097,59	339,59	9222	78	43	0,58	–
	т		–	140,94	–	32	133	0,58	–
8 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	288,4	446,97	–	128906	–	9494	0,144	42
	м2 покрытия		24,75	–	7138	–	133	–	–
9 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / до толщ 5см /К=4,000;	1153,6	70,89	–	81779	–	6106	0,0232	27
	м2 покрытия		3,98	–	4591	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**378318**	**46618**			**199**
					29649	**11136**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				302050				
	Накладные расходы, тенге				48089				
	- заработная плата, тенге				7213				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25584				
	Всего				**451991**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4520				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1808				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**458319**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**894180**
- материалы, тенге	589300
- сметная заработная плата, тенге	105990
Налог(2%)	17884
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**912064**
НДС(12%)	109448
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1021512**

Заказчик :

Зам акима района Сарыарка: _____ Б. Ахметжанов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К"

_____ К.Б.Солсанов .

Инж. Смет _____ Л.И.Дмитриева.

Технадзор

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ТОО "Астанаводсервис"

Заказ 53

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка. Лот №1 В границах улицпр. Женис-пр. Богенбай батыра-пр. Республика-Набережная р. Есиль

Наименование объекта: 2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2011г.

Устройство новых тротуаров. (1-2-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Устройство корыта вручную. ktpp=0,8; ktpм=0,8; kзпр=0,8; kэкс=0,8; kзпм=0,8;	14	235,8	–	3301	–	3730	1,512	21
		м3 грунта		235,8	–	3301	–	113	–	–
2	П9-29-1	Погрузка грунта	21	27,1	27,1	569	569	398	–	–
		т		–	18,97	–	398	100	0,03984	1
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза /для подсыпки к внешней грани бортовых камней/. kзпм=0,55;	21	19,7	19,72	414	414	50	–	–
		т		–	2,38	–	50	100	0,00909	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы/подсыпка бортовых камней/.	14	134,1	–	1877	–	2121	0,972	14
		м3 грунта		134,1	–	1877	–	113	–	–
5	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня М600 н=12см.	29	287,29	12,52	8331	363	1636	0,243	7
		м2 покрытия		38,03	4,39	1103	127	133	0,0177	1
6	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	40,9	412,7	–	16879	–	1346	0,144	6
		м2 покрытия		24,75	–	1012	–	133	–	–

7 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	81,8	65,09	–	5324	–	434	0,0232	2
	м2 покрытия		3,98	–	326	–	133	–	–
									50
	Всего прямые затраты				**36695**	**1346**			
					7619	**575**			2
	В том числе стоимость: материалов, тенге				27731				
	Накладные расходы, тенге				9715				
	- заработная плата, тенге				1457				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2785				
	Всего				**49195**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				492				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				197				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**49884**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**97324**				
	- материалы, тенге				54103				
	- сметная заработная плата, тенге				20173				
	Налог(2%)				1946				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**99270**				
	НДС(12%)				11912				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**111182**				

Заказчик :

Акима района Сарыарка _____ Б. Ахметжанов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" К.Б.Болсанов .

Инж. Смет _____ Л.И.Дмитриева.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка. Лот №1 В границах улиц пр Женис- пр Богенбай батыра-пр Республики- Набережная р Есиль

Наименование объекта: Выполнение..2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт

выполненных работ за июнь 2011 года

На востановление тротуарного покрытия. (Подезды.)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	64,4	408,12 238,5	169,62 4,07	26283 15359	10924 262	20776 133	1,55 0,0136	100 1
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	96,6	27,1 –	27,1 18,97	2618 –	2618 1833	1833 100	– 0,03984	– 4
3	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,91; кэкс=0,91; кзпм=0,906; *т*	96,6	152,42 –	152,42 30,38	14724 –	14724 2935	2935 100	– 0,06407	– 6

4 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ нарезка корыта/	939,5	39,75	37,82	37345	35532	11729	0,013	12
	м3 грунта		1,87	11	1757	10335	97	0,0376	35
5 Е68-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог н=10см.	322	262,41	44,81	84496	14429	32902	0,457	147
	м2		69,73	15,42	22453	4965	120	0,05	16
6 Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	30	5485,2	150,08	164556	4502	6118	0,546	16
	т смеси		97,2	56,13	2916	1684	133	0,1989	6
7 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	322	412,7	–	132889	–	10600	0,144	46
	м2 покрытия		24,75	–	7970	–	133	–	–
8 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	644	65,09	–	41918	–	3409	0,0232	15
	м2 покрытия		3,98	–	2563	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**504829**	**82729**			**336**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**53018** 369083	**22014**			**68**
	Накладные расходы, тенге				90302				
	- заработная плата, тенге				13545				
	- трудоемкость, чел-ч				45				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35708				
	Всего				**630839**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6308
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2523
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**639670**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1247996**
- материалы, тенге	720081
- сметная заработная плата, тенге	190043
Налог(2%)	24960
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1272956**
НДС(12%)	152755
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1425711**

ЗАКАЗЧИК:

Зам акима района Сарыарка _____ Б.Т.Ахметжанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ К.Б.Солсанов
ТОО "Акмолаводсервис и К"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка. Лот №1 В границах улицпр. Женис-пр. Богенбай батыра-пр. Республика-

Заказ 53

Набережная р. Есиль

Наименование объекта: 2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул.

Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2011г.

Устройство покрытий из брусчатки. (1-2-8)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Устройство корыта вручную под брусчатку. kзпр=0,8; *м3 грунта*	95,75	235,8 235,8	–	22578 22578	–	25513 113	1,89 –	181 –
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка средней крупности н=15см *м2 покрытия*	383	197,51 38,03	12,52 4,39	75646 14565	4795 1681	21607 133	0,243 0,0177	93 7
3	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000; *м2 покрытия*	1149	13,49 0,83	–	15500 954	–	1269 133	0,0054 –	6 –
4	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня *м2 покрытия*	383	370,81 38,03	12,52 4,39	142020 14565	4795 1681	21607 133	0,243 0,0177	93 7
5	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка средней крупности н=5см *м2 покрытия*	383	197,51 38,03	12,52 4,39	75646 14565	4795 1681	21607 133	0,243 0,0177	93 7
6	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=7,000; *м2 покрытия*	2681	13,49 0,83	–	36167 2225	–	2959 133	0,0054 –	14 –
7	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	383	181,7	21,26	69591	8143	77315	0,948	363

	м2 покрытия								
8 99-1-12	Стоимость брусчатки	411,7	156,15 842	7,97	59805 346651	3053	123	0,0389	15
	м2								
9 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка лишнего грунта.	167,6	27,1	27,1	4542	4542	3179	–	–
	т		–	18,97	–	3179	100	0,03984	7
10 П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,97; кэкс=0,966; кзпм=0,97;	167,6	152,4	152,4	25542	25542	5125	–	–
	т		–	30,58	–	5125	100	0,06422	11
	Всего прямые затраты				**813883**	**52612**			**843**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**129257** 632013	**16400**			**54**
	Накладные расходы, тенге				180181				
	- заработная плата, тенге				27027				
	- трудоемкость, чел-ч				90				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59644				
	Всего				**1053708**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				10537				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4215				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1068460**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2084565**				
	- материалы, тенге				1233057				
	- сметная заработная плата, тенге				365688				
	Налог(2%)				41691				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2126256**				
	НДС(12%)				255151				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2381407**				

Заказчик :

Зам.акима района Сарыарка: _____ Б. Ахметжанов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов .

Инж. Смет _____ Л.И.Дмитриева.

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка.Лот №1 В границах улиц пр Женис-пр Богенбай батыра- пр Республики-Набережная р.Есиль

Наименование объекта: Выполнение..2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт
выполненных работ за июнь 2011 года
. Устройство бельевых площадок.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	573	370,81	12,52	212474	7174	32327	0,243	139
		м2 покрытия		38,03	4,39	21791	2515	133	0,0177	10
2	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-2,000;	-1146	28,43	–	-32581	–	-1265	0,0054	-6
		м2 покрытия		0,83	–	-951	–	133	–	–
3	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	573	412,7	–	236477	–	18862	0,144	83
		м2 покрытия		24,75	–	14182	–	133	–	–
4	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	1146	65,09	–	74593	–	6066	0,0232	27
		м2 покрытия		3,98	–	4561	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**490963**	**7174**			**243**
						39583	**2515**			**10**

В том числе стоимость: материалов, тенге	444206
Накладные расходы, тенге	55990
- заработная плата, тенге	8399
- трудоемкость, чел-ч	28
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32817
Всего	**579770**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5798
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2319
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**587887**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1146968**
- материалы, тенге	866646
- сметная заработная плата, тенге	114356
Налог(2%)	22939
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1169907**
НДС(12%)	140389
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1310296**

Заказчик:

Заместитель акима района Сарыарка _____ Б.Т.Ахметжанов

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов

Инж.сметчик _____ Л.И.Дмитриева

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка Лот №1 В границах улиц пр Женис-пр Богенбай батыра -пр Республики- Набережная р Есиль

Наименование объекта: Выполнение..2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт

выполненных работ за июнь 2011год

Устройство детской игровой и спортивной площадки.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Устройство детской игровой площадки с песчанным покрытием.								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	147,7	11,19	11,19	1653	1653	438	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	452	97	0,01	1
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	591	9,4	9,4	5555	5555	1473	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1519	97	0,0084	5
3	Е27-56-1	Устройство оснований толщиной 12 см из песка	2955	197,51	12,52	583642	36997	166717	0,243	718
		м2 покрытия		38,03	4,39	112379	12972	133	0,0177	52
4	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	640	370,81	12,52	237318	8013	36108	0,243	156
		м2 покрытия		38,03	4,39	24339	2810	133	0,0177	11
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	32	7246,57	66,01	231890	2112	7415	1,35	43
		м3								

				195,75	24,93	6264	798	105	0,1218	4
6	Е27-56-1	Устройство песчанного слоя н-6см.	640	197,51	12,52	126406	8013	36108	0,243	156
		м2 покрытия								
				38,03	4,39	24339	2810	133	0,0177	11
7	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания /до 6см/К=-1,000;	-640	80,94	–	-51802	–	-706	0,0054	-3
		м2 покрытия								
				0,83	–	-531	–	133	–	–
		Раздел 2. Устройство детской спортивной площадки.								
8	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	17,52	11,19	11,19	196	196	52	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	54	97	0,01	–
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	70,08	9,4	9,4	659	659	175	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	180	97	0,0084	1
10	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка	369	197,51	12,52	72881	4620	20818	0,243	90
		м2 покрытия								
				38,03	4,39	14033	1620	133	0,0177	7
11	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=2,000;	738	13,49	–	9956	–	815	0,0054	4
		м2 покрытия								
				0,83	–	613	–	133	–	–
		Раздел 3. Устройство баскетбольной площадки.								
12	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	369	370,81	12,52	136829	4620	20818	0,243	90
		м2 покрытия								
				38,03	4,39	14033	1620	133	0,0177	7
13	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	369	412,7	–	152286	–	12147	0,144	53
		м2 покрытия								
				24,75	–	9133	–	133	–	–

14	Е27-55-2								
	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000; *м2 покрытия*	738	65,09	–	48036	–	3906	0,0232	17
			3,98	–	2937	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**1555505**	**72438**			**1324**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**207539** 1275531	**24835**			**99**
	Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				306284 45943 153 111707				
	Всего				**1973496**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				19735 7894				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2001125**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге - материалы, тенге - сметная заработная плата, тенге				**3904195** 2488561 596901				
	Налог(2%) **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)**				78084 **3982279**				
	НДС(12%) **Всего по акту с учетом НДС(12%)**				477873 **4460152**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам акима района Сарыарка _____ Б.Т.Ахметжанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ К.Б.Солсанов

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка.Лот №1 границах улиц пр Женис-пр. Богенбай батыра-пр Республики-Набережная р.Есиль

Наименование объекта: Выполнение..2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт
выполненных работ за июнь 2011 года
Устройство малых архитектурных форм.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Устройство МАФ на детских игровых площадках.									
1	99-1-3 С .Пр	Комплекс однобашенный ИК-8 *шт*	8	122307,48		978460				
2	Т1-21-23	Комплексная установка - лазательное устройство строительные работы kмат=0; *устройство*	8	4892,08	668,08	39137	5345	42689	26	208
				4224	222,78	33792	1782	120	1,1	9
3	Т1-21-24	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – монтаж металлоконструкций kмат=0; *устройство*	8	8794,8	36,22	70358	290	63143	51	408
				8758,58	11,22	70069	90	90	0,042	–
4	Т1-21-23	Комплексная установка - лазательное устройство строительные работы kмат=0; *устройство*	7	4892,08	668,08	34245	4677	37352	26	182
				4224	222,78	29568	1559	120	1,1	8

5	Т1-21-24	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – монтаж металлоконструкций кмат=0;	7	8794,8	36,22	61564	254	55250	51	357
		устройство		8758,58	11,22	61310	79	90	0,042	–
6	99-1-3 С .Пр	Комплекс трехбашенный.	7	403161,71		2822132				
		шт								
7	Т1-19-15	Качалка, тип I – строительные работы кмат=0;	7	1535,85	887,4	10751	6212	9257	3,9	27
		качалка		648,45	296,1	4539	2073	140	1,4	10
8	Т1-19-16	Качалка, тип I – монтаж металлоконструкций кмат=0;	7	360,04	2,5	2520	18	2253	2,1	15
		качалка		357,54	–	2503	–	90	–	–
9	99-1-3 С .Пр	Кочеля переносная.	7	17213,65		120496				
		шт								
10	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы кмат=0;	3	749,81	495,71	2249	1487	1316	1,5	5
		лиана		254,1	163,56	762	491	105	0,799	2
11	Т1-9-19	Лиана, тип I – монтаж металлоконструкций кмат=0;	3	2349,64	22,48	7049	67	6303	14	42
		лиана		2327,16	7,48	6981	22	90	0,028	–
12	99-1-3 С .Пр	Элемент "Лиана "	3	38504,21		115513				
		шт								
13	Т1-18-1	Карусель на 8 мест, тип КР-1 – строительные работы кмат=0;	10	2285,47	222,97	22855	2230	22426	13	130
		карусель		2062,5	73,32	20625	733	105	0,358	4
14	Т1-18-2	Карусель на 8 мест, тип КР-1 – монтаж металлоконструкций кмат=0;	10	5027,71	13,74	50277	137	45159	29	290
		карусель		5013,97	3,74	50140	37	90	0,014	–
15	99-1-14	Карусель с сидениями.	10	54358,88		543589				
		шт								
16	Т1-21-1	Качели – строительные работы кмат=0;	9	135,74	20,24	1222	182	1146	0,7	6
		качели		115,5	5,64	1040	51	105	0,028	–
17	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций кмат=0;	9	3994,89	38,72	35954	348	32136	23	207
		качели		3956,17	11,22	35606	101	90	0,042	–

18	99-1-17С пра	Качели -балансир		9	16307,66		146769				
		шт									
19	Т1-38-6										
		Песочница, тип I – строительные работы kмат=0;		9	14912,75	1102,25	134215	9920	152504	84	756
		песочница									
					13810,5	310,2	124295	2792	120	1,5	14
20	99-1-19	Песочница "Домик"		9	24461,5		220154				
		шт									
21	Т1-21-23										
		Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – строительные работы kмат=0;		8	4892,08	668,08	39137	5345	42689	26	208
		устройство									
					4224	222,78	33792	1782	120	1,1	9
22	Т1-21-24	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – монтаж металлоконструкций kмат=0;		8	8794,8	36,22	70358	290	63143	51	408
		устройство									
					8758,58	11,22	70069	90	90	0,042	–
23	99-1-22С Пра	Спорт комплекс "Паутина "		8	49828,98		398632				
		шт									
24	Т1-8-1										
		Горка-скат, тип I – строительные работы kмат=0;		3	4217,52	2607,12	12653	7821	10447	9,8	29
		горка									
					1610,4	877,02	4831	2631	140	4,3	13
25	Т1-8-2	Горка-скат, тип I – монтаж металлоконструкций kмат=0;		3	2307,33	22,48	6922	67	6189	13	39
		горка									
					2284,85	7,48	6855	22	90	0,028	–
26	99-1-25С Пра	Горка с лестницей.		3	44846,08		134538				
		шт									
27	Т1-21-21										
		Качели на цепях – строительные работы kмат=0;		10	4717,68	1335,18	47177	13352	39188	21	210
		качели									
					3382,5	349,68	33825	3497	105	1,7	17
28	Т1-21-22	Качели на цепях – монтаж металлоконструкций kмат=0;		10	3169,81	207,97	31698	2080	27178	17	170
		качели									
					2961,84	57,97	29618	580	90	0,215	2
29	99-1-3 С .Пра	Кочеля на цепях сдвоенные .		10	36611,3		366113				
		шт									
30	99-1-17С пра	Беседка под навесом		7	41187,7		288314				
		шт									

31	99-1-35Т1-4-	Беседка тип 1 строительные раьботы		7	11550,42		80853			
		шт								
32	99-1-30	Скамья		84	11324,77		951281			
		шт								
33	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы kмат=0;		84	1070,96	80,96	89961	6801	89308	6	504
		урна									
					990	22,56	83160	1895	105	0,11	9
34	99-1-32	Урна		84	3170,93		266358			
		шт								
35	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка		22,46	122,8	122,8	2758	2758	1931	–	–
		т									
					–	85,96	–	1931	100	0,18052	4
36	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка		22,46	102,8	102,8	2309	2309	1616	–	–
		т									
					–	71,96	–	1616	100	0,15112	3
37	П7-12-1	Перевозка грузов на 12 км, 1 класс груза kтрм=0,86; kэкс=0,86; kзпм=0,86;		22,46	89,02	89,02	1999	1999	400	–	–
		т									
					–	17,8	–	400	100	0,03738	1
	Раздел 2. Устройство МАФ на спортивных площадках.										
38	Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы kмат=0;		5	742,95	295,8	3715	1479	2867	2,7	14
		брусья									
					447,15	98,7	2236	494	105	0,482	2
39	Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций kмат=0;		5	478,13	–	2391	–	2152	2,8	14
		брусья									
					478,13	–	2391	–	90	–	–
40	99-1-3	Брусья гимнастические		5	12683,74		63419			
		шт									
41	Т1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I – строительные работы kмат=0;		3	4034,88	1757,88	12105	5274	8985	14	42
		стойка									
					2277	575,28	6831	1726	105	2,8	8
42	Т1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I – монтаж металлоконструкций kмат=0;		3	4570,47	43,09	13711	129	12259	26	78
		стойка									
					4527,38	13,09	13582	39	90	0,048	–
43	99-1-6	С Пр	Щит " Стритбол" Малый	3	13136,73		39410				

		шт							
44	Т1-6-3	Брусья разновысокие – строительные работы kмат=0;	5	997,91	484,76	4990	2424	3553	3,1	16
		брусья		513,15	163,56	2566	818	105	0,799	4
45	Т1-6-4	Брусья разновысокие – монтаж металлоконструкций kмат=0;	5	916,96	9,37	4585	47	4092	5,3	27
		брусья		907,59	1,87	4538	9	90	0,007	–
46	99-1-9С Прай	Перекладина разноуровневая	5	12683,74		63419				
		шт								
47	Т1-10-3	Ворота футбольные – строительные работы kмат=0;	4	3716,14	366,64	14865	1467	14566	20	80
		ворота		3349,5	118,44	13398	474	105	0,578	2
48	Т1-10-4	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций kмат=0;	4	1692,07	24,98	6768	100	6028	9,7	39
		ворота		1667,09	7,48	6668	30	90	0,028	–
49	99-1-12	Ворота Футбольные	4	15401,68		61607				
		шт								
50	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	12,36	122,8	122,8	1518	1518	1062	–	–
		т		–	85,96	–	1062	100	0,18052	2
51	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	12,36	102,8	102,8	1271	1271	889	–	–
		т		–	71,96	–	889	100	0,15112	2
52	П7-12-1	Перевозка грузов на 12 км, 1 класс груза ктрм=0,86; кэкс=0,86; кзпм=0,86;	12,36	89,02	89,02	1100	1100	220	–	–
		т		–	17,8	–	220	100	0,03738	–
		Всего прямые затраты				**8505444**	**88798**			**4511**
						755590	**30015**			**125**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7661057				
		Накладные расходы, тенге				809696				
		- заработная плата, тенге				121454				
		- трудоемкость, чел-ч				405				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	558908
Всего	**9874048**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	98740
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	39496
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10012284**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**19533966**
- материалы, тенге	14946722
- сметная заработная плата, тенге	2039371
Налог(2%)	390679
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**19924645**
НДС(12%)	2390957
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**22315602**

ЗАКАЗЧИК:

Зам акима района Сарыарка _____ Б.Т.Ахметжанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов

Инженер-сметчик _____ Л.И.Дмитриева

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка.Лот №1 границах улиц пр Женис-пр. Богенбай батыра-пр Республики-Набережная р.Есиль

Наименование объекта: Выполнение..2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

Акт
выполненных работ за июнь 2011 года
Устройство ограждений

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство ограждений спортивной площадки										
1	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы *яма*	99	162,72 18,86	143,86 36,68	16109 1867	14242 3631	5333 97	0,131 0,143	13 14
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	22,3	2369,27 123,75	100,89 38,25	52835 2760	2250 853	4263 118	0,85 0,18	19 4
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	16,33	7246,57 195,75	66,01 24,93	118336 3197	1078 407	3784 105	1,35 0,1218	22 2
4	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя *м оград*	293,7	615,29 261	240,01 65,66	180711 76656	70491 19284	134316 140	1,49 0,2407	438 71
5	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из проволоки, d=2,5 мм	462,8	187		86544				

		м2								
6	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм	376,2	714		268607				
		м								
7	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	3,462	154400		534533				
		т								
8	Е15-179-3	Двухслойная окраска печным лаком по металлу решеток за 2 раза.	1092	106,65	–	116462	–	112998	0,607	663
		м2 окрашиваемой поверхности								
				98,55	–	107617	–	105	–	–

Раздел 4. Устройство ограждения бельевых площадок 10*6м/6

9	Е46-57-3 (ДМ	Демонтаж металлических ограждений. ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	8,2	8653,34	755,84	70957	6198	66568	46,62	382
		т металлоконструкций								
				7897,5	220,5	64760	1808	100	1,078	9
10	П9-34-1	Погрузка материалов от разборки.	8,2	195,7	195,7	1605	1605	1123	–	–
		т								
				–	136,99	–	1123	100	0,28768	2
11	П7-8-1	Перевозка грузов на 8 км, 1 класс груза ктрм=0,84; кэкс=0,84; кзпм=0,862;	8,2	63,9	63,9	524	524	107	–	–
		т								
				–	13,05	–	107	100	0,0267	–
12	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	160	162,72	143,86	26035	23018	8620	0,131	21
		яма								
				18,86	36,68	3018	5869	97	0,143	23
13	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4	2369,27	100,89	9477	404	765	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,26	7246,57	66,01	96090	875	3073	1,35	18
		м3								
				195,75	24,93	2596	331	105	0,1218	2
15	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	355,6	615,29	240,01	218797	85348	162625	1,49	530
		м оград								

				261	65,66	92812	23349	140	0,2407	86
16	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	404,9	187		75716				
		м2								
17	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	350,9	714		250543				
		м								
18	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	11,02	154400		1701488				
		т								
19	Е15-179-3	Двухслойная окраска печным лаком по металлу заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	957,8	106,65	–	102149	–	99111	0,607	581
		м2 окрашиваемой поверхности		98,55	–	94391	–	105	–	–

Раздел 5. Устройство ограждения Тип 1

20	Е46-57-3 (ДМ	Демонтаж металлических ограждений во дворах ктрр=0,7; ктрм=0,7; кзпр=0,563; кэкс=0,71; кзпм=0,7; кмат=0,5;	8,2	8653,25	1004,76	70957	8239	62574	54,39	446
		т металлоконструкций		7410,49	220,5	60766	1808	100	1,078	9
21	П9-34-1	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, не указанные выше) - погрузка	8,2	195,7	195,7	1605	1605	1123	–	–
		т		–	136,99	–	1123	100	0,28768	2
22	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	1,003	2430,59	1082,84	2438	1086	1835	8,27	8
		м3		1347,75	481,5	1352	483	100	1,95	2
23	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,175	152,8	152,8	180	180	126	–	–
		т		–	106,96	–	126	100	0,22462	–
24	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза ктрм=0,98; кэкс=0,97; кзпм=0,954;	2,45	152,4	152,4	373	373	74	–	–
		т		–	30,08	–	74	100	0,06489	–
25	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	2227	162,72	143,86	362377	320376	119976	0,131	292
		яма								

			18,86	36,68	42001	81686	97	0,143	318
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,72	7246,57	66,01	193628	1764	6191	1,35	36
		м3								
				195,75	24,93	5230	666	105	0,1218	3
27	Е9-17-1	Монтаж стоек ограждения kзпр=1,1;	3,2	4804,8	2285,57	15375	7314	6782	9,35	30
		т конструкций								
				1737,45	617,13	5560	1975	90	2,34	7
28	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	3,2	172800		552960				
		т								
29	Е9-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /	32,06	9850,47	1162,94	315806	37284	215409	46,6	1494
		т конструкций								
				7357,5	108	235881	3462	90	0,53	17
30	2-1-268	Сварная решетка ограждения	32,06	134000		4296040				
		т								
31	Е15-179-3	Двухслойная окраска печным лаком по металлу заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	4242	106,65	–	452409	–	438951	0,607	2575
		м2 окрашиваемой поверхности								
				98,55	–	418049	–	105	–	–
		Всего прямые затраты				**10191666**	**584254**			**7571**
						1219008	**148318**			**572**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8388410				
		Накладные расходы, тенге				1455727				
		- заработная плата, тенге				218359				
		- трудоемкость, чел-ч				728				
		Стоимость демонтируемых материалов				1275836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				775394				
		Всего				**12422787**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				124228				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				49691				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12596706**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**24576173**				

- материалы, тенге	16365788
- сметная заработная плата, тенге	3432987
Налог(2%)	491523
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**25067696**
НДС(12%)	3008124
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**28075820**

Заказчик:

Зам акима района Сарыарка_____Б.Т.Ахметжанов

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К"_____К.Б.Солсанов

Технадзор

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование стройки: Благоустройство дворов района Сарыарка.Лот №1 В границах улиц пр Женис-пр Богенбай батыра- пр Республики-Набережная р.Есиль

Наименование объекта: Выполнение..2011г .Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Ауэзова 2, 4, 45, 45/1, 41,41а, 54(132),132а, 56(134),ул. Иманова1 ,ул. Бейбетшилик 31, 29, 33, 35, 20а, 20 ул. Джангильдина 11.

SANA-

Акт

выполненных работ за июнь 2011 года

Благоустройство территории.(завоз и планировка растительного слоя под газоны)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1700	37,55	35,51	63835	60367	21404	0,0142	24
		м3 грунта		2,04	10,94	3468	18598	97	0,0411	70
2	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза ктрм=0,9; кэкс=0,909; кзпм=0,91;	2975	127,22	127,22	378480	378480	75744	–	–
		т		–	25,46	–	75744	100	0,05288	157
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза (на площадке) ктрм=0,9; кэкс=0,911; кзпм=0,901;	2052	19,7	19,7	40424	40424	8003	–	–
		т		–	3,9	–	8003	100	0,00818	17

4 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	208	30	30	6240	6240	4368	–	–
	т		–	21	–	4368	100	0,0441	9
5 Е1-166-2	Разравнивание грунта вручную.	151,06	134,1	–	20257	–	22890	0,972	147
	м3 грунта		134,1	–	20257	–	113	–	–
6 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	8583	244,28	–	2096655	–	645280	0,4	3433
	м2		58,28	–	500217	–	129	–	–
7 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	8583	69,97	–	600553	–	88245	0,0547	469
	м2		7,97	–	68407	–	129	–	–
8 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	8583	19,01	–	163163	–	90901	0,0525	451
	м2		8,21	–	70466	–	129	–	–
9 Е47-315-4	Одноразовый полив дождевальной машиной "Фрегат" при ширине захвата 800 м и норме полива 1000 м3/га	8,583	3000,12	3000,12	25750	25750	6286	–	–
	га		–	567,77	–	4873	129	2,25	19
10 Е47-315-4	Одноразовый полив дождевальной машиной "Фрегат" при ширине захвата 800 м и норме полива 1000 м3/га (За 3 раза.)	25,749	3000,12	3000,12	77250	77250	18860	–	–
	га		–	567,77	–	14620	129	2,25	58
	Всего прямые затраты				**3472607**	**588511**			**4524**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**662815** 2221280	**126206**			**330**

Накладные расходы, тенге	981981
- заработная плата, тенге	147297
- трудоемкость, чел-ч	491
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	267275
Всего	**4721863**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	47219
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	18887
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4787969**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**9341328**
- материалы, тенге	4333717
- сметная заработная плата, тенге	1955729
Налог(2%)	186827
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**9528155**
НДС(12%)	1143379
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**10671534**

ЗАКАЗЧИК:

Зам акима района Сарыарка _____ Б.Т.Ахметжанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов

Инж.сметчик _____ Л.И.Дмитриева

Договор № 46

г. Астана **1 февраля 2011 г.**

Государственное учреждение «Аппарат акима района «Сарыарка» города Астана», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** в лице акима **Мустафиной С.С.,** действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Акмолаводсервис и К», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице директора **Солсанова К.Б.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках», Протокола б/н «Об итогах государственных закупок работ «По текущему содержанию района «Сарыарка» города Астаны на 2011 год способом из одного источника» 31 января 2011 года (заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 На основании настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по уборке внутриквартальных территорий на общую сумму **50 745 606 (пятьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч шестьсот шесть) тенге.**

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1. настоящий Договор;
2. предмет Договора закупка работ по **уборке внутриквартальных территорий.**

по программе - 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
по специфике – 149 «Прочие услуги и работы».

2. Термины

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Подрядчик» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках, и осуществляющее выполнение работ, указанных в условиях Договора;

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушением условий Договора;

8) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов обнаруженных в процессе проверок выполненных работ.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1 Заказчик или его представители могут проводить технический контроль выполняемых работ для подтверждения их соответствия технической спецификации и приложений к ним. Все расходы на эти испытания несет Подрядчик с предоставлением автотранспорта и представителя Подрядчика для оперативного принятия мер по устранению несоответствий и замечаний.

3.2 Если работы, прошедшие технический контроль, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них и Подрядчик обязан внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации за свой счет.

3.3 Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение трех календарных дней после получения уведомления об этом, Заказчик вправе снижать сумму, предъявленную к оплате Подрядчиком из-за низкого качества работ, а также отклонения от требований технической спецификации.

3.4 Заказчик обязан в случаях отсутствия или сокращения бюджетных средств уведомить письменно Подрядчика в семидневный срок о возможных изменениях условий Договора, связанный с уменьшением объема работ и оплаты.

3.5 В случае возникновения разногласий Заказчик вправе привлечь компетентные органы или организации за счет средств Подрядчика.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1 Подрядчик обязуется обеспечить предоставление всех работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с «Правилами благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты на территории города Астаны» утвержденных решением Маслихата города Астаны от 30 марта 2004 года № 28/6-III;

4.2 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

4.3 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

4.4 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ по Договору;

4.5 Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить письменное согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

4.6 Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ по настоящему Договору, являющегося работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору;

4.7.Подрядчик совместно с Заказчиком ежедневно обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и совместно с Заказчиком осуществляет контроль

за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору;

4.8 Подрядчик, получив уведомление о выполненных работах с нарушениями, недоделками и дефектами, обязан устранить указанные недостатки в течение периода времени, указанного Заказчиком. Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит указанные недостатки в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором;

4.9 Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ, оборудования, ресурсов и прочих материалов, связанных с работами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождём, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику;

4.10 Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии);

4.11 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ согласно утвержденного плана-задания Заказчика (при его наличии).

5. Платежи

5.1 Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

5.2 Срок выполнения работ: **до 29 декабря 2011 года**;

5.3 Срок действия договора: **до 31 декабря 2011 года;**

5.4 Необходимые документы, предшествующие оплате: справки стоимости выполненных работ (справка 3КС);

5.5 Сроки платежей: в соответствии с планом финансирования по платежам за фактические оказанные услуги, а также по мере поступления бюджетных средств;

5.6 Подрядчик должен предоставить за предыдущий месяц следующие документы для получения оплаты: справки стоимости выполненных работ (справка 3КС);

5.7 Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости Договора. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору;

5.8 Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ с удержанием доли аванса;

5.9 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов, порядок приема-сдачи работ производится согласно акту выполненных работ.

6. Субподрядчики

6.1 Подрядчик не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного согласия Заказчика.

6.2 Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

6.3 Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7. Гарантии

7.1 Работы, выполняемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

7.2 Подрядчик гарантирует, что качество работ в рамках Договора не будут иметь дефектов, связанных с материалами или работой.

7.3 В случае получения претензии связанной с данной гарантией Подрядчик должен в срок указанный Заказчиком устранить выявленные дефекты без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

8. Ответственность сторон

8.1 Если в период выполнения Договора Подрядчик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен оценить ситуацию и по своему усмотрению продлить срок выполнения Договора Подрядчиком либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.2 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8.3 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

9. Штрафные санкции

9.1 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки , а также не выполняет обязанности предусмотренные Договором и п.4.11, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере от 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 5%.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса (3 процента от общей суммы Договора).

11. Форс-мажор

11.1 Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, эпидемия, карантин.

11.2 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12. Расторжение Договора

12.1 Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств включающих в себя следующее, но не ограничивающихся перечисленным:

а) если Подрядчик не выполняет или не может выполнить работы;

б) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик в течение двух раз срывает сроки выполнения графика работ, которые влияют на качество работ;

в) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

г) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение периода времени, определенного Заказчиком;

д) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в конкурсной документации.

12.2 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику;

12.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора;

12.4 Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения;

12.5 Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

13. Особые условия

13.1 Никакие дополнения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений и дополнений подписанных обеими сторонами.

13.2 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.4 Договор составляется на государственном и русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

13.5 Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до 31 декабря 2011года.