аказчик: Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ас -Көктем С"

Договор №31 (990140002221/180038/00) от 30.05.2018г.

Наименование объекта - Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж г.Балхаш"

АКТ выполненных работ № 180038/00/4

от 05 ноября 2018 года

Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (наружные инженерные сети с благоустройством территории)

оставлен(а) в текущих ценах 2016г. по состоянию на 2017г.

Форма 2в

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № С6-1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0315	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 в в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	179,909538	115,56	105,44	20790	18970	5868	0,01	3
		м3		10,12	36,36	1820	6541	59,1	0,03	6
2	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработкагрунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,5642125	1846,73	--	10276	--	6661	2,48	14
		м3		1846,73	--	10276	--	59,1	--	--
3	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерамимощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	185,196595	25,76	25,76	4770	4770	1044	--	--
		м3		--	7,70	--	1425	59,1	0,01	1
4	Е11-010205-0203	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубинойдо 2 м без креплений с откосами сильно налипающегона инструмент /уширения для колодцев/	11,0745	1846,73	--	20452	--	13258	2,48	27
		м3		1846,73	--	20452	--	59,1	--	--
5	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	11,0053698	877,84	--	9661	--	6263	1,21	13
		м3		877,84	--	9661	--	59,1	--	--
6	Е11-010102-0302	Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	0,0691303	109,28	103,82	8	7	2	0,01	--
		м3		5,36	37,71	--	3	59,1	0,04	--

		4	5	6	7	8	9	10	11
	010102-1005 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км							
		Тенге за1 тонну	0,1244345	138,02	--	17	--	1	--
8	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		--	--	--	--	--	--
		м3	0,0691303	13,25	12,85	1	1	--	--
9	Е11-010205-1201	Водоотлив из траншей		2,30	4,21	--	--	--	--
		м3	196,94825	1073,10	1073,10	210916	210916	79161	--
10	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		--	594,54	--	116833	59,1	0,86
		м3	185,196595	181,73	59,35	26248	10991	13317	0,13
11	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		82,38	26,72	15257	4949	59,1	0,03
		м3	2,375	2083,51	119,34	4948	283	1355	1,02
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		740,00	29,93	1757	71	62,1	0,04
			Тенге			308087	245939		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59224	129845		
		Материалы -	Тенге			308087			
		Всего заработная плата -	Тенге			2907			
		Транспортные расходы -	Тенге				189069		
		Накладные расходы -	Тенге			17			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			126910			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111794	
		Сметная прибыль -	Тенге					15116	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34800			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			469797			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189069		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			469797			
		Сметная заработная плата -	Тенге						

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1

12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка							
		км трубопровода	0,0215	197710,47	47287,04	4251	1017	2420	179,00
13	С123-010403-0102 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полиэтиленовые SDR17 наружным диаметром 63 мм, изолированные пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 140 мм		147811,04	16085,28	3178	346	62,1	21,05
		м	21,5	6715,79	--	144389	--	5198	--
				--		--	--	--	--

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10403-0107 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полиэтиленовые SDR17 наружным диаметром 110 мм, изолированные пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 180 мм м	26,5	12934,32 --	-- --	342759 --	-- --	12339 --	-- --	
15	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	24266,47 6886,17	5840,64 2305,28	39312 11156	9462 3735	10995 62,1	8,86 2,22	
16	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты дна железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	1	19779,59 --	-- --	19780 --	-- --	712 --	-- --	
17	С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2 шт.	1	18044,46 --	-- --	18044 --	-- --	650 --	-- --	
18	С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	2	12465,99 --	-- --	24932 --	-- --	898 --	-- --	
19	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	1	15870,17 --	-- --	15870 --	-- --	571 --	-- --	
20	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	1	2752,35 --	-- --	2752 --	-- --	99 --	-- --	
21	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	3	4844,67 --	-- --	14534 --	-- --	523 --	-- --	
22	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	1	10018,49 --	-- --	10018 --	-- --	361 --	-- --	

		4	5	6	7	8	9	10	11
	0803-0103 ах IV квартала 2016 года	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88							
		шт.	0,5	67151,10	--	33576	--	1209	--
				--	--	--	--	--	--
24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка							
		шт.	2	840,23	506,30	1680	1013	711	0,41
				333,93	171,50	668	343	62,1	0,23
25	С123-020302-2610 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
		шт.	1	1504,02	--	1504	--	54	--
				--	--	--	--	--	--
26	С123-020302-5918 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
		шт.	1	1207,08	--	1207	--	43	--
				--	--	--	--	--	--
27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка							
		шт.	1	1571,50	102,27	1571	102	809	1,47
				1185,70	17,10	1186	17	60,4	0,02
28	С123-040101-0301 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002							
		шт.	1	7003,03	--	7003	--	252	--
				--	--	--	--	--	--
29	С123-020803-0104 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 110x160 ГОСТ 5525-88							
		шт.	0,5	97485,83	--	48743	--	1755	--
				--	--	--	--	--	--
30	Е11-060101-0113	Устройство упоров бетонных на углах поворота труб							
		м3	0,135	16846,22	704,15	2274	95	345	4,90
				3711,36	170,62	501	23	48,5	0,20
31	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм. Установка							
		шт.	2	2816,09	222,56	5632	445	2874	2,60
				2097,16	37,12	4194	74	60,4	0,04
32	С123-040101-0303 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002							
		шт.	0,5	16164,47	--	8082	--	291	--
				--	--	--	--	--	--

		4	5	6	7	8	9	10	11	1
	20301-1909 ах IV квартала 2016 года	Фланец компрессионный присоединительный ГМ 10х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1,5	8482,67	--	12724	--	458	--	
34	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1,5	1002,41	--	1504	--	54	--	
35	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическими испытаниями /футляр/								
		км трубопровода	0,004	965916,90	402262,5	3864	1609	1696	634,00	
36	С123-010201-0245 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные Ф 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	4	12999,40	--	51998	--	1872	--	
37	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка								
		шт.	1	46776,36	115,84	46777	116	2602	1,82	
38	Е11-100111-0301 Прим.	Указатель пожарногогидранта. Установка		1378,50	48,52	1379	49	62,1	0,05	
		изделие	2	937,87	69,07	1876	138	707	0,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	482,08	34,23	964	68	59,8	0,04	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			866657	13997			
		Материалы -	Тенге			25080	5220			
		Всего заработная плата -	Тенге			195946				
		Местные материалы -	Тенге			66884				
		Накладные расходы -	Тенге				24829			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			95913				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			22930				
		Сметная прибыль -	Тенге					15324		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					7606		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17510				
		Сметная заработная плата -	Тенге			236386				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				24829			
		Материалы -	Тенге			670711				
		Всего заработная плата -	Тенге			1276				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5471			
		Накладные расходы -	Тенге			663508				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			27569				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3305		
		Сметная прибыль -	Тенге					24264		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			754143				

4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата -	Тенге				5471		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			990528			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
Сметная заработная плата -	Тенге				30301		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1174744	259935		
	Тенге			84304	135065		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504033			
Материалы -	Тенге			69791			
Всего заработная плата -	Тенге				213898		
Местные материалы -	Тенге			95913			
Транспортные расходы -	Тенге			17			
Накладные расходы -	Тенге			149840			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					127118	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22722	
Сметная прибыль -	Тенге			[illegible]			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			706182			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
Сметная заработная плата -	Тенге				213898		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			670711			
Материалы -	Тенге			1276			
Всего заработная плата -	Тенге				5471		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			663508			
Накладные расходы -	Тенге			27569			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3305	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24264	
Сметная прибыль -	Тенге			55862			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			754143			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
Сметная заработная плата -	Тенге				5471		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1349017			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
Сметная заработная плата -	Тенге				219369		

Локальная смета № С6-1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	15	26668,92	1156,18	400034	17343	159697	18,85
		м3 изоляции		16360,10	547,28	245402	8209	55,3	0,64
2	С121-110101-0103 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	15	9591,18	--	143868	--	5179	--
		м3		--	--	--	--	--	--
3	Е11-260101-0601	Трубопроводы.Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	15	78537,91	689,34	1178069	10340	705075	94,08
		м3 изоляции		76786,21	324,95	1151793	4874	55,3	0,38

1	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	700406-0301 ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ [illegible] ;145-80/	0,5	305306,33	--	152653	--	5496	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
5	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	110	56,17	1,06	6178	117	1956	0,03	
		м2		27,90	0,17	3069	19	54,2	--	
6	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 в два слоя	220	89,42	1,37	19672	302	2773	0,02	
		м2		16,45	0,26	3620	56	54,2	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1900473	281593			
			Тенге			1403924	2159			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1900473				
	Материалы -		Тенге			171967				
	Всего заработная плата -		Тенге				1417043			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			295521				
		Накладные расходы -	Тенге			880175				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					783550		
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге					92[illegible]		
		Сметная прибыль -	Тенге			222452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3003100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1417043			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3003100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1417043			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ

7	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты	39,8328	2454,70	660,50	97778	26310	20799	0,78	
		м3		565,88	258,36	22541	10291	50,8	0,29	
8	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	29,4	7223,86	2021,51	212381	59432	69375	3,33	
		м3 сборных конструкций		2717,88	545,66	79906	16042	62,1	0,55	
9	Е11-061001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	1	17605,34	1550,43	17605	1550	2294	3,81	
		м3		2885,77	418,25	2886	418	48,5	0,42	
10	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов.Устройство	0,32	22787,45	1502,32	7292	481	1325	8,14	
		м3		6243,38	363,71	1998	116	48,5	0,42	
11	С121-040305-0101 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	80	249,20	--	19936	--	718	--	

Страниц - 21

		4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--
	121-050204-0203 в ценах IV квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,06345	151382,45	-	9605	-	346	--
		т		--	--	--	--	--	--
13	С121-050201-0124 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00754	151491,74	-	1143	-	41	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	Е11-060101-0119	Монолитные плиты бетонные. Устройство	2	5127,76	3,4,09	22935	1655	1400	2,83
		м3		2162,94	108,18	[illegible]	[illegible]	49,5	0,24
15	Е11-090101-0507	Гидроизоляция боковая бутумными рулонными материалами в два слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, бетону стен фундаментов	101,21	729,44	14,41	73827	1458	12297	9,21
		м2		179,26	1,71	18143	177	50,8	--
16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раз	1,5148	36,1	1,63	55	-	54,2	0,04
		м2		27,90	0,17	42	--		--
17	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,5148	107,09	1,57	162	3	35	0,04
		м2		34,36	0,31	52	1	54,2	--
		КОЛОДЕЦ СЛИВНОЙ СК-1							
18	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,951	24266,47	5840,64	23077	5554	6454	8,86
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6886,17	2305,28	6549	2192	62,1	2,22
19	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	11278,38	--	11278	--	406	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
20	С121-040301-0105 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	9212,37	--	9212	--	332	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
21	С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	10695,91	--	10696	--	385	--
		шт.		--	--	--	--	--	--

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
040302-0105 ах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	2	8976,43	--	17953	--	646	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1-040301-0103 нах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	1	7060,10	--	7060	--	254	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
21-040301-0201 нах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2752,35	--	2752	--	99	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
23-030101-0303 нах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10018,49	--	10018	--	361	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
11-060301-0407	Детали закладные весом до4 кг. Установка	0,0088	314759,33	841,79	2770	7	807	198,00	2
	т		159706,80	351,63	1405	3	48,5	0,36	--
	КАМЕРА УТ-1								
11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	6	15704,91	662,08	94229	3972	6680	1,35	8
	м3		935,44	155,04	5613	930	48,5	0,18	1
11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	5,535	18756,16	2479,63	103815	13725	30329	8,27	46
	м3 конструкции		6749,81	717,67	37360	3972	62,1	0,73	4
121-049999-9917 ценах IV квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	5,535	34588,74	--	191449	--	6892	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
121-050301-0107 ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 ммГОСТ 5781-82	0,016	137940,31	--	2207	--	79	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
121-050301-0107 ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 ммГОСТ 5781-82	0,024	137940,31	--	3311	--	119	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

4	5	6	7	8	9	10	11	12
040301-0201 ценах IV квартала 2016 года Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	4	2752,35 --	-- --	11009 --	-- --	396 --	-- --	-- --
121-040302-9904 ценах IV квартала 2016 года Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 м3	1,4	43315,05 --	-- --	60641 --	-- --	2183 --	-- --	-- --
123-030101-0303 ценах IV квартала 2016 года Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	2	10018,49 --	-- --	20037 --	-- --	721 --	-- --	-- --
Е11-060701-0109 Перемычки. Устройство м3	0,369	31505,54 10047,70	2794,34 576,35	11626 3708	1031 213	2388 48,5	13,10 0,67	5 --
121-040105-9901 ценах IV квартала 2016 года Перемычки из тяжелого бетонакласса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,369	52652,74 --	-- --	19429 --	-- --	699 --	-- --	-- --
121-050201-0124 ценах IV квартала 2016 года Сальник д50 т	0,0376	151491,74 --	-- --	5696 --	-- --	205 --	-- --	-- --
С121-050201-0124 в ценах IV квартала 2016 года Уголок стальной горячеката ный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,0452	151491,74 --	-- --	6847 --	-- --	247 --	-- --	-- --
Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	0,0322	59367,01 43912,93	13909,82 3577,87	1912 1414	448 115	1034 60,9	56,50 3,61	2 --
С121-050203-0504 в ценах IV квартала 2016 года Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8239-89) т	0,0322	214596,43 --	-- --	6910 --	-- --	249 --	-- --	-- --
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			1104005 185941	115602 34857			233 37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1072038				

4	5	6	7	8	9	10	11	12
...иалы -	Тенге			375223				
...его заработная плата -	Тенге				219269			
...оимость материалов и конструкций -	Тенге			35719				
...естные материалы -	Тенге			361416				
Накладные расходы -	Тенге			170566				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					127386		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43180		
Сметная прибыль -	Тенге			99408				
...ЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1342012				268
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				219269			
Сметная заработная плата -	Тенге			1912				
...оимость металломонтажных работ -	Тенге			50				
...атериалы -	Тенге				1529			
...сего заработная плата -	Тенге			1034				
Накладные расходы -	Тенге					931		
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					103		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			236				
Сметная прибыль -	Тенге			3181				2
...СЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1529			
Сметная заработная плата -	Тенге			30055				
...Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30055				
...Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1082				
Накладные расходы -	Тенге			2491				
Сметная прибыль -	Тенге			33628				
...ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1378821				270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				220798			1935
Сметная заработная плата -	Тенге			3004479	143703			52
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1589825	48016			
				2972511				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			547189				
Материалы -	Тенге				1636312			
Всего заработная плата -	Тенге			332239				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			361416				
Местные материалы -	Тенге			1050741				
Накладные расходы -	Тенге					910936		
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					139805		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			321860				
Сметная прибыль -	Тенге			4345112				1985
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1636312			
Сметная заработная плата -	Тенге			1912				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50				
Материалы -	Тенге				1529			
Всего заработная плата -	Тенге			1034				
Накладные расходы -	Тенге					931		
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					103		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			236				
Сметная прибыль -	Тенге							

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	аработная плата -	Тенге				10769			
	стные материалы -	Тенге			40367				
	Накладные расходы -	Тенге			7517				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5223		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2294		
	Сметная прибыль -	Тенге			5281				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71288				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				10769			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			499644				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				10769			

РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

7	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	612	607,06	5,84	371524	3572	81535	0,27	
		м2		188,98	1,62	115658	994	56,4	--	
8	С125-030201-0201 в ценах IV квартала 2016 года	Семена многолетних трав	25	1317,00	--	32925	--	1185	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
9	Е11-470119-0501	Полив зеленых насажденийиз шланга поливомоечной машины	137,7	1176,61	809,41	162020	111456	49664	0,49	
		м3		339,53	205,23	46753	28260	56,4	0,24	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				566468	115028			
		Тенге				162411	29255			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				566468				
Материалы -		Тенге				256104				
Всего заработная плата -		Тенге					191666			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				32925				
	Накладные расходы -	Тенге				132384				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						108100		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						24284		
	Сметная прибыль -	Тенге				55908				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				754761				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге					191666			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				754761				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге					191666			

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ

10	Е12-180101-2501	Ограждения металлические спортивных площадок. Установка	243	559,91	--	136058	--	88203	0,73	

3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2 сетки		559,91	--	136058	--	59,1	--
Прайс лист ТОО "Карат" 2016г	Ограждение металлическое высотой 3м	243	5507,34	--	1338284	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1474343	--		
		Тенге			136058	--		
Стоимость оборудования -		Тенге			1338284			
Накладные расходы -		Тенге			48178			
Сметная прибыль -		Тенге			110917			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1497380			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136058			
Всего заработная плата -		Тенге				136058		
	Накладные расходы -	Тенге			88203			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					80410	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7793	
	Сметная прибыль -	Тенге			17941			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242202			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
	Сметная заработная плата -	Тенге				136058		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1739582			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
	Сметная заработная плата -	Тенге				136058		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2482145	118189		
		Тенге			308490	30003		
Стоимость оборудования -		Тенге			1721128			
Накладные расходы -		Тенге			61961			
Сметная прибыль -		Тенге			142647			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1925736			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			761017			
Материалы -		Тенге			261045			
Всего заработная плата -		Тенге				338493		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32925			
Местные материалы -		Тенге			40367			
	Накладные расходы -	Тенге			228104			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					193733	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34371	
	Сметная прибыль -	Тенге			79130			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1068251			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
	Сметная заработная плата -	Тенге				338493		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2993986			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
	Сметная заработная плата -	Тенге				338493		

Локальная смета № С4-2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-010101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	7,65	137,17	137,17	1049	1049	215	--	
	м3 грунта		--	37,90	--	290	59,1	0,03	
2 Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	0,12	25,38	25,38	3	3	1	--	
	м3 грунта		--	9,28	--	1	59,1	0,01	
3 Ц13-080201-0903	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	18	373,17	187,50	6717	3375	2047	0,19	
	м		162,47	63,67	2925	1146	42,8	0,08	
4 Ц13-080201-0203	Кабель до 35 кВ, масса1м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	102	263,30	139,19	26856	14197	7770	0,12	
	м кабеля		102,62	47,81	10467	4877	42,8	0,06	
5 С123-060137-0315 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	932116,09	--	111854	--	4027	--	
	км		--	--	--	--	--	--	
6 Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	19403,41	15062,06	77614	60248	17871	5,00	
	шт		4275,65	4224,71	17103	16899	42,8	4,29	
7 Спрайс-лист ТОО"Казцентрэлектропровод"г.Сарань	Муфта концевая термоусаживаемая наружной и внутренней установки rek-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М	4	18232,64	--	72931	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	
8 С121-010401-0103 в ценах IV квартала 2016 года	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-93	1,53	973,35	--	1489	--	54	--	
	м3		--	--	--	--	--	--	
9 Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	8	1323,90	335,39	10591	2683	5652	1,11	
	м трубопровода		938,56	114,39	7508	915	60,4	0,15	
10 С123-010404-0101 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие напорные гофрированные из хромо-никелевой стали номинальным наружным диаметром 55 мм, изолированные пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке номинальным наружным диаметром 110 мм, рабочей температурой до 160°С, PN 16	8	13549,92	--	108399	--	3902	--	
	м		--	--	--	--	--	--	

3	4	5	6	7	8	9	10	11
-040207-4401 ценах IV квартала 2016 года	Лента сигнальная ЛСЭ-150	25 м	143,15	--	3579	--	129	--
			--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			421082	81556		
		Тенге			38002	24128		
	Стоимость оборудования -	Тенге			72931			
	Накладные расходы -	Тенге			2626			
	Сметная прибыль -	Тенге			6044			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			81601			
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			223041			
	Материалы -	Тенге			2872			
	Всего заработная плата -	Тенге				53416		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111854			
	Накладные расходы -	Тенге			31714			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22862	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8852	
	Сметная прибыль -	Тенге			20380			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			275136			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53416		
	Сметная заработная плата -	Тенге			6120			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				291		
	Всего заработная плата -	Тенге			3579			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1489			
	Местные материалы -	Тенге			399			
	Накладные расходы -	Тенге					172	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					227	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			522			
	Сметная прибыль -	Тенге			7040			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				291		
	Сметная заработная плата -	Тенге			118991			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			400			
	Материалы -	Тенге				8424		
	Всего заработная плата -	Тенге			108399			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9555			
	Накладные расходы -	Тенге					5088	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4467	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			10284			
	Сметная прибыль -	Тенге			138829			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8424		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
	Сметная заработная плата -	Тенге			502606			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62130		
	Сметная заработная плата -	Тенге						

3	4	5	6	7	8	9	10	11
-080304-0304	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2769,28	946,24	2769	946	1027	2,00
	шт		1762,64	328,28	1763	328	42,8	0,36
2 Спрайс-лист АО "Кентауский трансформаторный завод" г.Караганда 2016 г	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474	1	70285,38	--	70285	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--
3 Е11-330207-0102	Светильники со светодиодными лампами. Установка	6	3637,67	2039,59	21826	12238	9508	2,01
	светильник		1581,47	692,66	9489	4156	61,7	0,81
4 С123-070106-0312 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток11430 лм	6	110642,03	--	663852	--	23899	--
	шт.		--	--	--	--	--	--
5 Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, прокладываемый вготовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	170	211,43	95,87	35943	16299	10811	0,11
	м		94,06	32,20	15991	5474	42,8	0,04
6 Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	60	373,17	187,50	22390	11250	6823	0,19
	м кабеля		162,47	63,67	9748	3820	42,8	0,08
7 С123-060137-0201 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	161999,82	--	9720	--	350	--
	км		--	--	--	--	--	--
8 С123-060137-0401 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	222786,62	--	37874	--	1363	--
	км		--	--	--	--	--	--
9 С124-040207-2501 в ценах IV квартала 2016 года	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	0,21	4010,64	--	842	--	30	--
	100 шт.		--	--	--	--	--	--
10 С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2016 года	Песок природный	3,3	1112,88	--	3673	--	132	--
	м3		--	--	--	--	--	--

3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-160501-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовыхтруб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	10	1323,90	335,39	13239	3354	7065	1,11
	м трубопровода		938,56	114,39	9386	1144	60,4	0,15
12 C123-011305-0107 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 110 мм	10	330,83	--	3308	--	119	--
	м		--	--	--	--	--	--
13 C124-040207-4401 в ценах IV квартала 2016 года	Лента сигнальная ЛСЭ-150	100	143,15	--	14315	--	515	--
	м		--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			900037	44086		
	Стоимость оборудования -	Тенге			46376	14922		
	Накладные расходы -	Тенге			70285			
	Сметная прибыль -	Тенге			2530			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5825			
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			78641			
	Материалы -	Тенге			772548			
	Всего заработная плата -	Тенге			5106			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				37124		
	Накладные расходы -	Тенге			711446			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			44273			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15889	
	Сметная прибыль -	Тенге					28384	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			65346			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			882167			
	Сметная заработная плата -	Тенге				37124		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40656			
	Материалы -	Тенге			100			
	Всего заработная плата -	Тенге				13645		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15157			
	Местные материалы -	Тенге			3673			
	Накладные расходы -	Тенге			10185			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8419	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1766	
	Сметная прибыль -	Тенге			4067			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54909			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13645		
	Сметная заработная плата -	Тенге			16547			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			499			
	Материалы -	Тенге				10529		
	Всего заработная плата -	Тенге			3308			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7184			
	Накладные расходы -	Тенге						

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	21-130104-0503 в ценах IV квартала 2016 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200								
		т	0,000216	72522,16	--	16	--	1	--	
				--	--	--	--	--	--	
12	Е11-270602-0401 К=2 до толщины 5 см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
		м2 покрытия	20	0,19	0,03	4	1	2	--	
				0,15	--	3	--	60,3	--	
13	С121-130104-0503 в ценах IV квартала 2016 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200								
		т	0,000028	72522,16	--	2	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
14	С121-020501-0301 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК1225-2013								
		т	14,61075	12810,70	--	187174	--	6738	--	
				--	--	--	--	--	--	
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ, ТИП 2								
15	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	7	881,90	779,36	6173	5456	1288	0,14	
				102,54	141,23	718	989	60,3	0,14	
16	Е11-110101-2501	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2 покрытия	70	856,94	96,50	59986	6755	36571	0,95	
				754,97	24,20	52848	1694	60,9	0,03	
17	С121-040509-0106 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 ммГОСТ 17608-91								
		м2	70	1876,45	--	131352	--	4729	--	
				--	--	--	--	--	--	
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ, ТИП 3								
18	С121-020501-0301 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК1225-2013								
		т	9,05625	12810,70	--	116017	--	4177	--	
				--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2501712	22231			
			Тенге			66985	5151			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2501712				
	Материалы -		Тенге			56513				
	Всего заработная плата -		Тенге				72136			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1178				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
тные материалы		Тенге			2354805			
	Накладные расходы -	Тенге			134191			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42596	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					91595	
	Сметная прибыль -	Тенге			210872			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2846777			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72136		
	Сметная заработная плата -	Тенге			2846777			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72136		
	Сметная заработная плата -	Тенге						
	ИТОГО по сметам:	**Тенге**			**13115655**			
	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	Тенге	1,20%		157 387,86			
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**13 273 042,98**			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	Тенге	1,98%		262 806,25			
	Итого с дополниетльными затратами	Тенге			**13 535 849,23**			
	Пересчет в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	Тенге	1,07		14 483 358,67			
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	12%		1 738 003,04			
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге			**16 221 361,71**			
	Понижающий коэффициент (28000000/37849844)				0,73976526825			
	ИТОГО по акту к оплате:	**Тенге**			**12 000 000,00**			
	в том числе НДС - 12%	Тенге			1 285 714,29			

ПРИНЯЛ:
Директор
Коммунальное государственное казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области

Пшенбаев С.Р.

СДАЛ:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

Дощанов Д

Инженер-строитель

Татарчук Е.Н.

Технический надзор ТОО "BMC Group"

Кокин С.К.