Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство по установке оборудования DVOR/DME на удаленной позиции "Балхаш" Карагандинского филиала РГП "Казаэронавигация".**

(наименование, адрес)

Объект **Радиомаяк DVOR/DME**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 167/16 от 09.06.2016 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2018	30.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Благоустройство территории

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
1	E0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м из выемки в насыпь**	95	6,01	6,01	571	571	192	--	--
		м3		--	2,08	--	198	97	0,01	1
2	E0101-24-14 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлятьна каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	95	8,08	8,08	768	768	258	--	--
		м3		--	2,80	--	266	97	--	--
3	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в резерве**	55	32,24	30,77	1773	1692	521	0,01	1
		м3		1,42	8,34	78	459	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	96,25	21,67	21,67	2086	2086	417	--	--
		т		--	4,33	--	417	100	0,09	9
5	Е0101-24-6	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м	150	6,01	6,01	901	901	303	--	--
		м3		--	2,08	--	313	97	0,01	1
6	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	150	4,04	4,04	606	606	204	--	--
		м3		--	1,40	--	210	97	--	1
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	150	14,01	14,01	2101	2101	698	--	--
		м3		--	4,80	--	719	97	0,02	2
8	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	150	9,75	9,75	1463	1463	427	--	--
		м3		--	2,93	--	440	97	0,01	1
9	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	640	1,41	1,41	903	903	186	--	--
		м2		--	0,30	--	192	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11171	11090			1
			Тенге			78	3215			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11171				
	Всего заработная плата -		Тенге				3293			
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			3207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные покрытия								
		Тип 1 Тротуарное покрытие S=594 м2								
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеситолщ. 12см	71,28	640,82	73,75	45678	5257	3133	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1524	832	133	0,04	3
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см /4 см/	594	360,86	--	214349	--	19553	0,14	86
		м2		24,75	--	14702	--	133	--	--
12	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	594	112,75	--	66971	--	6289	0,05	28
		м2		7,96	--	4728	--	133	--	--
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	88	490,67	6,63	43179	584	12926	0,70	61
		м		108,68	1,76	9564	155	133	0,01	1
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,408	23900,00	--	33651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			403828	5841			185
			Тенге			30518	986			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403828				
		Материалы -	Тенге			15403				
		Всего заработная плата -	Тенге				31504			
		Местные материалы -	Тенге			352067				
		Накладные расходы -	Тенге			41900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				37789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			472472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				37789			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**414999**	**16931**			**185**
			Тенге			**30596**	**4201**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**414999**				
	Материалы -		Тенге			**15403**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34797**			
	Местные материалы -		Тенге			**352070**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45107**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6766**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27606**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**487712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41563**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**487712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41563**			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		Тенге				**487 712**			
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72%		Тенге				**500 978**			
	Итого с зимними удорожаниями 2,64%		Тенге				**514 204**			
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		Тенге				**519 213**			
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%		Тенге				**521 217**			
	Итого в текущих ценах 1852/775		Тенге				**1 245 539**			
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%		Тенге				**1 270 450**			
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге				**152 454**			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге				**1 422 904**			

ЗАКАЗЧИК:
РГП "Казаэронавигация"
Директор Карагандинского филиала
Тлеппов К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор
Золотухин А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Техникалық қадағалау

Авторлық надзор:
АО „Казаэропроект"
(Цхай В.О.)