Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Табыс Актобе",Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3, тел.: 50-25-40** — **050640000852**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с огранниченной ответственностью "КазКон пласт", тел.: (7132) 853-28-14** — **070340013986**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 62 от 06.08.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
52	10.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159		месяц	1	10 384 477,00	10 384 477,00	11 630 614,00
			Итого	1	x	10 384 477,00	11 630 614,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Конбай Хайрат
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (оператор программы) / / Блиев Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Табыс Актобе",Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3, тел.: 50-25-40 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640000852
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт", тел.: (7132) 853-28-14 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340013986

Договор (контракт) Договор № 62 от 06.08.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
51	30.09.2014	01.09.2014	30.09.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159		месяц	1	5 993 638,39	5 993 638,39	6 712 875,00
			Итого	1	x	5 993 638,39	6 712 875,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конбай Хайрат
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (оператор программы) _____ / _____ / Блиев Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 00000000043 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с огранниченной ответственностью "КазКон пласт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340013986, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0003307, от 09.11.2009

ИИК поставщика: KZ898560000000387264, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 62 от 06.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340013986, Товарищество с огранниченной ответственностью "КазКон пласт"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050640000852, ТОО "Табыс Актобе",Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Табыс Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050640000852, Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3

ИИК получателя: KZ11070KK1KS00758003, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159	месяц	1	5 993 638,39	5 993 638,39	12%	719 236,61	6 712 875,00	0	
Всего по счету:							719 236,61	6 712 875,00		

Руководитель: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000015 от 10 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340013986, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0003307, от 09.11.2009

ИИК поставщика: KZ898560000000387264, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 62 от 06.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340013986, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050640000852, ТОО "Табыс Актобе",Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Табыс Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050640000852, Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3

ИИК получателя: KZ11070KK1KS00758003, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159	месяц	1	10 384 477,00	10 384 477,00	12%	1 246 137,00	11 630 614,00	0	
Всего по счету:					**10 384 477,00**		**1 246 137,00**	**11 630 614,00**		

Руководитель: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000024 от 20 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с огранниченной ответственностью "КазКон пласт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340013986, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0003307, от 09.11.2009

ИИК поставщика: KZ898560000000387264, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 62 от 06.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340013986, Товарищество с огранниченной ответственностью "КазКон пласт"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050640000852, ТОО "Табыс Актобе",Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Табыс Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050640000852, Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3

ИИК получателя: KZ11070KK1KS00758003, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159	месяц	1	9 233 296,40	9 233 296,40	12%	1 107 995,60	10 341 292,00	0	
Всего по счету:							**1 107 995,60**	**10 341 292,00**		

Руководитель: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Табыс Актобе",Республика Казахстан, Актобе, К.Нокина, дом № 3, тел.: 50-25-40**	**050640000852**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с огранниченной ответственностью "КазКон пласт", тел.: (7132) 853-28-14**	**070340013986**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 62 от 06.08.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
54	**20.10.2014**	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159		месяц	1	9 233 296,40	9 233 296,40	10 341 292,00
			Итого	1	x	9 233 296,40	10 341 292,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Конбай Хайрат
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (оператор программы) / / Блиев Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Представитель кондоминиума Будейкина И.В.

Тип № КС-3
утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.

Наименование строительства: Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159 г.Актобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	06.08.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 %	Всего гр.4+6+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014 г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2014 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:								
Итого за отчетный месяц		**6 712 875**	**2 458 958**	**5 876 116**		**117 522**	**719 237**	**6 712 875**
ИТОГО к оплате								**6 712 875**

Всего к оплате: **6 712 875**(шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч восемьсот семьдесят пять тенге)
в том числе: НДС **719 237**(семьсот девятнадцать тысяч двести тридцать семь тенге)

ЗАКАЗЧИК: Председатель кондоминиума Будейкина И.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.

ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ: Будейкин А.В.

Антошко К.И.

ОПЕРАТОР ПРОГРАМЫ: Директор ТОО «Табыс Актобе» Блиев Е.А.

Заказчик Председатель кондоминиума Будейкина И.В. Форма N 2в

Подрядчик ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159 г.Актобе

Наименование обьекта: Капитальный ремонт

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0107-3-4	Демонтаж плит покрытия площадью до 5 м2	шт	2,00	546,24	310,25	1092	621	1,41	3
					235,98	94,27	472	189	0,39	1
2.	Е0107-44-10	Демонтаж перемычек	шт	1,00	88,38	66,43	88	66	0,14	0
					21,94	23,85	22	24	0,11	0
3.	Е0153-2-1	Разборка кладки стен выхода на кровлю	м3	1,30	4899,14	1880,99	6369	2445	21,24	28
					3018,15	538,09	3924	700	2,91	4
4.	Е0107-53-9	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	шт	10,00	149,09	88,43	1491	884	0,36	4
					60,66	31,06	607	311	0,13	1
5.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	600,00	47,07	0,51	28243	306	0,21	124
					32,27	0,09	19362	54	0,00	1
6.	Е0153-2-1	Разборка парапета из силикатного кирпича	м3	2,00	4899,14	1880,99	9798	3762	21,24	42
					3018,15	538,09	6036	1076	2,91	6
7.	Е0158-4-1	Разборка металлических листов по периметру парапета	м	148,34	14,39	1,29	2135	191	0,09	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13,10	0,23	1943	34	0,00	0
8.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	15,198	23143,99	395,71	351742	6014	25,88	393
					4010,63	149,06	60953	2265	0,73	11
9.	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	7,4592	26,00	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/Скобы строительные/	т	0,12994219	45800,00	--	5928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/Костыль/	т	0,0399076	45800,00	--	1828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	9,51	21703,02	417,85	206300	3972	25,42	242
					3907,13	157,50	37140	1497	0,78	7
13.	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	170,55	26,00	--	4434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	77,30	60,00	--	4638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0153-21-1	Кладка из силикатного кирпича парапета	м3	26,50	6234,45	300,96	165213	7976	5,63	149
					873,00	101,79	23134	2697	0,39	10
16.	Е0153-21-1	Кладка из силикатного кирпича для закладки между стропилами	м3	3,50	6234,45	300,96	21821	1053	5,63	20
					873,00	101,79	3056	356	0,39	1
17.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубироида РКП-350б в два слоя	м2	92,70	210,13	2,47	19479	229	0,16	15
					26,66	0,95	2471	88	0,00	0
18.	Е0108-6-1	Кладка тумб из кирпича	м3	0,40	2561,16	419,80	1024	168	5,22	2
					804,71	157,50	322	63	0,76	0
19.	Е0108-6-9	Кладка стен вентканалов из кирпича керамического	м3	7,50	6880,76	370,75	51606	2781	6,84	51
					1053,11	137,81	7898	1034	0,68	5
20.	Е0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен вентшахты	м2	41,00	251,15	4,23	10297	174	0,75	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементым раствором			134,55	0,90	5517	37	0,06	3
21.	Е0158-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	м	46,00	239,98	0,62	11039	29	0,15	7
					20,05	0,09	922	4	0,00	0
22.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диаметром 110 мм для канализационой вытяжки	м	70,00	827,69	0,48	57938	34	0,71	49
					135,00	0,09	9450	6	0,00	0
23.	С130804-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,00	2037,00	--	57036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0161-26-1	Снятие набела со стен,откосов	м2	904,00	39,21	0,66	35446	597	0,24	219
					38,48	0,11	34786	99	0,00	1
25.	Е0161-26-1	Снятие набела с потолков	м2	769,92	39,21	0,66	30189	508	0,24	186
					38,48	0,11	29627	85	0,00	1
26.	Е0115-152-1	Окраска водными составами стен и откосов внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	904,00	39,04	0,30	35288	271	0,21	191
					31,58	0,13	28547	113	0,00	0
27.	Е0115-152-1	Окраска водными составами потолков внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	769,92	39,04	0,30	30054	231	0,21	163
					31,58	0,13	24313	96	0,00	0
28.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	ступень	8,00	241,53	3,39	1932	27	1,03	8
					184,82	0,54	1479	4	0,00	0
29.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	ступень	5,00	241,53	3,39	1208	17	1,03	5
					184,82	0,54	924	3	0,00	0
30.	Е0169-18-1	Очистка помещений от бытового мусора	м2	1795,30	6,08	--	10915	--	0,05	83
					6,08	--	10915	--	--	--
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								1164765
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
31.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	м	116,00	67,96	0,50	7883	58	0,44	51
					67,46	0,09	7825	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм	м	89,00	100,07	1,00	8906	89	0,64	57
					99,07	0,16	8817	14	0,00	0
33.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм	м	93,00	100,07	1,00	9307	93	0,64	60
					99,07	0,16	9214	15	0,00	0
34.	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 70 мм	м	27,00	128,99	1,50	3483	40	0,82	22
					127,49	0,25	3442	7	0,00	0
35.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 80 мм	м	49,00	165,84	1,99	8126	98	0,75	37
					163,85	0,32	8029	16	0,00	0
36.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм	м	84,00	165,84	1,99	13931	167	0,75	63
					163,85	0,32	13763	27	0,00	0
37.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	4,00	309,45	7,95	1238	32	1,91	8
					301,50	1,26	1206	5	0,01	0
38.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	1,00	3,65	--	4	--	0,02	0
					3,65	--	4	--	--	--
39.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	19,00	275,30	4,95	5231	94	0,34	6
					60,03	1,86	1141	35	0,01	0
40.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	84,00	273,30	4,95	22957	416	0,34	29
					60,03	1,86	5043	156	0,01	1
41.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 32 мм	м	116,00	308,28	17,65	35761	2047	0,64	74
					115,40	6,61	13387	767	0,03	4
42.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	93,00	549,28	17,65	51083	1641	0,64	59
					115,40	6,61	10732	615	0,03	3
43.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	27,00	729,17	19,99	19688	540	0,75	20
					133,51	7,49	3605	202	0,04	1
44.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	49,00	924,53	26,00	45302	1274	0,83	41
					150,07	9,74	7354	477	0,05	2
45.	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления	м	84,00	1192,53	26,00	100172	2184	0,83	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм			150,07	9,74	12606	818	0,05	4
46.	С130810-297	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89x3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	4,00	198,87 --	-- --	795 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130810-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 x 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	6,00	340,70 --	-- --	2044 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	1,69 0,09	3 0
49.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	6,00	981,63 514,91	112,66 42,19	5890 3089	676 253	2,99 0,20	18 1
52.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	10400,00 --	-- --	62400 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	272,00 --	-- --	3264 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								423075
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
54.	Е0121-24-3К=0,4	Демонтаж щитков этажных	шт	27,00	223,53 207,00	16,53 6,55	6035 5589	446 177	1,20 0,03	32 1
55.	Е0121-23-1К=0,4	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	486,00 486,00	-- --	486 486	-- --	2,79 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	22,00	197,28	71,95	4340	1583	0,63	14
					99,88	44,92	2197	988	0,20	4
57.	СТОО"Энерджи-Тараз"	Светильник типа НПБ1101	шт	2,00	530,48	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СТОО"Энерджи-Тараз"	Светильник типа НПБ1102	шт	20,00	530,48	--	10610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	1,00	18,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151803-54	Коробка тип У995	шт	10,00	381,00	--	3810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С151803-56	Коробка ПВХ 80х80х40 ДКС-53700 ответвительная	шт	24,00	92,00	--	2208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	40,31	--	81	--	0,20	0
					31,05	--	62	--	--	--
64.	С151801-12	Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ФСР	шт	2,00	156,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	10,00	750,29	51,67	7503	517	3,45	35
					595,13	20,48	5951	205	0,10	1
66.	СТОО"Дом	Щиток этажный, тип ЩЭ-3401	шт	10,00	8405,56	--	84056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6,00	920,00	35,00	5520	210	2,30	14
					391,00	5,62	2346	34	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	СТОО"Каспий-Свет	Стоимость Автоматического выключателя 3ф.,ВА 47-63 63А	шт	28,00	270,85 ---	-- ---	7584 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	666,89 522,67	45,21 17,92	667 523	45 18	3,04 0,09	3 0
70.	СТОО"Каспий-Свет	Щит металический ЩРУВ-1/12	шт	1,00	2211,60 ---	-- ---	2212 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	920,00 391,00	35,00 5,62	920 391	35 6	2,30 0,03	2 0
72.	СТОО"Каспий-Свет	Стоимость Автоматического выключателя 3ф.,ВА 47-63 32А	шт	1,00	242,83 ---	-- ---	243 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	262,85 235,75	16,50 2,87	263 236	16 3	1,15 0,02	1 0
74.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- ---	4720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	584,95 452,81	38,75 15,36	585 453	39 15	2,65 0,08	3 0
76.	СТД"Нур-Электро"	Корпус щитка ЩРВ-П-6	шт	1,00	336,22 ---	-- ---	336 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	538,55 261,05	16,50 2,87	2693 1305	82 14	1,15 0,02	6 0
78.	СТОО"Каспий-Свет	Стоимость Автоматического выключателя 1ф.,ВА 47-63 16А	шт	5,00	160,64 ---	-- ---	803 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	СТОО"Каспий-Свет	Стоимость Автоматического выключателя 3ф.,ВА 47-63 25А	шт	1,00	242,83 ---	-- ---	243 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								147750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО: 1735593 / 443201 — 44875 / 15751 — 2758 / 77

Итого в ценах на 2001 год	2353299
Итого с временными, 1,44 %	2387187
Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %	2425537
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2435086
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2458958
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5876116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117522
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5993638
Налог на добавленную стоимость, 12 %	719237
Итого с НДС	6712875

ЗАКАЗЧИК: Председатель кондоминиума Будейкина И.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.

ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ: Будейкин А.В.

Антошко К.И.

ОПЕРАТОР ПРОГРАМЫ: ТОО «Табыс Актобе»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: Лисицкий А.В.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Технадзор Сервис Актобе» Амиргалиев А.

Заказчик: Представитель кондоминиума Будейкина И.В.

Тип № КС-3
утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.

Наименование строительства: Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159 г.Актобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	06.08.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 %	Всего гр.4+6+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014 г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2014 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:								
Итого за отчетный месяц		**11 630 614**	**4 260 349**	**10 180 860**		**203 617**	**1 246 137**	**11 630 614**
ИТОГО к оплате								**11 630 614**

Всего к оплате: **11 630 614**(одиннадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч шестьсот четырнадцать тенге)
в том числе: НДС **1 246 137**(один миллион двести сорок шесть тысяч сто тридцать семь тенге)

ЗАКАЗЧИК: Председатель кондоминиума Будейкина И.В. **ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.**

ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ: Будейкин А.В.
Антошко К.И.

ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ: Директор ТОО «Табыс Актобе» Блиев Е.А.
И.о директора ТОО „Табыс Актобе"
Шалигано в Д.Т.

Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159 г.Актобе

Наименование обьекта: Капитальный ремонт

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт мягкой кровли								
1.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	2,37	21703,02	417,85	51480	991	25,42	60
					3907,13	157,50	9268	374	0,78	2
2.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	1145,00	14,57	1,24	16678	1417	0,08	91
					13,33	0,47	15261	544	0,00	3
3.	C11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	1,26	30400,00	--	38289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1145,00	1159,62	10,25	1327769	11736	1,97	2252
					313,89	3,85	359407	4408	0,02	21
5.	E0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	м	74,00	403,64	7,74	29870	572	0,31	23
					51,82	0,53	3835	39	0,00	0
6.	C11011-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	81,40	343,00	--	27920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	43,00	164,63	50,15	7079	2156	0,53	23
					92,03	18,68	3957	803	0,09	4
8.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	2,15	14600,00	--	31390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	3246,04	102,01	25968	816	6,99	56
					1107,45	39,37	8860	315	0,19	2
10.	Е0110-50-6	Устройство обрешетки из брусков	м2	0,34	531,78	16,15	179	5	0,27	0
					43,99	6,10	15	2	0,03	0
11.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,65	23143,99	395,71	14960	256	25,88	17
					4010,63	149,06	2592	96	0,73	0
12.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,20	21816,90	417,85	4398	84	25,42	5
					3907,13	157,50	788	32	0,78	0
13.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	42,40	1021,02	10,25	43291	435	1,70	72
					271,69	3,85	11520	163	0,02	1
14.	Е0110-5-1	Изготовление жалюзийных решеток на слуховые окна	м3	0,30	23143,99	395,71	6851	117	25,88	8
					4010,63	149,06	1187	44	0,73	0
15.	Е0158-18-1	Устройство конькового элемента из листовой стали	м	4,00	353,59	0,96	1414	4	0,34	1
					59,00	0,16	236	1	0,00	0
16.	Е0158-18-1	Устройство нижней и верхней ендовы из листовой стали	м	128,00	144,66	0,96	18516	123	0,34	43
					59,00	0,16	7552	20	0,00	0
17.	С11011-3049	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	64,00	194,00	--	12416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	64,00	297,00	--	19008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-62-3	Изготовление зонта на вентшахту	т	0,21	32735,87	11718,88	7025	2515	104,65	22
					18837,00	2634,16	4042	565	9,20	2
20.	С11041-85	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ	т	0,19	47200,00	--	9032	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8509-86/			--	--	--	--	--	--
21.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	60200,00	--	1197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-20 87	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	224,00	4,18	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-75 8	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	3,92	385,00	--	1509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	14,00	406,50	39,43	5691	552	2,09	29
					342,33	14,77	4793	207	0,08	1
25.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная окрашенная, толщиной 0,7 мм	т	0,03	67180,00	--	2069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,56	22,68	0,06	421	1	0,03	1
					6,68	0,03	124	--	0,00	0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	18,56	41,98	0,05	779	1	0,05	1
					9,57	--	178	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт мягкой кровли								1706136
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
28.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 45 мм	м	89,00	385,28	17,65	34290	1571	0,64	57
					115,40	6,61	10271	589	0,03	3
29.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	401,00	12,59	--	5050	--	0,06	23
					12,29	--	4930	--	--	--
30.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	160,00	12,73	--	2037	--	0,06	9
					12,29	--	1967	--	--	--
31.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	120,00	521,42	49,05	62570	5886	1,69	203
					292,39	19,69	35086	2362	0,09	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм								
32.	С130904-58прим.	Краны пробковые Dy 15 мм 10Б19БК	шт	64,00	343,00 ---	-- --	21952 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С130904-59прим.	Краны пробковые Dy 20 мм 10Б19БК	шт	28,00	377,00 ---	-- --	10556 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	28,00	408,00 ---	-- --	11424 ---	-- --	-- --	-- --
35.	СТОО"Аквастория-Актобе"	Муфта	шт	56,00	69,11 ---	-- --	3870 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								151750
		Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
36.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	360,00	339,92 --- 216,83	6,60 --- 2,48	122371 --- 78060	2376 --- 891	1,21 --- 0,01	435 --- 4
37.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	360,00	373,69 --- 266,51	9,88 --- 3,69	134527 --- 95944	3555 --- 1328	1,48 --- 0,02	534 --- 6
38.	С130804-1918	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63X12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	75,00	746,00 ---	-- --	55950 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С130804-1916	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40X8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	75,00	307,00 ---	-- --	23025 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С130804-1915	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32X6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	360,00	198,00 ---	-- --	71280 ---	-- --	-- --	-- --
41.	С130804-1914	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р	м	360,00	119,00 ---	-- --	42840 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010								
42.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	96,00	538,68	415,54	51713	39892	0,70	67
					117,74	108,59	11303	10424	0,42	40
43.	С130804-2201	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40X25X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	31,00	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	14,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130804-2188	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	126,00	--	3024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130804-2196	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	29,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	24,00	367,41	282,05	8818	6769	0,48	11
					79,96	73,73	1919	1769	0,28	7
48.	С130804-3282	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,00	167,00	--	4008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах диам. до 25 мм	1шт	50,00	521,42	49,05	26071	2452	1,69	85
					292,39	19,69	14619	984	0,09	4
50.	СТОО"Аква газ"	Вентиль прямой, d 20 мм	шт	50,00	560,37	--	28019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130804-2057	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32X1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,00	179,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	109,00	606,13	8,69	66068	947	0,70	76
					116,44	2,81	12692	307	0,01	1
53.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	86,34	1,96	173	4	0,47	1
					77,63	--	155	--	--	--
54.	СТОО"Аква газ"	Счетчик горячей воды СВГД г/в диам.32	шт	2,00	6500,30	--	13001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
56.	СТОО"Аквария-Актобе"	Клапан обратный К-1039 диам.32	шт	1,00	670,58	--	671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СТОО"Аквагаз"	Сетчатый фильтр К-1039f диам.32	шт	1,00	1046,03	--	1046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СТОО"Аквария-Актобе"	Клапан обратный К-1039 диам.50	шт	1,00	1505,53	--	1506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СТОО"Аквагаз"	Сетчатый фильтр К-1039f диам.50	шт	1,00	1905,26	--	1905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	126,00	764,59	1,79	96339	225	0,64	81
					117,74	0,67	14835	85	0,00	0
61.	СТОО"Аквария-Актобе"	Ревизия, прочистка д 100мм	шт	34,00	225,61	--	7671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 125 мм	м	11,00	296,18	17,89	3258	197	1,31	14
					229,25	6,70	2522	74	0,03	0
63.	С130804-2311	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	11,00	434,00	--	4774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-9-8	Прокладка футляр из стальных труб диам.325х5	км	0,00	305525,87	149811,24	611	300	698,05	1
					133515,00	56593,12	267	113	276,40	1
65.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 325х5 мм	м	2,00	464,05	0,86	928	2	1,04	2
					183,20	0,34	366	1	0,00	0
66.	С130806-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,00	2145,00	--	4290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	2,05	22,68	0,06	46	--	0,03	0
					6,68	0,03	14	--	0,00	0
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,05	41,98	0,05	86	--	0,05	0
					9,57	--	20	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								777031
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
69.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	--	2252	--	8,03	8
					1397,25	--	1397	--	--	--
70.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-56, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	191,95	6,75	192	7	1,15	1
					181,70	2,88	182	3	0,02	0
72.	СТОО"Динар-Электромаш"	Счетчик многотарифный "Альфа-1140"	шт	1,00	34322,70	--	34323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	48,00	197,28	71,95	9469	3454	0,63	30
					99,88	44,92	4794	2156	0,20	9
74.	СТОО"Энерджи-Тараз"	Светильник типа НПБ1102	шт	48,00	530,48	--	25463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СТОО"Каспий-Свет	Лампа SPirAl 26W	шт	70,00	212,94	--	14906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	19,00	40,31	--	766	--	0,20	4
					31,05	--	590	--	--	--
77.	С151801-12	Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ФСР	шт	19,00	156,00	--	2964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	18,00	750,29	51,67	13505	930	3,45	62
					595,13	20,48	10712	369	0,10	2
79.	СТОО"Дом	Щиток этажный,тип ЩЭ-3401	шт	18,00	8405,56	--	151300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								367141
ИТОГО:							3002056	90394		4412
							736552	29088		126

Накладные расходы :

На монтажные работы	19616
На общестроительные работы	492699
На металломонтажные работы	3732
На сантехнические работы	326029
Всего накладных расходов:	842076
Итого с накладными	3844132

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	223928
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4068060
Итого с временными, 1,8 %	4139269
Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %	4203967
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4220076
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4260349
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10180860
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	203617
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10384477
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1246137
Итого с НДС	11630614

ЗАКАЗЧИК: Председатель кондоминиума Будейкина И.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазКон пласт» Конбай Ж.

ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ: Будейкин А.В.

Антошко К.И.

ОПЕРАТОР ПРОГРАМЫ: ТОО «Табыс Актобе»

И.о. директора ТОО „Табыс Актобе"

Жаксылыганов Д.Т.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: Лисицкий А.В.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Технадзор Сервис Актобе» Амиргалиев А.

Заказчик: Представитель кондоминиума Будейкина И.В.

Тип № КС-3
утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.

Наименование строительства: Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159 г.Актобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	06.08.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 %	Всего гр.4+6+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014 г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2014 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:								
Итого за отчетный месяц		**10 341 292**	**3 787 553**	**9 052 251**		**181 045**	**1 107 995**	**10 341 292**
ИТОГО к оплате								**10 341 292**

Всего к оплате: **10 341 292**(десять миллионов три сто сорок одна тысяча двести девяносто две тенге)
в том числе: НДС **1 107 995**(один миллион сто семь тысяч девятьсот девяноста пять тенге)

ЗАКАЗЧИК: Председатель кондомиониума Будейкина И.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.

ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ: Будейкин А.В.
Антошко К.И.

ОПЕРАТОР ПРОГРАМЫ: Директор ТОО «Табыс Актобе» Блиев Е.А.

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по пр-ту Санкибай батыра,159 г.Актобе

Наименование обьекта: Капитальный ремонт

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт мягкой кровли								
1.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	27,08	599,34	35,14	16230	952	0,90	24
					142,31	13,23	3854	358	0,07	2
2.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1145,00	21,41	1,14	24516	1302	0,03	38
					5,38	0,42	6162	487	0,00	2
3.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	1145,00	133,09	0,69	152387	787	0,05	53
					7,45	0,25	8533	286	0,00	1
4.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	59,36	801,94	9,43	47603	559	1,64	98
					246,85	3,57	14653	212	0,02	1
5.	Е0153-21-1	Кладка из силикатного кирпича парапета	м3	5,20	6234,45	300,96	32419	1565	5,63	29
					873,00	101,79	4540	529	0,39	2
6.	Е0153-21-1	Кладка из силикатного кирпича для закладки между стропилами	м3	5,80	6234,45	300,96	36160	1746	5,63	33
					873,00	101,79	5063	590	0,39	2
7.	Е0110-12-6	Подшивка карниза сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	191,50	335,31	1,15	64212	220	0,29	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					43,22	0,42	8276	81	0,00	0
8.	С11011-36 40	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	210,65	411,00	--	86577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0112-20-2	Устройство карнизных планок кровель из металлочерепицы	м	181,00	518,88	309,38	93917	55999	0,26	47
					43,88	48,77	7943	8827	0,16	28
10.	С11011-30 51	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	181,00	163,00	--	29503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133	м	70,00	143,47	14,35	10043	1004	0,51	36
					89,01	5,35	6231	374	0,03	2
12.	С11031-17 8	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,49	7605,00	--	3726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0112-20-2	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	180,00	686,77	309,38	123618	55689	0,26	47
					43,88	48,77	7899	8778	0,16	28
14.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	42,40	21,41	1,14	908	48	0,03	1
					5,38	0,42	228	18	0,00	0
15.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,18	599,34	35,14	710	42	0,90	1
					142,31	13,23	168	16	0,07	0
16.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	42,40	133,09	0,69	5643	29	0,05	2
					7,45	0,25	316	11	0,00	0
17.	Е0112-9-1	Снегожадержаель трубчатый	м	175,00	844,30	19,35	147752	3386	0,86	151
					135,33	7,26	23683	1271	0,04	6
18.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	351,00	239,55	9,24	84083	3242	1,33	468
					212,18	3,46	74473	1215	0,02	7
19.	СТОО"Завод	Желоб водосточный D185 180	шт	60,00	1598,92	--	95935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СТОО"Заво	Держатель желоба D185x350	шт	362,00	311,94	--	112922	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	д				--	--	--	--	--	--
21.	СТОО"Заво д	Воронка водосборная D350/150	шт	4,00	1421,47	--	5686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СТОО"Заво д	Воронка выпускная D185/150	шт	6,00	1288,85	--	7733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СТОО"Заво д	Колено турбы D150	шт	24,00	511,81	--	12283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СТОО"Заво д	Колено трубы сливное D150	шт	10,00	511,81	--	5118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СТОО"Заво д	Труба водосточная D150 171м	шт	171,00	709,80	--	121376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СТОО"Заво д	Держатель трубы D150	шт	171,00	311,94	--	53342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт мягкой кровли								1374404
		Раздел: Ремонт лестничных маршей и площадок								
27.	Е0106-1-1 6	Устройство лестничной площадки	м3	0,12	7251,10	245,77	870	29	2,06	0
					313,09	92,84	38	11	0,45	0
28.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	ступень	8,00	241,53	3,39	1932	27	1,03	8
					184,82	0,54	1479	4	0,00	0
31.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	8,32	63,31	0,29	527	2	0,33	3
					59,00	0,11	491	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	5,60	517,14	165,44	2896	926	1,18	7
					212,96	63,09	1193	353	0,35	2
33.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	ступень	5,00	241,53	3,39	1208	17	1,03	5
					184,82	0,54	924	3	0,00	0
34.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	5,12	63,31	0,29	324	1	0,33	2
					59,00	0,11	302	1	0,00	0
35.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	3,40	517,14	165,44	1758	562	1,18	4
					212,96	63,09	724	214	0,35	1
36.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	17,20	517,14	165,44	8895	2845	1,18	20
					212,96	63,09	3663	1085	0,35	6
37.	Е0106-1-1-5	Устройство плит бетонных плоских	м3	0,16	6897,98	125,81	1104	20	1,12	0
					168,19	47,54	27	8	0,23	0
38.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,16	106,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	38734,93	380,30	184	2	227,70	1
					38036,25	143,44	181	1	0,70	0
40.	С11011-41-48	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	47560,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0109-29-1	Монтаж м/к лестницы	т	0,29	15836,43	6844,83	4553	1968	33,24	10
					5796,00	1941,09	1666	558	6,83	2
43.	С12021-26-7	Лестничные марши, косоуры	т	0,29	133700,00	--	38441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	м2	8,34	41,98	0,05	350	--	0,05	0
					9,57	--	80	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Ремонт лестничных маршей и площадок								63981
		Раздел: Прочие работы								
45.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	28,72	33,88	33,88	973	973	--	--
					--	23,71	--	681	0,50	14
46.	Е010333-А 15-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км, класс груза 1	т	28,72	135,25	135,25	3885	3885	--	--
					--	27,05	--	777	0,57	16
		Итого по разделу: Прочие работы								4858
		Раздел: Электроосвещение								
47.	Е0121-24-3К=0,4	Демонтаж щитков этажных	шт	27,00	223,53	16,53	6035	446	1,20	32
					207,00	6,55	5589	177	0,03	1
48.	Е0121-23-1К=0,4	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	486,00	--	486	--	2,79	3
					486,00	--	486	--	--	--
49.	СТОО"Каспий-Свет	Стоимость Автоматического выключателя 1ф.,ВА 47-63 32А	шт	112,00	164,38	--	18410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	538,55	16,50	6463	198	1,15	14
					261,05	2,87	3133	34	0,02	0
51.	СТОО"Каспий-Свет	Стоимость Автоматического выключателя 1ф.,ВА 47-63 16А	шт	12,00	160,64	--	1928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	191,95	6,75	192	7	1,15	1
					181,70	2,88	182	3	0,02	0
53.	СТОО"Динар-Электромаш"	Счетчик НЕВА 306	шт	1,00	2951,29	--	2951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,24	33,88	33,88	8	8	--	--
					--	23,71	--	6	0,50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е010333-А 15-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км, класс груза 1	т	0,24	135,25	135,25	32	32	--	--
					--	27,05	--	6	0,57	0
		Итого по разделу: Электроосвещение								36505
		Раздел: Наружные сети электроснабжения								
56.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы,масса 1 м до 1 кг	м	1065,00	23,20	2,10	24708	2236	0,10	107
					16,50	0,30	17572	320	0,00	2
57.	С151601-1 208Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,07	98287,00	--	105265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	158694,00	--	2428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	717,00	27,70	2,10	19861	1506	0,10	72
					19,70	0,50	14125	359	0,00	2
60.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	62459,00	--	27522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151601-1 276Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29	621362,00	--	180630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0108-410 -1	Трубы из ПВХ, диаметр до 25 мм	м	432,00	34,20	1,20	14774	518	0,14	60
					23,20	0,20	10022	86	0,00	1
63.	С130804-1 18	Трубы из ПВХ, Dн 16 мм	10м	43,20	508,00	--	21946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-410 -2	Трубы из ПВХ, диаметр до 50 мм	м	285,00	39,00	1,50	11115	428	0,16	46
					25,90	0,20	7382	57	0,00	0
65.	С130804-1 21	Трубы из ПВХ, Dн 40 мм	10м	28,50	2150,00	--	61275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0101-14- 2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными	м3	36,00	16,15	16,15	581	581	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м			--	4,19	--	151	0,01	1
67.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,08	262,72	--	284	--	1,85	2
					262,72	--	284	--	--	--
68.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	24,00	6,83	6,83	164	164	--	--
					--	1,87	--	45	0,01	0
69.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,08	134,10	--	145	--	0,97	1
					134,10	--	145	--	--	--
70.	Е0101-28-8	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	13,08	3,29	3,29	43	43	--	--
					--	0,90	--	12	0,00	0
71.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	200,00	36,70	27,80	7340	5560	0,06	12
					8,80	6,90	1760	1380	0,04	8
72.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	9,00	582,00	--	5238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0108-143 -1	Покрытие кабеля проложенного в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300	м	200,00	32,40	23,70	6480	4740	0,06	12
					8,60	5,90	1720	1180	0,03	7
74.	С151607-1	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	200,00	30,26	--	6053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-145 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	200,00	33,40	9,80	6680	1960	0,11	22
					17,70	2,20	3540	440	0,01	3
76.	С151601-202	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	1000м	0,201	003600,00	--	204734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	2,00	2815,00	1781,00	5630	3562	6,00	12
					1008,00	393,99	2016	788	2,29	5
78.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на	компл	2,00	3590,00	--	7180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3								
79.	Ц0108-163 -2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	376,40	--	753	--	2,00	4
					302,00	--	604	--	--	--
80.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,40	218,93	--	1182	--	1,54	8
					218,93	--	1182	--	--	--
81.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,40	134,10	--	724	--	0,97	5
					134,10	--	724	--	--	--
82.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	61,90	3,30	1857	99	0,14	4
					23,00	0,40	690	12	0,00	0
83.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	6,00	431,60	21,60	2590	130	0,90	5
					149,00	2,90	894	17	0,02	0
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения								727182
		Раздел: Тепловые сети								
84.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,08	251,77	--	2538	--	1,77	18
					251,77	--	2538	--	--	--
85.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,08	154,22	--	1554	--	1,12	11
					154,22	--	1554	--	--	--
86.	Е0107-61-1К=0,8	Демонтаж плит покрытия лотков	м3	0,48	905,15	451,55	434	217	2,66	1
					453,60	156,39	218	75	0,60	0
87.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	26,00	165,84	1,99	4312	52	0,75	19
					163,85	0,32	4260	8	0,00	0
88.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	2,00	309,45	7,95	619	16	1,91	4
					301,50	1,26	603	3	0,01	0
89.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	2,00	81,18	0,18	162	--	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					81,00	0,02	162	--	0,00	0
90.	E0107-61-1	Мотнаж плит покрытия лотков	м3	0,48	2212,73	705,54	1062	339	3,83	2
					652,05	244,36	313	117	0,94	0
91.	E0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	217002,04	65602,79	5642	1706	568,10	15
					104793,75	21294,38	2725	554	110,61	3
92.	C130801-78	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 108Х4 мм	м	26,00	1160,00	--	30160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	C130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	C130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00	--	9520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	C130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	384,00	--	1536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	E0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,03	205259,86	29846,11	5337	776	185,15	5
					32085,00	11275,31	834	293	55,06	1
97.	E0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	26,00	118,64	13,00	3085	338	0,40	10
					68,57	4,79	1783	124	0,02	1
98.	C11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	м3	0,80	1940,00	--	1552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	26,00	159,43	11,26	4145	293	0,31	8
					49,16	4,23	1278	110	0,02	1
100.	C11011-94	Стеклопластик рулонный марки	1000м2	0,02	314500,00	--	4875	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/			--	--	--	--	--	--
101.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	6,00	2077,03	1,96	12462	12	2,71	16
					452,81	--	2717	--	--	--
102.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,16	7726,56	325,60	1236	52	4,53	1
					706,39	111,83	113	18	0,44	0
103.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	0,85	567,38	6,73	482	6	1,35	1
					268,45	2,81	228	2	0,01	0
104.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	0,85	591,10	3,93	502	3	1,15	1
					213,47	--	181	--	--	--
105.	Е0110-5-1	Антисептированная доска	м3	0,00	23143,99	395,71	97	2	25,88	0
					4010,63	149,06	17	1	0,73	0
106.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,28	164,61	0,09	46	--	0,74	0
					124,20	0,02	35	--	0,00	0
107.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	2,12	208,95	79,30	443	168	0,20	0
					33,64	29,95	71	63	0,15	0
108.	Е0145-50-1	Набивка асбестовым шнуром	кг	0,01	806,52	0,22	5	--	0,20	0
					31,31	0,09	--	--	0,00	0
109.	Е0115-61-1	Зачеканка цементным раствором	м2	1,13	229,71	4,23	260	5	0,75	1
					134,55	0,90	152	1	0,06	0
110.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	0,62	1592,57	34,84	987	22	1,20	1
					207,26	13,05	129	8	0,06	0
111.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	269757,82	61737,19	1619	370	359,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					72191,25	23321,25	433	140	113,90	1
112.	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб	м	0,62	306,41	0,46	190	--	1,03	1
					179,84	0,17	111	--	0,00	0
113.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,34	33,88	33,88	12	12	--	--
					--	23,71	--	8	0,50	0
114.	E010333-A15-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км, класс груза 1	т	0,34	135,25	135,25	46	46	--	--
					--	27,05	--	9	0,57	0
		Итого по разделу: Тепловые сети								118521
		Раздел: Отопление и вентиляция								
115.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,50	164,61	0,09	1399	1	0,74	6
					124,20	0,02	1056	--	0,00	0
116.	E0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,30	119924,64	20657,64	35738	6156	133,40	40
					23339,25	7804,69	6955	2326	38,11	11
117.	E0122-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,08	145323,46	20774,20	11045	1579	133,40	10
					23365,13	7846,88	1776	596	38,33	3
118.	E0122-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,08	187182,69	21767,69	15723	1828	134,55	11
					23546,25	8223,75	1978	691	40,16	3
119.	E0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	325,00	100,10	10,59	32534	3441	0,32	105
					55,89	3,94	18164	1280	0,02	6
120.	E0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	133,00	118,64	13,00	15779	1729	0,40	53
					68,57	4,79	9120	637	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	м3	10,00	1940,00	--	19400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	325,00	120,40	7,99	39130	2596	0,22	72
					34,42	3,10	11186	1007	0,02	5
123.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	133,00	159,43	11,26	21204	1498	0,31	41
					49,16	4,23	6539	562	0,02	3
124.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,21	314500,00	--	65730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,83	33,88	33,88	96	96	--	--
					--	23,71	--	67	0,50	1
126.	Е010333-А15-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км, класс груза 1	т	2,83	135,25	135,25	382	382	--	--
					--	27,05	--	76	0,57	2
127.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	275,30	4,95	551	10	0,34	1
					60,03	1,86	120	4	0,01	0
128.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	7,00	677,28	17,65	4741	124	0,64	4
					115,40	6,61	808	46	0,03	0
129.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,60	22,68	0,06	172	--	0,03	0
					6,68	0,03	51	--	0,00	0
130.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	7,60	20,12	0,03	153	--	0,02	0
					3,60	--	27	--	--	--
131.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	22,00	100,10	10,59	2202	233	0,32	7
					55,89	3,94	1230	87	0,02	0
132.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из	м	16,00	118,64	13,00	1898	208	0,40	6
					68,57	4,79	1097	77	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
133.	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	м3	0,80	1940,00	--	1552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	22,00	120,40	7,99	2649	176	0,22	5
					34,42	3,10	757	68	0,02	0
135.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	16,00	159,43	11,26	2551	180	0,31	5
					49,16	4,23	787	68	0,02	0
136.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	314500,00	--	5346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция								279975
		Раздел: Водопровод и канализация								
137.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	60,00	339,92	6,60	20395	396	1,21	72
					216,83	2,48	13010	148	0,01	1
138.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	85,00	500,15	12,04	42513	1023	1,40	119
					248,15	4,50	21092	383	0,02	2
139.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X2,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,00	90,00	--	5400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С130804-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X2,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85,00	432,00	--	36720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	24,00	367,41	282,05	8818	6769	0,48	11
					79,96	73,73	1919	1769	0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С130804-2 104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	56,00	--	1344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	48,00	538,68	415,54	25857	19946	0,70	34
					117,74	108,59	5651	5212	0,42	20
144.	С130804-2 188	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	126,00	--	3024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130804-2 196	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	29,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах диам. до 25 мм	1шт	24,00	521,42	49,05	12514	1177	1,69	41
					292,39	19,69	7017	472	0,09	2
147.	СТОО"Аква газ"	Вентиль прямой К-83Т диам.32	шт	24,00	1307,53	--	31381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СТОО"Аква газ"	Вентиль прямой, d 20 мм	шт	24,00	560,37	--	13449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С130804-2 057	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32X1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	179,00	--	4296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
151.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
154.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
155.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
156.	СТОО"Аквастория-Актобе"	Клапан обратный К-1039 диам.50	шт	1,00	1505,53 --	-- --	1506 --	-- --	-- --	-- --
157.	СТОО"Аквагаз"	Сетчатый фильтр К-1039f диам.50	шт	1,00	1905,26 --	-- --	1905 --	-- --	-- --	-- --
158.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	1,69 0,09	2 0
159.	СТОО"Аквагаз"	Вентиль прямой, d 20 мм	шт	1,00	560,37 --	-- --	560 --	-- --	-- --	-- --
160.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 77,63	1,96 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
161.	СТОО"Аквагаз"	Счетчик холодной воды СВХД диам.25	шт	1,00	5043,34 --	-- --	5043 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								229826
		Раздел: Горячее водоснабжение								
162.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	75,00	500,15 248,15	12,04 4,50	37511 18611	903 338	1,40 0,02	105 2
163.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	75,00	451,48 289,80	8,31 3,13	33861 21735	623 234	1,61 0,02	121 1
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								71372
	ИТОГО:						2906619	215798		2565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							427520	49604		235

В ЦЕНАХ 2001 года	
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	3 787 553
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9 052 251
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	181 045
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9 233 297
Итого с НДС	1 107 995
	10 341 292

ЗАКАЗЧИК: Председатель кондоминиума Будейкина И.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазКон пласт» Конбай Х.

ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ: Будейкин А.В.

Антошко К.И.

ОПЕРАТОР ПРОГРАМЫ: ТОО «Табыс Актобе»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: Лисицкий А.В.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Технадзор Сервис Актобе» Амиргалиев А.