Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Архив р-на им.Г.Мусрепова"

Подрядчик: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

Наименование объекта: ЗДАНИЕ ПО УЛ.ЛЕНИНА,2 В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМ.Г.МУСРЕПОВА(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 4-ГО ЭТАЖА С ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ ПОД РАЙОННЫЙ АРХИВ)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	05.03.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	5 290 866	5 290 866	2 745 494	2 745 494					634 904
С НДС 12%	5 925 770	5 925 770							

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Архив р-на им. Г.Мусрепова
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПО УЛ.ЛЕНИНА,2 В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМ.Г.МУСРЕПОВА(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 4-ГО ЭТАЖА С ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ ПОД РАЙОННЫЙ АРХИВ) ФОРМА 4

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Стены												
1	Е0169-13-1	-Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций	2,6	305,61	3,84		795	10		294	0,7	2		
				125,23	0,62		326	2		90	0,01	-		
		м												
2	Е0169-13-1	-Демонтаж разгрузочной разгрузочной стойки	2,6	103,26	3,07		268	8		236	0,7	2		
				100,19	0,5		260	1		90	0,01	-		
		м												
3	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,72	2975,47	1238,47		2142	892		1429	10,6	8		
				1737	468		1251	337		90	2,28	2		
		м3												
4	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (КУРПу 100)	2,2	10250,95	154,03		22552	339		4660	14,63	32		
				2295	58,5		5049	129		90	0,28	1		
		м3												
5	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,234	136543,03	3209,4		31951	751		7030	179,48	42		
				32166	1212,75		7527	284		90	5,92	1		
		т												
6	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,6	1140,21	7,38		9806	63		2188	1,15	10		
				266,41	2,8		2291	24		94,5	0,01	-		
		м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	8,6	148,19	1,79	1274	15	429	0,31	3
		м2		52,16	0,67	449	6	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			68789	2078			98
			Тенге			17152	782			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68789	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21622	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17935	-		-
	Местные материалы -		Тенге			20291	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16266	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2440	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90158	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20374	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			90158	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20374	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки								
8	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	154,39	99,65	1390	897	779	0,2	2
		шт		32,91	35,77	296	322	126	0,16	1
9	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,18	30200	-	5436	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (КУРПУ 100,на растворе М25)	132	1245,41	51,56	164393	6805	39269	1,67	220
		м2		260,82	19,3	34428	2548	106,2	0,09	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			171219	7702			222
			Тенге			34724	2870			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171219	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1691	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	37595	-		-
	Местные материалы -		Тенге			127101	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4004 8	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6007	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43602	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			223943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43602	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
11	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,43	517,84	153,79	6955	2065	3811	1,24	17
				209,28	53,5	2811	719	108	0,21	3
		м2								
12	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	14,56	745,02	47,78	10847	696	4424	1,59	23
				263,3	18,06	3834	263	108	0,09	1
		м2								
13	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,63	3540	-	9310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	С12062-2	-ДГ21-7	5,56	4250	-	23630	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
15	С12062-3	-ДГ21-9	19,8	4010	-	79398	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание с замком	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
17	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание с замком	13	1960	-	25480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			161360	2761			40

			Тенге			6644	982			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161360	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143558	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8236	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1235	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8861	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			179772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8861	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
19	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,64	324,63	14,92	4753	219	1258	0,49	7
		м2		72,04	5,61	1055	82	110,7	0,03	-
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (т.40 мм)	449,89	324,63	14,92	146049	6715	38670	0,49	221
		м2		72,04	5,61	32408	2524	110,7	0,03	12
21	Е0111-11-2 ко=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1799,56	49,81	1,01	89644	1809	2479	0,01	11
		м2		0,87	0,37	1565	675	110,7	-	3
22	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги (т.16 мм)	449,89	70,84	1,8	31871	810	4467	0,06	25
		м2		8,29	0,68	3731	304	110,7	-	1
23	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	7,32	382,32	27,63	2799	202	1045	0,57	4
		м2		118,61	10,37	868	76	110,7	0,05	-
24	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (гидроизол)	7,32	256,04	13,58	1874	99	610	0,35	3
		м2		70,17	5,1	514	37	110,7	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			276989	9853			271
			----			---	---			---
			Тенге			40141	3698			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276989	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30751	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43838	-		-
		Местные материалы -	Тенге			196245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			345050	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			345050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51118	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
25	Е0113-44-7	-Очистка щетками	461,83	83,84	-	38718	-	31361	0,47	217
		м2		83,84	-	38718	-	81	-	-
26	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных (в т.ч. швы)	461,83	79,82	0,53	36862	242	31398	0,41	190
		м2		71,73	0,21	33128	97	94,5	-	-
27	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм (алинекс)	461,83	246,36	2,29	113775	1059	36341	0,53	246
		м2		82,92	0,35	38295	161	94,5	-	2
28	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	554,2	37	-	20505	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0113-44-7	-Очистка щетками (70%)	349,16	83,84	-	29272	-	23710	0,47	164
		м2		83,84	-	29272	-	81	-	-
30	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм (подготовка под отделку)	349,16	117,31	4,54	40959	1584	18194	0,35	124
		м2		54,43	0,71	19005	247	94,5	-	1
31	Е0161-1-3	-Отделка стен сухими смесями	349,16	222,05	2,2	77530	767	22074	0,43	150
		м2		66,55	0,35	23237	122	94,5	-	1
32	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	418,99	37	-	15503	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм (30%)	139,36	678,19	40,55	94509	5651	52965	2,34	326
		м2		395,45	6,74	55108	940	94,5	0,04	5
34	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	230,9	423,63	6,1	97816	1408	41173	1,02	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		187,24	1,45	43233	336	94,5	0,08	18
		м2								
35	Е01**15-65-1**	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	21,3	868,56	9,5	18500	202	8760	2,47	53
				431,6	3,58	9193	76	94,5	0,02	-
		м2								
36	Е0115**-64-3**	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (алинекс откосов дверных, новых стен и 30% ремонта)	371,55	465,91	**5,15**	**173110**	**1912**	**36415**	**0,63**	**233**
				101,75	**1,96**	**37804**	**730**	**94,5**	**0,01**	**4**
		м2								
37	С11011**-280**	-Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная	94	591,3	-	**55583**	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0134**-57-1**	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	38	77,52	1,76	2946	67	2614	0,**48**	**18**
				75,76	0,67	2879	26	90	-	-
		м2								
39	С11031**-104**	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС**-40**	1,96	8390	-	**16419**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	Е0115**-36-1**	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	38	970,14	7,27	36865	276	11120	1,78	68
				307,55	2,12	11687	80	94,5	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			868873	13167			2024
			Тенге			341560	2815			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			868873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			160589	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	344374	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72003	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			148206	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			316124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1256097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391793	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1256097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391793	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
41	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	450	7,3	-	3283	-	2955	0,06	25
				7,3	-	3283	-	90	-	-
			м2							
42	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	6	409,84	274,97	2459	1650	1300	0,88	5
				134,87	105,95	809	636	90	0,58	3
			отверст							
43	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	17,01	27,1	-	461	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
44	Е010333-А3-1	-Отвозка мусора на расстояние 3 км	17,01	53,3	53,3	907	907	163	-	-
			т	-	10,66	-	181	90	0,22	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7110	2556			30
			Тенге			4092	817			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7110	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4909	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			692	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5572	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5572	-		-
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ. Смета 2-1-2								
		ОТОПЛЕНИЕ								
45	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	140	342,64	6,12	47969	857	12338	0,42	59
				74,2	2,3	10388	322	115,2	0,01	2
			м							
46	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	140	15,49	-	2169	-	2451	0,07	10
				15,19	-	2127	-	115,2	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	10,5	200 -	- -	2100 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов ,ЧМ2-100-500-0,9 1кВт	19,3	4391,77 154,15	53,66 20,1	84761 2975	1036 388	3874 115,2	0,97 0,1	19 2
49	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	22	319 -	- -	7018 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	28	315,86 252,65	24,95 10,43	8844 7074	699 292	8486 115,2	1,52 0,05	43 1
51	СПрайс-лист	-Решетка пластмассовая 1515П шт	28	191 -	- -	5348 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		158209	2591			130

				Тенге		22564	1002			5
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		158209	-	-		-
		Материалы -		Тенге		118581	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	23567	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		14466	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		7	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		733	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		27149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4072	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		196480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		149
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27639	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		196480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		149
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27639	-		-
		РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК. Смета 2-1-3								
		ВОДОПРОВОД В1								
52	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	3	511,1 329,41	12,21 4,56	1533 988	37 14	1154 115,2	1,83 0,02	6 -
53	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	20	629,37 415,76	18,83 7,06	12587 8315	377 141	9742 115,2	2,33 0,03	47 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 20 мм								
		м								
54	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,73	200	-	346	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист	-Вентиль проходной из полипропилена д 20мм	6	167	-	1002	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	84,24	-	84	-	97	0,48	-
		м		84,08	-	84	-	115,2	-	-
57	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659	-	1318	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16871	413			53
			Тенге			9387	155			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16871	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9542	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2666	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			285	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1649	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			29536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11191	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
58	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	665,64	0,99	2663	4	697	0,83	3
		м		150,95	0,39	604	2	115,2	-	-
59	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	28	792,8	2,21	22198	62	4721	0,8	22
		м		145,52	0,83	4075	23	115,2	-	-
60	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	200	-	480	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	5	979,59	7,49	4898	37	1507	1,83	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2		316,77	2,18	1584	11	94,5	0,01	-
62	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм отверст	6	1176,01 386,45	789,56 304,4	7056 2319	4737 1826	3731 90	2,49 1,67	15 10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			37295	4841			50
			Тенге			8581	1862			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11954	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5740	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	786	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1031	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6526	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25341	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20117	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			480	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	813	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1846	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			50828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12041	-		-

РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.Смета 2-1-3

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

63	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	902,94 735,57	63,86 25,31	903 736	64 25	740 97,2	4,26 0,12	4 -
64	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	2	604,05	20,39	1208	41	558	1,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А "АД-12"		322,66	3,55	645	7	85,5	0,02	-
				шт						
65	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	47,82	-	574	-	489	0,27	3
				41,9	-	503	-	97,2	-	-
				шт						
66	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	58,82	-	412	-	300	0,28	2
				44,13	-	309	-	97,2	-	-
				шт						
67	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	7	104,74	-	733	-	518	0,48	3
				76,12	-	533	-	97,2	-	-
				шт						
68	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	47,12	-	754	-	652	0,27	4
				41,9	-	670	-	97,2	-	-
				шт						
69	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (кабеля)	649	37,35	-	24240	-	22192	0,22	140
				м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		28824	105			160

				Тенге		26228	32			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		28824	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2492	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	26260	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		767	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3817	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		57528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		173
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	30077	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		57528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		173
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	30077	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЫ								
		==========								
70	С151803-159	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	2	14900	-	29800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
71	СПрайс-лист	-Стоимость "АД-12"	5	921	-	4605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С151801-12	-Выключатель одноклавишный,	12	156	-	1872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ко=1,02	тип С-1-86-10/220								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный,	7	182	-	1274	-	-	-	-
	ко=1,02	тип С-2-94-10/220								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	С151801-18	-Выключатель однополюсный для	7	215	-	1505	-	-	-	-
	ко=1,02	открытой установки,								
		поворотный брызгозащищенный		-	-	-	-	-	-	-
		на ток 6 А, тип								
		0-4-Б-01-6/220								
		шт								
75	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым	16	68	-	1088	-	-	-	-
	ко=1,02	заземляющим контактом, тип								
		РШ-Ц-20-0-01-10/220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для	0,035	16300	-	571	-	-	-	-
		установки выключателей,								
		переключателей и штепсельных		-	-	-	-	-	-	-
		розеток, тип Л48УХЛ3								
		1000шт								
77	С151803-47	-Коробки ответвительные	0,065	22300	-	1450	-	-	-	-
		пластмассовые, степень защиты								
		1Р31, тип У191 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
78	С151601-381	-Кабели силовые на напряжение	0,5426	63700	-	34566	-	-	-	-
	ко=1,02	1000 В, марка ВВГ, число жил								
		и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
79	С151601-366	-Кабели силовые на напряжение	0,0612	45500	-	2785	-	-	-	-
	ко=1,02	1000 В, марка ВВГ, число жил								
		и сечение 2х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
80	С151601-587	-Кабели силовые с медными	0,0581	125400	-	7291	-	-	-	-
	Изм. и	жилами с пластмассовой								
	доп.вып.5	изоляцией на напряжение 1000		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ,								
	02-04-2002	число жил и сечение 4х2,5								
	СН РК	мм2								
	8.02-04С-	1000м								
	2004, СН									
	РК									
	8,02-06ОБ-									
	2002									
	ко=1,02									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			86806	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			86806	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86806	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5208	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			92014	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			92014	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. СТРОЙРАБОТЫ								
81	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	18	10,65	0,02	192	-	172	0,07	1
		электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм в стенах		10,63	-	191	-	90	-	-
		отверст								
82	Е0169-5-2 ко=3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	54	10,1	0,02	545	1	490	0,07	4
		электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		10,07	-	544	-	90	-	-
		отверст								
83	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	18	12,24	-	220	-	198	0,08	1
		электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм		12,24	-	220	-	90	-	-
		отверст								
84	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	100	241,9	170,18	24190	17018	12352	0,46	46
				71,73	65,52	7173	6552	90	0,36	36
		гнездо								
85	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм в перекрытии	50	95,42	0,62	4771	31	4271	0,57	28
				94,8	0,11	4740	6	90	-	-
		отверст								
86	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	325	140,34	91,28	45609	29666	24508	0,32	105
				49,06	34,73	15943	11288	90	0,19	62
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			75527	46716			186

			Тенге			28812	17845			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75527	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46657	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			2200	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6299	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7051	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124570	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52956	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			124570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52956	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Смета 2-1-4								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
87	Ц0108-572-4-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	3150,81	275,01	3151	275	644	4,26	4
				690,8	62,57	691	63	85,5	0,36	-
		шт								
88	Прайс-лист -Шкаф распределительный ЩРо8505-2618		1	24760	-	24760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	604,05	20,39	3020	102	1395	1,42	7
				322,66	3,55	1613	18	85,5	0,02	-
		шт								
90	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	13	87,17	0,31	1133	4	915	0,48	6
				82,16	0,15	1068	2	85,5	-	-
		шт								
91	Ц0110-901-1-	Коробка оконечная	7	101,62	0,31	711	2	375	0,33	2
2		шт		54,01	0,15	378	1	99	-	-
92	Ц0108-409-6-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	126	62,25	4,02	7844	506	4443	0,24	30
				40,94	0,31	5158	39	85,5	-	-
		м								
93	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	126	11,63	0,15	1465	19	1118	0,07	9
				10,38	-	1307	-	85,5	-	-
		м								
94	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	311	7,01	0,15	2181	48	1398	0,03	9
				5,26	-	1636	-	85,5	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			44266	957			68
			Тенге			11851	122			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			24760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			24760	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6698	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11974	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			31583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			56343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13517	-		-
		РАЗДЕЛ 14. МАТЕРИАЛЫ								
95	СПрайс-лист-Стоимость "АД-12"		шт	5	921	-	4605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
96	С151801-145-ко=1,02	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	13	68	-	884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
97	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	7	244	-	1708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
98	С151607-138	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	1000м	0,4501	16600	-	7472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
99	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	кг	22,36	650	-	14536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			29205	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29205	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29205	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1752	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			30957	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			30957	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2031343	93740			3332
			Тенге			551737	32983			194
		Стоимость оборудования -	Тенге			24760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			24760	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			164341	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38234	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116011	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1140	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5361	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			212082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43594	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1641821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			226277	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	508674	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215561	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			491892	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			480850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72128	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2250032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	580801	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			200421	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37812	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17612	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1156	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6534	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			258620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44346	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2745494	-	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г.К=1,9271089	Тенге			5290866	-	-		-
		НДС 12%	Тенге			634904				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2011 г.	Тенге			5925770	-	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор
ТОО "Вира-Проект"

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Архив района имени Габита Мусрепова"
Подрядчик: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-го этажа здания с перепланировкой под архив района им. Г. Мусрепова

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	7 770 541	2 479 675	4 032 227	1 286 733					297 561
С НДС 12%	8 703 006	2 777 236							

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Архив района им. Г.Мусрепова»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт 4-го этажа здания с перепланировкой под архив района им. Г. Мусрепова

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Полы											
1	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (Мр150 прослойка 15 мм) м2	103,01	1621,01	236,92	17,58 / 6,58	166980	24405	1811 / 678	27767 / 110,7	1,46	151	0,03
2	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 (насухо) м2	366	687,46	80,73	7,35 / 2,77	251610	29547	2690 / 1016	33833 / 110,7	0,53	193	0,01
3	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	391,62	129,54	22,33	0,24 / 0,11	50730	8744	94 / 41	9725 / 110,7	0,12	49	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			469321		4595			392	
				----			---		---			---	
				Тенге			62696		1735			8	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			469321		-	-		-	
		Материалы -		Тенге			382581		-	-		-	
		Всего заработная плата -		Тенге			-		64431	-		-	
		Местные материалы -		Тенге			19448		-	-		-	
		Накладные расходы -		Тенге			71326		-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-		-	-		36	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-		10699	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32439		-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			573086		-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-		-	-		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			573086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75130	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
4	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	461,83	347,22	3,5	160355	1614	26865	0,36	166
				60,24	1,32	27819	610	94,5	0,01	3
		м2								
5	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону керамической плиткой	25,2	2088,85	3,15	52639	79	10972	2,76	70
				459,54	1,18	11580	30	94,5	0,01	-
		м2								
6	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	754,96	339,72	2,82	256473	2129	39099	0,32	241
				53,72	1,08	40559	815	94,5	0,01	4
		м2								
7	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	25,1	29,88	0,24	750	6	518	0,14	3
				21,74	0,11	546	3	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			470217	3828			479

			Тенге			80504	1457			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470217	-	-		-
		Материалы -	Тенге			381802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81962	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4082	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			580531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			580531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93580	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы								
8	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,54	22283,15	1022,13	12033	552	8942	131,1	71
				20244,6	199,13	10932	108	81	0,98	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,54	154400	-	83376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	14,6	30,95	0,03	452	-	95	0,04	1
				8,02	-	117	-	81	-	-
		м2								
11	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,2	33,49	0,03	978	1	136	0,03	1
				5,74	-	168	-	81	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			96839	553			72

			Тенге			11217	108			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1430	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	285	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	319	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83376	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12381	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12700	-		-

РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ. Смета 2-1-2

ОТОПЛЕНИЕ

12	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	48	201,44	0,11	9669	5	6762	0,89	43
				149,04	0,03	7154	1	94,5	-	-
		м2								
13	Е0165-28-1	-Прочистка вентиляционных коробов	19	54,49	0,61	1035	12	850	0,25	5
				38,72	0,11	736	2	115,2	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0169-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	1	829,4	579,65	829	580	425	1,64	2
				249,76	222,05	250	222	90	1,22	1
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11534	596			49

			Тенге			8139	226			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2510	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7627	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8705	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	738	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			850	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9570	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1047910	9573			993

			Тенге			162557	3526			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			951466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			768037	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	154305	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23531	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23429	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1174123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177735	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83376	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6261	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12381	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	738	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			850	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	865	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1286733	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2011 Г.	Тенге			2479675	-	-		-
		НДС 12%	Тенге			297561	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	Тенге			2777236	-	-		-

ЗАКАЗЧИК: Тех. надзор ТОО "Вира-Проект" Воропай П.А.

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Архив района имени Габита Мусрепова"
Подрядчик: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-го этажа здания с перепланировкой под архив района им. Г. Мусрепова

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	05.03.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	8 611 402	840 861	4 468 557	436 330					100 903
С НДС 12%	9 644 770	941 764							

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Архив района им. Г.Мусрепова»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт 4-го этажа здания с перепланировкой под архив района им. Г. Мусрепова

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК. Смета 2-1-3										
		ВОДОПРОВОД В1										
1	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	102,26	2,36	205	5	215	0,57	1		
		1счетчик		93,15	-	186	-	115,2	-	-		
2	СЦена магазина	-Счетчик холодной воды д 15мм "БЕТАР-Восток"	2	921	-	1842	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2047	5			1		
				Тенге		186	-			-		
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2047	-	-		-		
		Материалы -		Тенге		14	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	186	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1842	-	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		215	-	-		-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	32	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		136	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2397	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	218	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2397	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В2								
3	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	794,89	21,18	3180	85	675	0,76	3
		м		138,48	7,94	554	32	115,2	0,04	-
4	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	15,05	-	60	-	68	0,07	-
		м		14,75	-	59	-	115,2	-	-
5	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,3	200	-	60	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	15370,87	34,64	15371	35	266	1,24	1
		1кран		217,35	13,5	217	13	115,2	0,06	-
7	2402-01п.3 019	-Огнетушитель ОВП-10-01	2	1371	-	2742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	1	214,37	35,81	214	36	164	0,93	1
		шт		138,48	13,53	138	14	108	0,07	-
9	С12062-3	-Стоимость пожарного шкафа	1	4010	-	4010	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,04	201,44	0,11	209	-	147	0,89	1
		м2		149,04	0,03	155	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25847	155			6
			Тенге			1124	59			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			2742	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2742	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4434	-	-		-
		Материалы -	Тенге			94	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	307	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			311	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5029	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18671	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	876	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1027	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1380	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
11	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9293,3	58,86	18587	118	1285	3,06	6
		комплект		534,06	23,62	1068	47	115,2	0,11	-
12	E0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	471,71	26,57	943	53	867	2,06	4
		комплект		366,39	10,13	733	20	115,2	0,05	-
13	C131101-71	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	2	5660	-	11320	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
14	C131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	C130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	2	432	-	864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35214	171			10
			Тенге			1801	68			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35214	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			17558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1868	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2191	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.Смета 2-1-4

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

16	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	27	448,51	138,7	12110	3745	9425	1,74	47
				280,39	78,73	7570	2126	97,2	0,35	9
			шт							
17	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	2	320,5	80,76	641	162	505	1,32	3
				211,76	47,89	424	96	97,2	0,21	-
			шт							
18	Е0121-17-7	-Монтаж люстр или подвесных светильников, до 12 ламп накаливания	1	716,45	159,02	716	159	562	2,77	3
				475,07	103,09	475	103	97,2	0,45	-
			шт							
19	Е0121-17-6	-Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	7	394,29	107,04	2760	749	1970	1,41	10
				220,45	69,14	1543	484	97,2	0,3	2
			шт							
20	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	26	231,64	86,34	6023	2245	4391	0,76	20
				119,85	53,9	3116	1401	97,2	0,24	6
			шт							
21	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	1	231,13	9,46	231	9	106	0,67	1
			шт	104,95	3,75	105	4	97,2	0,02	-
22	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	182,75	-	365	-	333	1,07	2
				171,4	-	343	-	97,2	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22846	7069			85
			Тенге			13576	4214			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22846	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17790	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			42546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20384	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20384	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ								
23	С151803-159	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	-14900	-	-14900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист	-Стоимость "АД-12"	3	-921	-	-2763	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С151702-27 прим. ко=1,01	-Светильник с люминисцентной лампой АОТ.OPL 2x36	27	2480	-	66960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С151702-32 ко=1,01	-Светильник АОТ.OPL 1x36	2	1290	-	2580	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СЦена маг.Ко=1,03	-Светильники НСБ 5x60 и 6x60	8	6393	-	51144	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С151701-82 К=1,03	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	2	365	-	730	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151701-80 К=1,03	-Светильники тип НВ007Х60/Р2-1-01 Д6-2МН	1	158	-	158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С151706-9 ко=1,02	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	84	24	-	2016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С151706-31 ко=1,02	-Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-25, В230-240-25	2	23	-	46	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С151706-80 к=1,02	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	57	101	-	5757	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип	56	14	-	784	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80С-220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 СУВ-Н-У3	2	462	-	924	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			113436	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113436	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113436	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6806	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			120242	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			120242	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
35	С01031-А26--Погрузка мусора 1	т	2,25	27,1	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е010333-А3--Отвозка мусора на 3км 1	т	2,25	53,3	53,3	120	120	22	-	-
				-	10,66	-	24	90	0,22	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			181	120			-
			Тенге			-	24			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА								
		ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ								
1	Прайс-лист	-Оповещатель речевой настенный Глагол СМ-Н-3	7	1850	-	12950	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	Ц0108-403-3-прим.	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах (Кабель ПРППМ)	76	64,59	22,2	4909	1687	2778	0,22	17
				36,29	6,45	2758	490	85,5	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
3	Ц0110-901-1	-Коробка оконечная	6	100,04	0,3	600	2	312	0,32	2
	2	шт		52,44	0,15	315	1	99	-	-
4	С151802-18 прим.	-Коробка ответвительная КРА4-2	5	70	-	350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С151802-14 прим.	-Коробка ответвительная КРА4-3	1	463	-	463	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С151606-35 Ко=1,02	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,0775	20800	-	1612	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге						19
				Тенге		20885	1689			
				Тенге		3073	491			3
	Стоимость оборудования -			Тенге		12950	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		12950	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		7935	-	-		-
	Материалы -			Тенге		747	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3564	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2425	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	463	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		661	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		11686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		23
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	4028	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		24636	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		23
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	4028	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

7	Ц0110-695-5	-Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	1	620,14	-	620	-	445	2,76	3
		шт		549,24	-	549	-	81	-	-
8	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	126,6	-	127	-	101	0,69	1
		шт		124,2	-	124	-	81	-	-
9	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (кабель ПРППМ)	6	36,24	3,15	217	19	143	0,14	1
				27,19	0,75	163	5	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	2	256,56	174	513	348	214	0,44	1
		м		75,76	49,65	152	99	85,5	0,29	1
11	1703 ч.II п.1-053	Часы электрические вторичные	1	2310	-	2310	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151802-14 прим.	Коробка ответвительная КРА 4-3	1	463	-	463	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С151606-34 Ко=1,02	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,0061	16300	-	100	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист	Кабельный канал 20х10	2	43	-	86	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		4436	367			5
				Тенге		988	104			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		4436	-	-		-
		Материалы -		Тенге		122	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1092	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2959	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		903	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		320	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		5660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1227	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		5660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1227	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАДИОФИКАЦИЯ								
15	Ц0110-898-2	Шкаф слаботочных устройств	1	5132,16	1215	5132	1215	3060	16,56	17
		шкаф		2804,16	286,5	2804	286	99	1,66	2
16	Ц0108-403-3 прим.	Провод групповых осветительных сетей	90	64,59	22,2	5813	1998	3289	0,22	20
		2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах (кабель ПРППМ)		36,29	6,45	3266	580	85,5	0,04	3
		м								
17	Ц0110-901-1 2	Коробка оконечная	4	100,04	0,3	400	1	208	0,32	1
		шт		52,44	0,15	210	1	99	-	-
18	Ц0108-591-9	Монтаж радиорозетки	6	84,76	0,3	509	2	410	0,47	3
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151606-35 Ко=1,02	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм 1000м	0,0918	79,76 20800 -	0,15 - -	479 1909 -	1 - -	85,5 - -	- - -	- - -
20	С151801-140	-Стоимость радиорозеток шт	6	38 -	- -	228 -	- -	- -	- -	- -
21	С151802-18 прим.	-Коробка ответвительная КРА4-2 шт	4	70 -	- -	280 -	- -	- -	- -	- -
22	Цена завода	-Громкоговоритель абонентский шт	6	940 -	- -	5640 -	- -	- -	- -	- -
23	2402-4001	-Шкаф слаботочных устройств шт	1	11395 -	- -	11395 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			31307	3216			41

			Тенге			6759	868			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			11395	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			11395	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19912	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1879	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7627	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8057	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6967	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1045	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1613	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			28492	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8673	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			39887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8673	-		-
	РАЗДЕЛ 10. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
24	6203-13	-Аппарат телефонный шт	3	2700 -	- -	8100 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0110-349-7	-Установка розетки телефонной шт	3	144,92 -	- -	435 -	- -	373 -	1,38 -	4 -
26	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	53	136,62 36,24 27,19	- 3,15 0,75	410 1921 1441	- 167 40	90,9 1266 85,5	- 0,14 -	- 7 -
27	Ц0108-396-5	-Короб на конструкциях,	40	256,56	174	10262	6960	4289	0,44	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м		75,76	49,65	3030	1986	85,5	0,29	12
		м								
28	СПрайс-лист	-Кабельный канал 20х10	40	43	-	1720	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	С151606-34 Ко=1,02	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм КРППМ	0,0541	16300	-	881	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
30	С151802-23	-Розетка телефонная	3	179	-	537	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		23856	7127			29

				Тенге		4881	2026			12
		Стоимость оборудования -		Тенге		8100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		8100	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		15756	-	-		-
		Материалы -		Тенге		610	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6907	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3138	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		22984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		44
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7796	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		31084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		44
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7796	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАН

1	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ,ИП212-41м и ИП101-1А	26	624,36	2,4	16233	62	12700	2,76	72
		шт		603,06	-	15680	-	81	-	-
2	Ц0110-901-1 2	-Коробка оконечная	10	100,04	0,3	1000	3	521	0,32	3
		шт		52,44	0,15	524	2	99	-	-
3	Ц0110-898-1 2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой	1	1045,74	457,5	1046	458	651	2,76	3
				549,24	108	549	108	99	0,63	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оболочке								
4	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	коробка 12	148,1	73,35	1777	880	748	0,3	4
				54,65	18,3	656	220	85,5	0,11	1
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м 12	36,24	3,15	435	38	287	0,14	2
				27,19	0,75	326	9	85,5	-	-
6	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м 155	80,04	1,2	12407	186	8474	0,39	60
				67,34	0,15	10438	23	81	-	-
7	Ц11-580-11--84	Монтаж резисторов	шт 22	55,89	-	1230	-	1051	0,3	7
				55,89	-	1230	-	85,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34128	1627			150
			Тенге			29403	361			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34128	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29764	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			62073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			62073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33429	-		-
		РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИАЛЫ								
8	СЦена ТОО "Бастион"	-Извещатель дымовой ИП212-41	шт 24	1247	-	29928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СЦена ТОО "Бастион"	-Извещатель тепловой ИП101-1А	шт 2	582	-	1164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	290220-124 4	-Коробка соединительная КС-2	шт 10	26,4	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С151802-13 прим	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 КРТМ-10	1	526	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СЦена ТОО "Бастион"	-Кабель КСПВ сеч.1х2х0,5 шт м	152	9	-	1368	-	-	-	-
13	СПрайс-лист	-Кабель 5х2х0,5мм2 ТППэПЗ м	15	68	-	1020	-	-	-	-
14	С3609-10128	-Стоимость резисторов МЛТ шт	22	36	-	792	-	-	-	-
15	С130804-1	-Трубы винипластовые кг	3,17	650	-	2061	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			37123	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			37123	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37123	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2227	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			39350	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			39350	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			361304	21546			346
			Тенге			61791	8214			42
	Стоимость оборудования -		Тенге			35187	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			35187	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			255571	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8658	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66744	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			167139	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58612	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8792	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18851	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			333034	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		398
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	75537	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4615	-	-		-
	Материалы -		Тенге			94	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	331	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4010	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			332	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	50	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			297	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5244	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	381	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55931	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			35233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2930	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17586	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3437	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			436 330	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2011 Г. К=1,9271086	Тенге			840 861	-	-		-
		НДС 12%	Тенге			100 903	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	Тенге			941 764	-	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Акт

Приемки работ по капитальному ремонту 4-го этажа здания с перепланировкой под архив района имени Габита Мусрепова по адресу: с. Новоишимское, улица Ленина, 2

28 апреля 2012 г. с. Новоишимское.

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с Законном РК «ОБ архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» за № 242-113 РК от 16.07.2001 г., постановлением Правительства РК от 15.10.2001 г. № 1328, приказом архива имени Габита Мусрепова от 27 апреля 2012 года № 13-о в составе:

Председателя комиссии:	Директор ГУ « Архив района имени Габита Мусрепова»	Беспалинов М.Б.
Членов комиссии:	Начальник отдела строительства района имени Г. Мусрепова:	Шамшетов М.Б.
	Начальник УДКГСЭН МЗ РК по СКО по району им. Г.Мусрепова:	Хамзин Б.Г.
	Вр.и.о. начальника ОЧС по району имени Г. Мусрепова:	Бекжанов Б.Б.
	Директор ТОО « Солтүстік-Құрылыс»	Амангельдиев Д.Б
	Технический надзор Директор ТОО «Вира-Проект»	Воропай П.А.

Установили: Работы по капитальному ремонту здания 4-го этажа с перепланировкой под архив района имени Габита Мусрепова выполнены в полном объеме, в соответствии со строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, изложенных в главе СНиП 8.02.-05.2002 и соответствующих главах III части СНиП, с привлечением организации ТОО «Солтүстік-Құрылыс», выполнившей капитальный ремонт 4-го этажа здания с перепланировкой под архив района имени Габита Мусрепова. Работы произведенны на основании **архитектурно-планировочного задания выданного отделом строительства № 8 от 6 августа 2008 года,** работы осуществлялись по проектно-сметной документации, разработанной **ТОО «Севгражданпроект»,** строительные работы выполнены в соответствии **с СНиП**.
Капитальный ремонт осуществлен в сроки: начало работ 05 марта 2012 года
окончание 25 апреля 2012 года.

Решение комиссии

Соответствие качества выполненных работ нормативам и правилам подтверждаем:

Председатель комиссии: _____ Беспалинов М.Б.

Члены комиссии _____ Шамшетов М.Б.

_____ Хамзин Б.Г.

_____ Бекжанов Б.Б.

_____ Воропай П.А.

_____ Амангельдиев Д.Б.